форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Политехстрой"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в г.Туркестан (уличное освещение III-этап) Туркестанской области

Договор:№045\78 от 21.12.2022г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	**Подрядчика**	номер	дата	**Наименование**	**Код**	**Наименование**	**Код**
4853501	38103	№045\78	21.12.2022г.	МБ	485045015159	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	Всего с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь без НДС)	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	681 530,52	608 509,39							73 021,13	681 530,52
Выплачено аванс	-	-							-	-
Удержание аванса 30%	-	-							-	-
Сумма к оплате	**681 530,52**	**608 509,39**							**73 021,13**	**681 530,52**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

_____**А.О.Оспан**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Политехстрой"

_____**Алтынбеков Г.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

_____**Е.М.Әзімхан**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Политехстрой"
Подрядчик: ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"
Наименование стройки : Средний ремонт улиц в г.Туркестан (уличное освещение III-этап) Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ул.4-я									
		Наружное освещение									
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	162,694	216,80	216,80	35272	35272	--	7865	46588
					--	67,14	--	10923		3451	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,694	51,92	51,92	8447	8447	--	1773	11038
					--	15,14	--	2463		818	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,6735	230,73	111,79	9385	4547	--	4927	15457
					118,94	49,30	4838	2005		1145	
4	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	292,5	294,00	5,76	85994	1684	--	61250	159023
					288,24	2,60	84309	760		11779	
5	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	292,5	365,00	--	106762	--	106762	--	115303
					--	--	--	--		8541	
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	35,1	6573,00	--	230712	--	230712	--	249169
					--	--	--	--		18457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**476572**	**49950**	**337474**	**75815**	**596578**
							89147	**16151**	**--**	**44191**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**85994**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85069**			
		Накладные расходы	Тенге				**61250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11779**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**159023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85069**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**390578**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20229**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**337474**				
		Накладные расходы	Тенге				**14565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**437555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20229**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**596578**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105298**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**596578**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**89147**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49950**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16151**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**337474**		
		- Накладные расходы	Тенге							**75815**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**44191**	
		ВСЕГО	Тенге								**596578**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**11 932**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**608 509**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**73 021,13**
		ИТОГО с НДС	Тенге								**681 530,52**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Политехстрой"

Алтынбеков Г.Т.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

Е.М.Әзімхан