Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-5. Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 1 Силовое оборудование										
			1.1 Щиты силового оборудования										
1	2	515-301-0305(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-70 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623	–	636623	–	–	–	636623	К
						–	–	–	636623	–			
2	4	515-301-0671(об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-2085	шт.	2	607264	–	1214528	–	–	–	1214528	К
						–	–	–	1214528	–			
3	5	247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	13716	–	13716	13716	–		14813	
						–	–	–	–	1097			
4	7	247-301-0220	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187	–	22187	22187	–		23962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1775	
5	9	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	–	9947
						–		–		–	737	
6	11	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 20A 4,5 кА "B"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
						–		–		–	157	
7	12	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6A 4,5 кА "B"	шт.	6	655		3930		3930	–	4244
						–		–		–	314	
8	13	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 C16 30 мА	шт.	7	4609		32263		32263	–	34844
						–		–		–	2581	
9	15	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162
						–		–		–	456	
10	17	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 16A 4,5 кА "B"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
						–		–		–	157	
11	18	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6A 4,5 кА "B"	шт.	6	655		3930		3930	–	4244
						–		–		–	314	
12	20	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	–	9947
						–		–		–	737	
13	22	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 40A 4,5 кА "B"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
						–		–		–	162	
14	23	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 10A 4,5 кА "B"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
						–		–		–	100	
15	24	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 C25 30 мА	шт.	6	4609		27654		27654	–	29866
						–		–		–	2212	
16	25	247-204-0222	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 C20 30 мА	шт.	3	6496		19488		19488	–	21047
						–		–		–	1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	27	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	–	9947
						–		–		–	737	
18	29	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
						–		–		–	162	
19	30	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
						–		–		–	100	
20	31	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	–	49777
						–		–		–	3687	
21	32	247-204-0222	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	2	6496		12992		12992	–	14031
						–		–		–	1039	
22	34	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
						–		–		–	536	
23	36	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
						–		–		–	478	
24	37	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
						–		–		–	157	
25	38	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	655		3275		3275	–	3537
						–		–		–	262	
26	39	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015
						–		–		–	149	
27	41	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, до 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	6	8378		50268		50268	–	54289
						–		–		–	4021	
28	43	247-206-0151	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	6	8459		50754		50754	–	54814
						–		–		–	4060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	45	580-001-0005(пл)(об)Прайсы, стр.18	Устройство коммутационное УК-ВК/01	шт	1	3117		3117	–	–	–	3117
						–		–		3117	–	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
30	47	247-102-0139	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-40/П/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	23	31515		724845	724845	–	–	782833
						–		–		–	57988	
31	48	247-102-0136	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	16	29734		475744	475744	–	–	513804
						–		–		–	38060	
32	49	290-000-0012(пл)Прайсы, стр.48	Светильник ЛУЧ-220-С123	шт	36	8196		295056	295056	–	–	318660
						–		–		–	23604	
33	50	290-000-0013(пл)Прайсы, стр.48	Светильник GALAD Арго LED-9	шт	11	12556		138116	138116	–	–	149165
						–		–		–	11049	
34	51	290-000-0002(пл)Прайсы, стр.62	Светильник переносной с решеткой на напряжение РВО 42/60 В (12м)	шт	2	2543		5086	5086	–	–	5493
						–		–		–	407	
35	53	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784	25784	–	–	27847
						–		–		–	2063	
36	54	290-000-0001(пл)Прайсы, стр.64	Лампы светодиодные	шт	2	397		794	794	–	–	858
						–		–		–	64	
		Раздел 3 Эл/установочные мат-лы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	56	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	401	–	14035	–	14035	–	15158
						–		–		–	1123	
38	57	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	421	–	3368	–	3368	–	3637
						–		–		–	269	
39	59	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396	–	4356	–	4356	–	4704
						–		–		–	348	
40	60	247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	436	–	436	–	436	–	471
						–		–		–	35	
41	62	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	476	–	14280	–	14280	–	15422
						–		–		–	1142	
42	63	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	636	–	3180	–	3180	–	3434
						–		–		–	254	
43	65	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	358	–	6802	–	6802	–	7346
						–		–		–	544	
44	66	247-212-0212	Рамка трехместная, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	601	–	1803	–	1803	–	1947
						–		–		–	144	
45	67	247-214-0112	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1269	–	1269	–	1269	–	1371
						–		–		–	102	
46	69	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202	–	2404	–	2404	–	2596
						–		–		–	192	
47	70	247-214-0701	Вилка силовая марки TH TH-013, 220-240V 16A 2P+E, IP44	шт.	2	679		1358		1358	–	1467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	109	
48	72	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	92	479		44068		44068	–	47593
						–		–		–	3525	
49	73	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (для розеток и выключателей)	шт.	78	89		6942		6942	–	7497
						–		–		–	555	
			Раздел 4 Прокладка труб и кабелей									
50	74	1121-0101-0205	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола труб полимерных диаметром до 25 мм (660+626+105) НР = 72 %	м	1391	250,13	2,63	347931	3658	6969	242979	638183
						242,49	0,12	337304	167	–	47273	
51	75	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	660	27		17820		17820	–	19246
						–		–		–	1426	
52	76	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	626	32		20032		20032	–	21635
						–		–		–	1603	
53	77	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	105	45		4725		4725	–	5103
						–		–		–	378	
54	78	1121-0101-0207	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола труб полимерных диаметром до 50 мм. НР = 72 %	м	38	297,39	3,64	11301	138	488	7698	20519
						280,91	0,45	10675	17	–	1520	
55	79	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	38	148		5624		5624	–	6074
						–		–		–	450	
56	80	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	22	375,25	51,53	8256	1134	1578	4286	13545
						252	18,57	5544	409	–	1003	
57	81	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	22	218		4796		4796	–	5180
						–		–		–	384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	82	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,705	222611		156941		156941	–	169496	К
						–		–		–	12555		
59	83	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,649	346715		225018		225018	–	243019	К
						–		–		–	18001		
60	84	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	544080		24484		24484	–	26443	К
						–		–		–	1959		
61	85	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,062	842563		52239		52239	–	56418	К
						–		–		–	4179		
62	86	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,04	3120922		124837		124837	–	134824	К
						–		–		–	9987		
63	87	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,01	6382376		63824		63824	–	68930	К
						–		–		–	5106		
64	88	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,01	638101		6381		6381	–	6891	К
						–		–		–	510		
65	89	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150(5х35=175мм2)мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	464,09	27,2	4641	272	589	2807	8044	
						378	11,85	3780	119	–	596		
66	90	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2(5х16=80мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	322,67	22,66	12907	906	1920	7542	22085	
						252	9,88	10080	395	–	1636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	91	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2(5х4=20мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	62	192,12	7,25	11911	450	1697	7172	20610
						157,5	3,16	9765	196	–	1527	
68	92	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2(1х16=16мм, 5х2,5=12,5мм2, 3х2,5=7,5мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (10+45+649) НР = 72 %	м	704	136,31	3,62	95962	2548	15798	56684	164858
						110,25	1,58	77616	1112	–	12212	
69	93	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(3х1,5=4,5мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	635	116,02	1,82	73673	1156	12510	43567	126619
						94,5	0,79	60008	502	–	9379	
70	94	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (1511(общ.кабель) - 1451(прокл.в трубах) = 60) НР = 72 %	м	60	265,44	2,24	15926	134	3037	9187	27122
						212,59	0,08	12755	5	–	2009	
			Раздел 5 Заземление									
71	99	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14	3261,2	–	45657	–	–	32873	84812
						3261,2	–	45657	–	–	6282	
72	100	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14	1511,29	–	21158	–	–	15234	39303
						1511,29	–	21158	–	–	2911	
			Раздел 6 Обогрев пандуса									
73	102	245-712-0201	Терморегулятор с датчиком модели ТР 111	шт.	1	10519		10519		10519	–	11361
						–		–		–	842	
74	104	243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	95	3510		333450		333450	–	360126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	26676	
75	105	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	25	174		4350		4350	–	4698
						–		–		–	348	

Итого	**6 445 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	594 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 216 220
- оборудование, тенге	1 854 268
- накладные расходы, тенге	430 029
в т.ч. зарплата, тенге	38 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	340 075
Всего	**6 445 329**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	68 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	62 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 457**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 671 561**
НДС (12 %)	800 587
Итого	**7 472 148**
Скидка (5 %)	373 607
Итого со скидкой	**7 098 541**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 4-1-1. Наружное эл/снабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Силовое эл/оборудование									
			1.1 Установка оборудования									
1	1	1308-0205-1101	Монтаж автоматического выключателя НР = 72 %	шт.	1	2304,66	90,64	2305	91	71	1572	4187
						2142,88	39,51	2143	40	–	310	
2	3	1308-0305-1002	Установка счетчика и модема НР = 72 %	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
						1470,3	39,51	1470	40	–	214	
3	8	1308-0103-0201	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ (1х3фазы) НР = 72 %	шт.	1	4590,2	447,64	4590	448	889	2476	7631
						3254	185,28	3254	185	–	565	
			1.2 ДГУ (л.11, ЭС)									
4	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	12637,37	1887,12	11374	1698	8720	1645	14061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1061,65	903,94	955	814	–	1042	
5	11	1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2894,28	1358,43	5789	2717	1347	2961	9450
						862,16	392,67	1724	785	–	700	
6	13	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	933,21	20,49	6122	134	3760	2092	8871
						339,62	3,25	2228	21	–	657	
7	14	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,48	203,68	203,68	1320	1320	–	271	1718
						–	58,1	–	376	–	127	
8	15	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	36	1005,8	301,7	36209	10861	15142	9008	48834
						283,5	64,03	10206	2305	–	3617	
9	16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,48	37,57	37,57	243	243	–	73	341
						–	15,67	–	102	–	25	
10	17	1308-0301-0109	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	97555,35	47946,03	97555	47946	9049	44544	153467
						40560	21306,78	40560	21307	–	11368	
11	18	1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	7967,93	113,31	7968	113	2785	3679	12579
						5070	39,51	5070	40	–	932	
12	20	1308-0304-0304	Установка навесного распред.пункта, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. НР = 72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
						3380	634,51	3380	635	–	629	

Раздел 2 ВЛИ-0,4 кВ. Одноцепная анкерная опора УАЗ

2.1 Установка опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	22	1133-0202-0102	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	3	18339,33	9200,4	55018	27601	2032	30794	92677
						8461,7	4369,2	25385	13108	–	6865	
14	24	1133-0101-0110	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом до 0,5 м3 НР = 80 % К=3,000;	м3	0,15	13513,73	7743,03	2027	1161	–	968	3235
						5770,7	2296,02	866	344	–	240	
			Раздел 3 Концевая ж/б опора КЗ									
			3.1 Установка опор									
15	38	1133-0202-0102	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
						8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
16	40	1133-0101-0110	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом до 0,5 м3 НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	13513,73	7743,03	1351	774	–	646	2157
						5770,7	2296,02	577	230	–	160	
			Раздел 4 Подвеска проводов 0,4 кВ									
			4.1 Монтаж провода в 1 жилу									
17	55	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,092	134036,21	28799,63	12331	2650	4916	4703	18397
						51805,68	12101,43	4766	1113	–	1363	
			Раздел 5 Заземление ВЛИ-0,4 кВ									
18	57	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	475,66	475,66	2854	2854	–	485	3606
						–	112,25	–	674	–	267	
19	58	1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром до 12 мм НР = 72 %	м	40	546,61	19,26	21864	770	11014	7417	31623
						252	5,53	10080	221	–	2342	
20	59	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	37,57	37,57	225	225	–	68	316
						–	15,67	–	94	–	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
21	60	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,8	228,62	228,62	5213	5213	–	683	6368
						–	41,6	–	948	–	472	
22	61	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	7,6	962	–	7311	–	–	5264	13581
						962	–	7311	–	–	1006	
23	62	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,2	37,57	37,57	571	571	–	171	801
						–	15,67	–	238	–	59	
24	63	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	72	549,91	452,29	39594	32565	–	15282	59266
						97,62	197,16	7029	14196	–	4390	
25	64	1308-0201-0302	Добавлять устройство постели на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 (77+94+10 -72) НР = 72 %	м кабеля	109	162,16	129,62	17675	14129	–	6988	26636
						32,54	56,5	3547	6159	–	1973	
26	65	1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	12313,27	90,64	49253	363	3335	32914	88740
						11389	39,51	45556	158	–	6573	
27	67	1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	14975,67	90,64	29951	181	3738	18800	52651
						13016	39,51	26032	79	–	3900	
28	69	1308-0201-3410	Прокладка в траншеях трубопровода полиэтиленового для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. НР = 72 %	м	107	326,08	179,68	34891	19226	244	15509	54432
						144,12	57,19	15421	6119	–	4032	
29	72	1308-0206-2103	Прокладка рукавов металлических наружным диаметром 100 мм НР = 72 %	м	3	845,68	71,22	2537	214	906	1052	3876
						472,5	14,23	1418	43	–	287	
30	74	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (107+3) НР = 72 %	м кабеля	110	371,07	163,45	40818	17980	4941	17343	62814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						162,7	56,27	17897	6190	–	4653	
31	78	1121-0102-0103	Прокладка кабель-каналов ПВХ периметром до 320 мм НР = 72 %	м	24	577,12	15,1	13851	362	1445	8689	24343
						501,82	0,98	12044	24	–	1803	
			Раздел 7 Наружное освещение									
32	82	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,8	475,66	475,66	15602	15602	–	2651	19713
						–	112,25	–	3682	–	1460	
33	83	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	11	962	–	10582	–	–	7619	19657
						962	–	10582	–	–	1456	
34	84	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,8	37,57	37,57	819	819	–	246	1150
						–	15,67	–	342	–	85	
35	85	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	182	549,91	452,29	100084	82317	–	38628	149809
						97,62	197,16	17767	35883	–	11097	
36	86	1121-0301-0101	Прокладка с креплением скобами кабеля сечением до 6 мм2. НР = 72 %	м	28	439,01	2,75	12292	77	1219	7924	21833
						392,74	0,3	10997	8	–	1617	
37	87	1308-0201-3410	Прокладка в траншеях трубопровода полиэтиленового для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. НР = 72 %	м	67	326,08	179,68	21847	12039	153	9711	34083
						144,12	57,19	9656	3832	–	2525	
			7.2 Установка светильников									
38	91	1133-0303-0111	Установка опор контактной сети стальных, массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	13	10986,16	7309,14	142820	95019	–	72634	232690
						3677,02	3307,07	47801	42992	–	17236	
39	92	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=13,000;	м3	2,6	15670		40742		40742	–	44001
						–		–		–	3259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	94	1121-0401-0103	Установка на стальных трубах светильников для ламп светодиодных НР = 72 %	шт.	13	1178,89	104,29	15326	1356	131	10407	27792
						1064,49	47,41	13838	616	–	2059	
41	96	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=13,000;	м	52	98,33	0,91	5113	47	971	2963	8722
						78,75	0,39	4095	20	–	646	
42	98	1310-0902-1212	Монтаж коробки (щитка) НР = 61 %	шт.	13	364,38	–	4737	–	425	2630	7956
						331,66	–	4312	–	–	589	
43	100	1308-0206-1902	Прокладка по колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 40 мм НР = 72 % К=13,000;	м	39	550,02	36,97	21451	1442	2196	13192	37414
						456,75	13,04	17813	509	–	2771	
44	102	1308-0304-0304	Установка ящика управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР = 72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
						3380	634,51	3380	635	–	629	
		7.3 Заземление										
45	104	1308-0208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм НР = 72 % К=13,000;	шт.	26	3695,9	180,24	96093	4686	62742	21674	127188
						1102,5	55,32	28665	1438	–	9421	
46	105	1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром до 12 мм НР = 72 %	м	13	546,61	19,26	7106	250	3580	2411	10278
						252	5,53	3276	72	–	761	

Итого	**1 599 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	429 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 393
- накладные расходы, тенге	445 921
в т.ч. зарплата, тенге	40 133
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 493
Всего	**1 599 701**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 996
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 912**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 678 529**
НДС (12 %)	201 423
Итого	**1 879 952**
Скидка (5 %)	93 998
Итого со скидкой	**1 785 954**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 17
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-3. Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы теплотрассы									
			1.1 Разработка грунта									
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,78	228,62	228,62	24869	24869	–	3258	30377
						–	41,6	–	4525	–	2250	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,35	2430,12	–	10571	–	–	7611	19637
						2430,12	–	10571	–	–	1455	
3	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	68,51	32,21	32,21	2207	2207	–	662	3099
						–	13,43	–	920	–	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	68,51	186,35	83,32	12767	5708	–	7189	21552
						103,03	42,71	7059	2926	–	1596	
5	5	414-104-0301	Погрузка лишнего грунта К=1,750;	т	78,085	257		20068		–	–	21673
						–		–		–	1605	
6	6	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т·км	78,085	61		4763		–	–	5144
						–		–		–	381	
		Раздел 2 Теплотрасса (ТС.С)										
7	7	1124-0101-0201	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,076	1338223	480108,56	101705	36488	11789	64165	179140
						702992	149820,01	53427	11386	–	13270	
8	8	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм К=1,010;	м	69,69	723		50386		50386	–	54417
						–		–		–	4031	
9	9	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1,010;	м	7,07	334		2361		2361	–	2550
						–		–		–	189	
10	10	1122-0701-0101	Промывка трубопровода диаметром 50-65 мм с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,069	72373,64	–	4994	–	154	4792	10569
						70143	–	4840	–	–	783	
11	11	241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	10	407		4070		4070	–	4396
						–		–		–	326	
12	12	222-519-0202	Опоры неподвижные К=2,000;	т	0,0008	483738		387		387	–	418
						–		–		–	31	
13	13	1122-0901-0202	Установка клапана обратного (захлопки) диаметром 100 мм. НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3089,66	81,35	3090	81	–	534	
14	14	242-304-0503	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30479		30479		30479	–	32917
						–		–		–	2438	
15	15	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за 4 раза композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	9,7	1258,72	8,95	12210	87	11918	145	13343
						21,08	0,65	204	6	–	988	
16	16	1126-0101-1001	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой (1,2+0,1) НР = 76 %	м3 изоляции	1,3	45342,03	1828,85	58945	2378	15938	31762	97964
						31253,3	894,85	40629	1163	–	7257	
17	17	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,240;	м3	1,612	16959		27338		27338	–	29525
						–		–		–	2187	
18	18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	35	628,41	29,91	21994	1047	5412	12011	36725
						443,88	7,65	15536	268	–	2720	
19	19	235-101-0701	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК К=1,150;	м2	40,25	194		7809		7809	–	8434
						–		–		–	625	
20	20	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	2829,57	170,71	3113	188	216	2073	5601
						2462,46	17,57	2709	19	–	415	
21	21	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=1,100;	т	0,00604	384947		2325		2325	–	2511
						–		–		–	186	
22	22	1122-0601-0301	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1016446,5	35938,56	3049	108	1982	949	4318
						319725	162,7	959	–	–	320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	222-519-0201	Опоры скользящие К=24,000;	т	0,02328	483738		11261		11261	–	12162
						–		–		–	901	
24	24	251-305-0103	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размером 384 мм х 145 мм, толщина 25 мм	1000 шт.	0,024	842998		20232		20232	–	21851
						–		–		–	1619	
25	25	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	37613		75226		75226	–	81244
						–		–		–	6018	
26	26	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	8	813,43	21,4	6507	171	323	3668	10989
						751,6	–	6013	–	–	814	
27	27	1123-0201-0101	Укладка асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,005	678241,23	4046,49	3391	20	672	2680	6557
						539695	1866,29	2698	9	–	486	
28	28	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=1,008;	м	5,04	1048		5282		5282	–	5705
						–		–		–	423	
		Раздел 3 Теплотрасса (ТС.АС)										
29	29	1107-0601-0101	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающиеся на плиты НР = 118 %	м3 сборных конструкций	6,451	8655,03	2943,82	55834	18991	4148	46681	110716
						5068,26	1064,24	32695	6865	–	8201	
30	30	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,88	60735,61		174919		174919	–	188913
						–		–		–	13994	
31	31	225-203-0201	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,45	68323,39		30746		30746	–	33206
						–		–		–	2460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,025	93840		283866		283866	–	306575
						–		–		–	22709	
33	33	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	24	945,58		22694		22694	–	24510
						–		–		–	1816	
34	34	225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	15	4191,59		62874		62874	–	67904
						–		–		–	5030	
			3.2 Монолитные участки									
35	35	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Му1) НР = 91 %	м3	0,12	44644,41	5947,17	5357	714	2283	2412	8391
						19671,75	2414,71	2361	290	–	622	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01145	275482		3154		3154	–	3406
						–		–		–	252	
37	37	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумом НР = 93 %	м2 поверхности	1,5	933,21	20,49	1400	31	860	478	2028
						339,62	3,25	509	5	–	150	
38	38	1109-0601-0102	Монтаж неподвиджной опоры НР = 69 %	т конструкций	0,01968	70971,85	2885,53	1397	57	91	870	2448
						63469,2	588,01	1249	12	–	181	
39	39	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,01968	483738		9520		9520	–	10282
						–		–		–	762	
			3.3 Гидроизоляция каналов									
40	40	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумом НР = 93 %	м2 поверхности	118,7	933,21	20,49	110772	2432	68027	37850	160512
						339,62	3,25	40313	386	–	11890	
41	41	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска праймером НР = 69 %	м2	118,7	34	3,5	4036	415	–	2538	7100
						30,5	0,49	3620	58	–	526	
42	42	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный К=118,700;	кг	18,992	473		8983		8983	–	9702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	719	
43	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	17708	1168,03	15937	1051	13501	1502	18834
						1539	294,98	1385	265	–	1395	
44	44	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания НР = 93 %	м3 основания	3,7	12637,37	1887,12	46758	6982	35848	6764	57804
						1061,65	903,94	3928	3345	–	4282	
			3.4 Устройство деф.швов для канала 90х45									
45	45	1106-0101-0115	Устройство плит железобетонных плоских (1,1х0,5х0,1) НР = 91 % К=8,000;	м3	0,44	18982,85	1802,55	8352	793	6487	1167	10281
						2437,98	475,09	1073	209	–	762	
46	46	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 (8шт по 0,5м + 4шт по 1,1м=8,4м х 0,395=3,32кг) К=8,000;	т	0,02656	267997		7118		7118	–	7687
						–		–		–	569	
47	47	1112-0101-1001	Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали (обивка канала: 1,1м*2ст. + 0,7м*2ст. х 0,24м) НР = 92 % К=8,000;	м2 покрытия	6,912	4161,09	15,14	28761	105	19506	8447	40185
						1323,86	4,39	9151	30	–	2977	
48	48	1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов (1,1х2) НР = 118 % К=8,000;	м шва	17,6	355,71	31	6260	546	1531	4937	12093
						237,71	–	4184	–	–	896	
49	49	1107-0106-0404	Герметизация мастикой вертикальных швов (0,7х2) НР = 118 % К=8,000;	м шва	11,2	429,93	37,02	4815	415	1104	3889	9400
						294,31	–	3296	–	–	696	
50	50	1106-1401-0201	Устройство деформационных швов канала с применением гермитового шнура НР = 91 % К=8,000;	м шва	28,8	4664,24	9,79	134330	282	97193	33620	181386
						1279,69	3,13	36855	90	–	13436	
51	51	1108-0201-0109	Кладка стен каналов из кирпича НР = 93 % К=8,000;	м3 кладки	0,2496	13492,78	2311,2	3368	577	871	1921	5712
						7693,35	585,72	1920	146	–	423	
			3.5 Угол поворота									
52	52	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Уп-2) НР = 91 %	м3	0,14	44450,54	5947,17	6223	833	2636	2814	9760
						19671,75	2414,71	2754	338	–	723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм К=2,000;	т	0,00294	296003		870		870	–	940
						–		–		–	70	
			Раздел 4 Герметичный ввод									
			4.1 Герметичный ввод ф 57 мм, 1шт									
54	54	1134-0201-1201	Устройство герметизированного ввода труб ф 57 мм в здание НР = 76 %	канал	2	1193,01	–	2386	–	45	1779	4498
						1170,59	–	2341	–	–	333	
55	55	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,5	4528		6792		6792	–	7335
						–		–		–	543	
56	56	261-301-1382	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	11663		46652		46652	–	50384
						–		–		–	3732	
57	57	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,039	6998		273		273	–	295
						–		–		–	22	
58	58	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	14267		1569		1569	–	1695
						–		–		–	126	
			Раздел 5 Дренажный колодец									
59	59	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,52	625,96	625,96	30372	30372	–	5131	38343
						–	146,88	–	7127	–	2840	
60	60	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,02	3913,44	–	7905	–	–	5692	14685
						3913,44	–	7905	–	–	1088	
61	61	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,57	19,77	19,77	229	229	–	73	326
						–	8,83	–	102	–	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,57	186,35	83,32	2156	964	–	1214	3640
						103,03	42,71	1192	494	–	270	
63	63	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	68,1975	257		17527		–	–	18929
						–		–		–	1402	
64	64	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	68,1975	61		4160		–	–	4493
						–		–		–	333	
			5.2 Установка ж/б изделий									
65	65	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах (0,02+0,05*2+0,1+0,16+0,24*2+0,18) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,04	42032,1	11855,85	43713	12330	9820	26693	76038
						20734,16	5191,46	21564	5399	–	5632	
66	66	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2525,72		2526		2526	–	2728
						–		–		–	202	
67	67	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4705,79		9412		9412	–	10165
						–		–		–	753	
68	68	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13802,44		13802		13802	–	14906
						–		–		–	1104	
69	69	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9603,91		9604		9604	–	10372
						–		–		–	768	
70	70	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12374,23		24748		24748	–	26728
						–		–		–	1980	
71	71	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11736,94		11737		11737	–	12676
						–		–		–	939	
72	72	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	35960		35960		35960	–	38837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						–		–		–	2877		
73	73	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,046	617091		28386		28386	–	30657	К
						–		–		–	2271		
74	74	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Мс-1,3,7 (8*1,94+16*2,01+8*1,63) НР = 118 %	т стальных элементов	0,06072	779033,83	7846,05	47303	476	42281	5483	57009	
						74853,1	1675,81	4545	102	–	4223		
75	75	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272	
						1539	294,98	846	162	–	909		
			Раздел 6 Тепловая камера										
			6.1 Земляные работы										
76	76	1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	799,36	798,94	6235	6232	3	1122	7946	
						–	199,87	–	1559	–	589		
77	77	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т·км	13,65	61		833		–	–	900	
						–		–		–	67		
78	78	1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,24	442,41	442,41	4973	4973	–	713	6141	
						–	88,08	–	990	–	455		
79	79	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,46	3913,44	–	1800	–	–	1296	3344	
						3913,44	–	1800	–	–	248		
80	80	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	280,78	280,78	3285	3285	–	706	4310	
						–	83,73	–	980	–	319		
81	81	1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,7	222,26	99,19	2600	1161	–	1465	4390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						123,07	50,84	1440	595	–	325	
			6.2 Устройство камеры									
82	82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	4439,84	1168,03	2353	619	918	885	3497
						1539	294,98	816	156	–	259	
83	83	1107-0601-0202	Устройство камер со стенками из монолитного бетона (0,88(днище)+3,36(стены)) НР = 118 %	м3 конструкции	4,24	30976,83	1276,03	131342	5410	77508	59028	205600
						11420,64	377,43	48424	1600	–	15230	
84	84	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0392	267997		10505		10505	–	11345
						–		–		–	840	
85	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,26118	275482		71950		71950	–	77706
						–		–		–	5756	
86	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00882	277977		2452		2452	–	2648
						–		–		–	196	
87	87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,05711	264048		15080		15080	–	16286
						–		–		–	1206	
88	88	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытия толщиной до 200 мм. НР = 91 %	м3	0,88	49073,96	1952,68	43185	1718	22412	17750	65810
						21652,8	513,69	19054	452	–	4875	
89	89	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0548	250492		13727		13727	–	14825
						–		–		–	1098	
90	90	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,0464	264048		12252		12252	–	13232
						–		–		–	980	
91	91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00671	277977		1865		1865	–	2014
						–		–		–	149	
92	92	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811		125622		125622	–	135672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	10050	
93	93	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	18992,18	1168,03	3798	234	3257	334	4463
						1539	294,98	308	59	–	331	
94	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по днищу. Устройство (примечание, п.9) НР = 94 %	м2 стяжки	2,89	786,29	33,95	2272	98	957	1191	3740
						421,15	17,3	1217	50	–	277	
95	95	1111-0101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (20+70/2=45мм) НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	26,01	93,51	5,75	2432	150	2147	197	2839
						5,21	2,86	136	74	–	210	
96	96	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	595		11900		11900	–	12852
						–		–		–	952	
97	97	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	25,53	933,21	20,49	23825	523	14631	8140	34522
						339,62	3,25	8670	83	–	2557	
			Раздел 7 Выход труб из канала КЛ 90-45									
			7.1 Узел А									
98	98	1109-0601-0102	Монтаж изделий из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,00088	70971,85	2885,53	62	3	4	39	109
						63469,2	588,01	56	1	–	8	
99	99	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00088	498912		439		439	–	474
						–		–		–	35	
100	100	1126-0301-0202	Покрытие поверхности (козырек, фартук) сталью оцинкованной (0,3+0,047) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,347	2829,57	170,71	982	59	68	654	1767
						2462,46	17,57	854	6	–	131	
101	101	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=0,300;	т	0,00188	356123		670		670	–	724
						–		–		–	54	
102	102	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм К=0,047;	т	0,00111	364826		405		405	–	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						–		–		–	32		
103	103	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	0,09	90,61	3,37	8	–	4	3	12	
						41,45	0,65	4	–	–	1		
			7.2 Устройство конструкций										
104	104	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-200 НР = 91 %	м3	1,38	23115,6	1386,97	31900	1914	24010	5918	40843	
						4329,9	382,76	5975	528	–	3025		
105	105	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-100 НР = 91 %	м3	0,2	21684,54	1386,97	4337	277	3194	858	5611	
						4329,9	382,76	866	77	–	416		
106	106	1106-0301-0408	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг (17,9кг х 1,4м) НР = 91 %	т	0,02506	88210,75	1500,75	2211	38	–	1993	4540	
						86710	690,27	2173	17	–	336		
107	107	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02506	525394		13166		13166	–	14219	К
						–		–		–	1053		
108	108	1109-0601-0102	Монтаж плиты из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,08	70971,85	2885,53	5678	231	369	3536	9951	
						63469,2	588,01	5078	47	–	737		
109	109	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,08	498912		39913		39913	–	43106	К
						–		–		–	3193		
110	110	1141-0101-0101	Изоляция бетонных поверхностей литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	2,1	1183,3	1,14	2485	2	1407	849	3601	
						512,09	–	1075	–	–	267		
111	111	1113-0301-0410	Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	90,61	3,37	190	7	96	61	271	
						41,45	0,65	87	1	–	20		
112	112	1106-0301-0403	Установка стержней из арматуры (0,888кг х1,5м х4шт + 0,222кг х1,1м х7шт) НР = 91 %	т	0,00704	436788,82	1539,7	3075	11	1822	1134	4546	
						176410	516,32	1242	4	–	337		
113	113	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	275482		1468		1468	–	1585	К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						–		–		–	117		
114	114	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00171	277977		475		475	–	513	К
						–		–		–	38		

Итого	**3 223 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	430 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 871 934
- перевозка грузов, тенге	47 351
- накладные расходы, тенге	454 848
в т.ч. зарплата, тенге	40 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	238 759
Всего	**3 223 206**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	44 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 314**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 382 034**
НДС (12 %)	405 844
Итого	**3 787 878**
Скидка (5 %)	189 394
Итого со скидкой	**3 598 484**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 18
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-4. Котельная

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Фундамент под котельную (ТС.АС)									
			1.2 Устройство фундамента									
1	16	1109-0601-0102	Установка оттяжек к дымовой трубе НР = 69 %	т конструкций	0,03916	70971,85	2885,53	2779	113	181	1731	4871
						63469,2	588,01	2485	23	–	361	
			Раздел 2 Монтаж котельной									
2	18	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР = 91 %	т блок-боксов	1,78	35154,85	16713,49	62576	29750	3865	35509	105932
						16270	5651,48	28961	10060	–	7847	

Итого **110 803**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 083

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с.Талас Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 19
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные массы									
			1.1 Планировка территории									
1	2	1101-0104-0109	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	21,49	42,46	42,46	912	912	–	274	1281
						–	17,71	–	381	–	95	
			Раздел 2 Тротуары, площадки									
2	3	1127-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	96,6	3700,27	1108,65	357446	107096	233588	47413	437248
						173,52	280,94	16762	27139	–	32389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	966	1909,89	218,74	1844954	211303	1593832	118475	2120503
						41,22	72,34	39819	69880	–	157074	
4	5	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=966,000;	т	0,7728	143328,05	2196,75	110764	1698	109066	941	120641
						–	1127,52	–	871	–	8936	
5	6	1127-0602-0101	Устройство покрытия из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. НР = 108 %	м2	966	2276,66	213,06	2199254	205816	1926832	116138	2500623
						68,95	42,37	66606	40929	–	185231	
6	7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	966	2006,02	211,95	1937815	204744	1706603	58684	2156219
						27,4	28,85	26468	27869	–	159720	
7	8	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня	410	1962,68	34,29	804699	14059	408016	419800	1322459
						933,23	14,83	382624	6080	–	97960	
		2.2 Тип II										
8	10	1127-0403-0501	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм НР = 108 %	м2 основания	156	1549,43	238,98	241711	37281	196675	20546	283238
						49,71	72,24	7755	11269	–	20981	
9	11	1127-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания	7,8	3700,27	1108,65	28862	8647	18861	3828	35305
						173,52	280,94	1353	2191	–	2615	
10	14	1127-0201-1002	Установка поребрика НР = 108 %	м бортового камня	142	1827,45	34,29	259498	4869	122110	145395	437284
						933,23	14,83	132519	2106	–	32391	
		Раздел 5 Ворота и калитка										
11	36	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	0,33446	542464		181433		181433	–	195948
						–		–		–	14515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	37	261-107-0997	Петля накладная (навесы)	шт.	6	295		1770		1770	–	1912	
						–		–		–	142		
13	38	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2	1488		2976		2976	–	3214	
						–		–		–	238		
14	40	261-102-0267	Сварная решетка ограждения	т	0,07083	542464		38423		38423	–	41497	К
						–		–		–	3074		
15	41	261-107-0997	Петля накладная (навесы)	шт.	3	295		885		885	–	956	
						–		–		–	71		
16	42	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	1488		1488		1488	–	1607	
						–		–		–	119		
			Раздел 9 Водоотводные сооружения										
			9.1 Водоотвод из ж/б лотков										
17	56	1108-0101-0203	Устройство песчано-гравийного основания под лотки НР = 93 % К=35,000;	м3 основания	3,15	1340,63	278,65	4223	878	1	3366	8196	
						1061,65	87,39	3344	275	–	607		

Итого	**9 668 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	677 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 542 559
- накладные расходы, тенге	934 860
в т.ч. зарплата, тенге	84 138
- сметная прибыль (8 %), тенге	716 158
Всего	**9 668 131**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	132 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 913**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 144 544**
НДС (12 %)	1 217 345
Итого	**11 361 889**
Скидка (5 %)	568 094
Итого со скидкой	**10 793 795**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)