Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №60 от 03.08.2021 г. Доп согл. №02 от 30.03.2022 г.

форма2

# Акт №10 от 27.12.2022

## Выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 г

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0108 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | м2 спланированной площади | | 500 | 70,54 | 19,15 | 35270 | 9575 | -- | 20156 | 59861 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 51,39 | 4,60 | 25695 | 2300 | | 4434 | |
| 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | | 30 | 1262,60 | -- | 37878 | -- | -- | 27272 | 70362 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1262,60 | -- | 37878 | -- | | 5212 | |
| | | **УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Упоры монолитные. Устройство. Выполнение работы в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | м3 бетона в деле | | 11 | 10842,48 | 3984,10 | 119267 | 43825 | 34798 | 42875 | 175113 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 3694,95 | 945,21 | 40644 | 10397 | | 12971 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0114 | 0,1254 | 56076,00 | | | | 7032 | | |
| 3.2 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0137 | 0,1507 | 50378,00 | | | | 7592 | | |
| 3.3 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,0472 | 0,5192 | 10612,00 | | | | 5510 | | |
| 3.4 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0097 | 0,1067 | 57142,00 | | | | 6097 | | |
| 3.5 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,02 | 11,22 | 326,00 | | | | 3658 | | |
| 4 | 2102-0101-2819 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 11 | 25017,00 | -- | 275187 | -- | 275187 | -- | 297202 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22015 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | | 0,1235 | 66849,70 | -- | 8256 | -- | 42 | 6900 | 16369 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 66513,70 | -- | 8214 | -- | | 1212 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,3705 | 112,00 | | | | 41 | | |
| | | **УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | | 35 | 6130,04 | 263,70 | 214552 | 9229 | 123864 | 72034 | 309512 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2327,40 | 122,72 | 81459 | 4295 | | 22927 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 48,65 | 2546,00 | | | | 123863 | | |
| 7 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на щебеночной подготовке | м2 укрепляемой поверхности | | 604 | 2104,13 | 172,12 | 1270895 | 103961 | 444055 | 538151 | 1953770 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1196,82 | 40,65 | 722879 | 24553 | | 144724 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,107 | 64,628 | 2513,00 | | | | 162410 | | |
| 8 | 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | 500 | 550,43 | 8,57 | 275215 | 4285 | 84055 | 135025 | 443059 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 373,75 | 1,32 | 186875 | 660 | | 32819 | |
| 9 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | | 4,555 | 66849,70 | -- | 304500 | -- | 1530 | 254495 | 603714 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 66513,70 | -- | 302970 | -- | | 44720 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 13,665 | 112,00 | | | | 1530 | | |
| | | **АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ** | | | | | | | | | | |
| 10 | 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство | м2 покрытия полосы | | 297,45 | 2906,91 | 234,38 | 864660 | 69716 | 765190 | 54178 | 992345 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 100,03 | 68,62 | 29754 | 20411 | | 73507 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,12 | 35,694 | 19649,00 | | | | 701351 | | |
| 10.2 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00107 | 0,318271 | 25040,00 | | | | 7970 | | |
| 10.3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00067 | 0,199292 | 150219,00 | | | | 29937 | | |
| 10.4 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,00037 | 0,110056 | 233963,00 | | | | 25749 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1127-0801-0102 РСНБ РК 2015 К=2 | Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0801-0101 | м2 покрытия полосы | | 297,45 | -966,58 | -0,02 | -287509 | -6 | -281435 | -6553 | -317587 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -20,40 | -- | -6068 | -- | | -23525 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,048 | 14,2776 | 19649,00 | | | | 280541 | | |
| 11.2 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00002 | 0,005949 | 150219,00 | | | | 894 | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (2 ВОДООТВОДА)** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Фундаменты монолитные. Устройство Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 | м3 | | 3,41 | 10842,48 | 3984,10 | 36973 | 13586 | 10787 | 13291 | 54285 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 3694,95 | 945,21 | 12600 | 3223 | | 4021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0114 | 0,038874 | 56076,00 | | | | 2180 | | |
| 12.2 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0137 | 0,046717 | 50378,00 | | | | 2354 | | |
| 12.3 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,0472 | 0,160952 | 10612,00 | | | | 1708 | | |
| 12.4 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0097 | 0,033077 | 57142,00 | | | | 1890 | | |
| 12.5 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,02 | 3,4782 | 326,00 | | | | 1134 | | |
| 13 | 2102-0101-2814 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 3,48 | 24209,00 | -- | 84247 | -- | 84247 | -- | 90987 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6740 | |
| 14 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 | м3 подушки | | 7,8 | 6130,04 | 263,70 | 47814 | 2057 | 27603 | 16053 | 68977 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2327,40 | 122,72 | 18154 | 957 | | 5109 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 10,842 | 2546,00 | | | | 27604 | | |
| | | **ЛОТКИ БЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1130-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 | м3 железобетонных блоков | | 0,48 | 7005,95 | 3916,81 | 3363 | 1880 | 512 | 1227 | 4957 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2023,43 | 1018,81 | 971 | 489 | | 367 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,056 | 0,02688 | 16977,00 | | | | 456 | | |
| | | | | | **БОРТИКИ БЕТОННЫЕ** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Фундаменты сборные. Устройство Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | м3 сборных конструкций | | 2,88 | 10911,91 | 5735,33 | 31426 | 16517 | 5430 | 11572 | 46438 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 3291,44 | 1491,83 | 9479 | 4296 | | 3440 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2102-0401-2805 | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,086 | 0,24768 | 20583,00 | | | | 5098 | | |
| | | | | | | **ВОДОПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ** | | | | | | |
| 17 | 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** | м3 грунта | | 82 | 1733,40 | -- | 142139 | -- | -- | 102340 | 264037 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1733,40 | -- | 142139 | -- | | 19558 | |
| 18 | 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Заполнение котлована гравием. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | м3 подготовки | | 17 | 5836,74 | 3797,28 | 99225 | 64554 | -- | 45338 | 156128 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2039,46 | 1135,46 | 34671 | 19303 | | 11565 | |
| 19 | 2101-0301-0404 РСНБ РК 2015 | **Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004** | м3 | | 21,93 | 2737,00 | -- | 60022 | -- | 60022 | -- | 64824 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4802 | |
| 20 | 1130-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/5 м** | м3 железобетона звеньев | | 3,4 | 17172,46 | 7472,80 | 58386 | 25408 | 11327 | 23695 | 88647 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 6367,95 | 1928,46 | 21651 | 6557 | | 6566 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 2102-0401-2802 | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98** | м3 | 0,053 | 0,1802 | 16977,00 | | | | 3059 | | |
| 20.2 | 2110-0501-1404 | **Мастика изоляционная битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 6 | 20,4 | 223,00 | | | | 4549 | | |
| 20.3 | 2113-0804-1101 | **Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** | кг | 1,32 | 4,488 | 575,00 | | | | 2581 | | |
| 21 | 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Заполнение котлована гравием. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | м3 подготовки | | 3,5 | 5836,74 | 3797,28 | 20429 | 13290 | -- | 9334 | 32144 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2039,46 | 1135,46 | 7138 | 3974 | | 2381 | |
| 22 | 2101-0301-0404 РСНБ РК 2015 | **Галечниковые грунты** | м3 | | 4,515 | 2365,00 | -- | 10678 | -- | 10678 | -- | 11532 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 854 | |
| 23 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | м3 подушки | | 2,1 | 6130,04 | 263,70 | 12873 | 554 | 7431 | 4322 | 18571 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2327,40 | 122,72 | 4888 | 258 | | 1376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 2101-0201-0503 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 1,39 | 2,919 | 2546,00 | | | | 7432 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 55,6 | 783,22 | -- | 43547 | -- | -- | 31354 | 80893 |
| | | | | | 783,22 | -- | 43547 | -- | | 5992 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07** | | | | | | | | | |
| | | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗБОРКА ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1333,3 | 128,71 | 122,19 | 171609 | 162916 | -- | 35702 | 223895 |
| | | | | | 6,52 | 30,67 | 8693 | 40892 | | 16585 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1333,3 | 28,09 | 28,09 | 37452 | 37452 | -- | 10579 | 51873 |
| | | | | | -- | 11,02 | -- | 14693 | | 3843 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1333,3 | 167,41 | 167,41 | 223208 | 223208 | -- | 58664 | 304422 |
| | | | | | -- | 61,11 | -- | 81478 | | 22550 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 28 | 1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,017 | 6365608,34 | 4015110,74 | 108215 | 68257 | -- | 57743 | 179235 |
| | | | | | 2350497,60 | 1080452,75 | 39958 | 18368 | | 13277 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29 | 4121-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 5,97 | 591,00 | -- | 3528 | -- | | -- | 3810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30 | 5109-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 5,97 | 437,00 | -- | 2609 | -- | | -- | 2818 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **СРЕЗКА ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | | |
| 31 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 640 | 1,11 | 1,11 | 710 | 710 | -- | 198 | 981 |
| | | | | | -- | 0,43 | -- | 275 | | 73 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ** | | | | | | | | | |
| 32 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 7636,5 | 1,11 | 1,11 | 8477 | 8477 | -- | 2364 | 11709 |
| | | | | | -- | 0,43 | -- | 3284 | | 867 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НАДВИЖКА (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)** | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 1527,3 | 26,50 | 26,50 | 40473 | 40474 | -- | 11436 | 56062 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,40 | -- | 15884 | | 4153 | |
| 34 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 1527,3 | 167,41 | 167,41 | 255685 | 255685 | -- | 67200 | 348716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 61,11 | -- | 93333 | | 25831 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 6769661,00 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8% | | | | | 324943,73 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **7094604,73** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87% | | | | | 274561,20 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | | |
| | | **Итого с прочим затратам:** | | | | | **7369165,93** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 141892,09 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **7511058,03** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036: | | | | | 7886881,32 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,729736698** | | | | | **5755346,74** | | | | |
| | | НДС 12%: | | | | | 690641,61 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:** | | | | | **6 445 988,34** | | | | |

**Заказчик:**
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Елеусинов У.Ж.

**Подрядчик:**
ТОО "Жылу-ХХІ"

_____ Бижанов К.

**Технадзор:**
ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

_____ Никулин В.М.

**Авторский надзор**
**ТОО "СаяжарПроектСервис"**

_____ Абдукаримов О.Д.