Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 182/1, тел.: +7 (7112) 50-34-59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240009070
Исполнитель	ТОО "Альтаир-СК7",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул. Исатай-Махамбет, дом № 84, тел.: +7 (717 2) 29-29-29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021240000607
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 22 от 03.06.2022	

Номер документа	Дата составления
58	22.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР объекту: "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №10 (без благоустройства и инженерных сетей)"			Тенге казахский	1	170 840 590,83	170 840 590,83
				Итого	1	x	170 840 590,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Серикбаев Л.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2022

М.П.

Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Уральска, пр. Назарбаева ,182/1,505451"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью" Альтаир - СК7"**

Наименование строительства и его адрес : **" Наименование стройки -Строительство комплекса многоквртирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск,ЗКО Дом №10(без благоустройства и инженерных сетей)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		22	03.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	493 018 798,57									
в том числе за текущий месяц		152 536 241,81							18 304 349,02	170 840 590,83

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства г. Уральска , 9000 г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев ,182/1,505451"

Вр.И.О руководителя: Ибасов А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7"

Директор: Серикбаев Л.Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Подрядчик: ТОО «Альтаир-СК7»
Наименование стройки:
Строительство комплекса МЖК мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск,ЗКО
Дом №10(без благоустройства и инженерных сетей)

РЕЕСТР

выполненных работ за декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1.	Общестроительные работы	170 840 590,83
	Итого	170 840 590,83

Директор
ТОО «Альтаир-СК7» **Серикбаев Л.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн .4 квртал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск ЗКО .Дом № 10 (без благоустройства и инженерных сетей) "**

(наименование, адрес)

Объект : **МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 03.06.2022**

Акт выполненных работ (3)

за **Декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11									
1	38	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизолиционными плитами общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,91	35128,94	2520,38	594030,28	42619,72	422208,13	129990,85	781942,83
						7640,60	625,22	129207,64	10572,50		57921,70	
2	39	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизолиционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	184,23	35536,99	2520,38	6546979,60	464329,60	4675022,40	1416215,20	8600250,40
						7640,60	625,22	1407627,80	115184,20		637055,60	
3	40	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизолиционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	297,31	35945,04	2520,38	10686819,80	749334,20	7665858,80	2285485,20	14010089,40
						7640,60	625,22	2271626,80	185884,20		1037784,40	
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 11 ПРИМ.П.2/	м3	109,126	42967,00		4688816,80		4688816,80		5063922,20
											375105,40	
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,8922	75089,48	2389,88	217173,80	6912,09		197655,33	448015,39
						72699,60	785,16	210261,71	2270,83		33186,26	
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2609	21859,23	1028,27	5703,13	268,36	75,19	4961,04	11517,24
						20542,96	353,09	5359,58	92,19		853,07	
7	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	349485,00		52073,21		52073,21		56239,05
											4165,84	
8	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2609	346394,00		90374,14		90374,14		97604,03
											7229,89	
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,482	441876,00		1096736,22		1096736,22		1184475,15
											87738,93	
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	369	591,27	248,42	218178,55	91666,92	57519,62	106669,18	350835,64
						186,97	58,01	68992,01	21405,60		25987,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	9	2469,66 1028,44	1412,21 314,06	22226,93 9255,89	12710,04 2826,61	261,00	14257,43 2918,66	39403,02
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	13,17	149902,00		1974209,41		3948418,82	157936,77	2132146,18
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	478,41	31626,39 6653,56	2973,38 779,34	15130381,29 3183129,59	1422494,70 372844,08	10524756,80	3307055,55 1474994,87	19912431,71
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,49	32698,12 7372,69	2973,38 779,34	1291248,80 291147,55	117418,75 30776,16	882682,50	299388,96 127251,04	1717888,80
15	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,43	981,36 693,48	2,78 1,31	14161,00 10007,00	40,25 19,00	4114,00	11830,50 2079,25	28070,75
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0140/20-АР Л.11					**42629112,96**	**2907794,64**	**34108917,63**	**7773509,24**	**54434831,79**
								7586610,57	**741875,37**	**0,00**	**4032209,59**	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
16	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АР-34/	т металлических изделий	0,37	877399,52 49377,00	4497,52 1570,32	324637,76 18269,62	1664,24 581,08	304704,20	17530,82 27373,37	369541,95
17	60	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	804,96	2371,30 1541,64	74,42 17,74	1908801,60 1240958,60	59905,20 14280,00	607938,80	1167371,80 246093,80	3322267,20
18	61	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	74,06	24316,00		1800842,88		3601685,76	144067,36	1944910,24
19	62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков	т металлических изделий	1,9	516965,48 72699,60	2389,88 785,16	982234,34 138129,32	4540,83 1491,86	839564,40	129847,55 88966,52	1201048,41
20	63	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015	Стены двойной перегородки из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,44	30233,40 7308,63	2054,58 479,82	1373805,73 332104,18	93360,09 21803,04	948341,46	329133,71 136235,20	1839174,64
21	64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13	516965,48 72699,60	2389,88 785,16	67205,52 9451,02	310,68 102,13	57443,82	8884,24 6087,20	82176,96
22	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	432,66	4894,69 1904,90	273,38 70,23	2117736,60 824174,00	118280,60 30385,80	1175282,00	794740,60 232998,20	3145475,40
23	66	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-33/	т металлических изделий	0,6514	877399,52 49377,00	4497,52 1570,32	571537,95 32164,19	2929,69 1022,83	536444,27	30863,95 48192,08	650593,98
24	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ,УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.18 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,844	75089,48 72699,60	2389,88 785,16	63375,60 61358,40	2017,00 662,60		57679,60 9684,40	130739,60
25	68	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,636	424901,00		270237,00		270237,00	21619,00	291856,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материал / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	69	214-103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,112	1554026,00		174051,00		174051,00		187975,08
											13924,00	
27	70	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1	402152,00		40215,20		40215,20		43432,40
											3217,20	
28	71	217-103-0106 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,036	361215,00		13003,80		13003,80		14044,00
											1040,20	
29	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,844	4391,00		3706,00		3706,00		4002,40
											296,40	
30	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,844	23698,00		20001,20		20001,20		21601,20
											1600,00	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					9731392,18	283008,32	8592618,11	2536052,27	13248839,38
								2656609,33	70329,34	0,00	981394,93	
			Раздел 6: ВЕНТШАХТЫ									
31	74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм	м3 кладки	29,46	31793,57	2241,36	936638,59	66030,29	667976,35	202788,57	1230581,35
						6878,20	523,44	202631,76	15420,45		91154,19	
32	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,54	75089,48	2389,88	40548,26	1290,57		36904,05	83648,55
						72699,60	785,16	39257,88	423,94		6196,24	
33	77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,54	441876,00		238613,00		238613,00		257702,04
											19089,04	
			Итого по разделу 6: ВЕНТШАХТЫ					1215799,85	67320,86	906589,35	239692,62	1571931,94
								241889,64	15844,39	0,00	116439,47	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46									
34	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	52	4232,26	1005,69	220077,50	52295,92	34120,91	172173,15	423630,64
						2570,40	235,55	133660,83	12248,59		31379,99	
35	87	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	183	6364,28	1587,90	1164663,26	290585,67	149836,76	937432,25	2270263,20
						3957,60	383,57	724240,83	70193,24		168167,69	
36	88	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7085,59	8538,00		60496767,64		120993535,28		65336509,01
											4839741,37	
37	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,55	644059,28	13411,52	354232,54	7376,34	200341,76	173896,76	570379,68
						266390,00	1555,78	146514,44	855,75		42250,38	
38	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,2686	72101,07	1890,88	1172983,49	30762,05	827267,88	293404,09	1583698,64
						19359,60	459,07	314953,55	7468,44		117311,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,32	72875,45 20133,98	1890,88 459,07	241946,57 66844,86	6277,71 1524,14	168824,00	62215,71 24333,00	328495,28
40	92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4374	346394,00		844300,67		844300,67	67544,07	911844,74
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46					64494971,67 1386214,51	387297,69 92290,16	123218227,26 0,00	1639121,96 5290727,56	71424821,19
			Раздел 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1									
41	99	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	6315,85 3280,08	2919,25 680,76	101053,56 52481,33	46708,00 10892,22	1864,22	74780,67 14066,67	189900,90
42	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	10506,34 5328,40	4888,55 1130,63	168101,50 85254,50	78216,75 18090,00	4630,25	121946,50 23203,75	313251,75
43	101	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	84,2347	11230,00		945955,71		945955,71	75676,47	1021632,18
44	102	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	58,176	15371,00		894223,25		1788446,50	71537,75	965761,00
45	109	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,8592	80564,52 40691,20	27039,73 9153,37	69221,00 34962,00	23232,50 7864,50	11026,50	29550,50 7901,50	106673,00
46	110	222-503-0201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,8592	887579,00		762608,00		762608,00	61008,50	823616,50
47	111	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,8592	23698,00		20361,50		20361,50	1629,00	21990,50
48	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство	м3	3,9	34915,44 1375,65	1132,38 263,61	136170,00 5365,00	4416,00 1028,00	126389,00	5817,50 11359,00	153346,50
			Итого по разделу 8: ЛЕСТНИЦЫ- кр14-1					3097694,52 178062,83	152573,25 37874,72	3661281,68 0,00	232095,17 266382,64	3596172,33
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32									
49	113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Повса в опалубке. Устройство	м3	23,17	48431,82 10832,25	4887,03 1056,62	1122165,27 250983,27	113232,46 24481,86	757949,54	250673,23 109827,13	1482665,63
50	114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2829	349485,00		98869,33		98869,33	7909,59	106778,92
51	115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,301	346394,00		797052,53		797052,53	63764,19	860816,72
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л.32					2018087,13 250983,27	113232,46 24481,86	1653871,40 0,00	250673,23 181500,91	2450261,27
			ИТОГО по акту					123187058,31	3911227,22	172141505,43	12671144,49	146726857,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12300370,15	982695,84	0,00	108688655,10	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			1320541,72				
			Итого с временными									148047399,62
			Зимние удорожания	%	1,26			1865397,24				
			Итого с зимними удорожаниями									149912796,86
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2998255,54				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									152911052,79
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 95 %, К=1,0500514		1,0500514							160 564 465,06
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							19 267 735,81
			Итого в текущих ценах на 2022 год									179 832 200,87
			Итого к оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							170 840 590,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Альтанр-СК7" ЗКО,г.Уральск,Исатая Мухаметжанова 84 тел:8(7172)452380, БИН 021240000667

(наименование организации, почтовый адрес, телефон, банковский идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикбаев Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства г.Уральска" 90000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев

(наименование организации, банковский идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибасов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО"Алатау Сапа Курылыс" г.Алматы, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы Жаукөрші ауданы Мынбулак ауылы, БИН 060240031745 Приказ от 20,06,2022 №24

Калиев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Газпромпроект"Приказ №7-П от 18.07.2022г.

Комарова З.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)