Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

8. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		56	31.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		56-4	23.12.2022г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	399 895 545,17									
Итого по стройке										
За отчетный период	**23 563 925,84**	**21 039 219,50**							**2 524 706,34**	**23 563 925,84**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Г.**

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Бекаков М.Ә.**

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ **М.Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены

по объекту «Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Архитектурно-строительные решение	**18 486,538**			**18 486,538**
Р1.	Земляные работы	-			
Р2.	Фундаменты	-			
Р3	Стены и преегородки (АС. Лист 12и,13и)	- 2 159,074			- 2 159,074
Р4.	Перемычки, прогоны, опорные подушки (АС. Лист 12и)	- 394,129			- 394,129
Р5.	Перекрытие	-			
Р6.	Кровля	- 873,147			- 873,147
Р7.	Окна и витражи (АС. Лист 7)	2 761,641			2 761,641
Р8.	Двери(АС. Лист 4и)	520,733			520,733
Р9.	Лестницы	- 202,583			- 202,583
Р10.	Полы	3 147,273			3 147,273
Р11	Внутренняя отделка	14 429,485			14 429,485
Р12	Наружная отделка	-			
Р13	Разные работы	921,446			921,446
Р14	Отмостка	334,894			334,894
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**18 486,538**	-	-	**18 486,538**
1,50%	Временные здания и сооружения 1,5%	277,298			
	ИТОГО по главам 1-8	**18 763,837**	-	-	**18 486,538**
1,35%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	**253,312**			**253,312**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК. прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 865,470	2 865,470
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19 017,148	-	2 865,470	21 605,320
	Непредвиденные работы и затраты 2%	380,343			380,343
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 397,491**	-	**2 865,470**	**21 985,663**
1,050036	**В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036**	20 368,064	-	3 008,846	23 376,911
0,9000000011	С понижающим коэффициентом К=0,9	18 331,25775	-	2 707,96175	21 039,21950
	НДС на 2021 год - 12%			2 524,70634	2 524,70634
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	18 331,25775	-	5 232,66809	23 563,92584

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жанбасбаев К.Г.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

Технадзор

ТОО "Әсем-Строй-Кызылорда"
Технадзор _____ **Ыскакова М.Ә.**

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ **М.Дарменкулова**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки - **Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

АКТ № 8
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС. Лист 12И, 13И)									
146	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	-622,25	2795,08	946,43	-1739239	-588916	-919686	-259904	-2159074
		НР - 69%; СП - 8%			370,65	234,69	-230637	-146036		-159931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-1739239	-588916	-919686	-259904	-2159074
							-230637	-146036	--	-159931	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС. Лист 12и)									
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	-0,9084752	339508,32	2226,12	-308435	-2022	-246311	-56499	-394129
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	-60102	-650		-29195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,908475	271125,00				246310		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-308435	-2022	-246311	-56499	-394129
							-60102	-650	--	-29195	
		РАЗДЕЛ . КРОВЛЯ (АС. Лист 6и)									
		РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 3,8-52,53м2									
206	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	-52,53	730,50	26,04	-38373	-1368	-26567	-9802	-52029
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	-10438	-216		-3854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	-52,53	911,93	52,05	-47904	-2734	-17565	-25983	-79797
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	-27605	-637		-5911	
209	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону)**	м3 утеплителя	-5,253	14737,51	1719,34	-77416	-9032	-55188	-14316	-99071
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	-13196	-2365		7339	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
			м2 стяжки	-52,53	664,35	102,00	-34898	-5358	-17707	-12128	-50788
		НР - 92%, СП - 8%			225,26	25,69	-11833	-1349		-3762	
211	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
			м2 стяжки	-52,53	283,21	22,63	-14877	-1189	-13031	-893	-17032
		НР - 92%, СП - 8%			12,51	5,96	-657	-313		1262	
212	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	-0,0336192	15032,20	1394,04	-505	-47	-1	-434	-1015
		НР - 91%, СП - 8%			13606,80	593,84	-457	-20		-75	
214	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
			м2 кровли	-52,53	355,48	14,59	-18674	-766	-10422	-7132	-27870
		НР - 92%, СП - 8%			142,50	5,07	-7486	-266		-2064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-3,0 ГОСТ 30547-97									
			м2	-60,4095	1026,00	--	-61980	--	-61980	--	-66939
		СП - 8%			--	--	--	--		-4958	
		РУЛОННАЯ КРОВЛЯ НА ОТМ. 4,5-75,6м2									
217	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	-75,6	730,50	26,04	-55226	-1969	-38235	-14106	-74879
		НР - 92%, СП - 8%			198,71	4,10	-15022	-310		-5547	
218	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
			м2 утепляемого покрытия	-75,6	911,93	52,05	-68942	-3935	-25278	-37394	-114843
		НР - 92%, СП - 8%			525,51	12,12	-39729	-917		-8507	
220	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону)									
			м3 утеплителя	-7,938	14737,51	1719,34	-116986	-13648	-83396	-21634	-149710
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	-19942	-3573		-11090	
221	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
			м2 стяжки	-75,6	664,35	102,00	-50225	-7711	-25484	-17454	-73093
		НР - 92%, СП - 8%			225,26	25,69	-17030	-1942		-5414	
222	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
			м2 стяжки	-75,6	283,21	22,63	-21411	-1711	-18754	-1285	-24511
		НР - 92%, СП - 8%			12,51	5,96	-946	-450		-1816	
223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	-0,048384	15032,20	1394,04	-727	-67	-2	-625	-1461
		НР - 91%, СП - 8%			13606,80	593,84	-658	-29		-108	
225	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
			м2 кровли	-75,6	355,48	14,59	-26875	-1103	-14999	-10264	-40109
		НР - 92%, СП - 8%			142,50	5,07	-10773	-383		-2971	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-635019	-50638	-408609	-173450	-873147
							-175772	-12770	--	-47476	
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)									
		ВИТРАЖИ									
243	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	208,408	7327,22	473,38	1527051	98656	1321	1017364	2747969
		НР - 69%, СП - 4%,			6847,50	227,28	1427074	47367		203553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,002084	633849,00				1321	
245	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,46	1422,61	33,49	7767	183	2224	4892	13672
		НР - 90%, СП - 8%			981,62	13,83	5360	76		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	1,365	1630,00				2225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1534818	98839	3545	1022256	2761641
							1432434	47443	--	204566	
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС. Лист 4и)									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
250	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	25,32	2733,65	542,29	69216	13731	27305	28563	105602
		НР - 90%, СП - 8%			1112,96	140,47	28180	3557		7822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	22,5348	226,00				5093	
250.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	10,93824	1630,00				17829	
251	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2192,10	418,73	6905	1319	2351	3231	10947
		НР - 90%, СП - 8%			1026,88	112,93	3235	356		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,0475	226,00				463	
251.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	0,9324	1630,00				1520	
252	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	38,22	3990,80	106,16	152529	4057	95948	49048	217702
		НР - 90%, СП - 8%			1374,25	51,64	52524	1974		16126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	206,388	337,00				69553	
252.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	41,2776	575,00				23735	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
253	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	61,74	1754,74	76,59	108338	4729	34241	64331	186482
		НР - 99%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1123,55	34,20	69368	2111		13814	
253.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	14,8176	1630,00				24153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				336988	23836	159845	145173	520733
							153307	7998	--	38573	
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ									
270	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ1) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	-0,007405	78359,38	23706	-580	176	76	269	-918
					44444,2	8260,27	329	61		68	
271	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	(ПЛ2) Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	-0,007405	78359,38	23706	580	176	76	269	-918
					44444,2	8260,27	329	61		68	
274	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2)Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	-0,0831	74880,45	25783,30	6223	2143	1001	2602	-9531
		НР - 69%, СП - 8%			37049,80	8331,98	3079	692		706	
281	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-22	1404,31	53,28	30895	1172	807	34713	-70856
		НР - 118%, СП - 8%			1314,36	22,81	28916	502		5249	
		ЛЕСТНИЦА №1 ((АС. Лист 17)									
285	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Косоуры).Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	-0,26588	74880,45	25783,30	19909	6855	3203	8326	-30494
		НР - 69%, СП - 8%			37049,80	8331,98	9851	2215		2259	
286	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ОЛ1, ОЛ2).Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	-0,0831	74880,45	25783,30	6223	2143	1001	2602	-9531
		НР - 69%, СП - 8%			37049,80	8331,98	3079	692		706	
291	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	-2	2364,92	758,10	4730	1516	1819	2028	-7298
		НР - 118%, СП - 8%			697,74	161,40	1395	323		541	
293	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	-0,33	3962,97	1678,47	1308	554	100	712	-2181
		НР - 91%, СП - 8%			1983,32	386,60	654	128		162	
296	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	(ЛС14, ЛС15) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-22	1404,31	53,28	30895	1172	807	34713	-70856
		НР - 118%, СП - 8%			1314,36	22,81	28916	502		5249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				100183	15907	8890	86234	-202583
							76548	5176	--	15008	
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)									
	ТИП 1-121,8М2										
304	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	121,8	1629,43	73,89	198465	9000	40733	143696	369534
		НР - 94%, СП - 80%			1221,12	33,96	148732	4136		27373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,5834**	**18274,00**				**28935**		
304.2	**2107-0510-0501**	**Опилки древесные**	**м3**	**3,72708**	**3139,00**				**11699**		
306	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
			м	130,326	1514,12	12,93	197329	1686	159823	34220	250072
		НР - 94%, СП - 80%			274,85	4,48	35820	584		18524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	**2206-0301-0510**	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	**м**	**131,62926**	**1173,00**				**154401**		
		ТИП 2-51,4М2									
314	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	51,4	1629,43	73,89	83753	3798	17189	60640	155945
		НР - 94%, СП - 80%			1221,12	33,96	62766	1745		11551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,6682**	**18274,00**				**12211**		
314.2	**2107-0510-0501**	**Опилки древесные**	**м3**	**1,57284**	**3139,00**				**4937**		
316	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
			м	54,998	1514,12	12,93	83273	711	67446	14441	105531
		НР - 94%, СП - 80%			274,85	4,48	15116	246		7817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1	**2206-0301-0510**	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	**м**	**55,54798**	**1173,00**				**65158**		
		ТИП 3-52,9М2									
321	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	52,9	711,02	21,21	37613	1122	15232	20505	62768
		НР - 94%, СП - 80%			401,86	10,50	21259	555		4649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1	**2110-0501-1302**	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	**кг**	**26,45**	**575,00**				**15209**		
323	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах									
			м плинтусов	56,603	275,45	2,22	15591	126	10632	4589	21794
		НР - 94%, СП - 80%			85,38	0,86	4833	49		1614	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	57,16903	176,00				10062		
		ТИП 4-540,3М2									
330	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	578,121	275,45	2,22	159243	1284	108598	46867	222599
		НР - 94%, СП - 8%			85,38	0,86	49361	498		16489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	583,90221	176,00				102767		
		ТИП 5-127,85М2									
335	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	127,85	1629,43	73,89	208323	9447	42756	150834	387889
		НР - 94%, СП - 8%			1221,12	33,96	156120	4341		28733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,66205	18274,00				30372		
335.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	3,91221	3139,00				12280		
337	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	136,7995	335,32	1,63	45872	223	3550	39675	92391
		НР - 94%, СП - 8%			307,74	0,79	42099	109		6844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,218879	16214,00				3549		
		ТИП 6-43,9М2									
346	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	43,9	916,06	73,51	40215	3227	124	35794	82090
		НР - 94%, СП - 8%			839,73	27,67	36864	1215		6081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,878	120,00				105		
346.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,878	21,00				18		
347	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	46,973	170,42	1,09	8005	51	1486	6103	15237
		НР - 94%, СП - 8%			137,70	0,53	6468	25		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,075157	19775,00				1486		
		ТИП 7-144,9М2									
351	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	144,9	1629,43	73,89	236105	10706	48459	170949	439618
		НР - 94%, СП - 8%			1221,12	33,96	176940	4920		32564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,8837	18274,00				34423		
351.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	4,43394	3139,00				13918		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
353	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	155,043	1514,12	12,93	234753	2005	190134	40710	297500
		НР - 94%, СП - 8%			274,85	4,48	42614	694		22037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1	2206-0301-0510	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	156,59343	1173,00				183684		
		ТИП 8-13,8М2									
359	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,8	1629,43	73,89	22486	1020	4615	16281	41868
		НР - 94%, СП - 8%			1221,12	33,96	16851	469		3101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,1794	18274,00				3278		
359.2	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,42228	3139,00				1326		
361	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,766	1514,12	12,93	22357	191	18108	3877	28333
		НР - 94%, СП - 8%			274,85	4,48	4058	66		2099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1	2206-0301-0510	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	14,91366	1173,00				17494		
		ТИП 9-19,1М2									
365	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,1	711,02	21,21	13581	405	5500	7404	22663
		НР - 94%, СП - 8%			401,86	10,50	7676	201		1679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	9,55	575,00				5491		
367	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20,437	275,45	2,22	5629	45	3839	1657	7869
		НР - 94%, СП - 8%			85,38	0,86	1745	18		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1	2206-0401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	20,64137	176,00				3633		
		ТИП 10-121,6М2									
368	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	121,6	1618,54	84,93	196815	10328	104892	78086	296893
		НР - 94%, СП - 8%			671,01	12,13	81595	1475		21992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,420736	119475,00				50267		
368.2	2110-0402-9901	**Гидроизол**	м2	136,192	280,00				38134		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
371	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах									
			м плинтусов	130,112	275,45	2,22	35839	289	24441	10548	50098
		НР - 30%, СП - 8%			85,38	0,86	11109	112		3711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
371.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	131,41312	176,00				23129		
					ТИП 11-36,5М2						
375	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	36,5	1629,43	73,89	59474	2697	12206	43062	110739
		НР - 24%, СП - 8%			1221,12	33,96	44571	1239		8203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4745	18274,00				8671		
375.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,1169	3139,00				3506		
377	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	39,055	335,32	1,63	13096	64	1013	11327	26377
		НР - 30%, СП - 8%			307,74	0,79	12019	31		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,062488	16214,00				1013		
					ТИП 12-19,6М2						
381	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	19,6	1629,43	73,89	31937	1448	6555	23124	59465
		НР - 24%, СП - 8%			1221,12	33,96	23934	666		4405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2548	18274,00				4656		
381.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,59976	3139,00				1883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1949754	59873	887331	964389	3147273
							1002550	23394	--	233132	
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 8)									
		ПОТОЛОК									
385	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу									
			м2	84,9	1297,49	7,60	110157	646	779	87211	213157
		НР - 30%, СП - 8%			1280,71	3,31	108732	281		15789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,849	917,00				779		
386	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте									
			м2	-89,145	-2973,00	--	-265028	--	-265028	--	-286230
		СП - 8%			--	--	--	--		-21202	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
387	1115-0108-1610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	м2	51,4	1197,86	7,06	61570	363	471	48714	119106
		НР - 90%, СП - 8%			1181,63	3,05	60736	157		8823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,514	917,00				471		
388	2203-0301-0205 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из стекломагниевого листа t 14 мм в комплекте	м2	-53,97	-5162,00	--	-278593	--	-278593	--	-300881
		СП - 8%			--	--	--	--		-22287	
389	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	230,55	31667,37	14,21	7300912	3276	7018523	252336	8157507
		НР - 90%, СП - 8%			1210,64	5,47	279113	1260		604260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	410,379	90,00				36934		
389.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	237,4665	488,00				115884		
389.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	20,7495	917,00				19027		
389.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	660,15687	138,00				91102		
390	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	-15,42	738,50	3,13	-11388	-48	-3373	-6385	-19194
		НР - 90%, СП - 8%			516,60	0,98	-7966	-15		-1422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,7344	88,00				9481		
391	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	274,75	461,25	2,94	126728	808	40555	68607	210962
		НР - 80%, СП - 8%			310,70	1,43	85365	394		15627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,189578	211453,00				40087		
392	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	65,05	101,82	0,76	6623	50	487	4889	12433
		НР - 80%, СП - 8%			93,56	0,38	6086	24		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,011059	23911,00				264		
392.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,32525	126,00				41		
392.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,0408	88,00				92		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
393	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150,1	461,25	2,94	69233	441	22156	37481	115252
		НР - 90%, СП - 8%			310,70	1,43	46636	215		8537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,103569	211453,00				21900		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
394	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-410,922	1394,65	77,79	-573092	-31966	-151293	-332045	-977548
		НР - 80%, СП - 8%			948,68	61,38	-389833	-25222		-72411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	25,614138	19224,00				492406		
394.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	75,883596	125,00				9485		
398	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	818,15	418,31	2,94	342237	2405	113986	181616	565762
		НР - 80%, СП - 8%			276,05	1,43	225846	1174		41908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,515435	211453,00				108990		
399	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	679,6	723,96	3,21	492003	2182	102751	310508	866712
		НР - 80%, СП - 8%			569,56	1,57	387070	1065		64201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05097	614227,00				31307		
399.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	76,7948	517,00				39703		
399.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	346,596	88,00				30500		
401	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	168,45	101,82	0,76	17151	128	1262	12659	32195
		НР - 80%, СП - 8%			93,56	0,38	15761	63		2385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,028636	23911,00				685		
401.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,84225	126,00				106		
401.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,6952	88,00				237		
402	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	276,41	4369,89	19,85	1207883	5488	518004	549644	1898129

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			2476,00	9,64	684391	2664		140602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	276,41	1570,00				433964	
		КОЛОННЫ									
405	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,18	418,31	2,94	13879	98	4622	7365	22944
		НР - 80%, СП - 8%			276,05	1,43	9159	48		1700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,020903	211453,00				4420		
406	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,6	723,96	3,21	26497	118	5533	16722	46677
		НР - 80%, СП - 8%			569,56	1,57	20846	57		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1	2204-0101-9902	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,002745	614227,00				1686	
406.2	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	4,1358	517,00				2138	
406.3	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	18,666	88,00				1643	
408	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,81	4369,89	19,85	3540	16	1518	1611	5562
		НР - 80%, СП - 8%			2476,00	9,64	2006	8		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1	2202-0101-0133	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	1	0,81	1570,00				1272	
		ОТДЕЛКА КОСОУРА									
410	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	650,37	4,52	17170	119	4747	9890	29224
		НР - 80%, СП - 8%			466,05	2,21	12304	58		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,016632	211453,00				3517	
410.2	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	13,464	88,00				1185	
		ОТДЕЛКА ЗАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА НА									
412	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	256,5	781,24	3,53	200387	906	38781	128914	355645
		НР - 80%, СП - 8%			626,51	1,72	160700	442		26344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
412.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,019238	614227,00				11816	
412.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	28,9845	517,00				14985	
412.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	130,815	88,00				11512	
		ОКРАСКА ДВЕРЕЙ В ДУШЕВОЙ ((АС. Лист 4и. Прим.9)									
417	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,55	732,15	2,39	24564	80	2762	17409	45330
		НР - 80%, СП - 8%			647,44	1,17	21722	39		3358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,05305	517,00				1578		
417.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	12,749	88,00				1122		
418	2204-0701-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-1100 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0083003	1005862,00	--	8349	--	8349	--	9017
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		ОКРАСКА ПОЛОВ									
419	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	661,9	795,58	3,43	526597	2269	148144	301835	894707
		НР - 80%, СП - 8%			568,34	1,68	376184	1111		66275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	76,7804	517,00				39695		
419.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	357,426	88,00				31453		
419.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	165,475	458,00				75788		
		ОТКОСЫ									
420	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	511	2161,94	21,03	1104751	10748	94515	802336	2059654
		НР - 80%, СП - 8%			1955,95	6,72	999488	3432		152567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1965,306	41,00				80578		
421	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	511	418,31	2,94	213755	1502	71194	113434	353363
		НР - 80%, СП - 8%			276,05	1,43	141059	733		26175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,32193	211453,00				68073		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10745885	-371	7492502	2614751	14429485
							3245405	-12013	--	1068853	

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО-3ШТ (АС. Лист 4. Прим 13)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
426	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
			м3	8,58	6091,32	1286,88	52263	11041	10976	29955	88796
		НР - 91%, СП - 8%			3525,12	311,47	30246	2672		6578	
		ПАНДУС-1ШТ (АС. Лист 4и. Прим 14)									
428	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	60,6	216,17	31,67	13100	1919	6765	4814	19348
		НР - 94%, СП - 8%			72,87	11,65	4416	706		1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3,0906	2188,00				6762		
429	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	18,84	2539,05	1180,81	47836	22247	5341	23048	76554
					1074,76	269,56	20248	5079		5671	
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ (АС. Лист 4. Прим 15,16,17)									
431	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,5	216,17	31,67	757	111	391	278	1117
		НР - 94%, СП - 8%			72,87	11,65	255	41		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,1785	2188,00				391		
432	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,59	6916,60	1956,02	10997	3110	1087	7162	19613
					4276,88	673,26	6800	1070		1453	
434	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2366	86136,54	9046,50	20380	2140	6500	11643	34585
		НР - 85%, СП - 8%			49617,90	3296,76	11740	780		2562	
436	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 62%, СП - 8%	м2	6,8614	178,99	4,82	1228	33	587	422	1783
					88,68	0,53	608	4		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,001235	427070,00				527		
437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	6,8614	81,26	1,70	558	12	368	124	736
					25,92	0,26	178	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,000618	527877,00				326		
		КОЗЫРЕК ВХОДА №1 (АС. Лист 19)									
440	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,12	16472,38	4661,19	1977	559	235	1182	3411
					9858,75	962,15	1183	115		253	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
441	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,1218	19102,00	--	2327	--	2327	--	2513
					--	--	--	--		186	
442	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,71414	45626,96	17101,28	32584	12213	1461	15358	51778
					26480,00	4688,01	18910	3348		3835	
448	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	20,71006	178,99	4,82	3707	100	1770	1275	5380
					88,68	0,53	1837	11		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,003728	427070,00				1592		
449	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	20,71006	162,52	3,41	3366	71	2221	748	4443
					51,84	0,53	1074	11		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,003728	527877,00				1968		
450	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка металлосайдингом									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхности козырька	29,93	1203,61	5,46	36024	163	17213	14950	55052
					623,05	1,32	18648	40		4078	
451	ПРАЙС ЛИСТ Компания "Металлпрофиль"	Металлосайдинг									
		СП - 8%	М2	30,5286	1593,75	--	48655	--	48655	--	52547
					--	--	--	--		3892	
		ПЛИТА КОЗЫРЬКА ВХОДА №1 (АС. Лист 19)									
452	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,66	27796,94	1820,73	73940	4843	22207	43682	127032
					17628,00	418,02	46890	1112		9410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452.1	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,01596	497896,00				7946		
452.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,165452	25040,00				4143		
453	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	2,6999	19102,00	--	51573	--	51573	--	55699
					--	--	--	--		4126	
456	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН1, МН2, МН3)									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,01703	726658,12	1317,12	12375	22	11151	1103	14556
					70586,00	561,69	1202	10		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
456.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01703	654755,00				11150		
		ПАРАПЕТ КОЗЫРКА ВХОДА №1 (АС. Лист 20)									
457	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,47593	45626,96	17101,28	67342	25240	3019	31741	107010
		НР - 69%, СП - 89%			26480,00	4688,01	39683	6919		7927	
462	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,80197	178,99	4,82	7661	206	3659	2635	11120
		НР - 69%, СП - 89%			88,68	0,53	3796	23		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007704	427070,00				3290		
463	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,80197	162,52	3,41	6956	146	4591	1547	9183
		НР - 69%, СП - 89%			51,84	0,53	2219	23		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,007704	527877,00				4067		
464	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности козырька	36,7	1203,61	5,46	44173	200	21107	18332	67505
		НР - 86%, СП - 89%			623,05	1,32	22866	49		5000	
465	ПРАЙС ЛИСТ Компания "Металлпрофиль"	Металлосайдинг	М2	37,434	1593,75	--	59660	--	59660	--	64433
		СП - 89%			--	--	--	--		4773	
		СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЛОК КОЗЫРЬКОВ (АС. Лист 21)									
466	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,0681	40757,91	19570,36	2776	1333	237	1072	4156
		НР - 69%, СП - 89%			17703,40	5116,29	1206	348		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000191	633849,00				121		
466.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000232	211178,00				49		
467	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,3	1966,00	--	18284	--	18284	--	19747
		СП - 89%			--	--	--	--		1463	
468	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9459	178,99	4,82	348	9	166	120	506
		НР - 69%, СП - 89%			88,68	0,53	173	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
468.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00035	427070,00				150		
469	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9749	162,52	3,41	321	7	212	71	424
		НР - 30%, СП - 80%			51,84	0,53	102	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000355	527877,00				188		
470	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,46	624,00	166,28	3407	908	505	1560	5364
		НР - 59%, СП - 8%			365,18	48,85	1994	267		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000601	473432,00				284		
470.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	633849,00				76		
470.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000162	425928,00				69		
471	2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,279	2515,00	--	15792	--	15792	--	17055
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3510111	110895	3071628	306072	921446
							235674	22632	--	305292	

РАЗДЕЛ 14. ОТМОСТКА

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
521	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,75	8275,85	1717,19	105517	21894	41611	48219	166035
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	728,20	42012	9285		12299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6975	2794,00				10331		
521.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,75	2188,00				27897		
522	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	85	1398,16	75,45	118844	6413	99206	14568	144085
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	13225	2273		10673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,9215	19149,00				94242		
523	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	85	247,70	3,70	21054	314	18881	1885	24774
		НР - 94%; СП - 8%			21,87	1,72	1859	146		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
523.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	0,986	19149,00				18881		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				245415	28622	159698	64672	334894
							57096	11704	--	24807	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18486538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6126466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					321694			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74210135		
		- Перевозка грузов	Тенге				172904				
		- Накладные расходы	Тенге							17715572	
		- Сметная прибыль	Тенге							9242806	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	18 486 538			18 486 538
1,50%	Временные здания и сооружения 1,5%	277 298			277 298
	ИТОГО по главам 1-8	18 763 837	-	-	18 763 837
1,35%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	253 312			253 312
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 865 470	2 865 470
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19 017 148	-	2 865 470	21 882 618
	Непредвиденные работы и затраты 2%	380 343			380 343
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19 397 491	-	2 865 470	22 262 961
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036	20 368 064	-	3 008 846	23 376 911
	С понижающим коэффициентом К=0,9	18 331 257,75	-	2 707 961,75	21 039 219,50
	НДС на 2021 год, - 12%			2 524 706,34	2 524 706,34
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	18 331 257,75	-	5 232 668,09	23 563 925,84

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жанбасбаев К.Г.**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"
Технадзор _____ **Ыскаков М.Ә.**

Автор проекта

ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ **М.Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**