Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Dauservice"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Наименование объекта: Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат 28.06.2022 г.

2007

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**288 665 855**	**30 928 484**				**85%**			**11 368 393**	**106 105 000**
Услуги технического	8 823 686	945 395							347 499	3 243 325
Услуги авторского надзора	3 579 557	383 524							140 972	1 315 739
Всего по стройке	**301 069 098**	**32 257 403**							**11 856 864**	**110 664 064**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель
Усубалиев Т.

Технический надзор:
ТОО "Dauservice"
Директор
Нагашбеков Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
Жамбаев А.

Подрядчик:
ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор
Жандабаев Б.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Инженер-эксперт
Калыбеков Ж.

Инженер-эксперт
Сраилов М.

Начальник участка
Урмантаев Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№337 от 02.08.2021 года Доп.согл 337/1** от **23.02.2022г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Ощестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монолитные рамы АС - 39-53									
1	1	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2592	55443,6	2643,86	14371	685	1015	8824	25050
						48883,4	453,18	12671	117		1856	
2	2	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,2562	709705		181826		181826		196373
											14546	
3	3	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3	1341		4023		4023		4345
											322	
4	4	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5168	853,3	1	6414	7	1012	4319	11592
						717,71	0,48	5395	4		859	
5	5	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0606	55443,6	2643,86	3360	160	237	2063	5857
						48883,4	453,18	2962	27		434	
6	6	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,05025	709705		35663		35663		38516
											2853	
7	7	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,45	1341		4626		4626		4997
											370	
8	8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7574	853,3	1	1500	2	237	1010	2710
						717,71	0,48	1261	1		201	
9	9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52184	18837,36	1338,48	9830	698	150	8343	19627
						17210,88	358,2	8981	187		1454	
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,41916	202102		84713		84713		91490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							6777	
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10268	221225		22715		22715		24533
				т							1817	
12	12	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,13336	853,3	1	12913	15	2037	8695	23337
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	10861	7		1729	
13	13	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка		3,2	31267,4	1923	100056	6154	52357	40838	152166
				м3 кладки (без вычета пустот)		12982,9	739,71	41545	2367		11272	
14	14	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,038	64852,71	2192,31	2464	83	0	2238	5079
				т металлических изделий		62660,4	677,16	2381	26		376	
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,038	214266		8142		8142		8793
				т							651	
			Итого по разделу: 1. Монолитные рамы АС - 39-53									614465
			Раздел: 2. Перекрытия АС-22,54-62									
16	16	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		2	3193,83	528,72	6388	1057	2796	2507	9606
				м2		1266,9	125,61	2534	251		712	
17	17	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		2	33102		66204		66204		71500
				м2							5296	
18	18	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,04408	92548,49	4583,88	4080	202	81	2674	7294
				т конструкций		86122,9	1793,01	3796	79		540	
19	19	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04408	251727		11096		11096		11984
				т							888	
20	20	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		6,8	239		1625		1625		1755
				кг							130	
21	21	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,18	93719,74	1003,38	16870	181	12586	3766	22286
				м3 древесины в конструкции		22792,5	451,44	4103	81		1651	
22	22	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,1268	70999,04	25916,3	9003	3286	1268	3760	13784
				т конструкций		35084,6	7889,68	4449	1000		1021	
23	23	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,1268	544347		69023		69023		74545
				т							5522	
24	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		5,15272	853,3	1	4397	5	694	2960	7946
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	3698	2		589	
25	25	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике		28,67	4288,34	66,46	122947	1905	95842	23434	158091
				м деформационных швов		878,94	9,51	25199	273		11710	
			Итого по разделу: 2. Перекрытия АС-22,54-62									378791
			Раздел: 3. Кровля АС-84									
26	26	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,011	93719,74	1003,38	1031	11	769	230	1362
				м3 древесины в конструкции		22792,5	451,44	251	5		101	
27	27	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		100	96,03	23,5	9603	2350	698	6581	17479
				м ограждения		65,55	5,98	6555	598		1295	
28	28	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,44052	544347		239796		239796		258979
				т							19184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,77508	853,3	1	10901	13	1720	7340	19700
						717,71	0,48	9169	6		1459	
30	30	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	86	42,32	4,91	3639	422	177	2886	7048
						35,35	1,93	3040	166		522	
31	31	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16512	47193		7793		7793		8416
											623	
32	32	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,688	52851		36361		36361		39270
											2909	
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3276	70999,04	25916,3	23259	8490	3275	9714	35611
						35084,6	7889,68	11494	2585		2638	
34	34	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3276	544347		178328		178328		192594
											14266	
35	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,5004	853,3	1	8107	9	1279	5458	14650
						717,71	0,48	6818	5		1085	
			Итого по разделу: 3. Кровля АС-84									595109
			Раздел: 4. Монолитные лестницы ЛМ-1(2шт) АС-65,66									
36	36	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,04	23246,81	1723,46	24177	1792	17573	4725	31214
						4626,09	366,27	4811	381		2312	
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04348	677131	1275	29442	55	26481	2665	34675
						66816	531,99	2905	23		2569	
38	38	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,64	38332,56	3167,72	139531	11531	72694	52311	207188
						15194	598,37	55306	2178		15347	
39	39	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77876	237762		185160		185160		199972
											14813	
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02828	221225		6256		6256		6757
											500	
41	41	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,6826	70999,04	25916,3	119463	43607	16823	49893	182904
						35084,6	7889,68	59033	13275		13548	
42	42	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,72044	434829		313268		313268		338330
											25061	
43	43	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,96216	544347		523749		523749		565649
											41900	
44	44	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48,7954	274,73	1	13405	49	7339	4833	19697
						123,32	0,48	6017	23		1459	
45	45	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	30716,53	4707,81	24573	3766	13336	7462	34598
						9339	911,28	7471	729		2563	
46	46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01424	287262		4091		4091		4418
											327	
47	47	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07232	677131	1275	48970	92	44046	4432	57675

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		66816	531,99	4832	38		4272	
48	48	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,5	19071,37	621,72	47678	1554	35695	9984	62275
						4171,5	216,91	10429	542		4613	
49	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04032	287262		11582		11582		12509
											927	
			Итого по разделу: 4. Монолитные лестницы ЛМ-1(2шт) АС-65,66									1757861
			Раздел: 5. Полы АС-17									
50	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	207,62	654,94	28,05	135979	5823	62747	65964	218098
						324,67	13,32	67408	2766		16155	
51	51	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	207,62	321,59	29,53	66768	6131	0	59765	136656
						292,06	14,18	60637	2944		10123	
52	52	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	213,8486	8048		1721054		1721054		1858738
											137684	
53	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	207,62	654,94	28,05	135979	5823	62747	65964	218098
						324,67	13,32	67408	2766		16155	
54	54	Е11-110101-1102 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	207,62	756,82	42,99	157132	8926	140707	10918	181493
						36,12	19,83	7498	4116		13444	
55	55	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	207,62	927,5	15,42	192568	3202	118331	67545	280922
						342,14	3,96	71035	822		20809	
56	56	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	207,62	274,56	5,25	57005	1091	47352	8356	70589
						41,24	1,57	8562	327		5229	
57	57	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	207,62	3673,32	20,45	762654	4247	679335	76269	906037
						380,85	9,94	79073	2064		67114	
58	58	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	202,99	321,59	29,53	65279	5994	0	58433	133608
						292,06	14,18	59284	2878		9897	
59	59	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	209,0797	8048		1682673		1682673		1817287
											134614	
60	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202,99	654,94	28,05	132946	5693	61348	64493	213234
						324,67	13,32	65905	2704		15795	
61	61	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	202,99	168,18	9,55	34139	1939	30571	2372	39432
						8,03	4,41	1629	894		2921	
62	62	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	202,99	4232,29	127,62	859112	25906	630598	201195	1145132
						998,12	56,3	202609	11428		84825	
63	63	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,41	321,59	29,53	10101	928	0	9042	20674
						292,06	14,18	9173	445		1531	
64	64	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	32,3523	8048		260371		260371		281201
											20830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		31,41	654,94	28,05	20572	881	9493	9979	32995
				м2 стяжки		324,67	13,32	10198	418		2444	
66	66	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		31,41	84,09	4,78	-2641	-150	-2365	-184	-3051
				м2 стяжки		4,01	2,2	-126	-69		-226	
67	67	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изол на битумной мастике. Устройство первого слоя		31,41	1471,17	90,58	46209	2845	23398	19107	70542
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	19966	361		5225	
68	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		31,41	654,94	28,05	20572	881	9493	9979	32995
				м2 стяжки		324,67	13,32	10198	418		2444	
69	69	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		31,41	84,09	4,78	-2641	-150	-2365	-184	-3051
				м2 стяжки		4,01	2,2	-126	-69		-226	
70	70	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		31,41	3683,45	71,3	115697	2239	77133	35094	162855
				м2 покрытия		1156,46	32,15	36324	1010		12063	
71	71	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		5,27	928,48	93,03	4893	490	2668	1799	7227
				м2 покрытия		329,23	33,91	1735	179		535	
72	72	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		5,27	877,67	41,03	4625	216	3909	569	5609
				м2 покрытия		94,85	19,93	500	105		416	
73	73	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		76,11	321,59	29,53	24476	2248	0	21909	50096
				м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	22228	1079		3711	
74	74	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77		78,3933	8048		630909		630909		681382
				м2							50473	
75	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		76,11	654,94	28,05	49847	2135	23002	24181	79951
				м2 стяжки		324,67	13,32	24711	1014		5922	
76	76	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		76,11	336,37	19,11	25601	1454	22925	1779	29570
				м2 стяжки		16,05	8,81	1222	671		2190	
77	77	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		76,11	927,5	15,42	70592	1174	43378	24761	102981
				м2 стяжки		342,14	3,96	26040	301		7628	
78	78	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		76,11	274,56	5,25	20897	400	17358	3063	25877
				м2 стяжки		41,24	1,57	3139	120		1917	
79	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		76,11	3673,32	20,45	279576	1557	249033	27959	332138
				м2 покрытия		380,85	9,94	28987	757		24603	
80	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		232,65	654,94	28,05	152372	6525	70312	73916	244391
				м2 стяжки		324,67	13,32	75535	3099		18103	
81	81	Е11-110101-1102 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		232,65	1093,19	62,1	254330	14448	227746	17671	293761
				м2 стяжки		52,17	28,64	12137	6663		21760	
82	82	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		232,65	927,5	15,42	215783	3588	132597	75688	314789
				м2 стяжки		342,14	3,96	79598	921		23318	
83	83	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		232,65	274,56	5,25	63877	1223	53060	9363	79099
				м2 стяжки		41,24	1,57	9594	366		5859	
84	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		232,65	3673,32	20,45	854598	4759	761233	85463	1015266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		380,85	9,94	88606	2313		75205	
85	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		186,95	654,94	28,05	122441	5243	56500	59397	196385
				м2 стяжки		324,67	13,32	60697	2491		14547	
86	86	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		186,95	672,73	38,22	125767	7145	112621	8738	145266
				м2 стяжки		32,1	17,62	6002	3295		10760	
87	87	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		186,95	4232,29	127,62	791226	23859	580769	185297	1054645
				м2 покрытия		998,12	56,3	186599	10525		78122	
88	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,33	654,94	28,05	8730	374	4029	4235	14003
				м2 стяжки		324,67	13,32	4328	178		1037	
89	89	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изол на битумной мастике. Устройство первого слоя		13,33	1471,17	90,58	19611	1207	9930	8109	29937
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	8473	153		2218	
90	90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,33	654,94	28,05	8730	374	4029	4235	14003
				м2 стяжки		324,67	13,32	4328	178		1037	
91	91	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		13,33	3683,45	71,3	49100	950	32734	14894	69113
				м2 покрытия		1156,46	32,15	15416	429		5120	
92	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		88,72	654,94	28,05	58106	2488	26813	28188	93197
				м2 стяжки		324,67	13,32	28805	1182		6904	
93	93	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		88,72	925,01	52,55	82066	4662	73488	5702	94790
				м2 стяжки		44,14	24,23	3916	2150		7021	
94	94	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		88,72	927,5	15,42	82288	1368	50565	28863	120043
				м2 стяжки		342,14	3,96	30354	351		8892	
95	95	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		88,72	274,56	5,25	24359	466	20234	3570	30164
				м2 стяжки		41,24	1,57	3659	140		2234	
96	96	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		88,72	3673,32	20,45	325897	1815	290293	32591	387167
				м2 покрытия		380,85	9,94	33789	882		28679	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,84	654,94	28,05	42466	1819	19596	20601	68112
				м2 стяжки		324,67	13,32	21052	864		5045	
98	98	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		64,84	336,37	19,11	21810	1239	19530	1515	25191
				м2 стяжки		16,05	8,81	1041	571		1866	
99	99	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		64,84	4232,29	127,62	274422	8275	201428	64267	365783
				м2 покрытия		998,12	56,3	64718	3650		27095	
100	100	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		214,06	1711,12	12,6	366283	2696	307854	53242	453087
				м		260,36	4,24	55733	908		33562	
101	101	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		586,81	358,46	0,79	210345	463	142462	63582	295841
				м плинтусов		114,89	0,38	67420	221		21914	
102	102	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		10,8	4865,84	19,12	52551	206	27008	20348	78731
				м2 поверхности облицовки		2346	9,12	25337	99		5832	
			Итого по разделу: 5. Полы АС-17									14612079
			Раздел: 6. Проемы АС 19-21									
103	103	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		65,88	1642,54	74,83	108211	4930	33181	65010	187079
				м2		1064,05	32,39	70100	2134		13858	
104	104	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		43,2	3896		168307		168307		181772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							13465	
105	105	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		22,68	4293		97365		97365		105154
				м2							7789	
106	106	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		14,4	1373,29	103,48	19775	1490	5233	12353	34698
				м2		906,4	46,73	13052	673		2570	
107	107	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		14,4	5040		72576		72576		78382
				м2							5806	
108	108	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		11,76	1509,53	170,35	17752	2003	4850	10639	30663
				м2		926,8	78,44	10899	922		2271	
109	109	С121-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		11,76	25657		301726		301726		325864
				м2							24138	
110	110	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		7,2	2479,19	49,32	17850	355	2793	10244	30342
				м2		2041,92	20,08	14702	145		2248	
111	111	С121-090402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой		7,2	65365		470628		470628		508278
				м2							37650	
112	112	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		8,55	2724,35	46,8	23293	400	4127	13060	39261
				м2		2194,87	18,85	18766	161		2908	
113	113	С121-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		8,55	57872		494806		494806		534390
				м2							39584	
			Итого по разделу: 6. Проемы АС 19-21									2055883
			Раздел: 7. Внутренняя отделка АС-18									
114	114	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		1029,3	360,07	2,3	370621	2363	14904	283634	706596
				м2 отделываемой поверхности		343,3	1,15	353355	1188		52340	
115	115	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1024,03	800,09	4,69	819312	4804	295665	416252	1334409
				м2 отделываемой поверхности		506,67	1,44	518842	1473		98845	
116	116	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1925,826	2229,18	75,9	4293013	146179	2416748	1473603	6227945
				м2 оштукатуриваемой поверхности		898,36	58,11	1730085	111919		461329	
117	117	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2158,82	1389,75	11,8	3000224	25465	1488761	1194998	4530840
				м2 отделываемой поверхности		688,34	3,59	1485998	7750		335618	
118	118	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		138,53	511,13	5,22	70807	723	14164	45027	125101
				м2 оштукатуриваемой поверхности		403,67	2,62	55920	363		9267	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка АС-18									12924891
			Раздел: 9. Кровля									
119	119	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		87,5	824,85	12,63	72174	1105	64444	6329	84783
				м2 изолируемой поверхности		75,72	2,9	6625	254		6280	
120	120	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		23,63	13255,02	1692,16	313216	39986	217006	60996	404149
				м3 утеплителя		2379,38	426,36	56225	10075		29937	
121	121	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		87,5	593,52	100,51	51933	8795	24469	19133	76752
				м2 стяжки		213,35	24,33	18668	2129		5685	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	122	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		87,5	245,39	22,26	21472	1948	18487	1408	24710
				м2 стяжки		11,85	5,64	1037	494		1830	
123	123	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,26461	14268,44	1349,48	3776	357	8	3239	7575
				т		12887,6	562,44	3410	149		561	
124	124	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,26461	287262		76012		76012		82093
				т							6081	
125	125	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		87,5	1731,91	14,27	151542	1249	138485	11250	175816
				м2 кровли		134,96	4,8	11809	420		13023	
126	126	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		480	738,48	20,73	354473	9948	36819	286387	692128
				м2 кровли		641,05	7,47	307705	3585		51269	
127	127	С121-100104-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		552	3339		1843128		1843128		1990578
				м2							147450	
128	128	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		20,8	2942,26	13,82	61199	287	39703	19576	87237
				м2 покрытия		1019,63	3,39	21208	70		6462	
129	129	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		10,23643	54611,44	24366,78	559026	249429	43082	231590	853865
				т конструкций		26036	6752,55	266516	69122		63249	
130	130	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		7,0512	53675,94	27099,49	378480	191084	32215	134192	553685
				т конструкций		22007,79	5573,43	155181	39299		41014	
131	131	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,6455	85054,95	21072,21	225013	55747	6194	122469	375280
				т конструкций		61641,5	5450,08	163073	14418		27799	
132	132	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		10,153	29242,48	10017,87	296899	101711	39003	127318	458154
				т конструкций		15383,1	2790,7	156185	28334		33937	
133	133	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,73872	694413,29	6707,94	512977	4955	476684	38093	595156
				т стальных элементов		42421,4	1279,08	31338	945		44086	
134	134	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		902,6441081	6193,67	89,24	5590677	80555	4897653	443770	6517203
				м2		678,53	33,98	612469	30675		482756	
135	135	Е11-130301-1502 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126		902,6441081	268	3,3	241905	2981	194627	30878	294606
				м2		49,08	0,5	44297	453		21823	
			Итого по разделу: 9. Кровля									13273770
			Раздел: 10. Полы АС 16									
136	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		32,7	654,94	28,05	21417	917	9883	10389	34350
				м2 стяжки		324,67	13,32	10617	436		2544	
137	137	Е11-110101-1102 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		32,7	1177,28	66,88	38497	2187	34473	2675	44466
				м2 стяжки		56,18	30,84	1837	1008		3294	
138	138	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		32,7	927,5	15,42	30329	504	18637	10638	44245
				м2 стяжки		342,14	3,96	11188	129		3277	
139	139	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		32,7	274,56	5,25	8978	172	7458	1316	11118
				м2 стяжки		41,24	1,57	1349	51		824	
140	140	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		32,7	3673,32	20,45	120118	669	106995	12012	142700
				м2 покрытия		380,85	9,94	12454	325		10570	
141	141	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		203,64	256,58	30,35	52249	6180	32022	15318	72972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 площади уплотнения		68,99	11,04	14048	2247		5405	
142	142	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		34,6188	18706,19	8,16	647586	282	525287	114696	823264
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	122017	0		60983	
143	143	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		203,64	654,94	28,05	133372	5711	61544	64699	213917
				м2 стяжки		324,67	13,32	66116	2713		15846	
144	144	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		203,64	504,55	28,66	102746	5837	92006	7139	118676
				м2 стяжки		24,08	13,22	4903	2692		8791	
145	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		202,75	654,94	28,05	132789	5686	61275	64417	212982
				м2 стяжки		324,67	13,32	65827	2701		15776	
146	146	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		202,75	672,73	38,22	136396	7748	122139	9477	157543
				м2 стяжки		32,1	17,62	6509	3573		11670	
147	147	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,15	654,94	28,05	8612	369	3974	4178	13814
				м2 стяжки		324,67	13,32	4269	175		1023	
148	148	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		13,15	504,55	28,66	6635	377	5941	461	7663
				м2 стяжки		24,08	13,22	317	174		568	
149	149	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изол на битумной мастике. Устройство первого слоя		13,15	1530,53	90,58	20126	1191	10576	7999	30376
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	8359	151		2250	
150	150	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,15	654,94	28,05	8612	369	3974	4178	13814
				м2 стяжки		324,67	13,32	4269	175		1023	
151	151	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		13,15	84,09	4,78	-1106	-63	-990	-77	-1277
				м2 стяжки		4,01	2,2	-53	-29		-95	
152	152	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		13,15	3683,45	71,3	48437	938	32292	14692	68180
				м2 покрытия		1156,46	32,15	15207	423		5050	
153	153	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,06	654,94	28,05	24927	1067	11503	12092	39981
				м2 стяжки		324,67	13,32	12357	507		2962	
154	154	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		38,06	840,91	47,77	32005	1818	28660	2224	36967
				м2 стяжки		40,13	22,03	1527	838		2738	
155	155	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		38,06	927,5	15,42	35301	587	21692	12382	51497
				м2 стяжки		342,14	3,96	13022	151		3815	
156	156	Е11-110101-1110 К=2	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		38,06	274,56	5,25	10450	200	8680	1532	12940
				м2 стяжки		41,24	1,57	1570	60		959	
157	157	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		38,06	3673,32	20,45	139807	778	124533	13981	166091
				м2 покрытия		380,85	9,94	14495	378		12303	
158	158	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		82,3	654,94	28,05	53902	2308	24873	26148	86453
				м2 стяжки		324,67	13,32	26721	1096		6404	
159	159	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		82,3	672,73	38,22	55366	3145	49579	3847	63950
				м2 стяжки		32,1	17,62	2642	1450		4737	
160	160	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		25,223	4232,29	127,62	106751	3219	78356	25000	142291
				м2 покрытия		998,12	56,3	25176	1420		10540	
161	161	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,94	654,94	28,05	3890	167	1795	1887	6240
				м2 стяжки		324,67	13,32	1929	79		462	
162	162	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная изол на битумной мастике. Устройство первого слоя		5,94	1471,17	90,58	8739	538	4425	3613	13340
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	3776	68		988	
163	163	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,94	654,94	28,05	3890	167	1795	1887	6240
				м2 стяжки		324,67	13,32	1929	79		462	
164	164	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		5,94	3683,45	71,3	21880	424	14587	6637	30798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1156,46	32,15	6869	191		2281	
165	165	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		132,39	654,94	28,05	86707	3713	40011	42062	139071
				м2 стяжки		324,67	13,32	42983	1764		10302	
166	166	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		132,39	925,01	52,55	122461	6957	109661	8509	141448
				м2 стяжки		44,14	24,23	5844	3208		10478	
167	167	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		132,39	927,5	15,42	122792	2042	75455	43070	179131
				м2 стяжки		342,14	3,96	45296	524		13269	
168	168	Е11-110101-1110 К=2	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		132,39	274,56	5,25	36350	696	30194	5328	45012
				м2 стяжки		41,24	1,57	5460	208		3334	
			Итого по разделу: 10. Полы АС 16									3170253
			Раздел: 11. Проемы АС 18									
169	169	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		18	1373,29	103,48	24719	1863	6541	15441	43373
				м2		906,4	46,73	16315	841		3213	
170	170	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		18	5040		90720		90720		97978
				м2							7258	
171	171	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		37,8	1642,54	74,83	62088	2829	19038	37301	107340
				м2		1064,05	32,39	40221	1224		7951	
172	172	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		37,8	4293		162275		162275		175257
				м2							12982	
173	173	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		11,76	2135,04	183,68	25108	2160	11371	11304	39324
				м2		984,4	83,58	11577	983		2913	
174	174	С121-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		11,76	25657		301726		301726		325864
				м2							24138	
175	175	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		7,2	2479,19	49,32	17850	355	2793	10244	30342
				м2		2041,92	20,08	14702	145		2248	
176	176	С121-090402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой		7,2	65365		470628		470628		508278
				м2							37650	
177	177	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		11,88	2724,35	46,8	32365	556	5734	18146	54553
				м2		2194,87	18,85	26075	224		4041	
178	178	С121-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		11,88	57872		687519		687519		742521
				м2							55002	
179	179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,33	55443,6	2643,86	18296	872	1292	11234	31893
				т конструкций		48883,4	453,18	16132	150		2362	
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,24252	709705		172118		172118		185887
				т							13769	
181	181	С121-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80		0,08748	766		67		67		72
				м2							5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	182	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,57	853,3	1	8166	10	1288	5498	14758
						717,71	0,48	6868	5		1093	
183	183	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,32	677131	1275	216682	408	194893	19612	255197
						66816	531,99	21381	170		18903	
184	184	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,058	838411	1275	48628	74	35324	12067	65550
						228096	531,99	13230	31		4856	
			Итого по разделу: 11. Проемы АС 18									2678187
			Раздел: 12. Внутренняя отделка АС-17									
185	185	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	492,4	360,07	2,3	177299	1130	7130	135686	338024
						343,3	1,15	169039	568		25039	
186	186	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	716,95	800,09	4,69	573621	3364	207003	291429	934254
						506,67	1,44	363255	1031		69204	
187	187	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2062,79	2229,18	75,9	4598330	156576	2588626	1578405	6670874
						898,36	58,11	1853128	119878		494139	
188	188	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2062,79	1389,75	11,8	2866766	24332	1422537	1141842	4329296
						688,34	3,59	1419897	7405		320689	
189	189	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,37	511,13	5,22	73792	753	14761	46925	130375
						403,67	2,62	58278	379		9657	
190	190	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2	1998,99	21,03	78360	824	4917	58295	147588
						1852,53	6,36	72619	249		10932	
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка АС-17									12550411
			Раздел: 13. Вертикальная планировка									
191	191	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя/	м3 грунта	621,4	25,75	25,75	15998	15998	0	4407	22038
						0	9,85	0	6121		1632	
192	192	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	621,4	44,56	44,56	27692	27692	0	7628	38146
						0	17,05	0	10595		2826	
193	193	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Вытесненный грунт/	м3 грунта	1722,2	25,75	25,75	44339	44339	0	12214	61078
						0	9,85	0	16965		4524	
194	194	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1722,2	44,56	44,56	76747	76747	0	21142	105720
						0	17,05	0	29364		7831	
195	195	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Насыпь/	м3 грунта	2240,83	14,89	14,89	33356	33356	0	9189	45949
						0	5,7	0	12762		3404	
196	196	Е11-010104-0410 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2240,83	36,75	36,75	82341	82341	0	22683	113426
						0	14,06	0	31505		8402	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	197	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Замена растительного грунта/	м3 грунта	743,88	14,89	14,89	11073	11073	0	3050	15253
						0	5,7	0	4237		1130	
198	198	Е11-010104-0410 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	743,88	36,75	36,75	27335	27335	0	7530	37654
						0	14,06	0	10458		2789	
199	199	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Для озеленения территории/	м3 грунта	223,31	14,89	14,89	3324	3324	0	916	4579
						0	5,7	0	1272		339	
200	200	Е11-010104-0410 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	223,31	36,75	36,75	8206	8206	0	2261	11304
						0	14,06	0	3140		837	
201	201	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2877,12	66,09	66,09	190141	190141	0	51146	260589
						0	24,69	0	71036		19303	
202	202	Е11-010201-0108 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2877,12	25,81	25,81	74244	74244	0	15516	96941
						0	7,49	0	21550		7181	
203	203	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/избыток грунта/	м3 грунта	7441,684	162,75	155,65	1211108	1158289	548	260267	1589084
						7,02	41,55	52270	309211		117710	
204	204	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	11162,526	59		658589				711276
											52687	
			Итого по разделу: 13. Вертикальная планировка									3113037
			Раздел: 14. Блок А									
205	205	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1029	317,77	147,15	326984	151422	46525	125020	488165
						125,4	43,35	129037	44603		36160	
206	206	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52	755,54	407,74	39288	21202	8957	11515	54868
						175,56	132	9129	6864		4064	
207	207	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	187355		3747		3747		4047
											300	
208	208	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,574	290339		166655		166655		179987
											13332	
209	209	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,194	469147		91015		91015		98296
											7281	
210	210	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	706902		73518		73518		79399
											5881	
211	211	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,119	1009654		120149		120149		129761
											9612	
212	212	С123-060145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,07	2705570		189390		189390		204541

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							15151	
213	213	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		907	365,7	15,9	331689	14418	75030	176601	548954
				м		267,08	3,35	242242	3038		40663	
214	214	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		788	26		20488		20488		22127
				м							1639	
215	215	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		119	45		5355		5355		5783
				м							428	
216	216	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		70	470,81	35,56	32957	2489	5823	18250	55304
				м		352,06	10,05	24644	703		4097	
217	217	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		70	70		4900		4900		5292
				м							392	
218	218	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		52	427,82	55,03	22247	2862	2972	12353	37368
				м		315,64	14,31	16413	744		2768	
219	219	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		52	297		15444		15444		16680
				м							1236	
220	220	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		70	277,62	62,39	19434	4367	4019	8798	30490
				м		157,82	16,75	11047	1172		2259	
221	221	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,056	283857		15896		15896		17168
				т							1272	
			Итого по разделу: 14. Блок А									1978230
			Раздел: 15. Электрооборудование для задвижек									
222	222	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		150	317,77	147,15	47665	22073	6782	18225	71161
				м кабеля		125,4	43,35	18810	6502		5271	
223	223	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,15	226795		34019		34019		36741
				км							2722	
224	224	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		150	365,7	15,9	54855	2384	12408	29206	90786
				м		267,08	3,35	40062	502		6725	
225	225	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		150	26		3900		3900		4212
				м							312	
			Итого по разделу: 15. Электрооборудование для задвижек									202900
			Раздел: 16. Электрооборудование для вентиляции									
226	226	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		329	317,77	147,15	104546	48414	14875	39972	156080
				м кабеля		125,4	43,35	41257	14261		11561	
227	227	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,167	287325		47983		47983		51822
				км							3839	
228	228	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,142	171879		24407		24407		26359
				км							1953	
229	229	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,02	226795		4536		4536		4899
				км							363	
230	230	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		226	365,7	15,9	82648	3593	18695	44004	136784
				м		267,08	3,35	60360	757		10132	
231	231	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		226	26		5876		5876		6346
				м							470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	232	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	103	427,82	55,03	44066	5669	5886	24469	74018
						315,64	14,31	32511	1474		5483	
233	233	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103	297		30591		30591		33038
											2447	
234	234	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	539,41	25,46	19419	917	12384	4579	25917
						169,96	6,7	6119	241		1920	
235	235	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3020,42	172,86	54368	3112	35960	11566	71208
						849,8	42,63	15296	767		5275	
236	236	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	42	487,7	62,39	20483	2620	10215	6013	28616
						182,1	16,75	7648	703		2120	
237	237	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	230	357,71	55,38	82274	12738	27653	32526	123984
						182,1	14,31	41883	3292		9184	
			Итого по разделу: 16. Электрооборудование для вентиляции									739071
			Раздел: 17. Электроосвещение									
238	238	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95,18	317,77	147,15	30245	14006	4303	11564	45154
						125,4	43,35	11936	4126		3345	
239	239	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4200	365,7	15,9	1535937	66764	347437	817779	2542013
						267,08	3,35	1121736	14068		188297	
			Итого по разделу: 17. Электроосвещение									2587167
			Раздел: 18. Электрооборудование для аристонов									
240	240	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	345	317,77	147,15	109630	50768	15599	41916	163670
						125,4	43,35	43263	14954		12124	
241	241	С123-060145-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	1067711		186849		186849		201797
											14948	
242	242	С123-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	450335		49537		49537		53500
											3963	
243	243	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	290339		17420		17420		18814
											1394	
244	244	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	470,81	35,56	82392	6223	14558	45626	138259
						352,06	10,05	61611	1758		10241	
245	245	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	70		12250		12250		13230
											980	
246	246	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	170	365,7	15,9	62169	2702	14063	33101	102891
						267,08	3,35	45404	569		7622	
247	247	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110	32		3520		3520		3802
											282	
248	248	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	26		1560		1560		1685
											125	
			Итого по разделу: 18. Электрооборудование для аристонов									697648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 19. Отопление. Блок А									
249	249	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	317	1768		560456		560456	44836	605292
250	250	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,9	132		27443		27443	2195	29638
251	251	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	192		1140		1140	91	1232
252	252	С123-041009-0403	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	85229		170458		170458	13637	184095
253	253	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13431		26862		26862	2149	29011
254	254	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	61	5125		312625		312625	25010	337635
255	255	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	61	6568		400648		400648	32052	432700
256	256	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	91	11210		1020110		1020110	81609	1101719
257	257	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210		22420		22420	1794	24214
258	258	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	17	2048		34816		34816	2785	37601
259	259	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	982		18658		18658	1493	20151
260	260	С123-020902-4704	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	10	2857		28570		28570	2286	30856
261	261	С121-110403-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	231	1052		243012		243012	19441	262453
262	262	С121-110403-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1263		8336		8336	667	9003
263	263	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-ЛI-В	1000 м2	0,14674	438576		64357		64357	5149	69505
264	264	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	7		742		742	59	801

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	265	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	10		40		40		43
											3	
266	266	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	537		96660		96660		104393
											7733	
			Итого по разделу: 19. Отопление. Блок А									3280342
			Раздел: 20. Отопление. Блоки Б и В									
267	267	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	222	1768		392496		392496		423896
											31400	
268	268	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0948	544347		51604		51604		55732
											4128	
269	269	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	132		20909		20909		22582
											1673	
270	270	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	192		19008		19008		20529
											1521	
271	271	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	113,85	306		34838		34838		37625
											2787	
272	272	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	538		7989		7989		8628
											639	
273	273	С123-041009-0401	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	69522		69522		69522		75084
											5562	
274	274	С123-041009-0401	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	69522		139044		139044		150168
											11124	
275	275	С123-041009-0402	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76766		76766		76766		82907
											6141	
276	276	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360		24720		24720		26698
											1978	
277	277	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11210		11210		11210		12107
											897	
278	278	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11210		11210		11210		12107
											897	
279	279	С123-051207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	31	5125		158875		158875		171585
											12710	
280	280	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	31	6568		203608		203608		219897
											16289	
281	281	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048		4096		4096		4424
											328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	282	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	982		3928		3928		4242
											314	
283	283	С123-020902-4702	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	90	933		83970		83970		90688
											6718	
284	284	С123-020902-4703	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	10	1596		15960		15960		17237
											1277	
285	285	С123-020902-4704	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	24	2857		68568		68568		74053
											5485	
286	286	С121-110403-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	176	1052		185152		185152		199964
											14812	
287	287	С121-110403-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1263		138930		138930		150044
											11114	
288	288	С121-110403-0506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	126,5	1473		186335		186335		201241
											14907	
289	289	С121-110403-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1995		32918		32918		35551
											2633	
290	290	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07854	438576		34446		34446		37201
											2756	
291	291	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	7		392		392		423
											31	
292	292	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	10		500		500		540
											40	
293	293	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	13		754		754		814
											60	
294	294	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	27		216		216		233
											17	
295	295	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,3	537		7142		7142		7713
											571	
			Итого по разделу: 20. Отопление. Блоки Б и В									2143913
			Раздел: 21. Тепловые сети									
296	296	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124,8652708	119,16	112,99	14879	14109	0	3018	19330
						6,17	27,4	771	3422		1432	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	297	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8618125	1434,41	0	5539	0	0	3988	10290
						1434,41	0	5539	0		762	
298	298	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,3563083	14,89	14,89	1166	1166	0	321	1607
						0	5,7	0	446		119	
299	299	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,3563083	151,99	72,61	11909	5689	0	6335	19704
						79,38	32,92	6220	2579		1460	
300	300	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,7062565	741,63	0	6457	0	0	4649	11994
						741,63	0	6457	0		888	
301	301	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,37	16450,33	1089,24	104789	6938	90300	8189	122015
						1185,3	227,35	7550	1448		9038	
302	302	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,957	11516,05	2739,92	126181	30021	53361	61106	202270
						3906,09	820,1	42799	8986		14983	
303	303	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,84	48256		330071		330071		356477
											26406	
304	304	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,965	49775		197358		197358		213147
											15789	
305	305	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,152	33929		5157		5157		5570
											413	
306	306	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,034	36526,04	5387,32	74294	10958	32495	31510	114268
						15162,86	1860,73	30841	3785		8464	
307	307	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,017	31855,17	1812,1	32397	1843	21783	8348	44004
						8624,2	395,92	8771	403		3260	
308	308	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090739	287262		26066		26066		28151
											2085	
309	309	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,76	119,16	112,99	1163	1103	0	236	1511
						6,17	27,4	60	267		112	
310	310	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Привозной суглинок для подушки/	м3 грунта	9,76	200,15	191,41	1953	1868	1	420	2563
						8,64	51,1	84	499		190	
311	311	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,104	204		3285				3548
											263	
312	312	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9,76	445,56	444,01	4349	4334	1	966	5740
						1,43	136,07	14	1328		425	
313	313	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	16450,33	1089,24	18260	1209	15735	1427	21262
						1185,3	227,35	1316	252		1575	
314	314	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,56	13824,22	1207,89	159808	13963	44127	123995	306507
						8799,12	290,86	101718	3362		22704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	315	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,52	49775		25883		25883		27954
											2071	
316	316	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	45330		19945		19945		21541
											1596	
317	317	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	шт.	1	25763		25763		25763		27824
											2061	
318	318	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169		4338		4338		4685
											347	
319	319	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,3936	14545		151175		151175		163269
											12094	
320	320	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214		43431
											3217	
321	321	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,17835	287262		51233		51233		55332
											4099	
322	322	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08423	221225		18634		18634		20124
											1491	
323	323	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02444	70999,04	25916,3	1735	633	244	725	2657
						35084,6	7889,68	857	193		197	
324	324	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02444	544347		13304		13304		14368
											1064	
325	325	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	0,70876	853,3	1	605	1	95	407	1093
						717,71	0,48	509	0		81	
326	326	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,75	854,37	21,09	23709	585	15858	6822	32973
						261,82	2,51	7266	70		2442	
327	327	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,25	119,16	112,99	268	254	0	54	348
						6,17	27,4	14	62		26	
328	328	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Привозной суглинок для подушки/	м3 грунта	2,25	200,15	191,41	450	431	0	97	591
						8,64	51,1	19	115		44	
329	329	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,7125	204		757				818
											61	
330	330	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2,25	445,56	444,01	1003	999	0	223	1323
						1,43	136,07	3	306		98	
331	331	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,62	16450,33	1089,24	10199	675	8789	797	11876
						1185,3	227,35	735	141		880	
332	332	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	19534,79	8932,99	19339	8844	926	12937	34858
						9666,26	3533,17	9570	3498		2582	
333	333	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	8450		8450		8450		9126
											676	
334	334	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6		4	6216		24864		24864		26853

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1989	
335	335	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6781		6781		6781		7323
											542	
336	336	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	3392		3392		3392		3663
											271	
337	337	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2169		2169		2169		2343
											174	
338	338	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107		20107		20107		21716
											1609	
339	339	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04558	70999,04	25916,3	3236	1181	456	1352	4955
						35084,6	7889,68	1599	360		367	
340	340	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04558	544347		24811		24811		26796
											1985	
341	341	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	1,32182	853,3	1	1128	1	178	759	2038
						717,71	0,48	949	1		151	
342	342	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,05	21970,98	2155,32	1099	108	694	297	1507
						5932,15	451,44	297	23		112	
343	343	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	969278,01	439678,4	106621	48365	1199	69286	189979
						518700	117530,94	57057	12928		14072	
344	344	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,1	1344		149318		149318		161264
											11945	
345	345	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	425749,76	67819,82	4257	678	101	3678	8570
						347875	23603,5	3479	236		635	
346	346	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1149		11536		11536		12459
											923	
347	347	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352		2704		2704		2920
											216	
348	348	С123-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	17797		17797		17797		19221
											1424	
349	349	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	5387,4	1207,42	10775	2415	398	9198	21571
						3981	664,62	7962	1329		1598	
350	350	С123-051206-1103	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	24671		49342		49342		53289
											3947	
351	351	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,002	448957		898		898		970
											72	
352	352	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0432	448957		19395		19395		20947
											1552	
353	353	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	28,04	296,84	1,65	8323	46	7841	306	9320
						15,55	0,25	436	7		690	
354	354	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,73	35992,48	1099,72	62267	1903	18688	32350	102186
						24090,3	514,14	41676	889		7569	
355	355	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,8545	12674		36178		36178		39072
											2894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	356	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	58,2	519,53	27,06	30237	1575	8747	15396	49284
						342,19	5,89	19915	343		3651	
357	357	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,06693	438576		29354		29354		31702
											2348	
358	358	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	57921,94	0	579	0	39	535	1203
						54023,5	0	540	0		89	
359	359	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и бороздплощадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,13	101984,84	1058,09	13258	138	3870	7825	22770
						71158,12	501,6	9251	65		1687	
360	360	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02888	1326135,99	497995,54	38299	14382	10389	17416	60172
						468424,6	140727,04	13528	4064		4457	
361	361	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2477,05	212,42	9908	850	490	8533	19916
						2142,14	12,54	8569	50		1475	
362	362	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973		31892		31892		34443
											2551	
363	363	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	309466		569		569		615
											46	
364	364	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0018	2038061,14	2301,8	3669	4	3419	188	4165
						136273,14	1065,9	245	2		309	
			Итого по разделу: 21. Тепловые сети									2927381
			Раздел: 22. Наружные сети водопровода и канализации									
365	365	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	344,6631626	119,16	112,99	41071	38944	0	8332	53355
						6,17	27,4	2127	9445		3952	
366	366	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,6596854	1434,41	0	15290	0	0	11009	28403
						1434,41	0	15290	0		2104	
367	367	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,6	741,63	0	33818	0	0	24349	62821
						741,63	0	33818	0		4653	
368	368	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	270,5617435	14,89	14,89	4027	4027	0	1109	5548
						0	5,7	0	1541		411	
369	369	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	270,5617435	151,99	72,61	41122	19645	0	21876	68038
						79,38	32,92	21477	8906		5040	
370	370	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	297739,09	81638,15	16078	4408	138	12612	30985
						213547	22374,3	11532	1208		2295	
371	371	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	498		27161		27161		29334
											2173	
372	372	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	280189,43	72199,11	10367	2671	59	8286	20146
						206389	19826,44	7636	734		1492	
373	373	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	144		5381		5381		5812
											431	
374	374	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	425749,76	67819,82	4257	678	101	3678	8570
						347875	23603,5	3479	236		635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	375	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1149		5768		5768		6229
											461	
376	376	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	365		1832		1832		1979
											147	
377	377	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	549459,62	190041,01	5769	1995	251	4044	10598
						335478	53535,7	3523	562		785	
378	378	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,605	4994		52961		52961		57198
											4237	
379	379	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,006	595735,23	236018,62	3574	1416	5	2539	6602
						358938	68482,38	2154	411		489	
380	380	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	9751		58506		58506		63186
											4680	
381	381	С123-040702-0107	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	5264		15792		15792		17055
											1263	
382	382	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2012		2012		2012		2173
											161	
383	383	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01427	985136,99	497995,54	14058	7106	267	8606	24477
						468424,6	140727,04	6684	2008		1813	
384	384	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909		982
											73	
385	385	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13155		13155		13155		14207
											1052	
386	386	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827		827		827		893
											66	
387	387	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6112,72	1975,16	12225	3950	1143	8220	22081
						3565,92	585,69	7132	1171		1636	
388	388	С123-040102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	133884		267768		267768		289189
											21421	
389	389	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	536,12	35,64	3753	249	148	3322	7641
						479,36	0	3356	0		566	
390	390	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1369		9583		9583		10350
											767	
391	391	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894	9597	6258	0	4953	15713
						476,93	237,73	3338	1664		1164	
392	392	С123-020302-8003	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	736		1472		1472		1590
											118	
393	393	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667		2001		2001		2161
											160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394	394	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4440		8880		8880		9590
											710	
395	395	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4272,08	2268,92	8544	4538	304	5036	14666
						1851,2	692,2	3702	1384		1086	
396	396	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1207		241		241		261
											19	
397	397	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	365		73		73		79
											6	
398	398	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	135800,75	32325,96	204	48	71	100	328
						55986	11585,7	84	17		24	
399	399	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806		870
											64	
400	400	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1115	57921,94	0	6458	0	435	5963	13415
						54023,5	0	6024	0		994	
401	401	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4823,6	115,47	4824	115	3580	1143	6444
						1128,6	37,62	1129	38		477	
402	402	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830		6830		6830		7376
											546	
403	403	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	150	959		143850		143850		155358
											11508	
404	404	Прайс-лист	Мотопомпа бензиновая ALTECO AWP100M	шт	1	243750		243750				243750
										243750		
			Отпускная цена			243750		243750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2925				
			Сметная стоимость оборудования					***246675***				
405	405	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,58	19534,79	8932,99	128539	58779	6156	85984	231684
						9666,26	3533,17	63604	23248		17162	
406	406	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	12752		4591		4591		4958
											367	
407	407	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14992		59968		59968		64765
											4797	
408	408	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9094		9094		9094		9822
											728	
409	409	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14058		56232		56232		60731
											4499	
410	410	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14058		56232		56232		60731
											4499	
411	411	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13793		55172		55172		59586
											4414	
412	412	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2169		8676		8676		9370
											694	
413	413	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4851		19404		19404		20956
											1552	
414	414	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4	28254		113016		113016		122057

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							9041	
415	415	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	595		14280		14280		15422
											1142	
416	416	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,204	18706,19	8,16	59935	26	48616	10615	76194
						3524,58	0	11293	0		5644	
417	417	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,33	19534,79	8932,99	65051	29747	3115	43515	117251
						9666,26	3533,17	32189	11765		8685	
418	418	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09	12752		1148		1148		1239
											92	
419	419	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24932		24932		24932		26927
											1995	
420	420	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12766		25532		25532		27575
											2043	
421	421	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294		20294		20294		21918
											1624	
422	422	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20294		20294		20294		21918
											1624	
423	423	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25018		25018		25018		27019
											2001	
424	424	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169		2169		2169		2343
											174	
425	425	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4851		9702		9702		10478
											776	
426	426	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28254		28254		28254		30514
											2260	
427	427	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140		7711
											571	
428	428	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
						3524,58	0	2823	0		1411	
429	429	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	278,29494	119,16	112,99	33162	31445	0	6727	43081
						6,17	27,4	1718	7626		3191	
430	430	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,60706	1434,41	0	12346	0	0	8889	22934
						1434,41	0	12346	0		1699	
431	431	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	258,2118	14,89	14,89	3844	3844	0	1059	5295
						0	5,7	0	1471		392	
432	432	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,2118	151,99	72,61	39245	18748	0	20878	64932
						79,38	32,92	20497	8500		4810	
433	433	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,6902	741,63	0	21278	0	0	15320	39525
						741,63	0	21278	0		2928	
434	434	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,05	16450,33	1089,24	33723	2233	29060	2635	39267
						1185,3	227,35	2430	466		2909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	435	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	19,1	19354,75	1330,45	369676	25412	286632	57410	461252
						3017,4	285,62	57632	5455		34167	
436	436	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,094392	237762		22443		22443		24238
											1795	
437	437	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,7	854,37	21,09	45880	1133	30687	13201	63807
						261,82	2,51	14060	135		4726	
438	438	Ц13-370102-0108	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	202078,16	37540,15	202078	37540	17644	96774	322760
						146894	11751,21	146894	11751		23908	
439	439	Прайс-лист	Блок контейнерная (БКНС) с насосной станцией 2-го подъема и резервной емкостью 9м3	комплект	1	8337053,57		8337054				8337054
										8337054		
			Отпускная цена			8337054		8337054				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		100045				
			Сметная стоимость оборудования					***8437098***				
			Итого по разделу: 22. Наружные сети водопровода и канализации									**11896784**
			Раздел: 23. Канализация К1									
440	440	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	663,361532	119,16	112,99	79048	74954	0	16036	102691
						6,17	27,4	4094	18178		7607	
441	441	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,516336	1434,41	0	29429	0	0	21189	54667
						1434,41	0	29429	0		4049	
442	442	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,6	741,63	0	48651	0	0	35029	90374
						741,63	0	48651	0		6694	
443	443	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	563,257124	14,89	14,89	8384	8384	0	2310	11550
						0	5,7	0	3208		856	
444	444	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	563,257124	151,99	72,61	85608	40897	0	45542	141642
						79,38	32,92	44711	18541		10492	
445	445	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,164	451153,6	146298,72	73989	23993	2480	53705	137910
						289731	41048,34	47516	6732		10216	
446	446	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	165,64	1566		259392		259392		280144
											20751	
447	447	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,37488	694413,29	6707,94	260322	2515	241904	19331	302025
						42421,4	1279,08	15903	480		22372	
448	448	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,92	29197,18	10420,01	85256	30426	8176	57752	154449
						15977,09	4000,88	46653	11683		11441	
449	449	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,46	14545		21236		21236		22935
											1699	
450	450	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8450		25350		25350		27378
											2028	
451	451	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6216		12432		12432		13427
											995	
452	452	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9751		9751		9751		10531

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							780	
453	453	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	6781		20343		20343		21970
				шт.							1627	
454	454	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2169		6507		6507		7028
				шт.							521	
455	455	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	28254		84762		84762		91543
				комплект							6781	
456	456	С121-130814-2208	Скобы ходовые		13	595		7735		7735		8354
				шт.							619	
457	457	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,403	18706,19	8,16	44951	20	36462	7961	57145
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	8470	0		4233	
458	458	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		15,075	21034,38	6908,56	317093	104146	45274	206932	565947
				м3 конструкций колодца		11122,56	2742,94	167673	41350		41922	
459	459	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		3,86	14545		56144		56144		60635
				м3							4491	
460	460	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	14992		119936		119936		129531
				шт.							9595	
461	461	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	9094		63658		63658		68751
				шт.							5093	
462	462	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	14058		140580		140580		151826
				шт.							11246	
463	463	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	13793		110344		110344		119172
				шт.							8828	
464	464	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	2169		17352		17352		18740
				шт.							1388	
465	465	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,1421053	21970,98	2155,32	3122	306	1973	844	4283
				м3 кладки		5932,15	451,44	843	64		317	
466	466	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		8	28254		226032		226032		244115
				комплект							18083	
467	467	С121-130814-2208	Скобы ходовые		63	595		37485		37485		40484
				шт.							2999	
468	468	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		6,408	18706,19	8,16	119869	52	97231	21230	152388
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	22586	0		11288	
469	469	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4	3922,37	283,8	15689	1135	12492	2299	19427
				м2 покрытия		515,48	95,87	2062	383		1439	
470	470	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,82	19534,79	8932,99	35553	16258	1703	23783	64083
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9666,26	3533,17	17593	6430		4747	
471	471	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	14058		28116		28116		30365
				шт.							2249	
472	472	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14992		14992		14992		16191
				шт.							1199	
473	473	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	13793		13793		13793		14896
				шт.							1103	
474	474	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2169		2169		2169		2343
				шт.							174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
475	475	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,35	12752		4463		4463		4820
				м3							357	
476	476	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	28254		28254		28254		30514
				комплект							2260	
477	477	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98		2	4279		8558		8558		9243
				шт.							685	
478	478	С121-130814-2209	Скобы ходовые		1,9	347		659		659		712
				кг							53	
479	479	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,02544	694413,29	6707,94	17666	171	16416	1312	20496
				т стальных элементов		42421,4	1279,08	1079	33		1518	
480	480	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж		0,22984	104775,93	2625,34	24082	603	574	15897	43177
				т конструкций		99655	587,52	22905	135		3198	
481	481	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,22984	463501		106531		106531		115054
				т							8522	
482	482	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,66536	173,98	3,3	1160	22	811	228	1499
				м2		49,08	0,5	327	3		111	
			Итого по разделу: 23. Канализация К1									3464455
			Раздел: 24. Уборная на 4 очко									
483	483	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		93	199,92	189,83	18593	17654	0	3674	24048
				м3		10,1	44,77	939	4164		1781	
484	484	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7	1872,02	0	13104	0	0	9435	24342
				м3 грунта		1872,02	0	13104	0		1803	
485	485	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		39,74	445,56	444,01	17707	17645	5	3934	23372
				м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	57	5407		1731	
486	486	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		58,55	34,02	34,02	1992	1992	0	509	2701
				м3 грунта		0	12,07	0	707		200	
487	487	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,85	814,54	0	4765	0	0	3431	8852
				м3 грунта		814,54	0	4765	0		656	
488	488	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	16450,33	1089,24	13160	871	11341	1028	15324
				м3		1185,3	227,35	948	182		1135	
489	489	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		10,5	22362,51	2007,28	234806	21076	171734	41952	298899
				м3		3999,6	390,94	41996	4105		22141	
490	490	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0565	237762		13434		13434		14508
				т							1075	
491	491	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0565	18972,38	977,26	1072	55	16	926	2158
				т		17707,12	304,47	1000	17		160	
492	492	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0565	14268,44	1349,48	806	76	2	692	1618
				т		12887,6	562,44	728	32		120	
493	493	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		7	756,92	10,52	5298	74	2420	2641	8575
				м2 поверхности		400,72	5,02	2805	35		635	
494	494	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,5	854,37	21,09	28621	707	19144	8235	39805
				м2 поверхности		261,82	2,51	8771	84		2949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
495	495	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная/подбетонка/. Устройство	м3	0,95	16450,33	1089,24	15628	1035	13467	1221	18197
						1185,3	227,35	1126	216		1348	
496	496	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная/днище/. Устройство	м3	1,52	16674,73	1089,24	25346	1656	21888	1954	29484
						1185,3	227,35	1802	346		2184	
497	497	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/стенки/. Устройство	м3	15,66	26570,02	3073,48	416087	48131	244193	127427	586994
						7903,14	1038,71	123763	16266		43481	
498	498	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1349	287262		38752		38752		41852
											3100	
499	499	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1349	14268,44	1349,48	1925	182	4	1651	3862
						12887,6	562,44	1739	76		286	
500	500	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	м2 поверхности	5,2	1031,09	10,52	5362	55	3223	1962	7910
						400,72	5,02	2084	26		586	
501	501	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	5,2	381,26	0,79	1983	4	94	1717	3995
						362,41	0,38	1885	2		296	
502	502	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ВНУТРИ ДНИЩА В 3 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	5,2	662,35	46,21	3444	240	1344	1773	5635
						357,7	5,02	1860	26		417	
503	503	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	15,6	246,92	23,84	3852	372	1597	1811	6116
						120,7	2,8	1883	44		453	
504	504	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	м2 поверхности	18,4	1630,57	10,52	30002	194	10643	17910	51746
						1041,62	5,02	19166	92		3833	
505	505	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	18,4	381,26	0,79	7015	15	332	6074	14137
						362,41	0,38	6668	7		1047	
506	506	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	27,6	1281,56	31,64	35371	873	23658	10177	49192
						392,73	3,76	10839	104		3644	
507	507	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/	м2 поверхности	25,4	854,37	21,09	21701	536	14515	6244	30181
						261,82	2,51	6650	64		2236	
508	508	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50/	м3 кладки	9,7	21107,61	2394,8	204744	23230	129925	52502	277826
						5318,43	501,6	51589	4866		20580	
509	509	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	33,5	274,63	0	-9200	0	0	-8556	-19176
						274,63	0	-9200	0		-1420	
510	510	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0375	352114,71	2192,31	13204	82	10772	2209	16646
						62660,4	677,16	2350	25		1233	
511	511	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,35	20156,73	2394,8	27212	3233	18083	6112	35990
						4366,86	501,6	5895	677		2666	
512	512	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2	3172,14	246,07	6344	492	3314	2457	9505
						1269,29	51,54	2539	103		704	
513	513	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	0,9	29763,44	4707,81	26787	4237	14145	8395	37997
						9339	911,28	8405	820		2815	
514	514	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10878	214266		23308		23308		25172
											1865	
515	515	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01504	221225		3327		3327		3593
											266	
516	516	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12382	18837,36	1338,48	2332	166	36	1980	4657
						17210,88	358,2	2131	44		345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
517	517	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство /В15/	м3	0,07	39812,49	4347,68	2787	304	1501	947	4032
						14017	846,5	981	59		299	
518	518	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	214266		1714		1714		1851
											137	
519	519	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	221225		442		442		478
											35	
520	520	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	18837,36	1338,48	188	13	3	160	376
						17210,88	358,2	172	4		28	
521	521	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0325	694413,29	6707,94	22568	218	20972	1676	26184
						42421,4	1279,08	1379	42		1940	
522	522	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,2	33590,03	3156,08	40308	3787	23167	12806	57363
						11128	599,3	13354	719		4249	
523	523	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0467	214266		10006		10006		10807
											800	
524	524	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25786	287262		74073		74073		79999
											5926	
525	525	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	0,15	34973,52	3900,44	5246	585	2895	1712	7514
						11770	770,06	1766	116		557	
526	526	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	221225		4270		4270		4611
											342	
527	527	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0506	202102		10226		10226		11044
											818	
528	528	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20мм	м2 покрытия	3	928,48	93,03	2785	279	1519	1024	4114
						329,23	33,91	988	102		305	
529	529	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3	175,53	8,21	-527	-25	-445	-65	-639
						18,97	3,99	-57	-12		-47	
530	530	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,7	654,94	28,05	3733	160	1723	1811	5988
						324,67	13,32	1851	76		444	
531	531	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20мм	м2 покрытия	5,7	928,48	93,03	5292	530	2885	1946	7817
						329,23	33,91	1877	193		579	
532	532	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3	175,53	8,21	-527	-25	-445	-65	-639
						18,97	3,99	-57	-12		-47	
533	533	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20мм	м2 покрытия	3,12	928,48	93,03	2897	290	1579	1065	4279
						329,23	33,91	1027	106		317	
534	534	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,12	175,53	8,21	-548	-26	-463	-67	-664
						18,97	3,99	-59	-12		-49	
535	535	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	3,78	3936,29	102,57	14879	388	9571	4595	21032
						1301,8	48,91	4921	185		1558	
536	536	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4293		16228		16228		17526
											1298	
537	537	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308		3573
											265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538	538	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,72	3674,38	468,55	2646	337	972	1281	4241
						1856,48	120,93	1337	87		314	
539	539	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,72	12875		9270		9270		10012
											742	
540	540	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка декоративным пластиком	м2 потолков	9,8	750,99	14,3	7360	140	183	6392	14852
						717,97	6,77	7036	66		1100	
541	541	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0098	2819601		27632		27632		29843
											2211	
542	542	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4	2229,18	75,9	67767	2308	38149	23261	98311
						898,36	58,11	27310	1767		7282	
543	543	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,4	95,53	0,73	2904	22	188	2163	5473
						88,6	0,36	2693	11		405	
544	544	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,58	1118,64	30,27	29734	805	8563	16828	50286
						766,19	25,18	20365	669		3725	
545	545	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	26,58	50,71	0,57	1348	15	155	947	2479
						44,29	0,25	1177	7		184	
546	546	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	4,8	516,24	0,77	2478	4	548	1541	4340
						401,28	0	1926	0		322	
547	547	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,252	94421,21	1372,14	23794	346	17896	5121	31228
						22033,7	544,53	5552	137		2313	
548	548	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/лежни, стойки, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,086	93719,74	1003,38	8060	86	6013	1799	10648
						22792,5	451,44	1960	39		789	
549	549	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,086	8188,68	40,31	704	3	524	160	933
						2051,08	17,2	176	1		69	
550	550	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14	2386,24	74,83	33407	1048	26008	6135	42706
						453,68	22,66	6352	317		3163	
551	551	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1325	47432		6285		6285		6788
											503	
552	552	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14	305,65	2,58	4279	36	3800	413	5067
						31,64	1,11	443	16		375	
553	553	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,0352	1535,17	23,87	1589	25	12	1408	3237
						1500,07	11,29	1553	12		240	
554	554	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07603	49344		3752		3752		4052
											300	
555	555	С121-050301-3001	(Скрутка)Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	221225		221		221		239
											18	
556	556	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5	1959,17	1501,91	9796	7510	347	3251	14091
						387,76	319	1939	1595		1044	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
557	557	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		5	1147		5735		5735		6194
				м							459	
558	558	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,1698	121049,07	1289,61	20554	219	11872	7695	30510
				м3		49842	514,08	8463	87		2260	
559	559	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		1,6	3619,18	120,93	5791	193	5285	354	6636
				м2		195,25	50,67	312	81		492	
560	560	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,2098	8188,68	40,31	1718	8	1279	391	2277
				м3 древесины в конструкции		2051,08	17,2	430	4		169	
561	561	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,8	818	2,31	654	2	162	393	1131
				м2 окрашиваемой поверхности		612,86	1,11	490	1		84	
562	562	С121-130814-2202	Скобы металлические		0,8	154		123		123		133
				кг							10	
563	563	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне		1	2294,32	26,34	2294	26	1033	889	3438
				шт.		1235	0	1235	0		255	
564	564	Прайс-лист ТОО "КазПромСвет"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 6,3А		1	4703,57		4704				4704
				шт						4704		
			Отпускная цена			4704		4704				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		56				
			Сметная стоимость оборудования					*4760*				
565	565	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		4	1787,42	594,97	7150	2380	812	3937	11974
				шт.		989,52	377,63	3958	1511		887	
566	566	С123-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82		4	1586		6344		6344		6852
				шт.							508	
567	567	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт		4	1285		5140		5140		5551
				шт.							411	
568	568	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		2	394,02	3,5	788	7	26	545	1440
				шт.		377,58	1,22	755	2		107	
569	569	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	303		606		606		654
				шт.							48	
570	570	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 192 УХЛЗ		2	39		78		78		84
				шт.							6	
571	571	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		20	317,77	147,15	6355	2943	904	2430	9488
				м кабеля		125,4	43,35	2508	867		703	
572	572	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	171879		3438		3438		3713
				км							275	
573	573	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами		20	365,7	15,9	7314	318	1654	3894	12105
				м		267,08	3,35	5342	67		897	
574	574	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		20	26		520		520		562
				м							42	
			Итого по разделу: 24. Уборная на 4 очко									2418687
			ИТОГО:					78412931	4625236	47676417	14880019	99958290
								16760111	1551634	8585508	6768362	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8688533		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2649811				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**102711125**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**658158**				
			Итого с зимними удорожаниями									**103369283**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1893615**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**105262897**
			понижающий коэфициент 0,9			**0,9**						**94736607**
			НДС			**12 %**		**11368393**				**11368393**
			Итого с НДС									**106105000**

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"
Директор
_____ **Нагашбеков Ж.Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Калыбеков Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ **Жамбаев А.Б.**

Инженер-эксперт
_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор
_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка
_____ **Урмантаев Т.С.**