Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Dauservice"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Наименование объекта: Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

02.08.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат 25.07.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**318 665 855**	**34 142 770**				**95%**			**3 214 286**	**30 000 000**
Услуги технического	9 740 700	1 043 646							98 251	917 014
Услуги авторского надзора	3 951 568	423 382							39 858	372 011
Всего по стройке	**332 358 123**	**35 609 798**							**3 352 395**	**31 289 025**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель

_____ **Усубалиев Т.**

Главный специалист

_____ **Бердалиев Р.**

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"

Директор

_____ **Нагашбеков Ж.**

Инженер-эксперт

_____ **Казыбеков Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Директор

_____ **Жамбаев А.**

Инженер-эксперт

_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____ **Жандабаев Б.**

Начальник участка

_____ **Урмантаев Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№337 от 02.08.2021 года Доп.согл 337/1** от **23.02.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Ощестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Полы АС 16									
1	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	151,405	4232,29	127,62	640790	19322	470347	150066	854124
						998,12	56,3	151121	8524		63268	
2	2	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,077	4232,29	127,62	241566	7284	177312	56572	321990
						998,12	56,3	56970	3213		23851	
3	3	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	132,39	3673,32	20,45	486311	2708	433181	48633	577739
						380,85	9,94	50421	1316		42796	
4	4	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	565	358,46	0,79	202527	446	137167	61219	284846
						114,89	0,38	64914	213		21100	
5	5	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,1	4865,84	19,12	24816	98	12754	9609	37179
						2346	9,12	11965	47		2754	
			Итого по разделу: 2. Полы АС 16									2075878
			Раздел: 3. Блок А									
6	6	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3359,78	35,15	208306	2179	172462	33837	261515
						542,98	13,92	33665	863		19371	
7	7	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2163,07	20,1	129784	1206	103223	25306	167497
						422,6	7,77	25356	466		12407	
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	119	1334,45	16,43	158800	1955	754	152979	336721
						1311,68	0,09	156090	11		24942	
9	9	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	117,81	179		21088		21088		22775
											1687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471		2826		2826		3052
											226	
11	11	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	148		2368		2368		2557
											189	
12	12	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	13		442		442		477
											35	
13	13	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	726		10890		10890		11761
											871	
14	14	С123-020101-0602	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	430		8170		8170		8824
											654	
15	15	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	23		1012		1012		1093
											81	
16	16	С123-020401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	107		321		321		347
											26	
17	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110		17399
											1289	
18	18	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	10		400		400		432
											32	
19	19	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	7		420		420		454
											34	
20	20	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	26	914,89	0,15	23787	4	960	22366	49846
						877,8	0	22823	0		3692	
21	21	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	26	7743		201318		201318		217423
											16105	
22	22	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	13	721,53	0	9380	0	5161	4135	14596
						324,53	0	4219	0		1081	
23	23	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	488		5368		5368		5797
											429	
24	24	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	31	249		7719		7719		8337
											618	
25	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	81,46	1,25	9938	152	86	9506	21000
						79,51	0	9700	0		1556	
26	26	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,241	57921,94	0	13959	0	940	12889	28997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		54023,5	0	13020	0		2148	
27	27	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	71	10102		717242		717242		774621
											57379	
28	28	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11059		99531		99531		107493
											7962	
29	29	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19258		57774		57774		62396
											4622	
30	30	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	18783,6	115,47	75134	462	70158	4572	86082
						1128,6	37,62	4514	150		6376	
31	31	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6830		27320		27320		29506
											2186	
32	32	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	22203		177624		177624		191834
											14210	
33	33	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	906,79	15,99	3627	64	106	3410	7600
						864,4	5,52	3458	22		563	
34	34	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4	20795		83180		83180		89834
											6654	
35	35	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	537		193		193		209
											15	
36	36	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0006	423833,76	67155,82	254	40	5	221	513
						347875	23603,5	209	14		38	
37	37	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1043		626		626		676
											50	
38	38	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	442832,13	82667,32	266	50	7	225	530
						349250	29858,88	210	18		39	
39	39	С123-010103-0117	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	2014		1208		1208		1305
											97	
40	40	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1433,14	60,62	2866	121	487	2270	5548
						1129,02	29,3	2258	59		411	
41	41	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9473		18946		18946		20462
											1516	
42	42	Е11-170101-0108	Биде. Установка	комплект	2	3901,28	114,22	7803	228	677	6867	15843
						3448,5	55,02	6897	110		1174	
43	43	С123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11006		22012		22012		23773
											1761	
44	44	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3456,19	169,65	41474	2036	6538	33212	80662
						2741,7	82,47	32900	990		5975	
45	45	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	17988		215856		215856		233124
											17268	
46	46	Е11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	26	2248,63	77,4	58464	2012	7872	48563	115590
						1868,46	37,46	48580	974		8562	
47	47	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	26	7766		201916		201916		218069
											16153	
48	48	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	764,09	1,34	103152	181	321	100654	220110
						760,37	0,43	102650	58		16304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	134,73	340		45808		45808		49473
											3665	
50	50	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	737,87	3,29	81166	361	602	78705	172661
						729,12	0,99	80203	108		12790	
51	51	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	109,78	503		55219		55219		59637
											4418	
52	52	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	10569,45	47,85	63417	287	57336	5778	74730
						965,58	17,05	5793	102		5536	
53	53	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	68		408		408		441
											33	
54	54	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	252		1764		1764		1905
											141	
55	55	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	23	123		2829		2829		3055
											226	
56	56	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	25	384		9600		9600		10368
											768	
57	57	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	19	451		8569		8569		9255
											686	
58	58	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	129		258		258		279
											21	
59	59	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	58		928		928		1002
											74	
60	60	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15	484		7260		7260		7841
											581	
61	61	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	187		1683		1683		1818
											135	
62	62	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	555		1665		1665		1798
											133	
63	63	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	240		720		720		778
											58	
64	64	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	68	40		2720		2720		2938
											218	
65	65	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	55	133		7315		7315		7900
											585	
66	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	81,46	1,25	10997	168	96	10519	23238
						79,51	0	10734	0		1721	
67	67	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	82,27	1,25	9050	137	167	8571	19031
						79,51	0	8746	0		1410	
68	68	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484		1936		1936		2091
											155	
69	69	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		7	187		1309		1309		1414

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							105	
70	70	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,378	20889,36 5140,1	1143,15 251,01	7896 1943	432 95	5521	1854 780	10531
71	71	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1334,45 1311,68	16,43 0,09	69391 68208	854 5	329	66848 10899	147139
72	72	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,48	132		6795		6795	544	7339
73	73	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	13		598		598	48	646
74	74	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	23		69		69	6	75
75	75	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	7		161		161	13	174
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юнайтед Термо"	Кран шаровый для горячей воды ппр 20мм	шт	49	1016,36		49802		49802	3984	53786
77	77	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	23	4009,29 3885,24	46,6 16,66	92214 89360	1072 383	1782	87949 14413	194575
78	78	5104-0106-0105 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	22	30665		674630		674630		674630
			Отпускная цена			30665		674630				
			Сметная стоимость оборудования					***674630***				
79	79	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	66339		66339		66339		66339
			Отпускная цена			66339		66339				
			Сметная стоимость оборудования					***66339***				
80	80	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22866,02 9792	473,76 111,06	22866 9792	474 111	12600	9705 2606	35177
81	81	С123-040102-1501	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 25, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49227		49227		49227	3938	53165
82	82	С123-010103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	1613		323		323	26	348
83	83	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	316		632		632	51	683
84	84	С123-041013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11553		11553		11553	924	12477
85	85	С123-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26583		26583		26583	2127	28710

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726		1452		1452	116	1568
87	87	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
88	88	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1002		1403		1403	112	1515
89	89	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	530015,34 143260	20303,08 377,46	742 201	28 1	513	199 75	1016
90	90	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677		19354		19354	1548	20902
			Итого по разделу: 3. Блок А									5230145
			Раздел: 4. Блок Б и В									
91	91	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3359,78 542,98	35,15 13,92	127672 20633	1336 529	105703	20739 11873	160283
92	92	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2163,07 422,6	20,1 7,77	118969 23243	1105 428	94621	23197 11373	153539
93	93	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	1334,45 1311,68	16,43 0,09	86739 85259	1068 6	412	83560 13624	183923
94	94	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	179		11519		11519	921	12440
95	95	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	471		2826		2826	226	3052
96	96	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	26		312		312	25	337
97	97	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	13		338		338	27	365
98	98	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	726		4356		4356	348	4704
99	99	С123-020101-0602	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	430		3870		3870	310	4180
100	100	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	23		690		690	55	745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537		8055		8055		8699
											644	
102	102	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	10		200		200		216
											16	
103	103	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	7		210		210		227
											17	
104	104	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	23	914,89	0,15	21042	3	850	19786	44094
						877,8	0	20189	0		3266	
105	105	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	23	7743		178089		178089		192336
											14247	
106	106	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	23	721,53	0	16595	0	9131	7315	25823
						324,53	0	7464	0		1913	
107	107	С123-020301-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	123		1599		1599		1727
											128	
108	108	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	488		1952		1952		2108
											156	
109	109	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	15	249		3735		3735		4034
											299	
110	110	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	10102		454590		454590		490957
											36367	
111	111	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11059		88472		88472		95550
											7078	
112	112	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19258		57774		57774		62396
											4622	
113	113	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	81,46	1,25	7576	116	66	7246	16008
						79,51	0	7394	0		1186	
114	114	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,158	57921,94	0	9152	0	616	8450	19010
						54023,5	0	8536	0		1408	
115	115	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	18783,6	115,47	56351	346	52619	3429	64562
						1128,6	37,62	3386	113		4782	
116	116	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	6830		20490		20490		22129
											1639	
117	117	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	22203		133218		133218		143875
											10657	
118	118	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	906,79	15,99	2720	48	79	2558	5700
						864,4	5,52	2593	17		422	
119	119	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	20795		62385		62385		67376
											4991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,27	537		145		145		157
											12	
121	121	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,0003	423833,76	67155,82	127	20	3	110	256
						347875	23603,5	104	7		19	
122	122	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1043		417		417		451
											33	
123	123	С123-010103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,24	1613		387		387		418
											31	
124	124	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1334,45	16,43	73395	904	348	70705	155627
						1311,68	0,09	72143	5		11528	
125	125	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	132		7187		7187		7762
											575	
126	126	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	13		364		364		393
											29	
127	127	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	23		391		391		422
											31	
128	128	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	7		189		189		204
											15	
129	129	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Юнайтед Термо"	Кран шаровый для горячей воды ппр 20мм	шт	15	1016,36		15245		15245		16465
											1220	
130	130	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	11	4009,29	46,6	44102	513	852	42062	93058
						3885,24	16,66	42738	183		6893	
131	131	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	4	31743		126972				126972
										126972		
			Отпускная цена			31743		126972				
			Сметная стоимость оборудования					***126972***				
132	132	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	5	66339		331695				331695
										331695		
			Отпускная цена			66339		331695				
			Сметная стоимость оборудования					***331695***				
133	133	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	87887		175774				175774
										175774		
			Отпускная цена			87887		175774				
			Сметная стоимость оборудования					***175774***				
134	134	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3456,19	169,65	17281	848	2724	13838	33609
						2741,7	82,47	13709	412		2490	
135	135	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	17988		89940		89940		97135
											7195	
136	136	Е11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	14	2248,63	77,4	31481	1084	4239	26149	62241
						1868,46	37,46	26158	524		4610	
137	137	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		14	7766		108724		108724		117422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							8698	
138	138	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2358,69	64,25	9435	257	1353	7791	18604
						1956,24	31,19	7825	125		1378	
139	139	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	4258		17032		17032		18395
											1363	
140	140	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	764,09	1,34	45845	81	142	44735	97827
						760,37	0,43	45622	26		7246	
141	141	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	59,88	340		20359		20359		21988
											1629	
142	142	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63	737,87	3,29	46486	207	345	45077	98888
						729,12	0,99	45935	62		7325	
143	143	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	62,874	503		31626		31626		34156
											2530	
144	144	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	7	10569,45	47,85	73986	335	66892	6741	87185
						965,58	17,05	6759	119		6458	
145	145	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	68		748		748		808
											60	
146	146	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	252		1764		1764		1905
											141	
147	147	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	123		984		984		1063
											79	
148	148	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	384		4992		4992		5391
											399	
149	149	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	451		3157		3157		3410
											253	
150	150	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	11	129		1419		1419		1533
											114	
151	151	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	58		696		696		752
											56	
152	152	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	555		1665		1665		1798
											133	
153	153	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	240		240		240		259
											19	
154	154	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	40		1200		1200		1296
											96	
155	155	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	31	133		4123		4123		4453
											330	
156	156	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	81,46	1,25	4888	75	42	4675	10328
						79,51	0	4771	0		765	
157	157	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	82,27	1,25	5183	78	96	4909	10899
						79,51	0	5009	0		807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	158	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968		1045
											77	
159	159	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187		202
											15	
160	160	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	20889,36	1143,15	1128	62	789	265	1504
						5140,1	251,01	278	14		111	
161	161	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	1716,21	211,06	5149	633	791	3949	9826
						1241,46	101,88	3724	306		728	
162	162	С123-030102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	27204		81612		81612		88141
											6529	
163	163	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	187		1496		1496		1616
											120	
164	164	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	484		3872		3872		4182
											310	
			Итого по разделу: 4. Блок Б и В									3537910
			Раздел: 5. Отопление. Блок А									
165	165	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	49,1	1093,7	15,98	53701	784	21447	31093	91577
						640,93	5,25	31470	258		6783	
166	166	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Отопительный прибор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2063,97	17,67	4128	35	3348	743	5261
						372,44	6,65	745	13		390	
167	167	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1557,84	17,67	109049	1237	81742	26005	145858
						372,44	6,65	26071	465		10804	
168	168	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1311,63	17,67	86567	1166	60820	24519	119973
						372,44	6,65	24581	439		8887	
169	169	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1910	17,67	114600	1060	91194	22290	147841
						372,44	6,65	22346	399		10951	
170	170	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2063,97	17,67	165118	1413	133910	29720	210425
						372,44	6,65	29795	532		15587	
171	171	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	1093,58	13,81	229652	2901	1358	220910	486606
						1073,3	0,12	225393	26		36045	
172	172	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1165,84	16,39	6995	98	30	6730	14823
						1144,4	0,15	6866	1		1098	
173	173	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	576,18	2,26	1152	5	142	987	2310
						502,84	0,55	1006	1		171	
174	174	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,9	4226	244	596	3368	8202
						1693,44	25,08	3387	50		608	
175	175	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	61	472,14	0,53	28800	32	3051	25218	58340
						421,6	0,25	25718	15		4321	
176	176	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	93	2086,92	95,6	194084	8891	27703	155483	377532
						1693,44	12,54	157490	1166		27965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	177	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	17	2290,17	288,87	38933	4911	1152	34333	79128
						1933,52	127,31	32870	2164		5861	
178	178	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	32,9	122,82	3	4041	99	3336	427	4825
						18,43	0,38	606	12		357	
179	179	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,7	73476,84	1092,12	198387	2949	135897	46281	264242
						22052,4	501,6	59541	1354		19573	
180	180	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	216	606,5	65,75	131003	14202	57461	50245	195748
						274,72	31,35	59340	6772		14500	
181	181	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	133,4	1857,75	113,09	247824	15086	128526	84668	359091
						781,2	53,92	104212	7193		26599	
182	182	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	276	81,46	1,25	22483	344	195	21506	47508
						79,51	0	21944	0		3519	
183	183	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,492	57921,94	0	28498	0	1918	26314	59196
						54023,5	0	26580	0		4385	
			Итого по разделу: 5. Отопление. Блок А									2678486
			Раздел: 6. Вентиляция блока А									
184	184	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
185	185	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214		45591
											3377	
186	186	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2514	447	3724
						443,39	13,17	443	13		276	
187	187	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1615,53	31,87	11309	223	2183	8815	21733
						1271,8	13,17	8903	92		1610	
188	188	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	1509,36	31,87	3019	64	411	2519	5980
						1271,8	13,17	2544	26		443	
189	189	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4922,87	51,82	41844	440	26409	14862	61243
						1764,15	20,05	14995	170		4537	
190	190	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	4	208		832		832		899
											67	
191	191	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,13	35992,48	1099,72	4679	143	1404	2431	7679
						24090,3	514,14	3132	67		569	
192	192	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2145	5827		1250		1250		1350
											100	
193	193	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,8	1857,75	113,09	7059	430	3661	2412	10229
						781,2	53,92	2969	205		758	
194	194	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00418	438576		1833		1833		1980
											147	
195	195	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,1	655		3341		3341		3608
											267	
196	196	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	9	1509,36	31,87	13584	287	1851	11333	26911
						1271,8	13,17	11446	119		1993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	197	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	34	1709,71	31,87	58130	1083	13805	42815	109021
						1271,8	13,17	43241	448		8076	
198	198	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4922,87	51,82	17722	187	11185	6295	25938
						1764,15	20,05	6351	72		1921	
199	199	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,17	35992,48	1099,72	6119	187	1836	3179	10041
						24090,3	514,14	4095	87		744	
200	200	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2805	5827		1634		1634		1765
											131	
201	201	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,01	1857,75	113,09	9307	567	4827	3180	13486
						781,2	53,92	3914	270		999	
202	202	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005511	438576		2417		2417		2610
											193	
203	203	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,2	655		1441		1441		1556
											115	
			Итого по разделу: 6. Вентиляция блока А									370481
			Раздел: 7. Кондиционирование									
204	204	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	10014,05	828	20028	1656	1189	17256	40267
						8591,63	212,53	17183	425		2983	
205	205	Прайс-лист ТОО "Alem Climate"	Настенный кондиционер OTEX OWM-12RN	шт	1	87053,57		87054				87054
										87054		
			Отпускная цена			87054		87054				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1045				
			Сметная стоимость оборудования					***88098***				
206	206	Прайс-лист ТОО "Alem Climate"	Настенный кондиционер OTEX OWM-18RN	шт	1	138392,86		138393				138393
										138393		
			Отпускная цена			138393		138393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1661				
			Сметная стоимость оборудования					***140054***				
			Итого по разделу: 7. Кондиционирование									268419
			Раздел: 8. Отопление. Блоки Б и В									
207	207	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	35,74	1093,7	15,98	39089	571	15611	22632	66659
						640,93	5,25	22907	188		4938	
208	208	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0948	70999,04	25916,3	6731	2457	948	2811	10305
						35084,6	7889,68	3326	748		763	
209	209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,7492	853,3	1	2346	3	370	1580	4239
						717,71	0,48	1973	1		314	
210	210	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1311,63	17,67	13116	177	9215	3715	18178
						372,44	6,65	3724	66		1347	
211	211	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1910	17,67	19100	177	15199	3715	24640
						372,44	6,65	3724	66		1825	
212	212	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	1093,58	13,81	174973	2210	1035	168312	370748
						1073,3	0,12	171728	19		27463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	213	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	100 м трубопровода	100	1165,84	16,39	116584	1639	504	112166	247050
						1144,4	0,15	114440	15		18300	
214	214	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	100 м трубопровода	115	1255,15	19,03	144342	2189	467	138880	305880
						1232,06	0,24	141686	28		22658	
215	215	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	100 м трубопровода	15	1375,89	22,33	20638	335	51	19853	43731
						1350,18	0,37	20253	5		3239	
216	216	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	1 шт.	4	576,18	2,26	2305	9	284	1973	4620
						502,84	0,55	2011	2		342	
217	217	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1 шт.	4	2086,92	95,6	8348	382	1192	6687	16238
						1693,44	12,54	6774	50		1203	
218	218	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	1 шт.	31	472,14	0,53	14636	16	1550	12816	29648
						421,6	0,25	13070	8		2196	
219	219	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	1 шт.	2	2290,17	288,87	4580	578	136	4039	9309
						1933,52	127,31	3867	255		690	
220	220	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	1 м2	2,4	122,82	3	295	7	243	31	352
						18,43	0,38	44	1		26	
221	221	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	1 м3 изоляции	0,2	73476,84	1092,12	14695	218	10066	3428	19573
						22052,4	501,6	4410	100		1450	
222	222	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	100 м трубопровода	390	606,5	65,75	236534	25643	103750	90720	353434
						274,72	31,35	107142	12227		26180	
223	223	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	1 м2 изолируемой поверхности	71,4	1857,75	113,09	132643	8075	68791	45317	192197
						781,2	53,92	55778	3850		14237	
224	224	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	100 м трубопровода	20	81,46	1,25	1629	25	14	1558	3443
						79,51	0	1590	0		255	
225	225	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	1 км трубопровода	0,41	57921,94	0	23748	0	1598	21928	49330
						54023,5	0	22150	0		3654	
			Итого по разделу: 8. Отопление. Блоки Б и В									1769574
			Раздел: 9. Теплоснабжение установок П1,П2,П3									
226	226	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	100 м трубопровода	20	1093,58	13,81	21872	276	129	21039	46343
						1073,3	0,12	21466	2		3433	
227	227	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 м	19,8	132		2614		2614		2823
											209	
228	228	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	100 м трубопровода	20	1255,15	19,03	25103	381	81	24153	53196
						1232,06	0,24	24641	5		3940	
229	229	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 м	19,8	306		6059		6059		6544
											485	
230	230	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		60	2063,97	17,67	123838	1060	100432	22290	157819

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		372,44	6,65	22346	399		11690	
231	231	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21	2086,92	95,6	43825	2008	6255	35109	85249
						1693,44	12,54	35562	263		6315	
232	232	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11210		67260		67260		72641
											5381	
233	233	С123-041001-3001	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	20277		20277		20277		21899
											1622	
234	234	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12360		148320		148320		160186
											11866	
235	235	С123-041001-3003	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	27093		54186		54186		58521
											4335	
236	236	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1108,71	156,47	3326	469	43	2896	6719
						937,82	47,05	2813	141		498	
237	237	С123-041013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19359		19359		19359		20908
											1549	
238	238	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21519		43038		43038		46481
											3443	
239	239	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	649,95	2,26	1950	7	213	1697	3938
						576,61	0,55	1730	2		292	
240	240	С123-041005-2001	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	140722		140722		140722		151980
											11258	
241	241	С123-041005-2002	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	153287		306574		306574		331100
											24526	
242	242	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	2290,17	288,87	6871	867	203	6059	13964
						1933,52	127,31	5801	382		1034	
243	243	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	3	2048		6144		6144		6636
											492	
244	244	С123-020902-4702	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	6	933		5598		5598		6046
											448	
245	245	С123-020902-4704	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	6	2857		17142		17142		18513
											1371	
246	246	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8	122,82	3	983	24	811	104	1173
						18,43	0,38	147	3		87	
247	247	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,61	73476,84	1092,12	118298	1758	81035	27597	157566
						22052,4	501,6	35504	808		11672	
248	248	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	44,11	1857,75	113,09	81945	4988	42498	27996	118737
						781,2	53,92	34459	2378		8795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	249	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,048521	438576		21280		21280		22983
											1702	
250	250	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7		70		70		76
											6	
251	251	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13		130		130		140
											10	
252	252	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	81,46	1,25	4888	75	42	4675	10328
						79,51	0	4771	0		765	
253	253	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	57921,94	0	5792	0	390	5348	12032
						54023,5	0	5402	0		891	
			Итого по разделу: 9. Теплоснабжение установок П1,П2,П3									1594541
			Раздел: 10. Вентиляция									
254	254	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,6	3075,27	57075	3075	4610	49233	114812
						49389,17	848,23	49389	848		8505	
255	255	Прайс-лист ТОО "КОРФ"	Приточная установка производительностью 1955м3/ч UTR 60-30 A.2.28-1.1x30R	комплект	1	1788723,03		1788723				1788723
										1788723		
			Отпускная цена			1788723		1788723				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		21465				
			Сметная стоимость оборудования					***1810188***				
256	256	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100x100 мм. Установка	решетка	2	1509,36	31,87	3019	64	411	2519	5980
						1271,8	13,17	2544	26		443	
257	257	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	1	1615,53	31,87	1616	32	312	1259	3105
						1271,8	13,17	1272	13		230	
258	258	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	6	1709,71	31,87	10258	191	2436	7556	19239
						1271,8	13,17	7631	79		1425	
259	259	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449
											33	
260	260	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
						4862,59	13,17	4863	13		828	
261	261	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 500x300 мм	шт.	1	16802		16802		16802		18146
											1344	
262	262	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1450,56	56,82	2901	114	244	2519	5853
						1271,8	13,17	2544	26		434	
263	263	С123-050306-2023	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 1000 мм	шт.	1	14900		14900		14900		16092
											1192	
264	264	С123-050306-2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 600 мм	шт.	1	9779		9779		9779		10561
											782	
265	265	Е11-201101-0102	Двери герметические штампованные, размер 900x400 мм. Установка	дверь	1	29198,43	296,67	29198	297	26065	2858	34621
						2837,1	79	2837	79		2564	
266	266	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	31078		62156		62156		67128
											4972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	267	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		22,33	5007,91	41,2	111827	920	79699	30928	154175
			м2 поверхности воздуховодов			1397,57	15,74	31208	352		11420	
268	268	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,43	4818,26	41,2	21345	183	14007	7081	30700
			м2 поверхности воздуховодов			1615,23	15,74	7155	70		2274	
269	269	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,64	4977,87	51,82	8164	85	5186	2868	11914
			м2 поверхности воздуховодов			1764,15	20,05	2893	33		883	
270	270	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		20,2	655		13231		13231		14289
				кг							1058	
271	271	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	57074,6	3075,27	57075	3075	4610	49233	114812
				камера		49389,17	848,23	49389	848		8505	
272	272	Прайс-лист ТОО "КОРФ"	Приточная установка производительностью 400м3/ч WNK 250/1		1	932558,1		932558				932558
				комплект						932558		
			Отпускная цена			932558		932558				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11191				
			Сметная стоимость оборудования					***943749***				
273	273	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 300, размер 300х300 мм. Установка		1	2092,86	31,87	2093	32	789	1259	3620
				решетка		1271,8	13,17	1272	13		268	
274	274	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		1	208		208		208		225
				шт.							17	
275	275	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка		1	1640,41	56,82	1640	57	312	1259	3132
				решетка		1271,8	13,17	1272	13		232	
276	276	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
				клапан		4862,59	13,17	4863	13		828	
277	277	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм		1	7932		7932		7932		8567
				шт.							635	
278	278	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		10,5	4922,87	51,82	51690	544	32623	18359	75654
			м2 поверхности воздуховодов			1764,15	20,05	18524	211		5604	
279	279	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		6,4	655		4192		4192		4527
				кг							335	
280	280	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	57074,6	3075,27	57075	3075	4610	49233	114812
				камера		49389,17	848,23	49389	848		8505	
281	281	Прайс-лист ТОО "КОРФ"	Приточная установка производительностью 1200м3/ч UTR 50-25 A.2.25-0.55x30.R		1	1604619,42		1604619				1604619
				комплект						1604619		
			Отпускная цена			1604619		1604619				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		19255				
			Сметная стоимость оборудования					***1623875***				
282	282	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 300, размер 300х300 мм. Установка		4	2092,86	31,87	8371	127	3157	5037	14481
				решетка		1271,8	13,17	5087	53		1073	
283	283	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		1	208		208		208		225
				шт.							17	
284	284	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
				клапан		4862,59	13,17	4863	13		828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	285	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 500х250 мм	шт.	1	16802		16802		16802		18146
											1344	
286	286	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1450,56	56,82	1451	57	122	1259	2927
						1271,8	13,17	1272	13		217	
287	287	С123-050306-2059	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 500 мм	шт.	1	9999		9999		9999		10799
											800	
288	288	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,26	5007,91	41,2	121492	1000	86587	33601	167501
						1397,57	15,74	33905	382		12407	
289	289	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,65	35992,48	1099,72	23395	715	7022	12155	38394
						24090,3	514,14	15659	334		2844	
290	290	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,0725	5827		6249		6249		6749
											500	
291	291	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	17,9	1857,75	113,09	33254	2024	17246	11361	48184
						781,2	53,92	13983	965		3569	
292	292	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01969	438576		8636		8636		9326
											691	
293	293	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17,3	655		11332		11332		12238
											907	
294	294	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
295	295	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716		37493
											2777	
296	296	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2514	447	3724
						443,39	13,17	443	13		276	
297	297	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,96	7433,87	122,15	7137	117	6004	1045	8836
						1058	52,67	1016	51		655	
298	298	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,41	4860,36	51,82	6853	73	4293	2465	10064
						1764,15	20,05	2487	28		745	
299	299	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,07	35992,48	1099,72	2519	77	756	1309	4135
						24090,3	514,14	1686	36		306	
300	300	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1155	5827		673		673		727
											54	
301	301	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,11	1857,75	113,09	3920	239	2033	1339	5680
						781,2	53,92	1648	114		421	
302	302	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002321	438576		1018		1018		1099
											81	
303	303	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,9	655		590		590		637
											47	
304	304	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
305	305	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27877		27877		27877		30107
											2230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	306	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2514	447	3724
						443,39	13,17	443	13		276	
307	307	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	6	1509,36	31,87	9056	191	1234	7556	17941
						1271,8	13,17	7631	79		1329	
308	308	Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,22	4860,36	51,82	15650	167	9803	5630	22983
						1764,15	20,05	5681	65		1702	
309	309	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,042	35992,48	1099,72	1512	46	454	785	2481
						24090,3	514,14	1012	22		184	
310	310	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0693	5827		404		404		436
											32	
311	311	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,3	1857,75	113,09	2415	147	1252	825	3499
						781,2	53,92	1016	70		259	
312	312	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00143	438576		627		627		677
											50	
313	313	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		1415
											105	
314	314	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
315	315	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	152184		152184		152184		164359
											12175	
316	316	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	1509,36	31,87	3019	64	411	2519	5980
						1271,8	13,17	2544	26		443	
317	317	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1709,71	31,87	6839	127	1624	5037	12826
						1271,8	13,17	5087	53		950	
318	318	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449
											33	
319	319	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
						4862,59	13,17	4863	13		828	
320	320	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х300 мм	шт.	1	19231		19231		19231		20769
											1538	
321	321	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,4	7433,87	122,15	17841	293	15009	2612	22090
						1058	52,67	2539	126		1636	
322	322	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9316,95	65,36	9317	65	8178	1065	11212
						1073,23	13,17	1073	13		831	
323	323	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,84	4977,87	51,82	4181	44	2656	1469	6102
						1764,15	20,05	1482	17		452	
324	324	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4818,26	41,2	14937	128	9802	4955	21483
						1615,23	15,74	5007	49		1591	
325	325	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,35	5007,91	41,2	116935	962	83339	32341	161218
						1397,57	15,74	32633	368		11942	
326	326	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,52	35992,48	1099,72	18716	572	5617	9724	30715
						24090,3	514,14	12527	267		2275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	327	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,858	5827		5000		5000		5400
											400	
328	328	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	14,02	1857,75	113,09	26046	1586	13508	8898	37740
						781,2	53,92	10952	756		2796	
329	329	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,015422	438576		6764		6764		7305
											541	
330	330	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18,7	655		12249		12249		13228
											980	
331	331	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
332	332	С123-050402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	150904		150904		150904		162976
											12072	
333	333	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1709,71	31,87	13678	255	3248	10074	25652
						1271,8	13,17	10174	105		1900	
334	334	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449
											33	
335	335	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
						4862,59	13,17	4863	13		828	
336	336	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х300 мм	шт.	1	19231		19231		19231		20769
											1538	
337	337	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9316,95	65,36	9317	65	8178	1065	11212
						1073,23	13,17	1073	13		831	
338	338	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,85	4818,26	41,2	18550	159	12173	6154	26680
						1615,23	15,74	6219	61		1976	
339	339	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,95	5007,91	41,2	119939	987	85481	33172	165360
						1397,57	15,74	33472	377		12249	
340	340	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,52	35992,48	1099,72	18716	572	5617	9724	30715
						24090,3	514,14	12527	267		2275	
341	341	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,858	5827		5000		5000		5400
											400	
342	342	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	14,02	1857,75	113,09	26046	1586	13508	8898	37740
						781,2	53,92	10952	756		2796	
343	343	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,015422	438576		6764		6764		7305
											541	
344	344	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19,7	655		12904		12904		13936
											1032	
345	345	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
						6608,7	31,97	6609	32		1121	
346	346	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876		30106
											2230	
347	347	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3000,57	43,02	3001	43	2514	447	3724
						443,39	13,17	443	13		276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	348	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	1509,36	31,87	1509	32	206	1259	2990
						1271,8	13,17	1272	13		221	
349	349	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8	4922,87	51,82	18707	197	11806	6644	27379
						1764,15	20,05	6704	76		2028	
350	350	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,13	35992,48	1099,72	4679	143	1404	2431	7679
						24090,3	514,14	3132	67		569	
351	351	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2145	5827		1250		1250		1350
											100	
352	352	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,2	1857,75	113,09	7803	475	4047	2666	11306
						781,2	53,92	3281	226		837	
353	353	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00462	438576		2026		2026		2188
											162	
354	354	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,3	655		1507		1507		1627
											121	
355	355	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	4977,87	51,82	107024	1114	67981	37593	156187
						1764,15	20,05	37929	431		11569	
356	356	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка	решетка	9	1509,36	31,87	13584	287	1851	11333	26911
						1271,8	13,17	11446	119		1993	
357	357	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1615,53	31,87	14540	287	2807	11333	27943
						1271,8	13,17	11446	119		2070	
358	358	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	35992,48	1099,72	35992	1100	10802	18699	59067
						24090,3	514,14	24090	514		4375	
359	359	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,65	5827		9615		9615		10384
											769	
360	360	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	30	1857,75	113,09	55733	3393	28904	19041	80755
						781,2	53,92	23436	1618		5982	
361	361	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,033	438576		14473		14473		15631
											1158	
362	362	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515		9196
											681	
363	363	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5089,5	46,77	5089	47	4439	604	6149
						603,51	13,17	604	13		456	
364	364	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5017,56	42,49	40141	340	26879	12791	57166
						1615,23	16,25	12922	130		4235	
365	365	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1450,56	56,82	8703	341	732	7556	17560
						1271,8	13,17	7631	79		1301	
366	366	С123-050306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	6	4289		25734		25734		27793
											2059	
367	367	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	6	3169,62	64,34	19018	386	1119	17240	39159
						2918,84	13,17	17513	79		2901	
368	368	С123-050301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	6	11144		66864		66864		72213
											5349	
369	369	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,36	35992,48	1099,72	12957	396	3889	6732	21264
						24090,3	514,14	8673	185		1575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
370	370	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95		0,594	5827		3461		3461		3738
				м3							277	
371	371	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10	2942,26	13,82	29423	138	19088	9412	41941
				м2 покрытия		1019,63	3,39	10196	34		3107	
372	372	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		4,85	655		3177		3177		3431
				кг							254	
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									7620310
			Раздел: 11. Узел ввода									
373	373	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		80	3249,12	45,88	259929	3671	189189	66981	353063
				м трубопровода		838,37	15,98	67069	1278		26153	
374	374	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	2779,87	38,23	55597	765	40698	14120	75295
				м трубопровода		706,73	13,67	14135	273		5577	
375	375	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		5	2942,42	20,1	14712	100	12499	2109	18167
				м трубопровода		422,6	7,77	2113	39		1346	
376	376	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		1	2444,45	20,1	2444	20	2002	422	3096
				м трубопровода		422,6	7,77	423	8		229	
377	377	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		5	1649,7	20,1	8248	100	6035	2109	11186
				м трубопровода		422,6	7,77	2113	39		829	
378	378	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		2	11178,05	235,79	22356	472	15397	6420	31078
				шт.		3244,01	31,36	6488	63		2302	
379	379	С123-051205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65		2	50704		101408		101408		109521
				шт.							8113	
380	380	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	3802,17	285,39	15209	1142	2086	11959	29341
				шт.		2995,2	55,53	11981	222		2173	
381	381	С123-040902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		4	43001		172004		172004		185764
				шт.							13760	
382	382	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		2	1693,69	307,06	3387	614	45	2865	6753
				фильтр		1363,96	97,79	2728	196		500	
383	383	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	39479		78958		78958		85275
				шт.							6317	
384	384	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		6	1068		6408		6408		6921
				шт.							513	
385	385	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	448,99	0	2694	0	368	2279	5371
				комплект		387,63	0	2326	0		398	
386	386	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		6	1682		10092		10092		10899
				шт.							807	
387	387	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		12	2490,28	0	29883	0	26343	3470	36021
				комплект		295,03	0	3540	0		2668	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	388	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2113,22	121,9	16906	975	2383	13473	32809
						1693,44	25,08	13548	201		2430	
389	389	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	20551		164408		164408		177561
											13153	
390	390	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2113,22	121,9	6340	366	894	5052	12303
						1693,44	25,08	5080	75		911	
391	391	С123-041001-3102	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49155		147465		147465		159262
											11797	
392	392	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	649,95	2,26	1300	5	142	1131	2626
						576,61	0,55	1153	1		194	
393	393	С123-041010-0902	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	378819		378819		378819		409125
											30306	
394	394	С123-041005-1306	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	74622		74622		74622		80592
											5970	
395	395	С123-051207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	149167		149167		149167		161100
											11933	
396	396	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20104,97	435,44	40210	871	7391	31566	77518
						15974,27	130,99	31949	262		5742	
397	397	5102-0602-0111 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	304446		608892				608892
										608892		
			Отпускная цена			304446		608892				
			Сметная стоимость оборудования					***608892***				
398	398	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	576,18	2,26	576	2	71	493	1155
						502,84	0,55	503	1		86	
399	399	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8017		8017		8017		8658
											641	
400	400	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2113,22	121,9	2113	122	298	1684	4101
						1693,44	25,08	1693	25		304	
401	401	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18283		18283		18283		19746
											1463	
402	402	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1357,32	220,58	1357	221	19	1162	2721
						1118,2	67,53	1118	68		202	
403	403	С123-041013-0405	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26001		26001		26001		28081
											2080	
404	404	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2086,92	95,6	8348	382	1192	6687	16238
						1693,44	12,54	6774	50		1203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	405	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210		44840		44840		48427
											3587	
406	406	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	комплект	8	8285		66280		66280		71582
											5302	
407	407	С123-020103-2407	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	16	6259		100144		100144		108156
											8012	
408	408	С123-020103-2406	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	2	7162		14324		14324		15470
											1146	
409	409	С123-020101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	392		1568		1568		1693
											125	
410	410	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,03432	537		18		18		20
											1	
411	411	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	23,9	122,82	3	2935	72	2423	310	3505
						18,43	0,38	441	9		260	
412	412	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,5	73476,84	1092,12	110215	1638	75498	25712	146801
						22052,4	501,6	33079	752		10874	
413	413	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	51,8	1857,75	113,09	96232	5858	49907	32877	139437
						781,2	53,92	40466	2793		10329	
414	414	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05698	438576		24990		24990		26989
											1999	
415	415	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка ГИЛЬЗ	км трубопровода	0,001	442832,13	82667,32	443	83	11	375	884
						349250	29858,88	349	30		65	
416	416	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1819		1819		1819		1965
											146	
417	417	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	82,27	1,25	6582	100	122	6233	13841
						79,51	0	6361	0		1025	
418	418	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	81,46	1,25	2525	39	22	2415	5336
						79,51	0	2465	0		395	
419	419	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	62780,2	0	5022	0	701	4279	10045
						54023,5	0	4322	0		744	
420	420	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	57921,94	0	1796	0	121	1658	3730
						54023,5	0	1675	0		276	
			Итого по разделу: 11. Узел ввода									3368120
			ИТОГО:					22692160	222872	11497097	4197725	28459247
								4381935	84903	6535649	1623967	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6590265		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		635784				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**29149641**
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**157916**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29307557**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**454346**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29761905**
			понижающий коэфициент 0,9			**0,9**						**26785715**
			НДС			**12 %**		**3214286**				**3214286**
			Итого с НДС									**30000000**

Технический надзор:

ТОО "Danservice"
Директор

_____ **Нагашбеков Ж.Б.**

Инженер-эксперт

_____ **Калыбеков Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор

_____ **Жамбаев А.Б.**

Инженер-эксперт

_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор

_____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка

_____ **Урмантаев Т.С.**