Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Dauservice"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Наименование объекта: Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат 22.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**413 665 855**	**44 321 341**				**96%**			**10 178 571**	**95 000 000**
Услуги технического	12 644 577	1 354 776							311 130	2 903 877
Услуги авторского надзора	5.129 601	549 600							126 218	1 178 033
Всего по стройке	**431 440 033**	**46 225 717**							**10 615 919**	**99 081 910**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Заместитель руководителя
_____ **Толетенов Г.**

Главный специалист
_____ **Бердалиев Р.**

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"
Директор
_____ **Пагашбеков Ж.**

Инженер-эксперт
_____ **Калыбеков Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор
_____ **Жамбаев А.**

Инженер-эксперт
_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор
_____ **Жандабаев Б.**

Начальник участка
_____ **Урмантаев Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№337 от 02.08.2021 года Доп.согл 337/1** от **23.02.2022г.**

Акт выполненных работ

за **август 2022** **(месяц, год) на** **02-01-02 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование учебных классов(Блок А)									
1	1	Прайс-лист №1 ТОО "SHEGEN"	Стол учителя.Габариты, мм1200х600х720	шт	8	14642,86		117143				117143
										117143		
			Отпускная цена			14643		117143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1406				
			Сметная стоимость оборудования					*118549*				
2	2	Прайс-лист №2 ТОО "SHEGEN"	Стул учителя.Габариты, мм420х425х820	шт	10	5357,14		53571				53571
										53571		
			Отпускная цена			5357		53571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		643				
			Сметная стоимость оборудования					*54214*				
3	3	Прайс-лист №3 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический одно местный (2 группа по росту)	шт	36	7946,43		286071				286071
										286071		
			Отпускная цена			7946		286071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3433				
			Сметная стоимость оборудования					*289504*				
4	4	Прайс-лист №4 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический одно местный (3 группа по росту)	шт	26	8482,14		220536				220536
										220536		
			Отпускная цена			8482		220536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2646				
			Сметная стоимость оборудования					*223182*				
5	5	Прайс-лист №5 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический одно местный (4 группа по росту)	шт	16	8839,29		141429				141429
										141429		
			Отпускная цена			8839		141429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1697				
			Сметная стоимость оборудования					*143126*				
6	6	Прайс-лист №6 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический одно местный (5 группа по росту)	шт	9	10714,29		96429				96429
										96429		
			Отпускная цена			10714		96429				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1157				
			Сметная стоимость оборудования					***97586***				
7	**7**	**Прайс-лист №7 ТОО "SHEGEN"**	**Стол ученический одно местный (6 группа по росту)**	**шт**	**4**	**10714,29**		**42857**				**42857**
										42857		
			Отпускная цена			10714		42857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		514				
			Сметная стоимость оборудования					***43371***				
8	**8**	**Прайс-лист №8 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. (2 группа по росту).Габариты,мм: 340x350x300**	**шт**	**34**	**6339,29**		**215536**				**215536**
										215536		
			Отпускная цена			6339		215536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2586				
			Сметная стоимость оборудования					***218122***				
9	**9**	**Прайс-лист №9 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. (3 группа по росту). Габариты,мм: 380x400x340**	**шт**	**19**	**6339,29**		**120446**				**120446**
										120446		
			Отпускная цена			6339		120446				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1445				
			Сметная стоимость оборудования					***121892***				
10	**10**	**Прайс-лист №10 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. (4 группа по росту).Габариты,мм: 400x400x380**	**шт**	**22**	**6339,29**		**139464**				**139464**
										139464		
			Отпускная цена			6339		139464				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1674				
			Сметная стоимость оборудования					***141138***				
11	**11**	**Прайс-лист №11 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. (5 группа по росту). Габариты,мм: 400x400x420**	**шт**	**16**	**6000**		**96000**				**96000**
										96000		
			Отпускная цена			6000		96000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1152				
			Сметная стоимость оборудования					***97152***				
12	**12**	**Прайс-лист №12 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. (6 группа по росту). Габариты,мм: 400x400x460**	**шт**	**10**	**6000**		**60000**				**60000**
										60000		
			Отпускная цена			6000		60000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		720				
			Сметная стоимость оборудования					***60720***				
13	**13**	**Прайс-лист №13 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов**	**шт**	**16**	**39221,23**		**627540**				**627540**
										627540		
			Отпускная цена			39221		627540				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7530				
			Сметная стоимость оборудования					***635070***				
14	**14**	**Прайс-лист №14 ТОО "SHEGEN"**	**Стол-приставка для технических средств обучения**	**шт**	**11**	**9821,43**		**108036**				**108036**
										108036		
			Отпускная цена			9821		108036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1296				
			Сметная стоимость оборудования					***109332***				
15	**15**	**Прайс-лист №15 ТОО "SHEGEN"**	**Доска маркерная 2000x1000мм**	**шт**	**9**	**33750**		**303750**				**303750**
										303750		
			Отпускная цена			33750		303750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3645				
			Сметная стоимость оборудования					***307395***				
16	**16**	**Прайс-лист №16 ТОО "SHEGEN"**	**Доска классная трехсекционная 3000x1000мм**	**шт**	**9**	**42187,5**		**379688**				**379688**
										379688		
			Отпускная цена			42188		379688				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4556				
			Сметная стоимость оборудования					***384244***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Прайс-лист №17 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для книг и детских наглядных пособий с полками,верх открытый	шт	2	19642,86		39286		39286		39286
			Отпускная цена			19643		39286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		471				
			Сметная стоимость оборудования					*39757*				
18	18	Прайс-лист №18 ТОО "SHEGEN"	Штанга для навески досок и таблиц	шт	8	5535,71		44286		44286		44286
			Отпускная цена			5536		44286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		531				
			Сметная стоимость оборудования					*44817*				
19	19	Прайс-лист №19 ТОО "SHEGEN"	Подставка-держатель для карт и таблиц. Н-2000мм	шт	10	6875		68750		68750		68750
			Отпускная цена			6875		68750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		825				
			Сметная стоимость оборудования					*69575*				
20	20	Прайс-лист №20 ТОО "SHEGEN"	Тумба функциональная передвижная для установки видео -и аудио аппаратуры	шт	10	17276,79		172768		172768		172768
			Отпускная цена			17277		172768				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2073				
			Сметная стоимость оборудования					*174841*				
21	21	Прайс-лист №21 ТОО "SHEGEN"	Диапроектор с автоматическим управлением	шт	8	55357,14		442857		442857		442857
			Отпускная цена			55357		442857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5314				
			Сметная стоимость оборудования					*448171*				
22	22	Прайс-лист №22 ТОО "SHEGEN"	Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой	шт	3	41741,07		125223		125223		125223
			Отпускная цена			41741		125223				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1503				
			Сметная стоимость оборудования					*126726*				
23	23	Прайс-лист №23 ТОО "SHEGEN"	Телевизор SAMSUNG 32 дюйма разрешение 1366x768	шт	1	191964,29		191964		191964		191964
			Отпускная цена			191964		191964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2304				
			Сметная стоимость оборудования					*194268*				
24	24	Прайс-лист №24 ТОО "SHEGEN"	Настенное крепление для телевизора	шт	1	6428,57		6429		6429		6429
			Отпускная цена			6429		6429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		77				
			Сметная стоимость оборудования					*6506*				
25	25	Прайс-лист №25 ТОО "SHEGEN"	Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жтс" .Габариты,мм530x530x720	шт	11	19687,5		216563		216563		216563
			Отпускная цена			19688		216563				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2599				
			Сметная стоимость оборудования					*219161*				
26	26	Прайс-лист №26 ТОО "SHEGEN"	Экран сворачивающийся,с электрическим приводом	шт	9	77946,43		701518		701518		701518
			Отпускная цена			77946		701518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8418				
			Сметная стоимость оборудования					*709936*				
			Итого по разделу: 1. Оборудование учебных классов(Блок А)									**5078355**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Мультимедийный кабинет									
27	27	Прайс-лист №27 ТОО "SHEGEN"	Кабинет мультимедийный на 10+1 мест без мебели	комплект	1	2243303,57		2243304				2243304
										2243304		
			Отпускная цена			2243304		2243304				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26920				
			Сметная стоимость оборудования					*2270223*				
28	28	Прайс-лист №28 ТОО "SHEGEN"	Веб-камера, разрешение 640x480мм	шт	1	5491,07		5491				5491
										5491		
			Отпускная цена			5491		5491				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					*5557*				
29	29	Прайс-лист №29 ТОО "SHEGEN"	Флешка USB-flash 8Gb	шт	1	3723,62		3724				3724
										3724		
			Отпускная цена			3724		3724				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		45				
			Сметная стоимость оборудования					*3768*				
30	30	Прайс-лист №30 ТОО "SHEGEN"	Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ	шт	1	108750		108750				108750
										108750		
			Отпускная цена			108750		108750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1305				
			Сметная стоимость оборудования					*110055*				
31	31	Прайс-лист №31 ТОО "SHEGEN"	Сканер А4	шт	1	39857,14		39857				39857
										39857		
			Отпускная цена			39857		39857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		478				
			Сметная стоимость оборудования					*40335*				
32	32	Прайс-лист №32 ТОО "SHEGEN"	Принтер А4	шт	1	57589,29		57589				57589
										57589		
			Отпускная цена			57589		57589				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		691				
			Сметная стоимость оборудования					*58280*				
33	33	Прайс-лист №33 ТОО "SHEGEN"	Переводчик Ectaco Partner ER850	шт	1	68946,43		68946				68946
										68946		
			Отпускная цена			68946		68946				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		827				
			Сметная стоимость оборудования					*69774*				
34	34	Прайс-лист №34 ТОО "SHEGEN"	Коммутатор TP-Link, TL-SG1024D	шт	1	33035,71		33036				33036
										33036		
			Отпускная цена			33036		33036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		396				
			Сметная стоимость оборудования					*33432*				
35	35	Прайс-лист №35 ТОО "SHEGEN"	Стол одноместный компьютерный 780x600x580/640мм	шт	5	16781,25		83906				83906
										83906		
			Отпускная цена			16781		83906				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1007				
			Сметная стоимость оборудования					*84913*				
36	36	Прайс-лист №36 ТОО "SHEGEN"	Стол преподавателя с приставкой для компьютера 1200x700x750мм	шт	2	29062,5		58125				58125
										58125		
			Отпускная цена			29063		58125				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		698				
			Сметная стоимость оборудования					*58823*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Прайс-лист №37 ТОО "SHEGEN"	Стул полумягкий	шт	3	5035,71		15107				15107
										15107		
			Отпускная цена			5036		15107				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		181				
			Сметная стоимость оборудования					*15288*				
			Итого по разделу: 2. Мультимедийный кабинет									2750448
			Раздел: 3. Лаборатория химии и биологии с лаборантской									
38	38	Прайс-лист №38 ТОО "SHEGEN"	Видеопроектор с подвесным комплектом	шт	1	183308,6		183309				183309
										183309		
			Отпускная цена			183309		183309				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2200				
			Сметная стоимость оборудования					*185508*				
39	39	Прайс-лист №39 ТОО "SHEGEN"	Графопроектор	шт	1	94017,86		94018				94018
										94018		
			Отпускная цена			94018		94018				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1128				
			Сметная стоимость оборудования					*95146*				
40	40	Прайс-лист №40,41 ТОО "SHEGEN"	Компьютер в комплекте с программным обеспечением P4 2.4G/Case/256M DDR RAM/80G	шт	1	191294,64		191295				191295
										191295		
			Отпускная цена			191295		191295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2296				
			Сметная стоимость оборудования					*193590*				
41	41	Прайс-лист №42 ТОО "SHEGEN"	Принтер А4	шт	1	57589,29		57589				57589
										57589		
			Отпускная цена			57589		57589				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		691				
			Сметная стоимость оборудования					*58280*				
42	42	Прайс-лист №43 ТОО "SHEGEN"	Телесканер JY10DA	шт	1	55357,14		55357				55357
										55357		
			Отпускная цена			55357		55357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		664				
			Сметная стоимость оборудования					*56021*				
43	43	Прайс-лист №44 ТОО "SHEGEN"	Экран настенный для проекторов размер 1500x1200мм	шт	1	39732,14		39732				39732
										39732		
			Отпускная цена			39732		39732				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		477				
			Сметная стоимость оборудования					*40209*				
44	44	Прайс-лист №45 ТОО "SHEGEN"	Источник высокого напряжения	шт	1	78214,29		78214				78214
										78214		
			Отпускная цена			78214		78214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		939				
			Сметная стоимость оборудования					*79153*				
45	45	Прайс-лист №46 ТОО "SHEGEN"	Источник питания демонстрационный	шт	1	85937,5		85938				85938
										85938		
			Отпускная цена			85938		85938				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1031				
			Сметная стоимость оборудования					*86969*				
46	46	Прайс-лист №47 ТОО "SHEGEN"	Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-1	шт	1	98214,29		98214				98214
										98214		
			Отпускная цена			98214		98214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1179				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***99393***				
47	**47**	**Прайс-лист №48 ТОО "SHEGEN"**	**Подвижный столик для ТСО 500x400x470/720мм**	**шт**	**2**	**10000**		**20000**				**20000**
										20000		
			Отпускная цена			10000		20000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		240				
			Сметная стоимость оборудования					***20240***				
48	**48**	**Прайс-лист №49 ТОО "SHEGEN"**	**Аудиторная доска (3000x1000), трехэлементная (750x1000, 1500x1000, 750x1000). С пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета - для мела (3), белого цвета - для маркера (2)**	**шт**	**2**	**42187,5**		**84375**				**84375**
										84375		
			Отпускная цена			42188		84375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1013				
			Сметная стоимость оборудования					***85388***				
49	**49**	**Прайс-лист №50 ТОО "SHEGEN"**	**Стол демонстрационный для кабинета химии и биологии**	**шт**	**1**	**58035,71**		**58036**				**58036**
										58036		
			Отпускная цена			58036		58036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		696				
			Сметная стоимость оборудования					***58732***				
50	**50**	**Прайс-лист №51 ТОО "SHEGEN"**	**Стол для преподавателя. Габариты,мм: (1200x750x760)**	**шт**	**2**	**14464,29**		**28929**				**28929**
										28929		
			Отпускная цена			14464		28929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		347				
			Сметная стоимость оборудования					***29276***				
51	**51**	**Прайс-лист №52 ТОО "SHEGEN"**	**Стул для преподавателя, обивка - кожзаменитель, цвет синий**	**шт**	**3**	**5035,71**		**15107**				**15107**
										15107		
			Отпускная цена			5036		15107				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		181				
			Сметная стоимость оборудования					***15288***				
52	**52**	**Прайс-лист №53 ТОО "SHEGEN"**	**Стол ученический двухместный для кабинета химии (1226x616x760/820)**	**шт**	**5**	**37500**		**187500**				**187500**
										187500		
			Отпускная цена			37500		187500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2250				
			Сметная стоимость оборудования					***189750***				
53	**53**	**Прайс-лист №54 ТОО "SHEGEN"**	**Стул ученический. Габариты (380x390x460/820)**	**шт**	**10**	**6000**		**60000**				**60000**
										60000		
			Отпускная цена			6000		60000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		720				
			Сметная стоимость оборудования					***60720***				
54	**54**	**Прайс-лист №55 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф многофункциональный Габариты, мм: 900x430x2260**	**шт**	**2**	**36607,14**		**73214**				**73214**
										73214		
			Отпускная цена			36607		73214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		879				
			Сметная стоимость оборудования					***74093***				
55	**55**	**Прайс-лист №56 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф полузакрытый. Габариты,мм900x430x2260**	**шт**	**2**	**21607,14**		**43214**				**43214**
										43214		
			Отпускная цена			21607		43214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		519				
			Сметная стоимость оборудования					***43733***				
56	**56**	**Прайс-лист №57 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф вытяжной демонстрационный Габариты (1032x800x2100)**	**шт**	**1**	**115982,14**		**115982**				**115982**
										115982		
			Отпускная цена			115982		115982				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1392				
			Сметная стоимость оборудования					***117374***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	Прайс-лист №58 ТОО "SHEGEN"	Шкаф металлический для хранения химических реактивов (800x470x1780)	шт	1	71428,57		71429				71429
										71429		
			Отпускная цена			71429		71429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		857				
			Сметная стоимость оборудования					*72286*				
			Итого по разделу: 3. Лаборатория химии и биологии с лаборантской									**1661148**
			Раздел: 4. Лаборатория физики и астрономии с лаборантской									
58	58	Прайс-лист №59 ТОО "SHEGEN"	Видеопроектор с подвесным комплектом Optoma S334	шт	1	183308,6		183309				183309
										183309		
			Отпускная цена			183309		183309				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2200				
			Сметная стоимость оборудования					*185508*				
59	59	Прайс-лист №60 ТОО "SHEGEN"	Графопроектор	шт	1	94017,86		94018				94018
										94018		
			Отпускная цена			94018		94018				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1128				
			Сметная стоимость оборудования					*95146*				
60	60	Прайс-лист №61,62 ТОО "SHEGEN"	Компьютер в комплекте с программным обеспечением	шт	1	191294,64		191295				191295
										191295		
			Отпускная цена			191295		191295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2296				
			Сметная стоимость оборудования					*193590*				
61	61	Прайс-лист №63 ТОО "SHEGEN"	Принтер ч/б- HP1010	шт	1	57589,29		57589				57589
										57589		
			Отпускная цена			57589		57589				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		691				
			Сметная стоимость оборудования					*58280*				
62	62	Прайс-лист №64 ТОО "SHEGEN"	Телесканер JY10DA	шт	1	55357,14		55357				55357
										55357		
			Отпускная цена			55357		55357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		664				
			Сметная стоимость оборудования					*56021*				
63	63	Прайс-лист №65 ТОО "SHEGEN"	Комплект электроснабжения кабинета физики КЭФ-1	шт	1	108750		108750				108750
										108750		
			Отпускная цена			108750		108750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1305				
			Сметная стоимость оборудования					*110055*				
64	64	Прайс-лист №66 ТОО "SHEGEN"	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	шт	1	39455,36		39455				39455
										39455		
			Отпускная цена			39455		39455				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		473				
			Сметная стоимость оборудования					*39929*				
65	65	Прайс-лист №67 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический лабораторный двухместный для кабинета физики	шт	5	13571,43		67857				67857
										67857		
			Отпускная цена			13571		67857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		814				
			Сметная стоимость оборудования					*68671*				
66	66	Прайс-лист №68 ТОО "SHEGEN"	Стул ученический. Габариты, мм(380x390x740/820)	шт	10	6000		60000				60000
										60000		
			Отпускная цена			6000		60000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		720				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***60720***				
67	**67**	**Прайс-лист №69 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный для приборов в лаборантскую физики и астрономии**	**шт**	**1**	**23035,71**		**23036**				**23036**
										23036		
			Отпускная цена			23036		23036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		276				
			Сметная стоимость оборудования					***23312***				
68	**68**	**Прайс-лист №70 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный для посуды в лаборантскую физики и астрономии**	**шт**	**1**	**16071,43**		**16071**				**16071**
										16071		
			Отпускная цена			16071		16071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		193				
			Сметная стоимость оборудования					***16264***				
69	**69**	**Прайс-лист №71 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный для хранения скелета человека в лаборантскую**	**шт**	**1**	**27321,43**		**27321**				**27321**
										27321		
			Отпускная цена			27321		27321				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		328				
			Сметная стоимость оборудования					***27649***				
			Итого по разделу: 4. Лаборатория физики и астрономии с лаборантской									**935145**
			Раздел: 5. Администрация школы									
70	**70**	**Прайс-лист №72 ТОО "SHEGEN"**	**Стол руководителя, офисная мебель. Габариты,мм:1470х700х750**	**шт**	**1**	**30535,71**		**30536**				**30536**
										30536		
			Отпускная цена			30536		30536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		366				
			Сметная стоимость оборудования					***30902***				
71	**71**	**Прайс-лист №73 ТОО "SHEGEN"**	**Стол для заседаний приставной. Габариты,мм1415 х700 х780**	**шт**	**1**	**11250**		**11250**				**11250**
										11250		
			Отпускная цена			11250		11250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		135				
			Сметная стоимость оборудования					***11385***				
72	**72**	**Прайс-лист №74 ТОО "SHEGEN"**	**Тумба под телефон. Габариты,мм: 615х600х780**	**шт**	**2**	**13482,14**		**26964**				**26964**
										26964		
			Отпускная цена			13482		26964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		324				
			Сметная стоимость оборудования					***27288***				
73	**73**	**Прайс-лист №75 ТОО "SHEGEN"**	**Кресло для отдыха, мягкая мебель.Габариты,мм600х450х600**	**шт**	**2**	**28571,43**		**57143**				**57143**
										57143		
			Отпускная цена			28571		57143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		686				
			Сметная стоимость оборудования					***57829***				
74	**74**	**Прайс-лист №76 ТОО "SHEGEN"**	**Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье. Габариты,мм: 450х430х700**	**шт**	**1**	**43392,86**		**43393**				**43393**
										43393		
			Отпускная цена			43393		43393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		521				
			Сметная стоимость оборудования					***43914***				
75	**75**	**Прайс-лист №77 ТОО "SHEGEN"**	**Стол компьютерный. Габариты,мм: 900х700х750**	**шт**	**2**	**16781,25**		**33563**				**33563**
										33563		
			Отпускная цена			16781		33563				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		403				
			Сметная стоимость оборудования					***33965***				
76	**76**	**Прайс-лист №78,79 ТОО "SHEGEN"**	**Компьютерный комплект с программным обеспечением**	**шт**	**3**	**191294,64**		**573884**				**573884**
										573884		
			Отпускная цена			191295		573884				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6887				
			Сметная стоимость оборудования					***580771***				
77	**77**	**Прайс-лист №80 ТОО "SHEGEN"**	**Звуковые колонки(пара), Устройство бесперебойного питания**	**пара**	**4**	**27678,57**		**110714**				**110714**
										110714		
			Отпускная цена			27679		110714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1329				
			Сметная стоимость оборудования					***112043***				
78	**78**	**Прайс-лист №81 ТОО "SHEGEN"**	**Источник бесперебойного питания UPS 500**	**шт**	**4**	**22500**		**90000**				**90000**
										90000		
			Отпускная цена			22500		90000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1080				
			Сметная стоимость оборудования					***91080***				
79	**79**	**Прайс-лист №82 ТОО "SHEGEN"**	**Принтер лазерный монохромный**	**шт**	**2**	**57589,29**		**115179**				**115179**
										115179		
			Отпускная цена			57589		115179				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1382				
			Сметная стоимость оборудования					***116561***				
80	**80**	**Прайс-лист №83 ТОО "SHEGEN"**	**Тумба под оргтехнику. Габариты, мм:600x570x700**	**шт**	**1**	**5535,71**		**5536**				**5536**
										5536		
			Отпускная цена			5536		5536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					***5602***				
81	**81**	**Прайс-лист №84 ТОО "SHEGEN"**	**Стол журнальный. Габариты, мм600x560x450**	**шт**	**1**	**8035,71**		**8036**				**8036**
										8036		
			Отпускная цена			8036		8036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		96				
			Сметная стоимость оборудования					***8132***				
82	**82**	**Прайс-лист №85 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие**	**шт**	**4**	**38125**		**152500**				**152500**
										152500		
			Отпускная цена			38125		152500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1830				
			Сметная стоимость оборудования					***154330***				
83	**83**	**Прайс-лист №86 ТОО "SHEGEN"**	**Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой**	**шт**	**6**	**41741,07**		**250446**				**250446**
										250446		
			Отпускная цена			41741		250446				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3005				
			Сметная стоимость оборудования					***253452***				
84	**84**	**Прайс-лист №87 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф для канцелярских товаров и документов. Габариты,мм: 800x420x2000**	**шт**	**1**	**21428,57**		**21429**				**21429**
										21429		
			Отпускная цена			21429		21429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					***21686***				
85	**85**	**Прайс-лист №88 ТОО "SHEGEN"**	**Стул "изо", мягкое сиденье.Габариты,мм:400x420x450**	**шт**	**7**	**8214,29**		**57500**				**57500**
										57500		
			Отпускная цена			8214		57500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		690				
			Сметная стоимость оборудования					***58190***				
86	**86**	**Прайс-лист №89 ТОО "SHEGEN"**	**Стул полумягкий. Габариты, мм: 400x400x450**	**шт**	**8**	**5357,14**		**42857**				**42857**
										42857		
			Отпускная цена			5357		42857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		514				
			Сметная стоимость оборудования					***43371***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	Прайс-лист №90 ТОО "SHEGEN"	Вешалка для одежды поворотная на 8 крючков	шт	2	12142,86		24286		24286		24286
			Отпускная цена			12143		24286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		291				
			Сметная стоимость оборудования					*24577*				
88	88	Прайс-лист №91 ТОО "SHEGEN"	Шкаф-сейф металлический с замком для хранения материалов	шт	2	75000		150000		150000		150000
			Отпускная цена			75000		150000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1800				
			Сметная стоимость оборудования					*151800*				
89	89	Прайс-лист №92 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для верхней одежды секционный	шт	2	31312,5		62625		62625		62625
			Отпускная цена			31313		62625				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		752				
			Сметная стоимость оборудования					*63377*				
			Итого по разделу: 5. Администрация школы									1890254
			Раздел: 6. Кабинет иностранного языка									
90	90	Прайс-лист №93 ТОО "SHEGEN"	Стол ученический лингафонный одноместный (полукабина) 750х600х1100мм	шт	10	13035,71		130357		130357		130357
			Отпускная цена			13036		130357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1564				
			Сметная стоимость оборудования					*131921*				
91	91	Прайс-лист №94 ТОО "SHEGEN"	Стол компьютерный 1200х600х750мм	шт	1	11964,29		11964		11964		11964
			Отпускная цена			11964		11964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		144				
			Сметная стоимость оборудования					*12108*				
92	92	Прайс-лист №95 ТОО "SHEGEN"	Кабинет лингафонный ЛКФ-102 на 10 + 1(без мебели)	шт	1	879464,29		879464		879464		879464
			Отпускная цена			879464		879464				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10554				
			Сметная стоимость оборудования					*890018*				
93	93	Прайс-лист №96,97 ТОО "SHEGEN"	Компьютер персональный в комплекте с программным обеспечением	шт	1	191294,64		191295		191295		191295
			Отпускная цена			191295		191295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2296				
			Сметная стоимость оборудования					*193590*				
94	94	Прайс-лист №98 ТОО "SHEGEN"	Веб-камера, разрешение 640х480мм	шт	1	5491,07		5491		5491		5491
			Отпускная цена			5491		5491				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					*5557*				
95	95	Прайс-лист №99 ТОО "SHEGEN"	Колонки звуковые	пара	1	5803,57		5804		5804		5804
			Отпускная цена			5804		5804				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70				
			Сметная стоимость оборудования					*5873*				
96	96	Прайс-лист №100 ТОО "SHEGEN"	Гарнитура (наушник с микрофоном)	шт	10	4062,5		40625		40625		40625
			Отпускная цена			4063		40625				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		488				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***41113***				
97	**97**	**Прайс-лист №101 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный для хранения файлов и медиатеки 1200x450x1900мм**	**шт**	**2**	**38125**		**76250**				**76250**
										76250		
			Отпускная цена			38125		76250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		915				
			Сметная стоимость оборудования					***77165***				
			Итого по разделу: 6. Кабинет иностранного языка									**1357345**
			Раздел: 7. Кабинет информатики и вычислительной техники									
98	**98**	**Прайс-лист №102 ТОО "SHEGEN"**	**Стол компьютерный 1200x700x750мм**	**шт**	**2**	**11964,29**		**23929**				**23929**
										23929		
			Отпускная цена			11964		23929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		287				
			Сметная стоимость оборудования					***24216***				
99	**99**	**Прайс-лист №103 ТОО "SHEGEN"**	**Кабинет мультимедийный на 12+1 мест без мебели**	**комплект**	**1**	**2617258,93**		**2617259**				**2617259**
										2617259		
			Отпускная цена			2617259		2617259				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		31407				
			Сметная стоимость оборудования					***2648666***				
100	**100**	**Прайс-лист №104 ТОО "SHEGEN"**	**Сканер А4**	**шт**	**1**	**39857,14**		**39857**				**39857**
										39857		
			Отпускная цена			39857		39857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		478				
			Сметная стоимость оборудования					***40335***				
101	**101**	**Прайс-лист №105 ТОО "SHEGEN"**	**Многофункциональное устройство(принтер,копир. ч\б. цветной сканер)**	**шт**	**1**	**73696,43**		**73696**				**73696**
										73696		
			Отпускная цена			73696		73696				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		884				
			Сметная стоимость оборудования					***74581***				
102	**102**	**Прайс-лист №106 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный для лаборантской информатики и вычислительной техники**	**шт**	**3**	**39221,23**		**117664**				**117664**
										117664		
			Отпускная цена			39221		117664				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1412				
			Сметная стоимость оборудования					***119076***				
103	**103**	**Прайс-лист №107 ТОО "SHEGEN"**	**Стол компьютерный 900x600x640/700/760мм**	**шт**	**5**	**16781,25**		**83906**				**83906**
										83906		
			Отпускная цена			16781		83906				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1007				
			Сметная стоимость оборудования					***84913***				
104	**104**	**Прайс-лист №108 ТОО "SHEGEN"**	**Вешалка напольная металлическая с номерками на 20 мест с полкой для головных уборов. L=1200мм**	**шт**	**8**	**32857,14**		**262857**				**262857**
										262857		
			Отпускная цена			32857		262857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3154				
			Сметная стоимость оборудования					***266011***				
105	**105**	**Прайс-лист №109 ТОО "SHEGEN"**	**Жалюзи вертикальные; мат.: ткань; Габариты,мм1700x2000**	**шт**	**51**	**9375**		**478125**				**478125**
										478125		
			Отпускная цена			9375		478125				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5738				
			Сметная стоимость оборудования					***483863***				
			Итого по разделу: 7. Кабинет информатики и вычислительной техники									**3741660**
			Раздел: 8. Мастерские технологии обработки тканей									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	Прайс-лист №110 ТОО "SHEGEN"	Швейный оверлок	шт	1	81607,14		81607		81607		81607
			Отпускная цена			81607		81607				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		979				
			Сметная стоимость оборудования					*82586*				
107	107	Прайс-лист №111 ТОО "SHEGEN"	Машина швейная электромеханическая	шт	5	44553,57		222768		222768		222768
			Отпускная цена			44554		222768				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2673				
			Сметная стоимость оборудования					*225441*				
108	108	Прайс-лист №112 ТОО "SHEGEN"	Стол универсальный раздвижной для раскроя одежды	шт	1	39352,68		39353		39353		39353
			Отпускная цена			39353		39353				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		472				
			Сметная стоимость оборудования					*39825*				
109	109	Прайс-лист №113 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для одежды платяной. Габариты,мм: 1100х450х1800	шт	1	25000		25000		25000		25000
			Отпускная цена			25000		25000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		300				
			Сметная стоимость оборудования					*25300*				
110	110	Прайс-лист №114 ТОО "SHEGEN"	Кабина примерочная. Габариты,мм:1100х1200х1350	шт	1	43660,71		43661		43661		43661
			Отпускная цена			43661		43661				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		524				
			Сметная стоимость оборудования					*44185*				
111	111	Прайс-лист №115 ТОО "SHEGEN"	Доска для мела основная одностороняя.Габариты,мм: 2100х1050	шт	1	25758,93		25759		25759		25759
			Отпускная цена			25759		25759				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		309				
			Сметная стоимость оборудования					*26068*				
112	112	Прайс-лист №116 ТОО "SHEGEN"	Тумба к доске с полками и дверьми. Габариты, мм: 600х350х1100	шт	1	13214,29		13214		13214		13214
			Отпускная цена			13214		13214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		159				
			Сметная стоимость оборудования					*13373*				
113	113	Прайс-лист №117 ТОО "SHEGEN"	Стол учителя. Габариты, мм: 1200х600х720	шт	1	14642,86		14643		14643		14643
			Отпускная цена			14643		14643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		176				
			Сметная стоимость оборудования					*14819*				
114	114	Прайс-лист №118 ТОО "SHEGEN"	Утюг электрический с пароувлажнителем и терморегулятором	шт	1	8750		8750		8750		8750
			Отпускная цена			8750		8750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		105				
			Сметная стоимость оборудования					*8855*				
115	115	Прайс-лист №119 ТОО "SHEGEN"	Манекен(44 размер)	шт	2	13750		27500		27500		27500
			Отпускная цена			13750		27500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		330				
			Сметная стоимость оборудования					*27830*				
116	116	Прайс-лист №120 ТОО "SHEGEN"	Трельяж		1	35714,29		35714				35714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						35714		
			Отпускная цена			35714		35714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		429				
			Сметная стоимость оборудования					***36143***				
117	117	Прайс-лист №121 ТОО "SHEGEN"	Доска гладильная. Габариты, мм1500х450х1200		1	15625		15625				15625
				шт						15625		
			Отпускная цена			15625		15625				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		188				
			Сметная стоимость оборудования					***15813***				
			Итого по разделу: 8. Мастерские технологии обработки тканей									560238
			Раздел: 9. Снарядная к спортзалу									
118	118	Прайс-лист №122 ТОО "SHEGEN"	Маты гимнастические паралоновые. Габариты, мм2000х1250		5	17678,57		88393				88393
				шт						88393		
			Отпускная цена			17679		88393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1061				
			Сметная стоимость оборудования					***89454***				
119	119	Прайс-лист №123 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для спортинвентаря. Габариты, мм1404х580х2200		1	50000		50000				50000
				шт						50000		
			Отпускная цена			50000		50000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		600				
			Сметная стоимость оборудования					***50600***				
120	120	Прайс-лист №124 ТОО "SHEGEN"	Электросушилка для рук 240х240х230мм		8	27187,5		217500				217500
				шт						217500		
			Отпускная цена			27188		217500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2610				
			Сметная стоимость оборудования					***220110***				
121	121	Прайс-лист №125 ТОО "SHEGEN"	Наборы натуральных коллекций, приборов демонстрационных, приборов лабороторных, наборов принадлежностей		1	339719,26		339719				339719
				шт						339719		
			Отпускная цена			339719		339719				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4077				
			Сметная стоимость оборудования					***343796***				
122	122	Прайс-лист №126 ТОО "SHEGEN"	Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов		1	512324,04		512324				512324
				шт						512324		
			Отпускная цена			512324		512324				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6148				
			Сметная стоимость оборудования					***518472***				
123	123	Прайс-лист №127 ТОО "SHEGEN"	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных		1	475446,43		475446				475446
				шт						475446		
			Отпускная цена			475446		475446				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5705				
			Сметная стоимость оборудования					***481152***				
			Итого по разделу: 9. Снарядная к спортзалу									1703584
			Раздел: 10. Оборудование медицинского пункта									
124	124	Прайс-лист №128 ТОО "SHEGEN"	Стол врача медицинский. Габариты,мм: 1100х 700х 780		1	13035,71		13036				13036
				шт						13036		
			Отпускная цена			13036		13036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		156				
			Сметная стоимость оборудования					***13192***				
125	125	Прайс-лист №129 ТОО "SHEGEN"	Стул врача ,мягкое сиденье поворотный. Габариты,мм: 560х 600х 690		2	19687,5		39375				39375
				шт						39375		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			19688		39375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		473				
			Сметная стоимость оборудования					***39848***				
126	**126**	**Прайс-лист №130 ТОО "SHEGEN"**	**Стол медсестры. Габариты,мм: 900х 700х 780**	**шт**	**1**	**7714,29**		**7714**				**7714**
										7714		
			Отпускная цена			7714		7714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		93				
			Сметная стоимость оборудования					***7807***				
127	**127**	**Прайс-лист №131 ТОО "SHEGEN"**	**Кушетка медицинская.Габариты,мм: 1850х600х500**	**шт**	**2**	**20714,29**		**41429**				**41429**
										41429		
			Отпускная цена			20714		41429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		497				
			Сметная стоимость оборудования					***41926***				
128	**128**	**Прайс-лист №132 ТОО "SHEGEN"**	**Ширма медицинская двухстворчатая на колесах. Габариты,мм: 2800х1800**	**шт**	**2**	**23214,29**		**46429**				**46429**
										46429		
			Отпускная цена			23214		46429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		557				
			Сметная стоимость оборудования					***46986***				
129	**129**	**Прайс-лист №133 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф медицинский одностворчатый. Габариты,мм: 1150х450Х1800**	**шт**	**1**	**46098,21**		**46098**				**46098**
										46098		
			Отпускная цена			46098		46098				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		553				
			Сметная стоимость оборудования					***46651***				
130	**130**	**Прайс-лист №134 ТОО "SHEGEN"**	**Весы медицинские с ростомером SEGA -763 (два в одном)**	**шт**	**1**	**75857,38**		**75857**				**75857**
										75857		
			Отпускная цена			75857		75857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		910				
			Сметная стоимость оборудования					***76768***				
131	**131**	**Прайс-лист №135 ТОО "SHEGEN"**	**Облучатель настенный бактерицидный**	**шт**	**2**	**17857,14**		**35714**				**35714**
										35714		
			Отпускная цена			17857		35714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		429				
			Сметная стоимость оборудования					***36143***				
132	**132**	**Прайс-лист №136 ТОО "SHEGEN"**	**Кварцевая лампа с 4-мя тубусами и защитными очками**	**шт**	**1**	**29428,57**		**29429**				**29429**
										29429		
			Отпускная цена			29429		29429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		353				
			Сметная стоимость оборудования					***29782***				
133	**133**	**Прайс-лист №137 ТОО "SHEGEN"**	**Холодильник фармацевтический.Объем -250л**	**шт**	**1**	**336339,29**		**336339**				**336339**
										336339		
			Отпускная цена			336339		336339				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4036				
			Сметная стоимость оборудования					***340375***				
134	**134**	**Прайс-лист №138 ТОО "SHEGEN"**	**Столик процедурный медицинский со стеклянной крышкой с набором прививочного инструментария для оказания неотложной помощи**	**шт**	**1**	**17678,57**		**17679**				**17679**
										17679		
			Отпускная цена			17679		17679				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		212				
			Сметная стоимость оборудования					***17891***				
135	**135**	**Прайс-лист №139 ТОО "SHEGEN"**	**Стул полумягкий для пациента . Габариты,мм430х450х720**	**шт**	**3**	**5035,71**		**15107**				**15107**
										15107		
			Отпускная цена			5036		15107				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		181				
			Сметная стоимость оборудования					***15288***				
136	**136**	**Прайс-лист №140 ТОО "SHEGEN"**	**Стол медицинский для медикаментов. Габариты,мм: 1000x750x780**	**шт**	**1**	**10357,14**		**10357**		**10357**		**10357**
			Отпускная цена			10357		10357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		124				
			Сметная стоимость оборудования					***10481***				
137	**137**	**Прайс-лист №141 ТОО "SHEGEN"**	**Термоконтейнер для транспортировки вакцин**	**шт**	**1**	**7142,86**		**7143**		**7143**		**7143**
			Отпускная цена			7143		7143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		86				
			Сметная стоимость оборудования					***7229***				
138	**138**	**Прайс-лист №142 ТОО "SHEGEN"**	**Тонометр медицинский**	**шт**	**1**	**8482,14**		**8482**		**8482**		**8482**
			Отпускная цена			8482		8482				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		102				
			Сметная стоимость оборудования					***8584***				
139	**139**	**Прайс-лист №143 ТОО "SHEGEN"**	**Аппарат Ротта- таблица для определения остроты зрения**	**шт**	**1**	**24553,57**		**24554**		**24554**		**24554**
			Отпускная цена			24554		24554				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		295				
			Сметная стоимость оборудования					***24848***				
140	**140**	**Прайс-лист №144 ТОО "SHEGEN"**	**Термометр медицинский**	**шт**	**10**	**580,36**		**5804**		**5804**		**5804**
			Отпускная цена			580		5804				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70				
			Сметная стоимость оборудования					***5873***				
141	**141**	**Прайс-лист №145 ТОО "SHEGEN"**	**Жгут резиновый**	**шт**	**1**	**357,14**		**357**		**357**		**357**
			Отпускная цена			357		357				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4				
			Сметная стоимость оборудования					***361***				
142	**142**	**Прайс-лист №146 ТОО "SHEGEN"**	**Грелка резиновая**	**шт**	**2**	**2410,71**		**4821**		**4821**		**4821**
			Отпускная цена			2411		4821				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		58				
			Сметная стоимость оборудования					***4879***				
143	**143**	**Прайс-лист №147 ТОО "SHEGEN"**	**Фонендоскоп**	**шт**	**2**	**3258,93**		**6518**		**6518**		**6518**
			Отпускная цена			3259		6518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		78				
			Сметная стоимость оборудования					***6596***				
144	**144**	**Прайс-лист №148 ТОО "SHEGEN"**	**Шприцы одноразовые с иглами: 2,0; 5,0; 10,0**	**шт**	**10**	**428,57**		**4286**		**4286**		**4286**
			Отпускная цена			429		4286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		51				
			Сметная стоимость оборудования					***4337***				
145	**145**	**Прайс-лист №149 ТОО "SHEGEN"**	**Бикс маленький**	**шт**	**1**	**11517,86**		**11518**		**11518**		**11518**
			Отпускная цена			11518		11518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		138				
			Сметная стоимость оборудования					***11656***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	**146**	**Прайс-лист №150 ТОО "SHEGEN"**	**Бикс большой**	**шт**	**1**	**15625**		**15625**		**15625**		**15625**
			Отпускная цена			15625		15625				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		188				
			Сметная стоимость оборудования					***15813***				
147	**147**	**Прайс-лист №151 ТОО "SHEGEN"**	**Пинцет**	**шт**	**1**	**1517,86**		**1518**		**1518**		**1518**
			Отпускная цена			1518		1518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		18				
			Сметная стоимость оборудования					***1536***				
148	**148**	**Прайс-лист №152 ТОО "SHEGEN"**	**Ножницы**	**шт**	**1**	**580,36**		**580**		**580**		**580**
			Отпускная цена			580		580				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7				
			Сметная стоимость оборудования					***587***				
149	**149**	**Прайс-лист №153 ТОО "SHEGEN"**	**Шины для верхних конечностей**	**шт**	**1**	**4776,79**		**4777**		**4777**		**4777**
			Отпускная цена			4777		4777				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		57				
			Сметная стоимость оборудования					***4834***				
150	**150**	**Прайс-лист №154 ТОО "SHEGEN"**	**Пузырь для льда**	**шт**	**2**	**2767,86**		**5536**		**5536**		**5536**
			Отпускная цена			2768		5536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					***5602***				
151	**151**	**Прайс-лист №155 ТОО "SHEGEN"**	**Лоток почкообразный**	**шт**	**2**	**3348,21**		**6696**		**6696**		**6696**
			Отпускная цена			3348		6696				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		80				
			Сметная стоимость оборудования					***6777***				
152	**152**	**Прайс-лист №156 ТОО "SHEGEN"**	**Шпатель металлический**	**шт**	**2**	**758,93**		**1518**		**1518**		**1518**
			Отпускная цена			759		1518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		18				
			Сметная стоимость оборудования					***1536***				
153	**153**	**Прайс-лист №157 ТОО "SHEGEN"**	**Очки в детской оправе Дрр 56-58мм с линзами в 1диоптрий**	**шт**	**2**	**26785,71**		**53571**		**53571**		**53571**
			Отпускная цена			26786		53571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		643				
			Сметная стоимость оборудования					***54214***				
154	**154**	**Прайс-лист №158 ТОО "SHEGEN"**	**Спирометр**	**шт**	**1**	**34732,14**		**34732**		**34732**		**34732**
			Отпускная цена			34732		34732				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		417				
			Сметная стоимость оборудования					***35149***				
155	**155**	**С123-080305-0103**	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**38**	**6541**		**248558**		**248558**	**19885**	**268443**
156	**156**	**С123-080305-0202**	**Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2**	**9888**		**19776**		**19776**	**1582**	**21358**
157	**157**	**5110-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	**комплект**	**1**	**1499128**		**1499128**		**1499128**		**1499128**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			1499128		1499128				
			Сметная стоимость оборудования					***1499128***				
			Итого по разделу: 10. Оборудование медицинского пункта									**2712478**
			Раздел: 11. Мастерские технологии обработки металла и дерева									
158	**158**	**Прайс-лист №159 ТОО "SHEGEN"**	**Стол учителя.Габариты,мм: 1200х600х720**	**шт**	**2**	**14642,86**		**29286**				**29286**
										29286		
			Отпускная цена			14643		29286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		351				
			Сметная стоимость оборудования					***29637***				
159	**159**	**Прайс-лист №160 ТОО "SHEGEN"**	**Стул полумягкий учителя.Габариты, мм: 420х425х820**	**шт**	**2**	**5357,14**		**10714**				**10714**
										10714		
			Отпускная цена			5357		10714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		129				
			Сметная стоимость оборудования					***10843***				
160	**160**	**Прайс-лист №161 ТОО "SHEGEN"**	**Стол-приставка для технических средств обучения**	**шт**	**1**	**9821,43**		**9821**				**9821**
										9821		
			Отпускная цена			9821		9821				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		118				
			Сметная стоимость оборудования					***9939***				
161	**161**	**Прайс-лист №162 ТОО "SHEGEN"**	**Доска для мела основная одностороняя.Габариты,мм: 2100х1050**	**шт**	**2**	**25758,93**		**51518**				**51518**
										51518		
			Отпускная цена			25759		51518				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		618				
			Сметная стоимость оборудования					***52136***				
162	**162**	**Прайс-лист №163 ТОО "SHEGEN"**	**Тумба к доске с полками и дверьми.Габариты,мм: 600х350х1100**	**шт**	**2**	**13214,29**		**26429**				**26429**
										26429		
			Отпускная цена			13214		26429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		317				
			Сметная стоимость оборудования					***26746***				
163	**163**	**Прайс-лист №164 ТОО "SHEGEN"**	**Станок токарный по дереву. Габ.,мм: 1250х575х1200**	**шт**	**1**	**522500**		**522500**				**522500**
										522500		
			Отпускная цена			522500		522500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6270				
			Сметная стоимость оборудования					***528770***				
164	**164**	**Прайс-лист №165 ТОО "SHEGEN"**	**Настольный круглопильный станок. Габариты,мм: 514х 402х206**	**шт**	**1**	**339285,71**		**339286**				**339286**
										339286		
			Отпускная цена			339286		339286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4071				
			Сметная стоимость оборудования					***343357***				
165	**165**	**Прайс-лист №166 ТОО "SHEGEN"**	**Станок вертикально-сверлильный настольный**	**шт**	**1**	**657142,86**		**657143**				**657143**
										657143		
			Отпускная цена			657143		657143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7886				
			Сметная стоимость оборудования					***665029***				
166	**166**	**Прайс-лист №167 ТОО "SHEGEN"**	**Станок токарный универсальный с подставкой. Габариты, мм1130х580х390**	**шт**	**1**	**435714,29**		**435714**				**435714**
										435714		
			Отпускная цена			435714		435714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5229				
			Сметная стоимость оборудования					***440943***				
167	**167**	**Прайс-лист №168 ТОО "SHEGEN"**	**Электроточило навесное. Габариты,мм: 400х300х340**	**шт**	**1**	**33928,57**		**33929**				**33929**
										33929		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			33929		33929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		407				
			Сметная стоимость оборудования					***34336***				
168	**168**	**Прайс-лист №169 ТОО "SHEGEN"**	**Подставка станочная. Габариты,мм: 930x600x840**	**шт**	**2**	**24821,43**		**49643**				**49643**
										49643		
			Отпускная цена			24821		49643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		596				
			Сметная стоимость оборудования					***50239***				
169	**169**	**Прайс-лист №170 ТОО "SHEGEN"**	**Верстак школьный комбинированный. Габариты, мм1000x500x790-900**	**шт**	**5**	**100546,61**		**502733**				**502733**
										502733		
			Отпускная цена			100547		502733				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6033				
			Сметная стоимость оборудования					***508766***				
170	**170**	**Прайс-лист №171 ТОО "SHEGEN"**	**Стеллаж для металлических деталей и изделий. Габариты,мм 1500x600x1650**	**шт**	**1**	**39087,69**		**39088**				**39088**
										39088		
			Отпускная цена			39088		39088				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		469				
			Сметная стоимость оборудования					***39557***				
			Итого по разделу: 11. Мастерские технологии обработки металла и дерева									**2740298**
			Раздел: 12. Набор слесарных инструментов									
171	**171**	**Прайс-лист №172 ТОО "SHEGEN"**	**Вороток универсальный**	**шт**	**2**	**2321,43**		**4643**				**4643**
										4643		
			Отпускная цена			2321		4643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		56				
			Сметная стоимость оборудования					***4699***				
172	**172**	**Прайс-лист №173 ТОО "SHEGEN"**	**Плашкодержатель для набора плашек**	**шт**	**2**	**6093,75**		**12188**				**12188**
										12188		
			Отпускная цена			6094		12188				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		146				
			Сметная стоимость оборудования					***12334***				
173	**173**	**Прайс-лист №174 ТОО "SHEGEN"**	**Молоток слесарный**	**шт**	**5**	**1785,71**		**8929**				**8929**
										8929		
			Отпускная цена			1786		8929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		107				
			Сметная стоимость оборудования					***9036***				
174	**174**	**Прайс-лист №175 ТОО "SHEGEN"**	**Ножницы ручные для резки металла-190мм**	**шт**	**2**	**2232,14**		**4464**				**4464**
										4464		
			Отпускная цена			2232		4464				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		54				
			Сметная стоимость оборудования					***4518***				
175	**175**	**Прайс-лист №176 ТОО "SHEGEN"**	**Набор плашек (6,8,10,12,14 мм)**	**шт**	**2**	**6093,75**		**12188**				**12188**
										12188		
			Отпускная цена			6094		12188				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		146				
			Сметная стоимость оборудования					***12334***				
176	**176**	**Прайс-лист №177 ТОО "SHEGEN"**	**Ключ разводной**	**шт**	**1**	**794,64**		**795**				**795**
										795		
			Отпускная цена			795		795				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10				
			Сметная стоимость оборудования					***804***				
177	**177**	**Прайс-лист №178 ТОО "SHEGEN"**	**Тиски рабочие**		**4**	**23437,5**		**93750**				**93750**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						93750		
			Отпускная цена			23438		93750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1125				
			Сметная стоимость оборудования					***94875***				
178	178	Прайс-лист №179 ТОО "SHEGEN"	Напильник плоский 2200мм	шт	2	982,14		1964		1964		1964
			Отпускная цена			982		1964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования					***1988***				
179	179	Прайс-лист №180 ТОО "SHEGEN"	Набор метчиков	шт	2	6093,75		12188		12188		12188
			Отпускная цена			6094		12188				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		146				
			Сметная стоимость оборудования					***12334***				
180	180	Прайс-лист №181 ТОО "SHEGEN"	Напильник плоский - 3200мм	шт	2	982,14		1964		1964		1964
			Отпускная цена			982		1964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования					***1988***				
181	181	Прайс-лист №182 ТОО "SHEGEN"	Напильник 3-х гранный - 2200мм	шт	2	982,14		1964		1964		1964
			Отпускная цена			982		1964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования					***1988***				
182	182	Прайс-лист №183 ТОО "SHEGEN"	Напильник 3-х гранный - 3200мм	шт	2	982,14		1964		1964		1964
			Отпускная цена			982		1964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования					***1988***				
183	183	Прайс-лист №184 ТОО "SHEGEN"	Напильник круглый - 2200мм	шт	2	982,14		1964		1964		1964
			Отпускная цена			982		1964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		24				
			Сметная стоимость оборудования					***1988***				
184	184	Прайс-лист №185 ТОО "SHEGEN"	Набор сверл по металлу(5,6,8,10 мм)	шт	2	2625		5250		5250		5250
			Отпускная цена			2625		5250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		63				
			Сметная стоимость оборудования					***5313***				
185	185	Прайс-лист №186 ТОО "SHEGEN"	Набор измерительных устройств (5штук)	шт	5	5232,14		26161		26161		26161
			Отпускная цена			5232		26161				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		314				
			Сметная стоимость оборудования					***26475***				
186	186	Прайс-лист №187 ТОО "SHEGEN"	Огнетушитель углекислотный	шт	2	8125		16250		16250		16250
			Отпускная цена			8125		16250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		195				
			Сметная стоимость оборудования					***16445***				
			Итого по разделу: 12. Набор слесарных инструментов									**209107**
			Раздел: 13. Набор инструментов для столярных работ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	**187**	**Прайс-лист №188 ТОО "SHEGEN"**	**Линейка металлическая, длиной-1000мм**	**шт**	**2**	**848,21**		**1696**		**1696**		**1696**
			Отпускная цена			848		1696				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		20				
			Сметная стоимость оборудования					***1717***				
188	**188**	**Прайс-лист №189 ТОО "SHEGEN"**	**Ножовка универсальная**	**шт**	**5**	**1741,07**		**8705**		**8705**		**8705**
			Отпускная цена			1741		8705				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		104				
			Сметная стоимость оборудования					***8810***				
189	**189**	**Прайс-лист №190 ТОО "SHEGEN"**	**Рубанок металлический**	**шт**	**2**	**4687,5**		**9375**		**9375**		**9375**
			Отпускная цена			4688		9375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		113				
			Сметная стоимость оборудования					***9488***				
190	**190**	**Прайс-лист №191 ТОО "SHEGEN"**	**Набор стамесок (6-18мм)**	**шт**	**2**	**14687,5**		**29375**		**29375**		**29375**
			Отпускная цена			14688		29375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		353				
			Сметная стоимость оборудования					***29728***				
191	**191**	**Прайс-лист №192 ТОО "SHEGEN"**	**Угольник столярный**	**шт**	**2**	**1235**		**2470**		**2470**		**2470**
			Отпускная цена			1235		2470				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		30				
			Сметная стоимость оборудования					***2500***				
192	**192**	**Прайс-лист №193 ТОО "SHEGEN"**	**Набор сверл по дереву (5,6,8,10 мм)**	**шт**	**2**	**1218,75**		**2438**		**2438**		**2438**
			Отпускная цена			1219		2438				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		29				
			Сметная стоимость оборудования					***2467***				
193	**193**	**Прайс-лист №194 ТОО "SHEGEN"**	**Плита поверочно-разметочная. Габариты,220х250**	**шт**	**2**	**86071,43**		**172143**		**172143**		**172143**
			Отпускная цена			86071		172143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2066				
			Сметная стоимость оборудования					***174209***				
194	**194**	**Прайс-лист №195 ТОО "SHEGEN"**	**Подставка под плиту поверочно-разметочную**	**шт**	**2**	**12366,07**		**24732**		**24732**		**24732**
			Отпускная цена			12366		24732				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		297				
			Сметная стоимость оборудования					***25029***				
195	**195**	**Прайс-лист №196 ТОО "SHEGEN"**	**Дрель ручная односкоростная**	**шт**	**2**	**15375**		**30750**		**30750**		**30750**
			Отпускная цена			15375		30750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		369				
			Сметная стоимость оборудования					***31119***				
196	**196**	**Прайс-лист №197 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф металлический для инструментов. Габариты,мм: 800х430х1700**	**шт**	**4**	**79464,29**		**317857**		**317857**		**317857**
			Отпускная цена			79464		317857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3814				
			Сметная стоимость оборудования					***321671***				
			Итого по разделу: 13. Набор инструментов для столярных работ									**606737**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Кулинария									
197	**197**	**Прайс-лист №198 ТОО "SHEGEN"**	**Стол пристенный производственный с бортиком**	**шт**	**1**	**35669,64**		**35670**				**35670**
										35670		
			Отпускная цена			35670		35670				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		428				
			Сметная стоимость оборудования					***36098***				
198	**198**	**Прайс-лист №199 ТОО "SHEGEN"**	**Ванна моечная односекционная**	**шт**	**1**	**59196,43**		**59196**				**59196**
										59196		
			Отпускная цена			59196		59196				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		710				
			Сметная стоимость оборудования					***59907***				
199	**199**	**Прайс-лист №200 ТОО "SHEGEN"**	**Плита электрическая 3-х конфорочная**	**шт**	**2**	**285714,29**		**571429**				**571429**
										571429		
			Отпускная цена			285714		571429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6857				
			Сметная стоимость оборудования					***578286***				
200	**200**	**Прайс-лист №201 ТОО "SHEGEN"**	**Стол обеденный со стульями на 6 мест**	**шт**	**1**	**15424,11**		**15424**				**15424**
										15424		
			Отпускная цена			15424		15424				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		185				
			Сметная стоимость оборудования					***15609***				
201	**201**	**Прайс-лист №202 ТОО "SHEGEN"**	**Стеллаж кухонный 4 полки. Габариты, мм:1000x500x1740**	**шт**	**1**	**75000**		**75000**				**75000**
										75000		
			Отпускная цена			75000		75000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		900				
			Сметная стоимость оборудования					***75900***				
202	**202**	**Прайс-лист №203 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф холодильный (глухие двери). Габ.800x785x1960**	**шт**	**1**	**369375**		**369375**				**369375**
										369375		
			Отпускная цена			369375		369375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4433				
			Сметная стоимость оборудования					***373808***				
			Итого по разделу: 14. Кулинария									**1139608**
			Раздел: 15. Методический кабинет									
203	**203**	**Прайс-лист №204 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие**	**шт**	**2**	**38125**		**76250**				**76250**
										76250		
			Отпускная цена			38125		76250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		915				
			Сметная стоимость оборудования					***77165***				
204	**204**	**Прайс-лист №205 ТОО "SHEGEN"**	**Стул полумягкий.Габариты,мм: 400x400x450**	**шт**	**4**	**5357,14**		**21429**				**21429**
										21429		
			Отпускная цена			5357		21429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					***21686***				
205	**205**	**Прайс-лист №206 ТОО "SHEGEN"**	**Стол однотумбовый письменный с выкатной тумбой**	**шт**	**4**	**41741,07**		**166964**				**166964**
										166964		
			Отпускная цена			41741		166964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2004				
			Сметная стоимость оборудования					***168968***				
206	**206**	**Прайс-лист №207 ТОО "SHEGEN"**	**Стул полумягкий.Габариты,мм: 400x400x450**	**шт**	**10**	**5357,14**		**53571**				**53571**
										53571		
			Отпускная цена			5357		53571				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		643				
			Сметная стоимость оборудования					***54214***				
207	**207**	**Прайс-лист №208 ТОО "SHEGEN"**	**Стол для заседаний и совещаний. Габариты, мм:1715x800x780**	**шт**	**1**	**19486,11**		**19486**		**19486**		**19486**
			Отпускная цена			19486		19486				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		234				
			Сметная стоимость оборудования					***19720***				
208	**208**	**Прайс-лист №209 ТОО "SHEGEN"**	**Телевизор SAMSUNG 32 дюйма разрешение 1366x768**	**шт**	**1**	**191964,29**		**191964**		**191964**		**191964**
			Отпускная цена			191964		191964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2304				
			Сметная стоимость оборудования					***194268***				
209	**209**	**Прайс-лист №210 ТОО "SHEGEN"**	**Настенное крепление для телевизора**	**шт**	**1**	**6428,57**		**6429**		**6429**		**6429**
			Отпускная цена			6429		6429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		77				
			Сметная стоимость оборудования					***6506***				
210	**210**	**Прайс-лист №211 ТОО "SHEGEN"**	**Тумба под телефон. Габариты,мм: 615x600x780**	**шт**	**2**	**13482,14**		**26964**		**26964**		**26964**
			Отпускная цена			13482		26964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		324				
			Сметная стоимость оборудования					***27288***				
211	**211**	**Прайс-лист №212 ТОО "SHEGEN"**	**Принтер лазерный монохромный**	**шт**	**2**	**57589,29**		**115179**		**115179**		**115179**
			Отпускная цена			57589		115179				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1382				
			Сметная стоимость оборудования					***116561***				
212	**212**	**Прайс-лист №213 ТОО "SHEGEN"**	**Тумба под оргтехнику. Габариты, мм:600x570x700**	**шт**	**1**	**5535,71**		**5536**		**5536**		**5536**
			Отпускная цена			5536		5536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					***5602***				
213	**213**	**Прайс-лист №214 ТОО "SHEGEN"**	**Стол компьютерный. Габариты,мм: 900x700x750**	**шт**	**2**	**16781,25**		**33563**		**33563**		**33563**
			Отпускная цена			16781		33563				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		403				
			Сметная стоимость оборудования					***33965***				
214	**214**	**Прайс-лист №215,216 ТОО "SHEGEN"**	**Компьютерный комплект с программным обеспечением**	**шт**	**3**	**191294,64**		**573884**		**573884**		**573884**
			Отпускная цена			191295		573884				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6887				
			Сметная стоимость оборудования					***580771***				
215	**215**	**Прайс-лист №217 ТОО "SHEGEN"**	**Жалюзи вертикальные; мат.: ткань; Габариты,мм1700x2000**	**шт**	**17**	**9375**		**159375**		**159375**		**159375**
			Отпускная цена			9375		159375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1913				
			Сметная стоимость оборудования					***161288***				
			Итого по разделу: 15. Методический кабинет									**1468002**
			Раздел: 16. Пищеблок с обеденным залом на 36 мест									
216	**216**	**Прайс-лист №218 ТОО "SHEGEN"**	**Электроплита с жарочным шкафом 4-х конфорочная**		**1**	**448214,29**		**448214**				**448214**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						448214		
			Отпускная цена			448214		448214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5379				
			Сметная стоимость оборудования					***453593***				
217	217	Прайс-лист №219 ТОО "SHEGEN"	Стол обеденный шестиместный. Габариты, мм1260х750х770		7	12647,32		88531				88531
				шт						88531		
			Отпускная цена			12647		88531				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1062				
			Сметная стоимость оборудования					***89594***				
218	218	Прайс-лист №220 ТОО "SHEGEN"	Скамья трехместная к обеденному столу . Габариты,мм1260х340х450		14	26339,29		368750				368750
				шт						368750		
			Отпускная цена			26339		368750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4425				
			Сметная стоимость оборудования					***373175***				
219	219	Прайс-лист №221 ТОО "SHEGEN"	Электросушилка для рук 240х240х230(U-220В, N-1,8кВт)		1	27187,5		27188				27188
				шт						27188		
			Отпускная цена			27188		27188				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326				
			Сметная стоимость оборудования					***27514***				
220	220	Прайс-лист №222 ТОО "SHEGEN"	Бак для отходов с педалью и крышкой		1	12953,57		12954				12954
				шт						12954		
			Отпускная цена			12954		12954				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		155				
			Сметная стоимость оборудования					***13109***				
221	221	Прайс-лист №223 ТОО "SHEGEN"	Ларь для овощей. Габариты,мм1050х1050х1200		1	71222,53		71223				71223
				шт						71223		
			Отпускная цена			71223		71223				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		855				
			Сметная стоимость оборудования					***72077***				
222	222	Прайс-лист №224 ТОО "SHEGEN"	Ванна 1/430		1	43303,57		43304				43304
				шт						43304		
			Отпускная цена			43304		43304				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		520				
			Сметная стоимость оборудования					***43823***				
223	223	Прайс-лист №225 ТОО "SHEGEN"	Стеллаж кухонный передвижной. Габариты,мм1500х530х1700		1	77232,14		77232				77232
				шт						77232		
			Отпускная цена			77232		77232				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		927				
			Сметная стоимость оборудования					***78159***				
224	224	Прайс-лист №226 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для хлеба. Габариты, мм100х600х1750		1	243750		243750				243750
				шт						243750		
			Отпускная цена			243750		243750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2925				
			Сметная стоимость оборудования					***246675***				
225	225	Прайс-лист №227 ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная стационарная двухсекционная		2	110892,86		221786				221786
				шт						221786		
			Отпускная цена			110893		221786				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2661				
			Сметная стоимость оборудования					***224447***				
226	226	Прайс-лист №228 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для посуды кухонный. Габариты, мм950х600х1800		1	235267,86		235268				235268
				шт						235268		
			Отпускная цена			235268		235268				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2823				
			Сметная стоимость оборудования					***238091***				
227	**227**	**Прайс-лист №229 ТОО "SHEGEN"**	**Стол под хлеборезку. Габариты, мм1300х600х750**	**шт**	**1**	**30892,86**		**30893**				**30893**
										30893		
			Отпускная цена			30893		30893				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		371				
			Сметная стоимость оборудования					***31264***				
228	**228**	**Прайс-лист №230 ТОО "SHEGEN"**	**Хлеборезка. Габариты,мм: 1050х560х585**	**шт**	**1**	**406250**		**406250**				**406250**
										406250		
			Отпускная цена			406250		406250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4875				
			Сметная стоимость оборудования					***411125***				
229	**229**	**Прайс-лист №231 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф навесной настенный с полками,Габариты,мм650х400х600**	**шт**	**1**	**7339,29**		**7339**				**7339**
										7339		
			Отпускная цена			7339		7339				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		88				
			Сметная стоимость оборудования					***7427***				
230	**230**	**Прайс-лист №232 ТОО "SHEGEN"**	**Полка для сушки тарелок кассетного типа**	**шт**	**1**	**28571,43**		**28571**				**28571**
										28571		
			Отпускная цена			28571		28571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		343				
			Сметная стоимость оборудования					***28914***				
231	**231**	**Прайс-лист №233 ТОО "SHEGEN"**	**Подтоварник.Габариты,мм 1100х600х280**	**шт**	**2**	**21607,14**		**43214**				**43214**
										43214		
			Отпускная цена			21607		43214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		519				
			Сметная стоимость оборудования					***43733***				
232	**232**	**Прайс-лист №234 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф холодильный среднемпературный. Габариты,мм: 1250х800х2050. Объем -800л**	**шт**	**1**	**347321,43**		**347321**				**347321**
										347321		
			Отпускная цена			347321		347321				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4168				
			Сметная стоимость оборудования					***351489***				
233	**233**	**Прайс-лист №235 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф холодильный низкотемпературный. Габариты,мм:600х680х1570. Объем-400л**	**шт**	**1**	**343750**		**343750**				**343750**
										343750		
			Отпускная цена			343750		343750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4125				
			Сметная стоимость оборудования					***347875***				
234	**234**	**Прайс-лист №236 ТОО "SHEGEN"**	**Стол для подносов. Габариты, мм1200х540х700**	**шт**	**1**	**41071,43**		**41071**				**41071**
										41071		
			Отпускная цена			41071		41071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		493				
			Сметная стоимость оборудования					***41564***				
235	**235**	**Прайс-лист №237 ТОО "SHEGEN"**	**Стол производственный. Габариты, мм1200х700х880**	**шт**	**1**	**41071,43**		**41071**				**41071**
										41071		
			Отпускная цена			41071		41071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		493				
			Сметная стоимость оборудования					***41564***				
236	**236**	**Прайс-лист №238 ТОО "SHEGEN"**	**Стол для сбора отходов пищи. Габариты, мм600х600х870**	**шт**	**1**	**18391,12**		**18391**				**18391**
										18391		
			Отпускная цена			18391		18391				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		221				
			Сметная стоимость оборудования					***18612***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	237	Прайс-лист №239 ТОО "SHEGEN"	Стол разделочно-производственный. Габариты, мм1200х800х880	шт	1	41071,43		41071		41071		41071
			Отпускная цена			41071		41071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		493				
			Сметная стоимость оборудования					*41564*				
238	238	Прайс-лист №240 ТОО "SHEGEN"	Витрина стеклянная. Габариты,мм:1200х800х880	шт	1	19948,53		19949		19949		19949
			Отпускная цена			19949		19949				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		239				
			Сметная стоимость оборудования					*20188*				
239	239	Прайс-лист №241 ТОО "SHEGEN"	Шкаф металлический для хранения одежды и обуви. Габариты, мм457Х457х1890	шт	3	50625		151875		151875		151875
			Отпускная цена			50625		151875				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1823				
			Сметная стоимость оборудования					*153698*				
240	240	Прайс-лист №242 ТОО "SHEGEN"	Облучатель настенный бактерицидный	шт	2	17857,14		35714		35714		35714
			Отпускная цена			17857		35714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		429				
			Сметная стоимость оборудования					*36143*				
			Итого по разделу: 16. Пищеблок с обеденным залом на 36 мест									3435417
			Раздел: 17. Спортзал									
241	241	Прайс-лист №243 ТОО "SHEGEN"	Перекладина гимнастическая универсальная (2400х2550мм)	шт	1	69642,86		69643		69643		69643
			Отпускная цена			69643		69643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		836				
			Сметная стоимость оборудования					*70479*				
242	242	Прайс-лист №244 ТОО "SHEGEN"	Сетка волейбольная тренировочная с тросом для сетки	шт	1	7738,4		7738		7738		7738
			Отпускная цена			7738		7738				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		93				
			Сметная стоимость оборудования					*7831*				
243	243	Прайс-лист №245 ТОО "SHEGEN"	Стойка волейбольная	шт	2	41071,43		82143		82143		82143
			Отпускная цена			41071		82143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		986				
			Сметная стоимость оборудования					*83129*				
244	244	Прайс-лист №246 ТОО "SHEGEN"	Стенка гимнастическая(1000х3200)	шт	2	32142,86		64286		64286		64286
			Отпускная цена			32143		64286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		771				
			Сметная стоимость оборудования					*65057*				
245	245	Прайс-лист №247 ТОО "SHEGEN"	Бревно гимнастическое напольное.(5000х700х1200)	шт	1	103571,43		103571		103571		103571
			Отпускная цена			103571		103571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1243				
			Сметная стоимость оборудования					*104814*				
246	246	Прайс-лист №248 ТОО "SHEGEN"	Скамейка гимнастическая длиной-3,5м. Габариты,мм3500х400	шт	3	22223,21		66670		66670		66670
			Отпускная цена			22223		66670				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		800				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***67470***				
247	**247**	**Прайс-лист №249 ТОО "SHEGEN"**	**Маты гимнастические паралоновые. Габариты, мм2000х1250**	**шт**	**5**	**17678,57**		**88393**				**88393**
										88393		
			Отпускная цена			17679		88393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1061				
			Сметная стоимость оборудования					***89454***				
248	**248**	**Прайс-лист №250 ТОО "SHEGEN"**	**Козел гимнастический. Габариты, мм1500х500**	**шт**	**1**	**46428,57**		**46429**				**46429**
										46429		
			Отпускная цена			46429		46429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		557				
			Сметная стоимость оборудования					***46986***				
249	**249**	**Прайс-лист №251 ТОО "SHEGEN"**	**Мостик гимнастический подпружиненный**	**шт**	**1**	**45133,65**		**45134**				**45134**
										45134		
			Отпускная цена			45134		45134				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		542				
			Сметная стоимость оборудования					***45675***				
250	**250**	**Прайс-лист №252 ТОО "SHEGEN"**	**Стойка для прыжков в высоту с планкой**	**шт**	**1**	**21964,29**		**21964**				**21964**
										21964		
			Отпускная цена			21964		21964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		264				
			Сметная стоимость оборудования					***22228***				
251	**251**	**Прайс-лист №253 ТОО "SHEGEN"**	**Гимнастические кольца**	**пара**	**1**	**15970,72**		**15971**				**15971**
										15971		
			Отпускная цена			15971		15971				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		192				
			Сметная стоимость оборудования					***16162***				
252	**252**	**Прайс-лист №254 ТОО "SHEGEN"**	**Канаты гимнастические для лазания -5м**	**шт**	**1**	**25446,43**		**25446**				**25446**
										25446		
			Отпускная цена			25446		25446				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		305				
			Сметная стоимость оборудования					***25752***				
253	**253**	**Прайс-лист №255 ТОО "SHEGEN"**	**Барьер легкоатлетический**	**шт**	**1**	**6250**		**6250**				**6250**
										6250		
			Отпускная цена			6250		6250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		75				
			Сметная стоимость оборудования					***6325***				
254	**254**	**Прайс-лист №256 ТОО "SHEGEN"**	**Щит для метания мяча в цель**	**шт**	**1**	**25535,71**		**25536**				**25536**
										25536		
			Отпускная цена			25536		25536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		306				
			Сметная стоимость оборудования					***25842***				
255	**255**	**Прайс-лист №257,258 ТОО "SHEGEN"**	**Баскетбольное кольцо в комплекте**	**комплект**	**2**	**59821,43**		**119643**				**119643**
										119643		
			Отпускная цена			59821		119643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1436				
			Сметная стоимость оборудования					***121079***				
256	**256**	**Прайс-лист №259 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм: 600х655х2000**	**шт**	**12**	**29910,71**		**358929**				**358929**
										358929		
			Отпускная цена			29911		358929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4307				
			Сметная стоимость оборудования					***363236***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	257	Прайс-лист №260 ТОО "SHEGEN"	Шкаф уборочного инвентаря; Габариты,мм:800x432x1900	шт	1	38392,86		38393				38393
										38393		
			Отпускная цена			38393		38393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		461				
			Сметная стоимость оборудования					*38854*				
258	258	Прайс-лист №261 ТОО "SHEGEN"	Мяч волейбольный	шт	2	3125		6250				6250
										6250		
			Отпускная цена			3125		6250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		75				
			Сметная стоимость оборудования					*6325*				
259	259	Прайс-лист №262 ТОО "SHEGEN"	Мяч футбольный	шт	2	2955,36		5911				5911
										5911		
			Отпускная цена			2955		5911				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		71				
			Сметная стоимость оборудования					*5982*				
260	260	Прайс-лист №263 ТОО "SHEGEN"	Насос двойного хода	шт	2	2875		5750				5750
										5750		
			Отпускная цена			2875		5750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		69				
			Сметная стоимость оборудования					*5819*				
261	261	Прайс-лист №264 ТОО "SHEGEN"	Мяч баскетбольный	шт	2	3571,43		7143				7143
										7143		
			Отпускная цена			3571		7143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		86				
			Сметная стоимость оборудования					*7229*				
			Итого по разделу: 17. Спортзал									1225728
			Раздел: 18. Библиотечное оборудование									
262	262	Прайс-лист №265 ТОО "SHEGEN"	Стеллаж библиотечный открытого доступа. Габариты,мм 2010x40x1800	шт	1	48437,5		48438				48438
										48438		
			Отпускная цена			48438		48438				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		581				
			Сметная стоимость оборудования					*49019*				
263	263	Прайс-лист №266 ТОО "SHEGEN"	Стул "изо" мягкое сиденье. Габариты, мм440x430x650	шт	2	8214,29		16429				16429
										16429		
			Отпускная цена			8214		16429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		197				
			Сметная стоимость оборудования					*16626*				
264	264	Прайс-лист №267 ТОО "SHEGEN"	Вешалка для одежды поворотная на 8 крючков	шт	2	12142,86		24286				24286
										24286		
			Отпускная цена			12143		24286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		291				
			Сметная стоимость оборудования					*24577*				
265	265	Прайс-лист №268 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для верхней одежды секционный	шт	2	27750		55500				55500
										55500		
			Отпускная цена			27750		55500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		666				
			Сметная стоимость оборудования					*56166*				
266	266	Прайс-лист №269 ТОО "SHEGEN"	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие	шт	2	38125		76250				76250
										76250		
			Отпускная цена			38125		76250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		915				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***77165***				
267	**267**	**Прайс-лист №270 ТОО "SHEGEN"**	**Стол компьютерный. Габариты,мм: 900x700x750**	**шт**	**1**	**16781,25**		**16781**				**16781**
										16781		
			Отпускная цена			16781		16781				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		201				
			Сметная стоимость оборудования					***16983***				
268	**268**	**Прайс-лист №271 ТОО "SHEGEN"**	**Стол однотумбовый письменный с выкатной умбой. Габариты, мм1200x600x750**	**шт**	**2**	**41741,07**		**83482**				**83482**
										83482		
			Отпускная цена			41741		83482				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1002				
			Сметная стоимость оборудования					***84484***				
269	**269**	**Прайс-лист №272 ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф-сейф металлический с замком**	**шт**	**1**	**75000**		**75000**				**75000**
										75000		
			Отпускная цена			75000		75000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		900				
			Сметная стоимость оборудования					***75900***				
270	**270**	**Прайс-лист №273 ТОО "SHEGEN"**	**Стул-кресло мягкое сиденье.Габариты,мм480x450x520**	**шт**	**2**	**19687,5**		**39375**				**39375**
										39375		
			Отпускная цена			19688		39375				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		473				
			Сметная стоимость оборудования					***39848***				
271	**271**	**Прайс-лист №274 ТОО "SHEGEN"**	**Кафедра выдачи книг.Габариты,мм1200x600x820**	**шт**	**1**	**18750**		**18750**				**18750**
										18750		
			Отпускная цена			18750		18750				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		225				
			Сметная стоимость оборудования					***18975***				
272	**272**	**Прайс-лист №275 ТОО "SHEGEN"**	**Стол-барьер библиотечный.Габариты,мм2000x500x1200**	**шт**	**1**	**60000**		**60000**				**60000**
										60000		
			Отпускная цена			60000		60000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		720				
			Сметная стоимость оборудования					***60720***				
273	**273**	**Прайс-лист №276 ТОО "SHEGEN"**	**Стеллаж библиотечный односторонний. Габариты, мм 2075x210x1930**	**шт**	**2**	**58125**		**116250**				**116250**
										116250		
			Отпускная цена			58125		116250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1395				
			Сметная стоимость оборудования					***117645***				
274	**274**	**Прайс-лист №277 ТОО "SHEGEN"**	**Стеллаж библиотечный односторонний. Габариты, мм 930x280x1950**	**шт**	**1**	**25714,29**		**25714**				**25714**
										25714		
			Отпускная цена			25714		25714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		309				
			Сметная стоимость оборудования					***26023***				
275	**275**	**Прайс-лист №278 ТОО "SHEGEN"**	**Стеллаж библиотечный двухсторонний.Габариты, мм 2075x410x1930**	**шт**	**4**	**80267,86**		**321071**				**321071**
										321071		
			Отпускная цена			80268		321071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3853				
			Сметная стоимость оборудования					***324924***				
276	**276**	**Прайс-лист №279 ТОО "SHEGEN"**	**Стол читательский двухместный. Габариты, мм1200x750x780**	**шт**	**3**	**9107,14**		**27321**				**27321**
										27321		
			Отпускная цена			9107		27321				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		328				
			Сметная стоимость оборудования					***27649***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	277	Прайс-лист №280 ТОО "SHEGEN"	Стеллаж библиотечный угловой. Габариты, мм 750х310х1930	шт	2	20467,04		40934		40934		40934
			Отпускная цена			20467		40934				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		491				
			Сметная стоимость оборудования					*41425*				
278	278	Прайс-лист №281 ТОО "SHEGEN"	Стул полумягкий для читательского зала. Габариты, мм400х420х460	шт	9	5357,14		48214		48214		48214
			Отпускная цена			5357		48214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		579				
			Сметная стоимость оборудования					*48793*				
279	279	Прайс-лист №282 ТОО "SHEGEN"	Шкаф для фондов закрытого доступа с замком, двери -стекло, с полками	шт	1	40178,57		40179		40179		40179
			Отпускная цена			40179		40179				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		482				
			Сметная стоимость оборудования					*40661*				
280	280	Прайс-лист №283 ТОО "SHEGEN"	Стол компьютерный. Габариты, мм900х700х750	шт	4	16781,25		67125		67125		67125
			Отпускная цена			16781		67125				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		806				
			Сметная стоимость оборудования					*67931*				
281	281	Прайс-лист №284,285 ТОО "SHEGEN"	Компьютерный комплект с программным обеспечением	шт	5	191294,64		956473		956473		956473
			Отпускная цена			191295		956473				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11478				
			Сметная стоимость оборудования					*967951*				
282	282	Прайс-лист №286 ТОО "SHEGEN"	Принтер лазерный монохромный	шт	2	57589,29		115179		115179		115179
			Отпускная цена			57589		115179				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1382				
			Сметная стоимость оборудования					*116561*				
283	283	Прайс-лист №287 ТОО "SHEGEN"	Тумба под оргтехнику. Габариты, мм600х570х700	шт	1	5535,71		5536		5536		5536
			Отпускная цена			5536		5536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования					*5602*				
284	284	Прайс-лист №288 ТОО "SHEGEN"	Стол журнальный для информационных журналов	шт	1	10000		10000		10000		10000
			Отпускная цена			10000		10000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		120				
			Сметная стоимость оборудования					*10120*				
285	285	Прайс-лист №272 ТОО "SHEGEN"	Шкаф-сейф металлический с замком	шт	5	75000		375000		375000		375000
			Отпускная цена			75000		375000				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4500				
			Сметная стоимость оборудования					*379500*				
			Итого по разделу: 18. Библиотечное оборудование									2695248
			Раздел: 19. Актовый зал									
286	286	Прайс-лист №289 ТОО "SHEGEN"	Скамья для актового зала с низкой спинкой, 3-х местная	шт	10	26785,71		267857		267857		267857
			Отпускная цена			26786		267857				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3214				
			Сметная стоимость оборудования					***271071***				
287	**287**	**Прайс-лист №290 ТОО "SHEGEN"**	**Скамья для актового зала с низкой спинкой, 4-х местная**	**шт**	**10**	**35714,29**		**357143**				**357143**
										357143		
			Отпускная цена			35714		357143				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4286				
			Сметная стоимость оборудования					***361429***				
288	**288**	**Прайс-лист №291 ТОО "SHEGEN"**	**Синтезатор CASIO LK-280**	**шт**	**1**	**133928,57**		**133929**				**133929**
										133929		
			Отпускная цена			133929		133929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1607				
			Сметная стоимость оборудования					***135536***				
289	**289**	**Прайс-лист №292 ТОО "SHEGEN"**	**Трибуна, материал ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм**	**шт**	**1**	**13392,86**		**13393**				**13393**
										13393		
			Отпускная цена			13393		13393				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		161				
			Сметная стоимость оборудования					***13554***				
290	**290**	**Прайс-лист №293 ТОО "SHEGEN"**	**Пианино концертное двухпедальное**	**шт**	**1**	**1362078,78**		**1362079**				**1362079**
										1362079		
			Отпускная цена			1362079		1362079				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		16345				
			Сметная стоимость оборудования					***1378424***				
291	**291**	**Прайс-лист №294 ТОО "SHEGEN"**	**Стул поворотный к пианино. Диаметр 400 мм**	**шт**	**1**	**13035,71**		**13036**				**13036**
										13036		
			Отпускная цена			13036		13036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		156				
			Сметная стоимость оборудования					***13192***				
292	**292**	**Прайс-лист №295 ТОО "SHEGEN"**	**Звуковой комплект для школьных актовых залов**	**шт**	**1**	**1964285,71**		**1964286**				**1964286**
										1964286		
			Отпускная цена			1964286		1964286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		23571				
			Сметная стоимость оборудования					***1987857***				
			Итого по разделу: 19. Актовый зал									**4161063**
			Раздел: 20. Монолитные лестницы ЛМ-1(2шт) АС-65,66									
293	**293**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,165858**	**70999,04**	**25916,3**	**11776**	**4298**	**1658**	**4918**	**18029**
						35084,6	**7889,68**	**5819**	**1309**		**1336**	
294	**294**	**С123-010302-0325**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**47,6**	**6755**		**321538**		**321538**		**347261**
											25723	
295	**295**	**С123-010302-0306**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**58,8**	**1564**		**91963**		**91963**		**99320**
											7357	
296	**296**	**С121-090404-0201**	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	**шт.**	**72**	**490**		**35280**		**35280**		**38102**
											2822	
297	**297**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,018168**	**70999,04**	**25916,3**	**1290**	**471**	**182**	**539**	**1975**
						35084,6	**7889,68**	**637**	**143**		**146**	
298	**298**	**С123-010302-0325**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,74**	**6755**		**38774**		**38774**		**41876**
											3102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	299	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4,28	1564		6694		6694		7229
											536	
300	300	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490		3920		3920		4234
											314	
			Итого по разделу: 20. Монолитные лестницы ЛМ-1(2шт) АС-65,66									558026
			Раздел: 21. Наружная отделка АС-6									
301	301	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	656,71	3465,01	14,09	2275509	9256	1027814	992031	3528944
						1885,82	2,44	1238439	1600		261403	
302	302	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	45,9697	31948		1468640		1468640		1586131
											117491	
303	303	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	656,71	6500		4268615		4268615		4610104
											341489	
304	304	Прайс-лист	Планка начальная	м	350	728,57		255000		255000		275400
											20400	
305	305	Прайс-лист	Планка стыковочная	м	120	910,71		109286		109286		118029
											8743	
306	306	Прайс-лист	Угол наружный	м	92	1548,21		142436		142436		153831
											11395	
307	307	Прайс-лист	Угол внутренний	м	40	1548,21		61929		61929		66883
											4954	
308	308	Прайс-лист	Угол откосный	м	275	546,43		150268		150268		162289
											12021	
309	309	Прайс-лист	J профиль	м	110	910,71		100179		100179		108193
											8014	
310	310	Е11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пароизоляционной пленкой	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	656,71	99,04	1,05	65042	691	5028	53688	128229
						90,33	0,5	59324	329		9498	
311	311	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3 - х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	656,71	104		68298		68298		73762
											5464	
312	312	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	656,71	734,89	1,84	482610	1209	175735	284805	828809
						465,45	0,88	305666	576		61393	
313	313	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	420	1276,04	5,54	535935	2326	353757	144242	734591
						428,22	1,07	179851	451		54414	
314	314	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	105	6500		682500		682500		737100
											54600	
315	315	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	м2 отделываемой поверхности	9,61	2465,72	7,34	23696	71	19299	3487	29357
						450,2	3,39	4326	33		2175	
316	316	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,61	164,77	1,36	1583	13	862	572	2327
						73,73	0,63	709	6		172	
317	317	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9,61	407,12	4,59	3912	44	905	2389	6805
						308,41	2,31	2964	22		504	
			Итого по разделу: 21. Наружная отделка АС-6									13150784
			Раздел: 22. Внутренняя отделка АС-18									
318	318	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1024,03	483,08	2,84	494683	2907	190384	242227	795863
						294,32	1,36	301393	1392		58953	
319	319	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5,27	48,9	0,73	258	4	31	180	473
						42,37	0,36	223	2		35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	320	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		26,35	95,53	0,73	2517	19	163	1875	4744
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	2335	9		351	
321	321	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1655,85	615,74	4,36	1019574	7223	281326	587589	1735736
				м2 окрашиваемой поверхности		441,48	2,09	731025	3462		128573	
322	322	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		138,53	4865,84	19,12	674065	2648	346425	261004	1009875
				м2 поверхности облицовки		2346	9,12	324991	1264		74806	
323	323	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		458,75	730	3,1	334889	1423	86138	198408	575961
				м2 окрашиваемой поверхности		539,14	1,48	247329	681		42664	
			Итого по разделу: 22. Внутренняя отделка АС-18									4122652
			Раздел: 23. Кровля Блок Б,В									
324	324	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		210	326,55	12,63	68575	2653	50022	15189	90465
				м2 изолируемой поверхности		75,72	2,9	15900	609		6701	
325	325	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		210	591,46	163,04	124207	34238	17341	56818	195507
				м2 покрытия		345,85	46,27	72628	9717		14482	
326	326	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		210	2945		618450		618450		667926
				м2							49476	
327	327	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		6,72	52851		355159		355159		383571
				м3							28413	
328	328	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		240	326,55	12,63	78371	3032	57168	17359	103388
				м2 изолируемой поверхности		75,72	2,9	18172	696		7658	
329	329	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников		240	8204,14	62,74	1968993	15057	320769	1312235	3543726
				м2		6804,86	29,69	1633167	7126		262498	
330	330	С122-030201-0403	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012		247,2	578		142882		142882		154312
				м2							11431	
331	331	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,2855	52851		15089		15089		16296
				м3							1207	
			Итого по разделу: 23. Кровля Блок Б,В									5155191
			Раздел: 24. Полы АС 16									
332	332	Е11-110101-1109	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		203,64	927,5	15,42	188876	3141	116063	66250	275537
				м2 стяжки		342,14	3,96	69673	806		20410	
333	333	Е11-110101-1110 К=2	Наливной пол. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		203,64	274,56	5,25	55912	1070	46444	8195	69236
				м2 стяжки		41,24	1,57	8398	320		5129	
334	334	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Спортивный линолеум. Устройство на клее "Бустилат"		203,64	559,26	20,45	113887	4165	32165	74807	203790
				м2 покрытия		380,85	9,94	77557	2024		15096	
335	335	Прайс-лист	Спортивный линолеум Neo Sport 6.0мм		203,64	9107,14		1854579		1854579		2002945
				м2							148366	
336	336	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		51,345	4232,29	127,62	217307	6553	159506	50891	289654
				м2 покрытия		998,12	56,3	51249	2891		21456	
			Итого по разделу: 24. Полы АС 16									2841162
			Раздел: 25. Наружная отделка АС-6									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	337	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		790,33	3465,01	14,09	2738505	11139	1236943	1193879	4246974
			м2 поверхности облицовки			1885,82	2,44	1490423	1925		314591	
338	338	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	55,3231	31948		1767462		1767462	141397	1908859
339	339	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	790,33	6500		5137145		5137145	410972	5548117
340	340	Прайс-лист	Планка начальная	м	250	728,57		182143		182143	14571	196714
341	341	Прайс-лист	Планка стыковочная	м	100	910,71		91071		91071	7286	98357
342	342	Прайс-лист	Угол наружный	м	60	1548,21		92893		92893	7431	100324
343	343	Прайс-лист	Угол Внутренний	м	50	1548,21		77411		77411	6193	83604
344	344	Прайс-лист	Угол откосный	м	130	546,43		71036		71036	5683	76719
345	345	Прайс-лист	J профиль	м	90	910,71		81964		81964	6557	88521
346	346	Е11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пароизоляционной пленкой		790,33	99,04	1,05	78276	831	6051	64612	154319
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			90,33	0,5	71394	396		11431	
347	347	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3 - х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	790,33	104		82194		82194	6576	88770
348	348	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		636,642	734,89	1,84	467862	1172	170365	276102	803482
			м2 вертикальной проекции			465,45	0,88	296325	559		59517	
			Итого по разделу: 25. Наружная отделка АС-6									13394760
			Раздел: 26. Внутренняя отделка АС-17									
349	349	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		716,95	483,08	2,84	346341	2035	133293	169590	557205
			м2 окрашиваемой поверхности			294,32	1,36	211013	974		41274	
350	350	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1359,13	615,74	4,36	836871	5929	230914	482296	1424701
			м2 окрашиваемой поверхности			441,48	2,09	600029	2842		105533	
351	351	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		703,66	730	3,1	513675	2183	132124	304330	883445
			м2 окрашиваемой поверхности			539,14	1,48	379368	1044		65440	
352	352	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		144,37	4865,84	19,12	702481	2760	361029	272007	1052448
			м2 поверхности облицовки			2346	9,12	338692	1317		77959	
			Итого по разделу: 26. Внутренняя отделка АС-17									3917799
			Раздел: 27. Электроосвещение и электрооборудование									
353	353	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5260,98	2539,13	5261	2539	118	2527	8412
						2604	906,39	2604	906		623	
354	354	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295		189295				189295
										189295		
			Отпускная цена			189295		189295				
			Сметная стоимость оборудования					***189295***				
355	355	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
						1132,74	30,45	1133	30		166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	356	С123-070501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	10805		10805		10805		11669
											864	
357	357	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
358	358	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201		6697
											496	
359	359	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2313,26	26,34	18506	211	8415	7114	27669
						1235	0	9880	0		2050	
360	360	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481		1599
											118	
361	361	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517		517		517		558
											41	
362	362	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
											79	
363	363	С123-070204-0636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935		2090
											155	
364	364	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3251		9753		9753		10533
											780	
365	365	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
366	366	С123-070201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-42з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120		12120		12120		13090
											970	
367	367	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4391,61	118,89	4392	119	1803	1800	6687
						2470	30,45	2470	30		495	
368	368	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
											148	
369	369	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2313,26	26,34	23133	263	10519	8892	34587
						1235	0	12350	0		2562	
370	370	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650		5022
											372	
371	371	С123-070204-0641	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935		2090
											155	
372	372	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	
373	373	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3251		16255		16255		17555
											1300	
374	374	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
375	375	С123-070201-0311	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15277		15277		15277		16499
											1222	
376	376	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4391,61	118,89	8783	238	3605	3601	13375

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2470	30,45	4940	61		991	
377	377	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1850		1850		1850		1998
				шт.							148	
378	378	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
				шт.							128	
379	379	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2313,26	26,34	18506	211	8415	7114	27669
				шт.		1235	0	9880	0		2050	
380	380	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
381	381	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
382	382	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	492		492		492		531
				шт.							39	
383	383	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3251		16255		16255		17555
				шт.							1300	
384	384	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
				шт.		1132,74	30,45	1133	30		166	
385	385	С123-070501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	11953		11953		11953		12909
				шт.							956	
386	386	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	4057,77	1369,87	8116	2740	168	4454	13575
				шт.		2604	489,03	5208	978		1006	
387	387	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	5879		11758		11758		12699
				шт.							941	
388	388	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2313,26	26,34	18506	211	8415	7114	27669
				шт.		1235	0	9880	0		2050	
389	389	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1556		3112		3112		3361
				шт.							249	
390	390	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3251		19506		19506		21066
				шт.							1560	
391	391	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
				шт.		2604	489,03	2604	489		503	
392	392	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5005		5005		5005		5405
				шт.							400	
393	393	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2313,26	26,34	4627	53	2104	1778	6917
				шт.		1235	0	2470	0		512	
394	394	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1556		1556		1556		1680
				шт.							124	
395	395	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	492		492		492		531
				шт.							39	
396	396	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
				шт.		2604	489,03	2604	489		503	
397	397	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5879		5879		5879		6349

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							470	
398	398	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2313,26	26,34	6940	79	3156	2668	10376
						1235	0	3705	0		769	
399	399	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556		1680
											124	
400	400	С123-070204-0636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935		2090
											155	
401	401	С123-070204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648		700
											52	
402	402	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4057,77	1369,87	8116	2740	168	4454	13575
						2604	489,03	5208	978		1006	
403	403	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6201		12402		12402		13394
											992	
404	404	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2313,26	26,34	27759	316	12623	10670	41504
						1235	0	14820	0		3074	
405	405	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1556		3112		3112		3361
											249	
406	406	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3251		32510		32510		35111
											2601	
407	407	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
408	408	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079		8079		8079		8725
											646	
409	409	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2313,26	26,34	18506	211	8415	7114	27669
						1235	0	9880	0		2050	
410	410	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481		1599
											118	
411	411	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	
412	412	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3251		9753		9753		10533
											780	
413	413	С123-070204-1602	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163		12489		12489		13488
											999	
414	414	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
415	415	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061
											449	
416	416	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2313,26	26,34	20819	237	9467	8003	31128
						1235	0	11115	0		2306	
417	417	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556		1680
											124	
418	418	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1550		7750		7750		8370

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							620	
419	419	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	492		1476		1476		1594
				шт.							118	
420	420	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу		2	5334,99	113,11	10670	226	5672	3480	15282
				шт.		2386	30,45	4772	61		1132	
421	421	С123-070208-0715	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 400 В, типа ИЭК		2	2322		4644		4644		5016
				шт.							372	
422	422	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		22	469,35	3,5	10326	77	510	7031	18746
				шт.		442,68	1,22	9739	27		1389	
423	423	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		8	559		4472		4472		4830
				шт.							358	
424	424	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		14	419		5866		5866		6335
				шт.							469	
425	425	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		16	479,96	4,46	7679	71	108	5414	14140
				шт.		468,72	1,22	7500	19		1047	
426	426	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		10	392		3920		3920		4234
				шт.							314	
427	427	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		6	302		1812		1812		1957
				шт.							145	
428	428	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12136,99	1027,96	12137	1028	8505	2094	15370
				шт.		2604	304,5	2604	305		1138	
429	429	С123-051207-1501	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 3 отвода, подключение справа		1	284040		284040		284040		306763
				шт.							22723	
430	430	Ц13-080303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу		6	5070,27	3,78	30422	23	15579	10670	44379
				шт.		2470	0	14820	0		3287	
431	431	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		6	1506		9036		9036		9759
				шт.							723	
432	432	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
				шт.		2604	489,03	2604	489		503	
433	433	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	11220		11220		11220		12118
				шт.							898	
434	434	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	2313,26	26,34	30072	342	13675	11560	44963
				шт.		1235	0	16055	0		3331	
435	435	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
436	436	С123-070204-0636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1935		11610		11610		12539
				шт.							929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	437	С123-070204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	
438	438	С123-070204-0604	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	648		2592		2592		2799
											207	
439	439	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517		517		517		558
											41	
440	440	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	7	5334,99	113,11	37345	792	19851	12179	53486
						2386	30,45	16702	213		3962	
441	441	С123-070208-0704	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК	шт.	7	1512		10584		10584		11431
											847	
442	442	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2313,26	26,34	2313	26	1052	889	3459
						1235	0	1235	0		256	
443	443	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444		5444		5444		5880
											436	
444	444	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4034,03	26,34	8068	53	2999	3612	12614
						2508	0	5016	0		934	
445	445	С123-070206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 16 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	2	1850		3700		3700		3996
											296	
446	446	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	440,02	3,59	2200	18	34	1550	4050
						429,66	0,91	2148	5		300	
447	447	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	825		4125		4125		4455
											330	
448	448	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	3224,67	91,92	16123	460	2644	9484	27656
						2604	30,45	13020	152		2049	
449	449	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9	шт.	1	1285		1285		1285		1388
											103	
450	450	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3823		7646		7646		8258
											612	
451	451	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6029		12058		12058		13023
											965	
452	452	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	55	2313,26	26,34	127229	1449	57855	48906	190226
						1235	0	67925	0		14091	
453	453	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1550		7750		7750		8370
											620	
454	454	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	492		15252		15252		16472
											1220	
455	455	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3180		57240		57240		61819
											4579	
456	456	Прайс-лист ТОО "EnErgУ Plus KZ"	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А	шт	1	5848,21		5848				5848
										5848		
			Отпускная цена			5848		5848				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		70				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					***5918***				
457	457	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1499	179	2998	358	36	1963	5357
						1302	60,9	2604	122		397	
458	458	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708		22365
											1657	
459	459	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	353	2344,74	852,83	827692	301048	71635	461392	1392211
						1288,98	526,38	455010	185813		103127	
460	460	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	343	4708		1614844		1614844		1744032
											129188	
461	461	С123-070102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	17814		142512		142512		153913
											11401	
462	462	С123-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5526		11052		11052		11936
											884	
463	463	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	108	1787,42	594,97	193042	64257	21917	106310	323300
						989,52	377,63	106868	40784		23948	
464	464	С123-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	21	2116		44436		44436		47991
											3555	
465	465	С123-070102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	23	3464		79672		79672		86046
											6374	
466	466	С123-070101-0329	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	55	1586		87230		87230		94208
											6978	
467	467	С123-070101-0336	Светильники потолочные, тип РПП05-250-003 АВ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	5725		51525		51525		55647
											4122	
468	468	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	26	3288,61	1184,76	85504	30804	5276	49081	145352
						1900,92	720,95	49424	18745		10767	
469	469	С123-070102-1342	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	8	13368		106944		106944		115500
											8556	
470	470	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	18	5778		104004		104004		112324
											8320	
471	471	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1286,94	148,74	28313	3272	1552	17452	49425
						1067,64	34,1	23488	750		3661	
472	472	С123-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1023		12276		12276		13258
											982	
473	473	С123-080304-0607	Световой указатель модели Призма-102 вариант 06 "Порошок не входи" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	602		1204		1204		1300
											96	
474	474	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ДПА 2101 А ГОСТ 17677-82	шт.	8	6899		55192		55192		59607
											4415	
475	475	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	766	440		337040		337040		364003
											26963	
476	476	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72	205		14760		14760		15941
											1181	
477	477	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74		9	678		6102		6102		6590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							488	
478	478	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		12	637		7644		7644		8256
				шт.							612	
479	479	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт		33	1285		42405		42405		45797
				шт.							3392	
480	480	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		84	394,02	3,5	33098	294	1087	22910	60488
				шт.		377,58	1,22	31717	102		4481	
481	481	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		84	303		25452		25452		27488
				шт.							2036	
482	482	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		45	394,02	3,5	17731	158	582	12273	32404
				шт.		377,58	1,22	16991	55		2400	
483	483	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		45	324		14580		14580		15746
				шт.							1166	
484	484	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		20	440,02	3,59	8800	72	136	6200	16201
				шт.		429,66	0,91	8593	18		1200	
485	485	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		11	825		9075		9075		9801
				шт.							726	
486	486	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		9	444		3996		3996		4316
				шт.							320	
487	487	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		95	469,35	3,5	44588	333	2201	30363	80947
				шт.		442,68	1,22	42055	116		5996	
488	488	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		25	559		13975		13975		15093
				шт.							1118	
489	489	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		70	419		29330		29330		31676
				шт.							2346	
490	490	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
				шт.		2604	489,03	2604	489		503	
491	491	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2942		2942		2942		3177
				шт.							235	
492	492	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2313,26	26,34	11566	132	5260	4446	17293
				шт.		1235	0	6175	0		1281	
493	493	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
				шт.							124	
494	494	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3164		9492		9492		10251
				шт.							759	
495	495	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3180		3180		3180		3434
				шт.							254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
496	496	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
						2604	489,03	2604	489		503	
497	497	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
											235	
498	498	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2313,26	26,34	9253	105	4208	3557	13835
						1235	0	4940	0		1025	
499	499	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
											124	
500	500	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164		3164		3164		3417
											253	
501	501	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3293		6586		6586		7113
											527	
			Итого по разделу: 27. Электроосвещение и электрооборудование									7033037
			Раздел: 28. Модульная котельная									
502	502	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	87,0672	119,16	112,99	10375	9838	0	2105	13478
						6,17	27,4	537	2386		998	
503	503	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6928	1434,41	0	3863	0	0	2781	7175
						1434,41	0	3863	0		531	
504	504	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,784	14,89	14,89	1203	1203	0	331	1656
						0	5,7	0	460		123	
505	505	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,784	151,99	72,61	12278	5866	0	6532	20315
						79,38	32,92	6413	2659		1505	
506	506	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,976	741,63	0	6657	0	0	4793	12366
						741,63	0	6657	0		916	
507	507	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,66	16674,73	1089,24	27680	1808	23904	2134	32199
						1185,3	227,35	1968	377		2385	
508	508	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	15,46	21917,94	2007,28	338851	31033	245985	61769	432670
						3999,6	390,94	61834	6044		32050	
509	509	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076176	237762		18112		18112		19561
											1449	
510	510	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,8	854,37	21,09	37421	924	25030	10767	52044
						261,82	2,51	11468	110		3855	
511	511	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	16674,73	1089,24	6003	392	5184	463	6983
						1185,3	227,35	427	82		517	
512	512	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,46	24970,33	1904,4	61427	4685	40382	15803	83408
						6650,66	408,57	16361	1005		6178	
513	513	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01833	237762		4358		4358		4707
											349	
514	514	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01444	256962		3711		3711		4007
											297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
515	515	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,00548	40663,83	2110,26	223	12	2	193	450
				т		38131,2	665,93	209	4		33	
516	516	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,00548	216827		1188		1188		1283
				т							95	
517	517	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,8	635,44	28,05	1144	50	509	572	1853
				м2 стяжки		324,67	13,32	584	24		137	
518	518	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1,8	475,29	28,66	856	52	761	63	992
				м2 стяжки		24,08	13,22	43	24		73	
519	519	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,48	854,37	21,09	6391	158	4274	1839	8888
				м2 поверхности		261,82	2,51	1958	19		658	
520	520	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,63	16674,73	1089,24	10505	686	9072	810	12220
				м3		1185,3	227,35	747	143		905	
521	521	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,3	22800,05	1723,46	75240	5687	54287	14992	97451
				м3		4626,09	366,27	15266	1209		7219	
522	522	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05616	677131	1275	38028	72	34204	3442	44787
				т		66816	531,99	3752	30		3318	
523	523	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		4,5	29750,61	15292,04	133878	68814	8634	69183	219306
				т блок-боксов		12540	4354,55	56430	19595		16245	
			Итого по разделу: 28. Модульная котельная									1077799
			ИТОГО:					79244536	689274	28608339	8275149	90869055
								9969653	333885	39523257	3803389	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							39977266		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1489028				
			Итого с временными									92812093
			Зимние удорожания			0,7 %		369844				
			Итого с зимними удорожаниями									93181937
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1064093				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94246032
			понижающий коэфициент 0,9			0,9						84821429
			НДС			12 %		10178571				10178571
			Итого с НДС									95000000

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"

Директор

Наташбеков Ж.Б.

Инженер-эксперт

Кальбеков Ж.

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Директор

Жамбаев А.Б.

Инженер-эксперт

Сраилов М.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жандабаев Б.У.

Начальник участка

Урмантаев Т.С.