Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Dauservice"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Наименование объекта: Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат 21.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**459 299 395**	49 210 649		**65 557 897**		**96%**			**4 889 308**	**45 633 540**
Услуги технического надзора без НДС	14 040 250	1 504 313							**149 536**	1 395 673
Услуги авторского надзора	5 694 386	610 113							**60 513**	564 785
Всего по стройке	**479 034 031**	51 325 075							**5 099 357**	**47 593 998**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____ **Толегенов Т.Ж.**

Главный специалист

_____ **Бердалиев Р.**

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"

Директор

_____ **Нагашбеков Ж.**

Инженер-эксперт

_____ **Калыбеков Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Директор

_____ **Жамбаев А.**

Инженер-эксперт

_____ **Сранлов М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____ **Жандабаев Б.**

Начальник участка

_____ **Урмантаев Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы № 43 им Аль-Фараби на 100 мест населенного пункта Таскудык сельского округа Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№337 от 02.08.2021 года Доп.согл 337/1** от **23.02.2022г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** **(месяц, год) на** **02-01-02 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перекрытия АС-22,54-62									
1	1	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	629,33	2185,71		1375536		1375536		1485578
											110043	
2	2	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ЭКОВАТОЙ	м3 утеплителя	62,933	4626,78	1439,64	291177	90601	0	205585	536504
						3187,14	363,66	200576	22886		39741	
3	3	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	629,33	256,15	12,63	161201	7950	105602	45518	223257
						75,72	2,9	47650	1826		16538	
			Итого по разделу: 1. Перекрытия АС-22,54-62									2245339
			Раздел: 2. Проемы АС 19-21									
4	4	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	110,93	6945,68	456,72	770484	50664	554	512764	1385908
						6483,96	215,19	719266	23871		102660	
5	5	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,06	33689		776868		776868		839018
											62149	
6	6	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	87,87	24949		2192269		2192269		2367650
											175381	
7	7	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,3	1341		20517		20517		22159
											1641	
			Итого по разделу: 2. Проемы АС 19-21									4614735
			Раздел: 3. Вход в подвал АС-103									
8	8	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,6	28849,28	2518,18	103857	9065	59483	33885	148762
						9808,09	535,32	35309	1927		11019	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	287262		15719		15719		16976
											1258	
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	214266		2700		2700		2916
											216	
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	221225		2389		2389		2580
											191	
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0284	677131	1275	19231	36	17297	1741	22649
						66816	531,99	1898	15		1678	
13	13	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07695	25410,71	12328,82	1955	949	494	529	2683
						6656,16	3298,41	512	254		199	
14	14	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0523	262181		13712		13712		14809
											1097	
15	15	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,65	537		13237		13237		14296
											1059	
16	16	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05432	85054,95	21072,21	4620	1145	127	2515	7706
						61641,5	5450,08	3348	296		571	
17	17	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05432	262181		14242		14242		15381
											1139	
18	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,80683	853,3	1	3248	4	512	2187	5870
						717,71	0,48	2732	2		435	
19	19	Е11-120101-0706	Парапет. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4,6	1982,32	98,25	9119	452	1382	6812	17205
						1583,6	26,01	7285	120		1274	
20	20	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,0876	1859		9458		9458		10214
											757	
21	21	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,8	651,74	77,54	1173	140	127	1137	2495
						503,81	31,7	907	57		185	
22	22	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	712		1282		1282		1384
											103	
23	23	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0571	269192		15371		15371		16601
											1230	
			Итого по разделу: 3. Вход в подвал АС-103									302527
			Раздел: 4. Крыльцо Кр-1 АС-88-90									
24	24	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,6	17566,88	437,57	274043	6826	218861	45950	345592
						3099,78	137,01	48357	2137		25599	
25	25	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	14,9	17908,42	1671,27	266835	24902	213956	30425	321041
						1877,71	366,16	27978	5456		23781	
26	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28646	287262		82289		82289		88872
											6583	
27	27	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,281885	70999,04	25916,3	20014	7305	2818	8359	30642

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		35084,6	7889,68	9890	2224		2270	
28	28	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	85,6	6755		578228		578228		624486
											46258	
29	29	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	81,8	1564		127935		127935		138170
											10235	
30	30	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	116	490		56840		56840		61387
											4547	
31	31	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,8	1379,02	88,57	10756	691	384	9075	21418
						1241,2	23,47	9681	183		1587	
32	32	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7,8	1935		15093		15093		16300
											1207	
33	33	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	20	841,45	11,36	16829	227	10769	5428	24038
						291,62	3,4	5832	68		1781	
34	34	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0989	330227		32659		32659		35272
											2613	
35	35	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,42	537		29224		29224		31561
											2338	
36	36	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30	2844,25	13,82	85327	414	54324	28235	122648
						1019,63	3,39	30589	102		9085	
37	37	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	58,14	341,56	14,27	19858	830	11182	7475	29520
						134,96	4,8	7846	279		2187	
38	38	С121-100403-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	66,861	594		39715		39715		42893
											3177	
39	39	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	66,861	615		41120		41120		44409
											3290	
40	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	58,14	593,52	100,51	34507	5844	16259	12713	50998
						213,35	24,33	12404	1414		3778	
41	41	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	58,14	245,39	22,26	14267	1294	12284	936	16419
						11,85	5,64	689	328		1216	
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16744	14268,44	1349,48	2389	226	5	2049	4794
						12887,6	562,44	2158	94		355	
43	43	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16744	287262		48099		48099		51947
											3848	
44	44	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,14	326,55	12,63	18985	734	13849	4205	25046
						75,72	2,9	4402	169		1855	
45	45	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,3	4232,29	127,62	242510	7313	178005	56793	323248
						998,12	56,3	57192	3226		23944	
			Итого по разделу: 4. Крыльцо Кр-1 АС-88-90									2450701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Навес над крыльцом Кр-1 АС - 91-93									
46	46	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,26	34528,95	3900,44	250680	28317	136913	82847	360210
						11770	770,06	85450	5591		26682	
47	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56111	202102		113401		113401		122474
											9072	
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21244	214266		45519		45519		49160
											3641	
49	49	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,16	33767,15	6121,58	72937	13223	35206	24814	105571
						11346,4	1277,78	24508	2760		7820	
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	202102		40485		40485		43724
											3239	
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	214266		16798		16798		18142
											1344	
52	52	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7	30716,53	4707,81	82935	12711	45008	25185	116769
						9339	911,28	25215	2460		8650	
53	53	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,72	29763,44	4707,81	80957	12805	42749	25371	114834
						9339	911,28	25402	2479		8506	
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35624	202102		71997		71997		77757
											5760	
55	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22816	214266		48887		48887		52798
											3911	
56	56	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	6844,55	1259,33	41067	7556	14572	24355	70656
						3156,48	283,53	18939	1701		5234	
57	57	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5380,18	959,34	16141	2878	6005	9311	27487
						2419,2	210,92	7258	633		2036	
58	58	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	52,2648	5301		277056		277056		299220
											22164	
59	59	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,05	30716,53	4707,81	124402	19067	67512	37777	175154
						9339	911,28	37823	3691		12974	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26604	221225		58855		58855		63563
											4708	
61	61	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,924	29314,46	2643,74	27087	2443	16527	7832	37712
						8784,7	529,42	8117	489		2793	
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07584	202102		15327		15327		16554
											1226	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	221225		3540		3540		3823
											283	
64	64	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,231	41733,09	2883,46	9640	666	5761	3036	13691
						13910	534,74	3213	124		1014	
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	202102		3832		3832		4138
											307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221225		885		885		956
											71	
67	67	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,46986	85054,95	21072,21	39964	9901	1100	21751	66652
						61641,5	5450,08	28963	2561		4937	
68	68	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46986	463125		217604		217604		235012
											17408	
69	69	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,62594	853,3	1	11627	14	1834	7829	21012
						717,71	0,48	9779	7		1556	
70	70	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из металлосайдингом. Монтаж	м2 покрытия	25,83	591,46	163,04	15277	4211	2133	6989	24047
						345,85	46,27	8933	1195		1781	
71	71	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	25,83	6500		167895		167895		181327
											13432	
72	72	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	64,25	591,46	163,04	38001	10475	5306	17384	59816
						345,85	46,27	22221	2973		4431	
73	73	С121-100104-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	64,25	1760		113080		113080		122126
											9046	
			Итого по разделу: 5. Навес над крыльцом Кр-1 АС - 91-93									2484385
			Раздел: 6. Крыльцо Кр-2 АС-94									
74	74	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,24	19544,36	621,72	121957	3880	92047	24919	158626
						4171,5	216,91	26030	1354		11750	
75	75	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05298	287262		15219		15219		16437
											1218	
76	76	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,7	4232,29	127,62	121467	3663	89158	28446	161906
						998,12	56,3	28646	1616		11993	
77	77	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,145906	70999,04	25916,3	10359	3781	1459	4326	15860
						35084,6	7889,68	5119	1151		1175	
78	78	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	44,8	6755		302624		302624		326834
											24210	
79	79	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	19,6	1564		30654		30654		33107
											2452	
80	80	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	28	490		13720		13720		14818
											1098	
81	81	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,11892	25410,71	12328,82	3022	1466	764	817	4146
						6656,16	3298,41	792	392		307	
82	82	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0992	262181		26008		26008		28089
											2081	
83	83	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,72	537		10590		10590		11437
											847	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,44868	853,3	1	2943	3	464	1981	5318
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	2475	2		394	
85	85	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0284	677131	1275	19231	36	17297	1741	22649
				т		66816	531,99	1898	15		1678	
86	86	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0794	85054,95	21072,21	6753	1673	186	3676	11263
				т конструкций		61641,5	5450,08	4894	433		834	
87	87	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,0794	12987,19	1909,49	1031	152	145	507	1662
				т		9255,75	3,76	735	0		123	
88	88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,059	251727		14852		14852		16040
				т							1188	
89	89	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0204	514897		10504		10504		11344
				т							840	
90	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,3026	853,3	1	1965	2	310	1323	3551
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	1653	1		263	
91	91	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		8,6	591,46	163,04	5087	1402	710	2327	8006
				м2 покрытия		345,85	46,27	2974	398		593	
92	92	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		8,6	2642		22721		22721		24539
				м2							1818	
93	93	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей		14	1982,32	98,25	27753	1375	4207	20732	52363
				м2 кровли		1583,6	26,01	22170	364		3879	
94	94	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		15,484	1859		28785		28785		31088
				м2							2303	
95	95	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,96	2942,26	13,82	2825	13	1832	904	4026
				м2 покрытия		1019,63	3,39	979	3		298	
			Итого по разделу: 6. Крыльцо Кр-2 АС-94									963109
			Раздел: 7. Крыльцо Кр-3 АС-97									
96	96	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,21	20446,69	621,72	65634	1996	50248	12819	84729
				м3		4171,5	216,91	13391	696		6276	
97	97	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0231	287262		6636		6636		7167
				т							531	
98	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0059	838411	1275	4947	8	3593	1228	6668
				т		228096	531,99	1346	3		494	
99	99	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		13,5	4232,29	127,62	57136	1723	41938	13381	76158
				м2 покрытия		998,12	56,3	13475	760		5641	
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,052526	70999,04	25916,3	3729	1361	525	1558	5710
				т конструкций		35084,6	7889,68	1843	414		423	
101	101	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81		15,82	6755		106864		106864		115413
				м							8549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,78	1564		13732		13732		14830
											1099	
103	103	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490		9800		9800		10584
											784	
104	104	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,041427	85054,95	21072,21	3524	873	97	1918	5877
						61641,5	5450,08	2554	226		435	
105	105	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,041427	12987,19	1909,49	538	79	75	265	867
						9255,75	3,76	383	0		64	
106	106	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028677	251727		7219		7219		7796
											578	
107	107	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01275	514897		6565		6565		7090
											525	
108	108	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,201383	853,3	1	1025	1	162	690	1853
						717,71	0,48	862	1		137	
109	109	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5	591,46	163,04	2957	815	413	1353	4655
						345,85	46,27	1729	231		345	
110	110	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5	2642		13210		13210		14267
											1057	
111	111	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3	1982,32	98,25	5947	295	901	4443	11221
						1583,6	26,01	4751	78		831	
112	112	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,318	1859		6168		6168		6662
											493	
113	113	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0154	711967,7	6916,4	10964	107	9969	1072	12999
						57687,7	1291,62	888	20		963	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр-3 АС-97									394546
			Раздел: 8. Крыльцо Кр-4 АС-100									
114	114	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,49	20446,69	621,72	30466	926	23324	5950	39329
						4171,5	216,91	6216	323		2913	
115	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01181	287262		3393		3393		3664
											271	
116	116	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,9	4232,29	127,62	24971	753	18329	5848	33284
						998,12	56,3	5889	332		2465	
117	117	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,052526	70999,04	25916,3	3729	1361	525	1558	5710
						35084,6	7889,68	1843	414		423	
118	118	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,82	6755		106864		106864		115413
											8549	
119	119	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,78	1564		13732		13732		14830
											1099	
120	120	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки		20	490		9800		9800		10584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							784	
121	121	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,041427	85054,95	21072,21	3524	873	97	1918	5877
				т конструкций		61641,5	5450,08	2554	226		435	
122	122	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,041427	12987,19	1909,49	538	79	75	265	867
				т		9255,75	3,76	383	0		64	
123	123	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,028677	251727		7219		7219		7796
				т							578	
124	124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01275	514897		6565		6565		7090
				т							525	
125	125	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,201383	853,3	1	1025	1	162	690	1853
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	862	1		137	
126	126	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей		3	1982,32	98,25	5947	295	901	4443	11221
				м2 кровли		1583,6	26,01	4751	78		831	
127	127	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		3,318	1859		6168		6168		6662
				м2							493	
128	128	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,6	2942,26	13,82	1765	8	1145	565	2516
				м2 покрытия		1019,63	3,39	612	2		186	
129	129	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		5	591,46	163,04	2957	815	413	1353	4655
				м2 покрытия		345,85	46,27	1729	231		345	
130	130	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		5	2642		13210		13210		14267
				м2							1057	
			Итого по разделу: 8. Крыльцо Кр-4 АС-100									285618
			Раздел: 9. Кровля Блок Б									
131	131	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм		210	2185,71		459000		459000		495720
				м2							36720	
132	132	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ЭКОВАТОЙ		21	4626,78	1439,64	97162	30232	0	68601	179025
				м3 утеплителя		3187,14	363,66	66930	7637		13261	
133	133	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм		240	2185,71		524571		524571		566537
				м2							41966	
134	134	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ЭКОВАТОЙ		24	4626,78	1439,64	111043	34551	0	78402	204600
				м3 утеплителя		3187,14	363,66	76491	8728		15156	
135	135	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		7,3945	52851		390807		390807		422071
				м3							31265	
			Итого по разделу: 9. Кровля Блок Б									1867953
			Раздел: 10. Наружная металлическая лестница ЛМ-3 АС-69									
136	136	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство		1,2	32131,12	2890,91	38557	3469	20194	14164	56940
				м3		12412	559,14	14894	671		4218	
137	137	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		1,87	28376,29	2518,18	53064	4709	30014	17601	76318
				м3		9808,09	535,32	18341	1001		5653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06768	287262		19442		19442		20997
											1555	
139	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	214266		2957		2957		3193
											237	
140	140	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	221225		2509		2509		2709
											201	
141	141	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0284	677131	1275	19231	36	17297	1741	22649
						66816	531,99	1898	15		1678	
142	142	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07695	25410,71	12328,82	1955	949	494	529	2683
						6656,16	3298,41	512	254		199	
143	143	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	3607		25970		25970		28048
											2078	
144	144	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02465	537		13		13		14
											1	
145	145	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06291	70999,04	25916,3	4467	1630	629	1865	6839
						35084,6	7889,68	2207	496		507	
146	146	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06291	544347		34245		34245		36984
											2740	
147	147	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,05594	853,3	1	3461	4	546	2330	6255
						717,71	0,48	2911	2		463	
148	148	Е11-120101-0706	Парапет. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,9	1982,32	98,25	11696	580	1773	8737	22067
						1583,6	26,01	9343	153		1635	
			Итого по разделу: 10. Наружная металлическая лестница ЛМ-3 АС-69									285696
			Раздел: 11. Наружная металлическая лестница ЛМ-2 АС-66									
149	149	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	17014,39	1089,24	1531	98	1327	116	1779
						1185,3	227,35	107	20		132	
150	150	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,69	22289,03	1723,46	15379	1189	10998	3135	19995
						4626,09	366,27	3192	253		1481	
151	151	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,109992	677131	1275	74479	140	66990	6741	87718
						66816	531,99	7349	59		6498	
152	152	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,29904	25410,71	12328,82	7599	3687	1922	2054	10425
						6656,16	3298,41	1990	986		772	
153	153	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27072	257298		69656		69656		75228
											5572	
154	154	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02832	537		15		15		16
											1	
155	155	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,92496	70999,04	25916,3	65671	23972	9248	27427	100546
						35084,6	7889,68	32452	7298		7448	
156	156	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,92496	544347		503499		503499		543779
											40280	
157	157	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		35,496	853,3	1	30289	35	4778	20394	54738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой поверхности			717,71	0,48	25476	17		4055	
			Итого по разделу: 11. Наружная металлическая лестница ЛМ-2 АС-66									894224
			Раздел: 12. Крыльцо Кр-1 АС-51									
158	158	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,21	20446,69	621,72	65634	1996	50248	12819	84729
						4171,5	216,91	13391	696		6276	
159	159	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	287262		6636		6636		7167
											531	
160	160	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0059	838411	1275	4947	8	3593	1228	6668
						228096	531,99	1346	3		494	
161	161	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,5	4232,29	127,62	57136	1723	41938	13381	76158
						998,12	56,3	13475	760		5641	
162	162	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,052526	70999,04	25916,3	3729	1361	525	1558	5710
						35084,6	7889,68	1843	414		423	
163	163	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,82	6755		106864		106864		115413
											8549	
164	164	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,78	1564		13732		13732		14830
											1099	
165	165	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490		9800		9800		10584
											784	
166	166	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,041427	85054,95	21072,21	3524	873	97	1918	5877
						61641,5	5450,08	2554	226		435	
167	167	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,041427	12987,19	1909,49	538	79	75	265	867
						9255,75	3,76	383	0		64	
168	168	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028677	251727		7219		7219		7796
											578	
169	169	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01275	514897		6565		6565		7090
											525	
170	170	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,201383	853,3	1	1025	1	162	690	1853
			м2 окрашиваемой поверхности			717,71	0,48	862	1		137	
171	171	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2942,26	13,82	1765	8	1145	565	2516
						1019,63	3,39	612	2		186	
172	172	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5	591,46	163,04	2957	815	413	1353	4655
						345,85	46,27	1729	231		345	
173	173	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5	2642		13210		13210		14267
											1057	
174	174	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4,3	1982,32	98,25	8524	422	1292	6368	16083
						1583,6	26,01	6809	112		1191	
175	175	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,7558	1859		8841		8841		9548
											707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 12. Крыльцо Кр-1 АС-51									**391811**
			Раздел: 13. Крыльцо Кр-2 АС-54									
176	176	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,1	19304,82	621,72	98455	3171	74009	20367	128327
						4171,5	216,91	21275	1106		9506	
177	177	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02773	287262		7966		7966		8603
											637	
178	178	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01448	838411	1275	12140	18	8819	3013	16365
						228096	531,99	3303	8		1212	
179	179	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,6	4232,29	127,62	53327	1608	39142	12489	71081
						998,12	56,3	12576	709		5265	
180	180	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,052526	70999,04	25916,3	3729	1361	525	1558	5710
						35084,6	7889,68	1843	414		423	
181	181	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,82	6755		106864		106864		115413
											8549	
182	182	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,78	1564		13732		13732		14830
											1099	
183	183	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490		9800		9800		10584
											784	
184	184	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,041427	85054,95	21072,21	3524	873	97	1918	5877
						61641,5	5450,08	2554	226		435	
185	185	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,041427	12987,19	1909,49	538	79	75	265	867
						9255,75	3,76	383	0		64	
186	186	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028677	251727		7219		7219		7796
											578	
187	187	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01275	514897		6565		6565		7090
											525	
188	188	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,201383	853,3	1	1025	1	162	690	1853
						717,71	0,48	862	1		137	
189	189	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2942,26	13,82	1765	8	1145	565	2516
						1019,63	3,39	612	2		186	
190	190	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,2	591,46	163,04	1301	359	182	595	2048
						345,85	46,27	761	102		152	
191	191	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,2	2642		5812		5812		6277
											465	
192	192	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	2,8	1982,32	98,25	5551	275	841	4146	10473
						1583,6	26,01	4434	73		776	
193	193	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,0968	1859		5757		5757		6218
											461	
			Итого по разделу: 13. Крыльцо Кр-2 АС-54									**421928**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Крыльцо Кр-3 АС-57									
194	194	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,4	19304,82	621,72	104246	3357	78363	21565	135876
						4171,5	216,91	22526	1171		10065	
195	195	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02908	287262		8354		8354		9022
											668	
196	196	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01448	838411	1275	12140	18	8819	3013	16365
						228096	531,99	3303	8		1212	
197	197	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,4	4232,29	127,62	82106	2476	60267	19228	109442
						998,12	56,3	19364	1092		8107	
198	198	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,052526	70999,04	25916,3	3729	1361	525	1558	5710
						35084,6	7889,68	1843	414		423	
199	199	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,82	6755		106864		106864		115413
											8549	
200	200	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	8,78	1564		13732		13732		14830
											1099	
201	201	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	20	490		9800		9800		10584
											784	
202	202	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,041427	85054,95	21072,21	3524	873	97	1918	5877
						61641,5	5450,08	2554	226		435	
203	203	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,041427	12987,19	1909,49	538	79	75	265	867
						9255,75	3,76	383	0		64	
204	204	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028677	251727		7219		7219		7796
											578	
205	205	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01275	514897		6565		6565		7090
											525	
206	206	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,201383	853,3	1	1025	1	162	690	1853
						717,71	0,48	862	1		137	
207	207	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	2942,26	13,82	1765	8	1145	565	2516
						1019,63	3,39	612	2		186	
208	208	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,5	591,46	163,04	1479	408	206	676	2327
						345,85	46,27	865	116		172	
209	209	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,5	2642		6605		6605		7133
											528	
210	210	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	2,8	1982,32	98,25	5551	275	841	4146	10473
						1583,6	26,01	4434	73		776	
211	211	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,0968	1859		5757		5757		6218
											461	
			Итого по разделу: 14. Крыльцо Кр-3 АС-57									469392

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. КрыльцоКр-4 АС 60-63									
212	212	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,07	17566,88	437,57	141765	3531	113218	23770	178778
						3099,78	137,01	25015	1106		13243	
213	213	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06192	287262		17787		17787		19210
											1423	
214	214	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,2	4232,29	127,62	153209	4620	112457	35880	204216
						998,12	56,3	36132	2038		15127	
215	215	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,145906	70999,04	25916,3	10359	3781	1459	4326	15860
						35084,6	7889,68	5119	1151		1175	
216	216	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	44,8	6755		302624		302624		326834
											24210	
217	217	С123-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	19,6	1564		30654		30654		33107
											2452	
218	218	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	28	490		13720		13720		14818
											1098	
219	219	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0794	85054,95	21072,21	6753	1673	186	3676	11263
						61641,5	5450,08	4894	433		834	
220	220	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0794	12987,19	1909,49	1031	152	145	507	1662
						9255,75	3,76	735	0		123	
221	221	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,059	251727		14852		14852		16040
											1188	
222	222	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0204	514897		10504		10504		11344
											840	
223	223	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3026	853,3	1	1965	2	310	1323	3551
						717,71	0,48	1653	1		263	
224	224	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Обшивка из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,9	591,46	163,04	1715	473	239	785	2700
						345,85	46,27	1003	134		200	
225	225	С121-100103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,9	2642		7662		7662		8275
											613	
226	226	Е11-120101-0706	Козырьки. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,5	1982,32	98,25	6938	344	1052	5183	13091
						1583,6	26,01	5543	91		970	
227	227	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,871	1859		7196		7196		7772
											576	
			Итого по разделу: 15. КрыльцоКр-4 АС 60-63									868521
			Раздел: 16. Навес для угля									
228	228	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	31	150,33	142,53	4660	4418	0	946	6054
						7,8	34,57	242	1072		448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	229	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31	14,89	14,89	461	461	0	127	636
						0	5,7	0	177		47	
230	230	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31	151,99	72,61	4712	2251	0	2506	7796
						79,38	32,92	2461	1020		577	
231	231	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	16674,73	1089,24	15174	991	13104	1170	17651
						1185,3	227,35	1079	207		1308	
232	232	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,775	21917,94	2007,28	280002	25643	203264	51041	357526
						3999,6	390,94	51095	4994		26483	
233	233	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4368825	287262		125500		125500		135540
											10040	
234	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147135	221225		3255		3255		3515
											260	
235	235	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,81	16674,73	1089,24	13507	882	11664	1041	15712
						1185,3	227,35	960	184		1164	
236	236	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,82	25960,97	1904,4	73210	5370	49085	18115	98631
						6650,66	408,57	18755	1152		7306	
237	237	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,145	18837,36	1338,48	2731	194	42	2318	5454
						17210,88	358,2	2496	52		404	
238	238	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	18972,38	977,26	493	25	7	426	993
						17707,12	304,47	460	8		74	
239	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1208	202102		24414		24414		26367
											1953	
240	240	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	221225		10707		10707		11564
											857	
241	241	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	214266		5571		5571		6017
											446	
242	242	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36	224,6	30,35	8086	1092	4510	2708	11657
						68,99	11,04	2483	397		863	
243	243	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36	627,23	27,3	22580	983	10029	11325	36618
						321,35	13,32	11569	480		2712	
244	244	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	36	936,37	57,33	33709	2064	29977	2463	39066
						46,36	26,43	1669	952		2894	
245	245	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11088	14268,44	1349,48	1582	150	3	1357	3174
						12887,6	562,44	1429	62		235	
246	246	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11088	287262		31852		31852		34400
											2548	
247	247	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	56	738,48	20,73	41355	1161	4296	33412	80748
						641,05	7,47	35899	418		5981	
248	248	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	64,4	2579		166088		166088		179375
											13287	
249	249	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,439	25410,71	12328,82	61977	30070	15672	16753	85028
						6656,16	3298,41	16234	8045		6298	
250	250	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,439	439488		1071911		1071911		1157664
											85753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	251	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,731	173,98	3,3	12306	234	8601	2420	15903
						49,08	0,5	3471	35		1178	
			Итого по разделу: 16. Навес для угля									2337089
			Раздел: 17. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ									
252	252	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124	119,16	112,99	14776	14011	0	2998	19196
						6,17	27,4	765	3398		1422	
253	253	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	91	14,89	14,89	1355	1355	0	373	1866
						0	5,7	0	518		138	
254	254	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33	741,63	0	24474	0	0	17621	45463
						741,63	0	24474	0		3368	
255	255	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,164	138494,4	0	22713	0	247	17074	42971
						136990	0	22466	0		3183	
256	256	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	164	771		126444		126444		136560
											10116	
257	257	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,286	26975,92	18615,82	7715	5324	0	2568	11106
						8360,1	4109,69	2391	1175		823	
258	258	С121-130809-1305	Лента сигнальная	м	286	10		2860		2860		3089
											229	
259	259	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	419,77	223,73	20988	11187	2278	7916	31217
						150,48	69,4	7524	3470		2312	
260	260	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	586,19	302,72	5276	2724	407	2136	8004
						238,26	91,34	2144	822		593	
261	261	Ц13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	1036,32	613,28	22799	13492	3789	7138	32332
						250,8	199,82	5518	4396		2395	
262	262	С123-060137-0829	Кабели силовые АВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,086	2891317		248653		248653		268546
											19892	
263	263	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	498	338,94	155,44	168792	77410	22688	65829	253391
						137,94	45,65	68694	22735		18770	
264	264	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	155	317,77	147,15	49254	22809	7008	18832	73533
						125,4	43,35	19437	6719		5447	
265	265	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	37	673,65	350,93	24925	12984	6373	7028	34509
						150,48	113,32	5568	4193		2556	
266	266	С123-060137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,328	681664		223586		223586		241473
											17887	
267	267	С123-060137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,371	387308		143691		143691		155187
											11495	
268	268	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	205768		6585		6585		7111
											527	
269	269	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1464,7	87,55	2929	175	246	1850	5161
						1254	30,45	2508	61		382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	270	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1464,7	87,55	14647	876	1232	9248	25807
						1254	30,45	12540	305		1912	
271	271	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	6453		77436		77436		83631
											6195	
272	272	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	249,33	25,46	34906	3564	7547	17807	56930
						169,96	6,7	23794	938		4217	
273	273	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1764	223137		39361		39361		42510
											3149	
274	274	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1320,94	172,86	43591	5704	9843	21204	69979
						849,8	42,63	28043	1407		5184	
275	275	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2607	209813		54698		54698		59074
											4376	
276	276	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	533,49	4,55	7469	64	777	4782	13231
						473,46	0,91	6628	13		980	
277	277	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	922368		12913		12913		13946
											1033	
278	278	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	14	348,03	16,28	4872	228	1755	2114	7545
						206,38	3,35	2889	47		559	
279	279	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	208308		2916		2916		3150
											233	
280	280	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	9	7307,32	4824,4	65766	43420	0	32230	105835
						2482,92	1993,41	22346	17941		7840	
281	281	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,08	16414,82	26,4	17728	29	16023	1341	20595
						1552,52	0	1677	0		1526	
282	282	С123-010302-0338	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	22,5	24275		546188		546188		589883
											43695	
283	283	С123-010302-0329	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	22,5	13287		298958		298958		322874
											23917	
284	284	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	4735,51	2485,2	42620	22367	155	23392	71292
						2233,11	1015,74	20098	9142		5281	
285	285	С123-070103-1057	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	46732		420588		420588		454235
											33647	
286	286	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	673,65	350,93	33683	17546	8612	9497	46634
						150,48	113,32	7524	5666		3454	
287	287	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	168498		8425		8425		9099
											674	
			Итого по разделу: 17. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ									3366964
			Раздел: 18. Покрытие									
288	288	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		910	333,89	319,35	303844	290607	134	65291	398666

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		14,4	85,25	13103	77579		29531	
289	289	С341-020103-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	1365	1299		1773135				1914986
											141851	
290	290	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	м2 основания или покрытия	2797,72	516,96	126,77	1446317	354662	973756	239865	1821076
						42,14	37,24	117898	104199		134895	
291	291	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	743,59	1297,19	96,72	964580	71919	861331	56969	1103273
						42,13	28,8	31331	21418		81724	
292	292	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	905,4	1644,63	30,44	1489052	27562	810562	714176	2379486
						718,94	11,43	650928	10346		176258	
293	293	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	38,9322	39517		1538484		1538484		1661562
											123079	
294	294	С341-020103-1101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км	т	705,871	1450		1023513				1105394
											81881	
295	295	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	61,6725	17014,39	1089,24	1049320	67176	909043	79281	1218889
						1185,3	227,35	73100	14021		90288	
296	296	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	411,15	1130,06	2,82	464625	1158	392835	76720	584653
						171,79	0,99	70632	405		43308	
			Итого по разделу: 18. Покрытие									12187985
			Раздел: 19. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									
297	297	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	526,82	947,6	125,66	499213	66200	301156	165045	717399
						250,29	39,79	131858	20962		53141	
298	298	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	526,82	118,44	8,85	-62394	-4663	-51871	-7756	-75763
						11,12	2,51	-5860	-1321		-5612	
299	299	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	526,82	502,8	36,67	264887	19318	52278	217000	520438
						366,9	14,49	193292	7634		38551	
300	300	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	526,82	2258		1189560		1189560		1284724
											95165	
301	301	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	357,76	1251,92	30,44	447887	10891	179788	282200	788493
						718,94	11,43	257208	4088		58407	
302	302	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,72416	37747		216070		216070		233355
											17286	
			Итого по разделу: 19. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									3468646
			Раздел: 20. Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1дет. 89)									
303	303	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,446	8491,25	1657,05	139647	27252	61082	58897	214428
						3120,12	689,7	51313	11343		15884	
304	304	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	82,23	17014,39	1089,24	1399093	89568	1212058	105708	1625185
						1185,3	227,35	97467	18695		120384	
305	305	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4645995	14268,44	1349,48	6629	627	15	5686	13301
						12887,6	562,44	5988	261		985	
306	306	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4645995	287262		133462		133462		144139
											10677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 20. Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1дет. 89)									1997053
			Раздел: 21. Футбольное поле Тип 4									
307	307	С121-010401-0101	**Песок природный 70%**	м3	252	1965		495180		495180		534794
											39614	
			Итого по разделу: 21. Футбольное поле Тип 4									534794
			ИТОГО:					35239545	1868986	26249035	4420663	42833017
								4324876	535926		3172818	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1242157				
			Итого с временными									44075169
			Зимние удорожания			0,7 %		308526				
			Итого с зимними удорожаниями									44383695
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		887674				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45271369
			понижающий коэфициент 0,9			0,9						40744232
			НДС			12 %		4889308				4889308
			Итого с НДС									45633540

Технический надзор:

ТОО "Dauservice"
Директор

Нагашбеков Ж.Б.

Инженер-эксперт

Калыбеков Ж.

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор

Жамбаев А.Б.

Инженер-эксперт

Сраилов М.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"
Директор

Жандабаев Б.У.

Начальник участка

Урмантаев Т.С.