Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2022г **775 193 798,99** тенге

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
Адрес: 090002, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **366 516 808,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **103 759 279,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		5	10.02.2022						

специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за ноябрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	775 193 798,99	153 730 881,00	31 127 783,70	122 603 097,30	262 757 529,00	103 759 279,00	0,00	72 631 495,30	366 516 808,00
	Итого	**тенге**	**775 193 798,99**	**153 730 881,00**	**31 127 783,70**	**122 603 097,30**	**262 757 529,00**	**103 759 279,00**	**0,00**	**72 631 495,30**	**366 516 808,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекматамбетов**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Садвакасов**

Руководитель Управления эксплутации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Тұрсынқұлұлы Т.**

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК"**

Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Стройка **Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган Акжанского района Западно-Казахстанской области**

Объект **Подводящий канал Кушум, ремонт плотины**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2022г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)									
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9757,8	159,83	152,08	1559571	1484013	--	309954	2019087
					7,74	36,37	75558	354933		149562	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9757,8	40,97	40,97	399754	399754	--	94436	533725
					--	13,44	--	131161		39535	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	9757,8	33,98	33,98	331542	331542	--	78322	442653
					--	11,15	--	108781		32789	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.153 Кзтр=1,02,	Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч.В выемках и карьерах,засоренных пнями,корнями,топляками,деревьями,болотной и водяной	м3 грунта	16690,85	448,54	367,82	7486508	6139261	--	2432554	10712587
					80,72	121,70	1347247	2031300		793525	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3958,7	213,28	204,39	844331	809114	1249	177715	1103810
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	53,77	33968	212859		81764	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	6927,725	77,00	--	533435	--		--	576110
		СП - 8%			--	--	--	--		42675	
10	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3.Засыпка из грунтов связных /возведение качественной насыпи /	м3 грунта	3958,7	484,79	170,40	1919134	674582	38795	1059518	3216944
		НР - 72%; СП - 8%			304,58	67,14	1205757	265796		238292	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	Тенге								18604916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2662529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9838265			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3104830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40044		
		- Перевозка грузов	Тенге				533435				
		- Накладные расходы	Тенге							4152499	
		- Сметная прибыль	Тенге							1378142	

Локальная смета 2-2

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)

1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка)	м3 грунта	1429,4	57,21	57,21	81774	81774	--	17069	106750
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	23707		7907	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1429,4	90,77	90,77	129744	129744	--	27082	169372
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,31	--	37614		12546	
3	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	7579,7	140,92	136,14	1068100	1031937	1794	184866	1353203
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	34369	222388		100237	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	13264,475	77,00	--	1021365	--		--	1103074
		СП - 8%			--	--	--	--		81709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7579,7	40,97	40,97	310522	310522	--	73356	414589
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	101884		30710	
6	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(8 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	7579,7	97,80	97,80	741317	741317	--	195900	1012194
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	272084		74977	
7	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7579,7	20,09	20,09	152307	152307	--	34652	201916
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,35	--	48127		14957	
8	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.Грунт группы 2 (вырезка сечения канала)	м3 грунта	182,3	236,79	228,07	43167	41577	--	9635	57026
		НР - 72%; СП - 8%			8,72	64,68	1590	11792		4224	
9	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	182,3	40,97	40,97	7468	7468	--	1764	9971
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	2450		739	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)									
41	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	171,12	137,47	137,47	23523	23523	--	6217	32119
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,46	--	8635		2379	
42	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	171,12	140,96	140,96	24120	24120	--	5489	31978
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,55	--	7623		2369	
43	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2	750	67,73	--	50798	--	--	36574	94361
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	--	50798	--		6990	
44	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения/ГПС/.Устройство	м3	75	4992,29	299,60	374422	22470	275307	78033	488651
		НР - 91%; СП - 8%			1021,93	121,42	76645	9106		36196	
		ПЛИТЫ ПКу									
49	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	300	74843,52	--	22453056	--	22453056	--	24249300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1796244	
55	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	900	11608,07	228,43	10447263	205585	9197647	757718	12101380
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	1044031	70261		896398	
57	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	68	36955,05	572,91	2512944	38958	2269468	152327	2878493
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	204518	19493		213222	
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	1,44	28191,23	10038,92	40595	14456	1060	26888	72883
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	25079	4469		5399	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	Тенге								44377260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1437029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2825759			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					839633			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34198332		
		- Перевозка грузов	Тенге				1021365				
		- Накладные расходы	Тенге							1607570	
		- Сметная прибыль	Тенге							3287203	
		Локальная смета 2-4									
		РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса нижнего бьефа сбросного канала с ПК-0 по ПК-2+25 (ЛИСТ-89)									
1	1142-0102-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ.монолитного бетона	м3 конструкции	222	1455,64	385,14	323152	85502	--	188499	552583
		НР - 68%; СП - 8%			1070,50	178,17	237650	39554		40932	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	555	92,00	--	51060	--		--	55145
		СП - 8%			--	--	--	--		4085	
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	555	77,00	--	42735	--		--	46154
		СП - 8%			--	--	--	--		3419	
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт сбросного сооружения									
		Ремонт головного сооружения сбросного канала									
		Демонтажные работы (ГР-95)									
38	1139-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж затвора	т	9,15	182019,02	54944,33	1665474	502741	--	890379	2760321
		НР - 69%; СП - 8%			127074,70	13953,12	1162733	127671		204468	
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций (перильных ограждений),применен	т конструкций	3	43430,40	17893,19	130291	53680	13927	54600	199682
		НР - 69%; СП - 8%			20894,70	5482,12	62684	16446		14791	
40	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	12,15	469,00	--	5698	--		--	6154
		СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 50 км	т	12,15	756,00	--	9185	--		--	9920
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		ИТОГО ПО ЛС 2-4:	Тенге								3629959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1463068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					641922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183672			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13927		
		- Перевозка грузов	Тенге				108678				
		- Накладные расходы	Тенге							1133478	
		- Сметная прибыль	Тенге							268886	
		Локальная смета 2-5									
		РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса нижнего бьефа сбросного канала с ПК-0 по ПК-1+56 (ГР-126)									
1	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ.бетона	м3 конструкции	108,12	8106,55	5267,39	876481	569510	--	349477	1324034
		НР - 68%; СП - 8%			2839,17	1914,22	306971	206966		98077	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	270,3	92,00	--	24868	--		--	26857
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	270,3	77,00	--	20813	--		--	22478
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт головного сооружения Первомайского МК (ГР-131)									
		Демонтажные работы									
27	1139-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж затвора	т	3,05	182019,02	54944,33	555158	167580	--	296793	920107
		НР - 69%; СП - 8%			127074,70	13953,12	387578	42557		68156	
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций (перильных ограждений),применен	т конструкций	2,34	43430,40	17893,19	101627	41870	10863	42588	155752
		НР - 69%; СП - 8%			20894,70	5482,12	48894	12828		11537	
29	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	5,39	469,00	--	2528	--		--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
30	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 50 км	т	5,39	756,00	--	4075	--		--	4401
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
31	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	28,8	8106,55	5267,39	233469	151701	--	93090	352684
		НР - 68%; СП - 8%			2839,17	1914,22	81768	55130		26125	
32	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	тенге за 1 тонну	71,9	484,00	--	34800	--		--	37584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
33	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	71,9	77,00	--	5536	--		--	5979
					--	--	--	--		443	
		СП - 8%									2852606
		ИТОГО ПО ЛС 2-5:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					825210				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					930661			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					317481			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10863		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				92620				
		- Перевозка грузов	Тенге							781948	
		- Накладные расходы	Тенге							211304	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета 2-6

РАЗДЕЛ 1. Ремонт водовыпускного сооружения.Крепление откоса нижнего бьефа с ПК-0 по ПК-1+11 (ЛИСТ-195)

1	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ.бетона	м3 конструкции	61,5	8106,55	5267,39	498553	323944	--	198787	753127
					2839,17	1914,22	174609	117725		55787	
		НР - 68%; СП - 8%								--	15277
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	153,75	92,00	--	14145	--		1132	
					--	--	--	--			
		СП - 8%								--	12786
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	153,75	77,00	--	11839	--		947	
					--	--	--	--			781190
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО ЛС 2-6:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					174609				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					323944			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				25984				
		- Перевозка грузов	Тенге							198787	
		- Накладные расходы	Тенге							57866	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета 2-7

РАЗДЕЛ 1. Ремонт водовыпускного сооружения.Крепление откоса верхнего бьефа (ЛИСТ-158)

1	1142-0102-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж сущ.монолитного бетона	м3 конструкции	103,441	1455,64	385,14	150573	39840	--	87831	257476
					1070,50	178,17	110733	18430		19072	
		НР - 68%; СП - 8%								--	25694
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	258,6	92,00	--	23791	--		1903	
					--	--	--	--			
		СП - 8%								--	21505
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	258,6	77,00	--	19912	--		1593	
					--	--	--	--			
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж разрушенных ж/бетонных сооружений -плит на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	216	8106,55	5267,39	1751016	1137755	--	698178	2645129
					2839,17	1914,22	613260	413472		195935	
		НР - 68%; СП - 8%									
5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	тенге за 1 тонну	540	484,00	--	261360	--		--	282269
					--	--	--	--		20909	
		СП - 8%									
6	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	540	756,00	--	408240	--		--	440899
					--	--	--	--		32659	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт водовыпускного сооружения.Крепление откоса нижнего бьефа с ПК-0 по ПК-1+11 (ЛИСТ-164)									
49	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж сущ.бетона	м3 конструкции	69,84	8106,55	5267,39	566162	367874	--	225744	855258
					2839,17	1914,22	198287	133689		63352	
		НР - 68%; СП - 8%									
50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	174,6	92,00	--	16063	--		--	17348
					--	--	--	--		1285	
		СП - 8%									
51	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	174,6	77,00	--	13444	--		--	14520
					--	--	--	--		1076	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт головного сооружения Кирово-Чижинского МК (ГР-168)									
		Демонтажные работы									
78	1139-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж затвора	т	3,05	182019,02	54944,33	555158	167580	--	296793	920107
					127074,70	13953,12	387578	42557		68156	
		НР - 69%; СП - 8%									
79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций (перильных ограждений),применен	т конструкций	0,3	43430,40	17893,19	13029	5368	1393	5460	19968
					20894,70	5482,12	6268	1645		1479	
		НР - 69%; СП - 8%									
80	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка	т	3,35	469,00	--	1571	--		--	1697
					--	--	--	--		126	
		СП - 8%									
81	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 50 км	т	3,35	756,00	--	2533	--		--	2735
					--	--	--	--		203	
		СП - 8%									5504605
		ИТОГО ПО ЛС 2-7:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1316127				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1718418			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					609793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1393		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				746914				
		- Перевозка грузов	Тенге							1314006	
		- Накладные расходы	Тенге							407748	
		- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**75750536**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7878572**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16278969**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5173134**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34264559**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2528996**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9188288**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5611149**	
								2 605 818			
		Временные здания и сооружения 3,44%						**4 019 681**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						**1 647 521**			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %									
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						**92 642 214**			
								92 642 214			
		Итого по Акту						**11 117 066**			
		НДС (12 %)						**103 759 279**			
		Итого с НДС									

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ **Д.Бекмагамбетов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ **Бейсенов М.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Е.Салвакасов**

На осн. письма ЗКР №18-17-22/654 от 25.11.2022г. и обл. [illegible]

Начальник отдела анализа
и реализации проектов РГП
на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Токтарбек Е.К.**

На осн. письма ЗКР №18-17-22/654 от 25.11.2022г.

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ **Абдуллаев И.**

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Курылыс "

_____ **Жалиев Н.**