Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 2 457 195 763,68 тенге
Лимит финансирования на 2022г 551 343 802,21 тенге

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
Адрес: 090002, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 551 343 802,21 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 184 826 994,21 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/2	15.12.2022				

специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за декабрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	551 343 802,21	122 603 097,30	122 603 097,30	0,00	366 516 808,00	184 826 994,21	0,00	62 223 896,91	551 343 802,21
	Итого	**тенге**	**551 343 802,21**	**122 603 097,30**	**122 603 097,30**	**0,00**	**366 516 808,00**	**184 826 994,21**	**0,00**	**62 223 896,91**	**551 343 802,21**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекмагамбетов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Садвакасов**

И.о.Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Тұрсынқұлұлы Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК"**

Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Стройка **Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган Акжанского района Западно-Казахстанской области**

Объект **Подводящий канал Кушум, ремонт плотины, ЛЭП 10кВ,ЛЭП-0,4 кВ И Наружное освещение**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года, дополнительное соглашение №5/2 от 15.12.2022 года

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2022г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 Подводящий канал Кушум									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)									
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	78062,4	159,83	152,08	12476568	11872102	--	2479631	16 152 694
					7,74	36,37	604465	2839467		1196496	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	78062,4	40,97	40,97	3198032	3198032	--	755489	4 269 803
					--	13,44	--	1049290		316282	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	78062,4	33,98	33,98	2652336	2652336	--	626576	3 541 225
					--	11,15	--	870244		262313	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.153 Кзтр=1,02,	**Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч.В выемках и карьерах,засоренных пнями,корнями,топляками,деревьями,болотной и**	м3 грунта	54838,852	448,54	367,82	24597399	20170933	--	7992311	35196887
					80,72	121,70	4426466	6673966		2607177	
		НР - 72%; СП - 8%									59160610
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5030931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37893404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11432967			
		- Накладные расходы	Тенге							11854007	
		- Сметная прибыль	Тенге							4382268	
		Локальная смета 2-2 Ремонт плотины									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка)**	**м3 грунта**	**2572,92**	**57,21**	**57,21**	**147193**	**147193**	**--**	**30724**	**192151**
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	42672		14233	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2572,92**	**90,77**	**90,77**	**233540**	**233540**	**--**	**48747**	**304870**
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,31	--	67705		22583	
3	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**13643,46**	**140,92**	**136,14**	**1922580**	**1857486**	**3229**	**332758**	**2435766**
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	61865	400299		180427	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**23876,055**	**77,00**	**--**	**1838456**	**--**		**--**	**1985533**
		СП - 8%			--	--	--	--		147076	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13643,46**	**40,97**	**40,97**	**558940**	**558940**	**--**	**132042**	**746260**
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	183391		55279	
6	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(8 ПРОХОДОВ)**	**м3 уплотненного грунта**	**13643,46**	**97,80**	**97,80**	**1334370**	**1334370**	**--**	**352620**	**1821950**
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	489751		134959	
7	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13643,46**	**20,09**	**20,09**	**274153**	**274153**	**--**	**62373**	**363448**
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,35	--	86629		26922	
8	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	**Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.Грунт группы 2 (вырезка сечения канала)**	**м3 грунта**	**328,14**	**236,79**	**228,07**	**77700**	**74839**	**--**	**17343**	**102646**
		НР - 72%; СП - 8%			8,72	64,68	2861	21226		7603	
9	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**328,14**	**40,97**	**40,97**	**13443**	**13443**	**--**	**3176**	**17948**
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	4411		1330	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)									
		ПЛИТЫ ПКу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	260	74843,52	--	19459315	--	19459315	--	21016060
					--	--	--	--		1556745	
		СП - 8%									
55	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	540	11608,07	228,43	6268358	123351	5518589	454631	7260828
					1160,03	78,07	626418	42156		537839	
		НР - 68%; СП - 8%									
57	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м**	м3 бетона в конструкции	65	36955,05	572,91	2402079	37239	2169345	145607	2751500
					3007,62	286,66	195495	18633		203815	
		НР - 68%; СП - 8%									
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	т арматуры	1,814	28191,23	10038,92	51139	18211	1335	33872	91812
					17416,00	3103,26	31593	5629		6801	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 5. Крепление откоса правого берега водохранилища с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)									
96	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов (ПКУ) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	395,96	70777,00	--	28024861	--	28024861	--	30266850
					--	--	--	--		2241989	
		СП - 8%									69357622
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					918233				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4672766			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1362502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						55176674		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1838456				
		- Перевозка грузов	Тенге							1613893	
		- Накладные расходы	Тенге							5137601	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Локальная смета 4-1 ЛЭП-10 КВ									
		ОПОРЫ									
4	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	60	44034,00	--	2642040	--	2642040	--	2853403
					--	--	--	--		211363	
		СП - 8%									2853403
		ИТОГО ПО ЛС 4-1:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2642040		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							211363	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Локальная смета 4-2 ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	60	54988,05	--	3299283	--	3299283	--	3563226
		СП - 8%			--	--	--	--		263943	
		ИТОГО ПО ЛС 4-2:	**Тенге**								3563226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3299283		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							263943	
		- Сметная прибыль	Тенге								134934861
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5949164				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					42566170			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12795469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						61117997		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1838456			13467900	
		- Перевозка грузов	Тенге							9995175	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 3,44%						4 641 759			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						7 160 281			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						2 934 738			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						165 024 102			
		Итого по Акту						165 024 102			
		НДС (12 %)						19 802 892			
		Итого с НДС						184 826 994,21			

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекмагамбетов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Садвакасов**

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/6936 от 19.12.2022г. и

Начальник отдела анализа
и реализации проектов РГП
на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Токтарбек Е.К.**

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/6933 от 19.12.22. и отчета технадзора ТОО "Корган-эксперт" за декабрь месяц 2022г.

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Абдуллаев И.**

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____ **Жалиев Н.**

Наименование объекта: "Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 2 457 195 763,68 тенге
Лимит финансирования на 2022г 551 343 802,21 тенге

Заказчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
Адрес: 090002, г.Уральск, ул.Х.Чурина 119 Н-1
РНН 271800054435
ИИК KZ34070G000892N00564
БИН 110841012664
Департамент казначейства г.Нур-Султан
Код филиала G000892, Кбе 16

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 551 343 802,21 **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц 184 826 994,21 **тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		5	10.02.2022	5/2	15.12.2022				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за декабрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	551 343 802,21	122 603 097,30	122 603 097,30	0,00	366 516 808,00	184 826 994,21	0,00	62 223 896,91	551 343 802,21
	Итого	**тенге**	**551 343 802,21**	**122 603 097,30**	**122 603 097,30**	**0,00**	**366 516 808,00**	**184 826 994,21**	**0,00**	**62 223 896,91**	**551 343 802,21**

Заказчик:
Заместитель Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е. Сыздыкасов**

Генподрядчик:
И.о. Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Тұрсұнқұлұлы Т.**

Заказчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Подрядчик **Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Стройка **Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган Акжаиского района Западно-Казахстанской области**

Объект **Подводящий канал Кушум, ремонт плотины, ЛЭП 10кВ,ЛЭП-0,4 кВ И Наружное освещение**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года, дополнительное соглашение №5/2 от 15.12.2022 года

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2022г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1 Подводяший канал Кушум											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)											
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	78062,4	159,83	152,08	12476568	11872102	--	2479631	16 152 694
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	36,37	604465	2839467		1196496	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	78062,4	40,97	40,97	3198032	3198032	--	755489	4 269 803
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	1049290		316282	
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	78062,4	33,98	33,98	2652336	2652336	--	626576	3 541 225
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,15	--	870244		262313	
7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.153 Кзтр=1,02,	**Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч.В выемках и карьерах,засоренных пнями,корнями,топляками,деревьями,болотной и водяной**	м3 грунта	54838,852	448,54	367,82	24597399	20170933	--	7992311	35196887
		НР - 72%; СП - 8%			80,72	121,70	4426466	6673966		2607177	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	Тенге								59160610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5030931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37893404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11432967			
		- Накладные расходы	Тенге							11854007	
		- Сметная прибыль	Тенге							4382268	
Локальная смета 2-2 Ремонт плотины											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)											
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка)	м3 грунта	2572,92	57,21	57,21	147193	147193	--	30724	192151
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	42672		14233	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2572,92	90,77	90,77	233540	233540	--	48747	304870
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,31	--	67705		22583	
3	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	13643,46	140,92	136,14	1922580	1857486	3229	332758	2435766
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	61865	400299		180427	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	23876,055	77,00	--	1838456	--		--	1985533
		СП - 8%			--	--	--	--		147076	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	13643,46	40,97	40,97	558940	558940	--	132042	746260
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	183391		55279	
6	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(8 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	13643,46	97,80	97,80	1334370	1334370	--	352620	1821950
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	489751		134959	
7	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13643,46	20,09	20,09	274153	274153	--	62373	363448
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,35	--	86629		26922	
8	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.Грунт группы 2 (вырезка сечения канала)	м3 грунта	328,14	236,79	228,07	77700	74839	--	17343	102646
		НР - 72%; СП - 8%			8,72	64,68	2861	21226		7603	
9	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	328,14	40,97	40,97	13443	13443	--	3176	17948
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	4411		1330	
РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)											
		ПЛИТЫ ПКу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	260	74843,52	--	19459315	--	19459315	--	21016060
		СП - 8%			--	--	--	--		1556745	
55	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	540	11608,07	228,43	6268358	123351	5518589	454631	7260828
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	626418	42156		537839	
57	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	65	36955,05	572,91	2402079	37239	2169345	145607	2751500
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	195495	18633		203815	
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	1,814	28191,23	10038,92	51139	18211	1335	33872	91812
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	31593	5629		6801	
РАЗДЕЛ 5. Крепление откоса правого берега водохранилища с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)											
96	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов (ПКУ) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	395,96	70777,00	--	28024861	--	28024861	--	30266859
		СП - 8%			--	--	--	--		2241989	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	Тенге								69357622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				918233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4672766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1362502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55176674		
		- Перевозка грузов	Тенге				1838456				
		- Накладные расходы	Тенге							1613893	
		- Сметная прибыль	Тенге							5137601	
Локальная смета 4-1 ЛЭП-10 КВ											
		ОПОРЫ									
4	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	60	44034,00	--	2642040	--	2642040	--	2853403
		СП - 8%			--	--	--	--		211363	
		ИТОГО ПО ЛС 4-1:	Тенге								2853403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2642040		
		- Сметная прибыль	Тенге							211363	
Локальная смета 4-2 ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	60	54988,05	--	3299283	--	3299283	--	3563226
		СП - 8%			--	--	--	--		263943	
		ИТОГО ПО ЛС 4-2:	**Тенге**								3563226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3299283		
		- Сметная прибыль	Тенге							263943	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13493486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5949164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42566170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12795469			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61117997		
		- Перевозка грузов	Тенге				1838456				
		- Накладные расходы	Тенге							13467900	
		- Сметная прибыль	Тенге							9995175	
		Временные здания и сооружения 3,44%						4 641 759			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						7 160 281			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						2 934 738			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						165 024 102			
		Итого по Акту						165 024 102			
		НДС (12 %)						19 802 892			
		Итого с НДС						184 826 994,21			

Заказчик:
Заместитель Генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Е. Салвакасов**

Генподрядчик:
И.о. Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Р.Хусаинов**

Начальник отдела анализа
и реализации проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

_____ **Токтарбек Е.К.**

На основании ЗКФ N 18-17-22/683 от 19.12.22г. и отчета технадзора ТОО "Корган Эксперт" за декабрь месяц 2022г.

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"

_____ **Абдуллаев И.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Су Жобя Курылыс "

_____ **Жалиев Н.У.**