СМП

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в селе У. Туктибаева аульного округа Алга , Казалинского района, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		52	22.07.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	
		доп.согл.					
		52/1	02.12.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**233084929,705**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**12662627,875**	11305917,746							1356710,129	**12662627,875**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района "

Кузембаев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

Эксперт технического надзора

Кадрияулы С.

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Инженер **Туралиев А.М.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"

Директор **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в селе У. Туктибаева аульного округа Алга , Казалинского района, Кызылординской области

за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.АС.Общестроительные работы									
		Кровля									
139	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка травертином на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**10**	**3152,31**	**22,12**	**31523,10**	**221,20**	**3301,90**	**22487,12**	**58331,04**
		НР - 80%; СП - 8%			**2800,00**	**10,89**	**28000,00**	**108,90**		**4320,82**	
		Витраж В-1									
164	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**7,5**	**2750,85**	**2,66**	**20631,38**	**19,95**	**11854,28**	**7881,44**	**30793,83**
		НР - 90%; СП - 8%			**1167,62**		**8757,15**			**2281,02**	
		Двери									
167	**Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**4,2**	**1573,12**	**36,54**	**6607,10**	**153,47**	**1797,59**	**4249,51**	**11725,15**
		НР - 90%; СП - 8%			**1108,58**	**15,63**	**4656,04**	**65,65**		**868,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3397,47	53,19	7134,69	111,70	1171,11	4070,40	12101,49
		НР - 69%; СП - 8%			2786,61	22,50	5851,88	47,25		896,41	
171	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2935,83	55,20	9247,86	173,88	1403,89	5344,44	15759,69
		НР - 69%; СП - 8%			2434,95	23,96	7670,09	75,47		1167,38	
173	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,03	1802,21	199,58	16273,96	1802,21	4483,22	9750,37	28106,27
		НР - 90%; СП - 8%			1106,15	93,60	9988,53	845,21		2081,95	
		Деталь С - 530,1 м2									
221	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Покрытия гомогенное из ПВХ, поверхность полеуретановый. Устройство на клее " Бустилат"	м2 покрытия	302,69	12353,93	24,22	3739405,06	7331,14	6295207,84	132607,19	4181773,23
		НР - 94%; СП - 8%			454,2	11,86	137481,58	3589,90		309760,98	
		итого:									4338590,70
		Всего по общестроительные работы:									4338590,70
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
12	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	32,18	17524,28	180,24	563859	5799	1006041	32672	644253
		НР - 98%; СП - 8%			948,32	87,82	30513	2826		47722	
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы , клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	6	2419,05	123,63	14514	742	1644	12061	28701
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	29,92	12128	180		2126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	6	2387,51	92,09	14325	553	1644	11973	28402
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	12128	90		2104	
		Итого по разделу 1									701356
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ1-ВЕ11									
35	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1912,95	36,52	15304	292	2878	12014	29503
		НР - 98%; СП - 8%			1516,73	15,71	12134	126		2185	
36	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2006,97	36,52	8028	146	1815	6007	15158
		НР - 98%; СП - 8%			1516,73	15,71	6067	63		1123	
		Итого									44661
		Вентиляция									
37	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	4	18395,09	159,06	73580	636	49543	23081	104395
		НР - 98%; СП - 8%			5849,97	38,15	23400	153		7733	
38	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	4	4715,36	22,79	18861	91	1207	17243	38992
		НР - 98%; СП - 8%			4391	7,85	17563	31		2888	
		итого:									143387
		Всего по ОВ:									889404
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
89	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	10932,62	38,78	43730,48	155,12	40822,72	2770,97	50221,57
		НР - 98%; СП - 8%			688,16	18,72	2752,64	74,88		3720,12	
		итого:									50222
		Всего по ВК:									50222
		Слабые токи									
		Кабельная изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	100	384,39	170,72	38439	17072	2530	18506	61501
		НР - 72%; СП - 8%			188,37	68,66	18837	6866		4556	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	259,05	2,31	15543	139	1007	10371	27988
		НР - 72%; СП - 8%			239,95	0,13	14397	8		2073	
		итого:									89488
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
		Кабель									
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	351,40	156,83	8785	3921	1124	3624	13402
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	3740	1293		993	
12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	259,05	2,31	3886	35	252	2593	6997
		НР - 72%; СП - 8%			239,95	0,13	3599	2		518	
		итого:									20399
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация									
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	351,40	156,83	84336	37639	10793	34790	128656
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	35904	12415		9530	
27	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	5166,27		10333		317,00	6110	17758
		НР - 61%; СП - 8%			5008,00		10016			1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	230	322,75	2,33	74233	536	3015	50910	135154
		НР - 72%; СП - 8%			307,31	0,12	70681	28		10011	
		итого:									281568
		Всего по слабые токи:									391455
		Электроосвещение									
		Заземление									
55	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,3333333	4003,62	166,46	13345	555	9409	2556	17174
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	3381	170		1272	
56	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	738,87	24,67	14777	494	10226	3036	19239
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	4057	160		1425	
		Итого									36413
		Всего по ЭО:									36413
		Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ 10 кВ			КТПН						
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	84949,77	43963,36	84950	43963	594	41307	136357
		НР - 72%; СП - 8%			40392,00	16978,58	40392	16979		10101	
		Итого									136357
		Провода									
4	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0756667	118749,93	57970,29	8985	4386	41	4926	15024
		НР - 80%; СП - 8%			60235,20	21138,48	4558	1599		1113	
		Итого									15024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление КТПН									
6	**1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**7825,54**	**292,80**	**62604**	**2342**	**48670**	**8974**	**77305**
		НР - 72%; СП - 8%			**1449,00**	**108,99**	**11592**	**872**		**5726**	
7	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**7**	**705,20**	**24,67**	**4936**	**173**	**3343**	**1063**	**6479**
		НР - 72%; СП - 8%			**202,86**	**7,99**	**1420**	**56**		**480**	
8	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**5**	**576,19**	**22,44**	**2881**	**112**	**1610**	**859**	**4040**
		НР - 72%; СП - 8%			**231,84**	**6,90**	**1159**	**35**		**299**	
		Итого									**87823**
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
9	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3**	**38532,16**	**20580,16**	**115596**	**61740**		**57593**	**187044**
		НР - 72%; СП - 8%			**17952**	**8711,26**	**53856**	**26134**		**13855**	
11	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6193,73**	**209,73**	**6194**	**210**		**4362**	**11400**
		НР - 72%; СП - 8%			**5984,00**	**73,89**	**5984**	**74**		**844**	
13	**1308-0103-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7340,36**	**985,26**	**7340**	**985**	**371**	**4581**	**12875**
		НР - 72%; СП - 8%			**5984**	**378,28**	**5984**	**378**		**954**	
		Итого									**211319**
		Железобетонные элементы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20334,81	9304,83	40670	18610	1894	22902	68657
		НР - 80%; СП - 8%			10082,75	4231,31	20166	8463		5086	
16	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	31493,03	15324,10	31493	15324	946	17749	53181
		НР - 80%; СП - 8%			15221,70	6964,56	15222	6965		3939	
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка	шт.	5	2714,95	1463,70	13575	7319		7441	22697
		НР - 80%; СП - 8%			1251,25	609,05	6256	3045		1681	
		Итого									144536
		Опоры освещения									
69	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	11	815,25	677,96	8968	7458		3508	13473
		НР - 72%; СП - 8%			137,29	305,59	1510	3361		998	
70	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покры тия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покры тия	5,39	8929,05	639,12	48128	3445	38054	7390	59959
		НР - 94%; СП - 8%			1229,80	228,75	6629	1233		4441	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы ровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	26,4	906,99	20,25	23945	535	15166	7741	34220
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	8244	79		2535	
72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,08	32772,69	1791,95	100940	5519	78415	16700	127051
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	17006	1346		9411	
73	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	0,55	69817,02	2731,60	38399	1502	2563	23870,3	67251
		НР - 69%; СП - 8%			62425,00	474,43	34334	261		4982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	225	351,40	156,83	79065	35287	10118	32615	120615
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	33660	11639		8934	
78	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	142	235,28	9,78	33410	1389	3215	21149	58924
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	4,00	28806	568		4365	
80	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,142	31464	21491,04	4468	3052		1288,57	6217
		НР - 61%; СП - 8%			9973	4903,27	1416	696		461	
		Итого									487710
		Заземление									
82	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	738,87	24,67	8128	271	5626	1670	10581
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	2231	88		784	
83	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Заземлитель вертикальны й из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	3,6666667	4003,62	166,46	14680	610	10351	2812	18891
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	3719	186		1399	
		Заземление опор Вл-10кВ									
84	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Заземлитель горизонтальны й из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	564,71	17,67	11294	353	6303	3412	15882
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	4637	102		1176	
		Итого по разделу 2									45355
		Всего по НЭ:									1128125
		НСС									
		Кабель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	351,40	156,83	17570	7842	2249	7248	26803
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	7480	2587		1985	
		Итого									26803
		Материалы									
8	Е11-330303-0101 1133-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 1	Опора. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. глубина бурения 2 м	опора	1	8002,42	4561,62	8002	4561		4317	13305
		НР - 80%; СП - 8%			3440,80	1955,36	3441	1955		986	
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покры тия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покры тия	0,36	5416,07	639,12	1950	230	1499	285	2414
		НР - 94%; СП - 8%			614,90	228,75	221	82		179	
10	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	31817,97	1791,95	10818	609	8331	1843	13675
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1877	149		1013	
11	Е11-080101 0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,2	906,99	20,25	2902	65	1838	938	4148
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	999	10		307	
12	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	0,192	69817,02	2731,60	13405	524	895	8333	23477
		НР - 69%; СП - 8%			62425,00	474,43	11986	91		1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	259,05	2,31	2591	23	167	1729	4665
		НР - 72%; СП - 8%			239,95	0,13	2400	1		346	
16	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	38	322,75	2,33	12265	89	497	8411	22330
		НР - 72%; СП - 8%			307,31	0,12	11678	5		1654	
		Итого									84013
		Земляные работы для кабеля									
19	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,90626	267,93	267,93	1315	1315		176	1610
		НР - 72%; СП - 8%				49,79		244		119	
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,15174	2234,23		339			244	630
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23		339			47	
21	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,63542	51,86	51,86	85	85		24	118
		НР - 72%; СП - 8%				20,56		34		9	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05058	972,00		49			35	91
		НР - 72%; СП - 8%			972,00		49			7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	28,1	526,43	436,67	14793	12270		5484	21899
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	181,29	2522	5094		1622	
24	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,372	2771,00		9344		9344		10091
		СП - 8%								748	
		Итого									34438
		Всего по НСС:									145255
		Выгреб 6 м3									
		Отмостка									
21	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм (30 мм)	м2	7,5	1412,53	79,04	10593,98	592,80	8683,06	1452,09	13009,75
		НР - 94%; СП - 8%			176	30,22	1318,13	226,65		963,69	
22	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий	м2	7,5	248,61	3,92	1864,58	29,40	1649,93	187,81	2216,58
		НР - 94%; СП - 8%			24,70	1,94	185,25	14,55		164,19	
		Всего по Выгреб 6м3:									15226
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие		Тип II							
15	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	538,83	2043,58	198,24	1101142	106818	980745	30488	1222160
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	27,19	13579	14651		90530	
16	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	538,83	889,65	0,08	479370	43	474542	5168	523301
		НР - 108%; СП - 8%			8,88		4785			38763	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	538,83	2252,32	209,70	1213618	112993	1087047	30104	1343219
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	13579	14295		99498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
20	**8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**30328,00**	**81,00**	**60656**	**162**	**57274**	**3692**	**69496**
		НР - 1846 Тенге; СП - 2574 Тенге			**1610,00**	**19,00**	**3220**	**38**		**5148**	
21	**8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**91025,00**	**203,00**	**182050**	**406**	**168810**	**11256**	**208770**
		НР - 5628 Тенге; СП - 7732 Тенге			**6417,00**	**57,00**	**12834**	**114**		**15464**	
		Итого по разделу 3									**3366946**
		Всего по благоустройство:									**3366946**

Всего	**10247062,746**
в т.ч. оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	297164,820
итого	**10544227,565**
Зимнее удорож-=1,35%	138335,347
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	720136,600
итого	**11402699,512**
непредвиденные затраты 2 %	207707,962
итого	**11610407,474**
в ценах 2021года	**5805203,737**
в ценах 2022года к=1,0500514	**6095762,311**
итого с учетом снижения	**11305917,746**
НДС 12%	1356710,129
ВСЕГО к оплате	**12662627,875**

Заказчик:
КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
специалист отдела
_____ **Каражанов Б.Е.**

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт технического надзора
_____ **Кадрияулы С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Инженер _____ **Туралиев А.М.**