к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН041240006263Павлодарская обл, г.Аксу, Астана, 52 тел.:8(71837)50057

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

БИН 990940001133г.Павлодар, Пром.зона центральная, 1319 тел.:334253

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Реконструкция водопровода в селе Достык сельская зона города Аксу Павлодарской области "**

(наименование, адрес)

Объект : **" Насосная станция 1-го подъема, Насосная станция 2-го подъема , Внутриплощадочные сети водопровода "**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 11 февраля 2021г., Доп.согл №13/1 от 05 мая 2021г., Доп.согл №13/2 от 02 марта 2022г., Доп.согл №13/3 от 04 октября 2022г.

АКТ приемки выполненных работ №12 от 27.10. 2022 г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы.										
			Раздел 1 Земляные работы.										
1	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,45	17,67	17,67	750	750	0	201	1027	
						0	6,57	0	279	0	76		
2	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,45	148,58	72,01	6307	3057	0	3311	10387	
						76,56	31,76	3250	1348	0	769		
			Раздел 2 Фундаменты.										
3	21	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,44	16151,66	1550,47	136320	13086	93852	31655	181413	
						3481,28	508,77	29382	4294	0	13438		
			Раздел 3 Прочие работы.										

3.5 Отмостка.

4	22 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В15, F150, W4. толщиной100 мм. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	3,5	23531,43	1067,14	82360	3735	74623	4341	93637
					1143,43	219,43	4002	768	0	6936	

Итого	**286 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 475
Накладные расходы, тенге	39 508
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 219
Всего	**286 464**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	10 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 109**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**311 580**

Локальная смета № 6-2-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

1.2 Колодцы д=1500 мм - 3 шт, д=2000 мм - 2 шт. ,ж/б на резервуары -РЧВ(2шт)

5	7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,64	21316,8	8848,28	13641	5663	2013	8065	23442
					9320,74	3409,12	5965	2181	0	1736	
6	8 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка(на РЧВ-2шт+РИВ-1шт) НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,75	7932,57	4213,14	13882	7373	675	9947	25735
					3333,71	1483,43	5834	2596	0	1906	
7	12 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808	0	54873
									0	4065	

Республика Казахстан

8	14	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22565		22565		22565	0	24370	Республика Казахстан
										0	1805		
9	15	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	0	34484	Республика Казахстан
										0	2554		
10	17	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672		9672		9672	0	10446	Республика Казахстан
										0	774		
11	19	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7095		7095		7095	0	7663	Республика Казахстан
											568		
12	22	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5198		10396		10396	0	11228	Республика Казахстан
										0	832		
13	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	14,84	73,52	1,68	1091	25	715	245	1443	
						23,65	0,27	351	4	0	107		
			1.3 Трубопроводы.										
14	37	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	328530	102930	32853	10293	231	24845	62314	
						223290	27670	22329	2767	0	4616		
15	38	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	101	1352		136552		136552	0	147476	Республика Казахстан
										0	10924		
16	41	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,91	77,73	3812	156	654	3044	7404	

					1500,82	36,27	3002	73	0	548		
17	42	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87598		175196		175196	0	189212	Республика Казахстан
										0	14016		
18	45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов, переходов тройников, крестовин НР = 99 %	т фасонных частей	0,0275	1308130,56	496261,13	35974	13647	9892	16009	56142	
						452166,17	135845,7	12435	3736	0	4159		
19	49	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	0	11331	Республика Казахстан
										0	839		
20	53	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1411		5644		5644	0	6096	Республика Казахстан
										0	452		
21	54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,83	892,5	2706	1785	0	1365	4397	
						460,5	229	921	458	0	326		
22	55	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932		3864		3864	0	4173	Республика Казахстан
											309		
23	56	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,066	53787,88	0	3550	0	110	3406	7512	
						52121,21	0	3440	0	0	556		
24	57	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,208	58716,35	0	12213	0	1372	10733	24782	
						52120,19	0	10841	0	0	1836		
25	58	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	89333,33	0	268	0	80	186	490	

					62666,67	0	188	0	0	36	
		Раздел 2 Канализация.									
		2.1 Земляные работы.									
26	59 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	77,005	149,45	141,93	11508	10929	0	2266	14876
					7,52	33,35	579	2568	0	1102	
26	60 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	13,34	1807,33	0	24110	0	0	17359	44787
					1807,33	0	24110	0	0	3318	
27	61 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,19	785,39	0	15071	0	0	10851	27996
					785,39	0	15071	0	0	2074	
28	62 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,58	17,67	17,67	1265	1265	0	338	1731
					0	6,57	0	470	0	128	
29	63 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,58	7,81	7,81	559	559	0	150	766
					0	2,91	0	208	0	57	
30	64 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,58	148,57	72	10635	5154	0	5584	17517
					76,57	31,77	5481	2274	0	1298	
		2.2 Колодцы д=1500 мм - 6 шт. ,ж/б резерв пром.вод-1шт									
31	65 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих д=1500 мм (как водопроводные) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,05	21316,75	8848,27	1066	442	158	631	1833
					9320,74	3409	466	171	0	136	

32	66 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка(на РЧВ-2шт+РИВ-1шт) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,875	7932,57	4212,57	6941	3686	338	4973	12867	
					3333,71	1482,29	2917	1297	0	953		
33	67 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,62	30404,69	6842,25	18851	4242	7952	8215	29231	
					10736,38	2646,48	6657	1641	0	2165		
34	68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672		9672		9672	0	10446	Республика Казахстан
									0	774		
35	71 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998	0	15118	Республика Казахстан
									0	1120		
36	72 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808	0	54873	Республика Казахстан
									0	4065		
37	73 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965		15965		15965	0	17242	Республика Казахстан
									0	1277		
38	74 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7095		35475		35475	0	38313	Республика Казахстан
									0	2838		
39	82 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	3,71	5440,97	1654,72	20186	6139	11117	5044	27248	

					789,76	672,24	2930	2494	0	2018		
40	83 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	3,71	20747,17	1067,39	76972	3960	68770	4601	88099	
					1143,4	219,41	4242	814	0	6526		
		2.3 Трубопроводы.										
41	84 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	328250	102750	1313	411	9	995	2493	
					223250	28000	893	112	0	185		
42	85 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,04	1352		5462		5462	0	5899	Республика Казахстан
										437		
43	86 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	431208,33	145625	10349	3495	144	7583	19367	
					279583,33	39583,33	6710	950	0	1435		
44	87 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,24	2843		68914		68914	0	74427	Республика Казахстан
									0	5513		
45	94 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	328530	102930	32853	10293	231	24845	62314	
					223290	27670	22329	2767	0	4616		
46	95 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	101	1352		136552		136552	0	147476	Республика Казахстан
									0	10924		
47	96 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2796,67	181,33	2797	181	470	2209	5406	
					2146	84,67	2146	85	0	400		
48	97 2304-0102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	132487		132487		132487	0	143086	Республика Казахстан

								0	10599		

Итого	**1 578 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 038 478
Накладные расходы, тенге	173 489
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 922
Всего	**1 578 424**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	45 774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 958
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 663**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 716 819**

корректировка акта №9 от 26.06.2022года

Локальная смета № 6-5-1

на Подземная насосная станция - 2 шт

Раздел 5 Бурение скважины глубиной 68,0 м.

Временные здания и сооружения (2,9 %)	-694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	-894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-496
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	-2084

корректировка акта №9 от 26.06.2022года

Локальная смета № 6-2-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

49	70 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	-0,66	36330,3	10330,3	-23978	-6818	-6981	-12599	-39503	
					15422,73	3859,09	-10179	-2547	0	-2926		
50	72 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	9368		-9368		-9368	0	-10117	Республика Казахстан
										-749		

Итого	**-49 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-10 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-6 818

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-16 349
Накладные расходы, тенге	-12 599
Сметная прибыль (8 %), тенге	-3 675
Всего	**-49 620**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	-1 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	-1 853
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-1 058**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-53 971**

Локальная смета № 2-2-1

на Общестроительные работы (Насосная №1)

		Раздел 3 Отмостка								
51	10 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное . Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,1	5698,57	1654,76	11967	3475	6834	2855	16008
					789,52	672,38	1658	1412	0	1186	
52	11 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	20746,67	1067,14	43568	2241	38926	2604	49866
					1143,33	219,05	2401	460	0	3694	
		Раздел 4 Крыльцо									
53	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,7	222,94	30	379	51	215	123	542
					66,47	10,59	113	18	0	40	
54	13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,17	8323,53	1641,18	1415	279	624	588	2163
					3011,76	670,59	512	114	0	160	
55	14 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	20470,59	1635,29	3480	278	2894	336	4121
					1811,76	358,82	308	61	0	305	
		Раздел 5 Полы									
56	15 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,8	914,54	91,76	9877	991	5455	3558	14510
					317,69	32,78	3431	354	0	1075	

57	16 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство(до 100мм). Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=14; ктрм1=14; кэкс1=14; кмат1=14;	м2 покрытия	10,8	1359,81	55,46	14686	599	12703	1575	17562
					128,15	26,94	1384	291	0	1301	

Итого	**104 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 651
Накладные расходы, тенге	11 639
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 761
Всего	**104 772**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 038
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 234**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**113 958**

Локальная смета № 2-2-2

на Общестроительные работы (Насосная №2)

Раздел 3 Отмостка

58	10 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное . Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,1	5698,57	1654,76	11967	3475	6834	2855	16008
					789,52	672,38	1658	1412	0	1186	
59	11 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	20746,67	1067,14	43568	2241	38926	2604	49866
					1143,33	219,05	2401	460	0	3694	

Раздел 4 Крыльцо

60	12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,7	222,94	30	379	51	215	123	542
					66,47	10,59	113	18	0	40	

61	13	1111-0101-0204									
			Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,17	8323,53	1641,18	1415	279	624	588	2163
						3011,76	670,59	512	114	0	160	
62	14	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	20470,59	1635,29	3480	278	2894	336	4121
						1811,76	358,82	308	61	0	305	
			Раздел 5 Полы									
63	15	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,8	914,54	91,76	9877	991	5455	3558	14510
						317,69	32,78	3431	354	0	1075	
64	16	1111-0101-1502										
			Покрытия бетонные. Устройство(до 100мм). Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=14; ктрм1=14; кэкс1=14; кмат1=14;	м2 покрытия	10,8	1359,81	55,46	14686	599	12703	1575	17562
						128,15	26,94	1384	291	0	1301	

Итого	**104 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 651
Накладные расходы, тенге	11 639
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 761
Всего	**104 772**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 038
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 234**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**113 958**

	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 200 260**
0,9	**Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020г(Иинф=1,035),с учетом снижения**	**2 048 652,51**

НДС (12 %)	245 838,30
Итого	**2 294 490,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН041240006263

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Н.З. Конротбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "Бестау-С"

(БИН 061240009707 №аттестата-KZ12VJE00055271)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Б.С.Кусманов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 от 21.01.19 .)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)