Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"	
Объект: Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	25.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области	**105 395 127,41**	**22 453 924,47**							**2 694 470,94**	**25 148 395,41**
Удержание аванса 30%										**7 544 519**
Итого к оплате										**17 603 876,41**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

Технический надзор: ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ХТ ПТ "Мекен и компания"

Зам.руководителя Ж.Сыдыков

Директор Алимкулов А. Б.

Обибуллаев Е.А.

Жусупов Б.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304

(полное наименование, почтовый идентификационный номер индивидуального идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(полное наименование, почтовый идентификационный номер индивидуального идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция электролиний по улицам г.Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроснабжение 0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №83 от 25.08.2022 г

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 4- 1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел 1: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №1										
1	25	252-207-0224 РСНБ РК 2015	Стяжка SH702R	шт.	22	9618,00		211596,00		211596,00	16928,00	228 524,00	
2	26	252-207-0425 РСНБ РК 2015	Стяжка SH703R	шт.	18	4326,00		77868,00		77868,00	6229,00	84 097,00	
3	27	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7167,00		14334,00		14334,00	1147,00	15 481,00	
4	28	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	1091,00		24002,00		24002,00	1920,00	25 922,00	
5	29	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8880,00		8880,00		8880,00	710,00	9 590,00	
6	30	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	8335,00		66680,00		66680,00	5334,00	72 014,00	
7	31	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	т	0,0689	894640,00		61641,00		61641,00	4931,00	66 572,00	
8	32	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	185,00		2590,00		2590,00	207,00	2 797,00	
9	33	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20,6	574,00		11824,00		11824,00	946,00	12 770,00	
10	34	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214,00		4214,00		4214,00	337,00	4 551,00	
11	35	252-207-2404 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD 2.2R	шт.	10	1347,00		13470,00		13470,00	1078,00	14 548,00	
12	36	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	2	50,00		100,00		100,00	8,00	108,00	
13	37	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	40	314,00		12560,00		12560,00	1005,00	13 565,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
14	45	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной		1	3921,00		3921,00		3921,00		4 235,00	
				шт.							314,00		
15	46	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01R сквозной		21	3921,00		82341,00		82341,00		88 928,00	
				шт.							6587,00		
16	47	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной		94	3459,00		325146,00		325146,00		351 158,00	
				шт.							26012,00		
17	48	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116R сквозной		3	3459,00		10377,00		10377,00		11 207,00	
				шт.							830,00		
18	49	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	2385,00		2385,00		2385,00		2 576,00	
				шт.							191,00		
19	50	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10R сквозной		3	2385,00		7155,00		7155,00		7 727,00	
				шт.							572,00		
20	51	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39R сквозной		3	2853,00		8559,00		8559,00		9 244,00	
				шт.							685,00		
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПИ-630-10/0,4 кВ №1					949643,00	0,00	949643,00	0,00	1 025 614,00	
								0,00	0,00	0,00	75971,00		
			Раздел 2: Строительство КЛ-0,4 кВ										
21	52	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		6	332,01	332,01	1992,00	1992,00		231,00	2 401,00	
				м3 грунта		0,00	53,46	0,00	321,00		178,00		
22	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4	36,35	36,35	145,00	146,00		42,00	202,00	
				м3 грунта		0,00	14,41	0,00	58,00		15,00		
23	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2	972,00	0,00	1944,00	0,00		1400,00	3 611,00	
				м3 грунта		972,00	0,00	1944,00	0,00		267,00		
24	55	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2	6552,00		13104,00		26208,00		14 152,00	
				м3							1048,00		
25	56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		4	174,70	79,98	699,00	320,00		386,00	1 172,00	
				м3		94,72	39,27	379,00	157,00		87,00		
26	57	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели		32	247,14	157,38	7908,00	5036,00		3788,00	12 632,00	
				м кабеля		89,76	74,65	2872,00	2389,00		936,00		
27	58	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		4	75,02	45,10	300,00	181,00		148,00	484,00	
				м кабеля		29,92	21,39	120,00	86,00		36,00		
28	59	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		32	665,76	347,26	21304,00	11112,00	1575,00	9016,00	32 746,00	
				м кабеля		269,28	122,04	8617,00	3905,00		2426,00		
29	60	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		53	321,22	130,85	17025,00	6935,00	2161,00	7314,00	26 286,00	
				м кабеля		149,60	42,06	7929,00	2229,00		1947,00		
30	61	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1		0,085	2105197,00		178942,00		178942,00		193 257,00	
				км							14315,00		
31	62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,032	31463,94	21491,04	1007,00	688,00		290,00	1 401,00	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель-инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		9972,90	4903,27	319,00	157,00		104,00		
32	63	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		32	63,00		2016,00		2016,00		2 177,00	
				м							161,00		
33	64	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	11393,14	87,51	68359,00	525,00	5002,00	45396,00	122 855,00	
				шт.		10472,00	36,33	62832,00	218,00		9100,00		
34	65	243-903-7503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпи-НГ-в-70/120		6	17729,00		106374,00		106374,00		114 884,00	
				шт.							8510,00		
			Итого по разделу 2: Строительство КЛ-0,4 кВ					421119,00	26935,00	322278,00	68011,00	528 260,00	
								85012,00	9520,00	0,00	39130,00		
			Раздел 4: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250-10/0,4 кВ №103										
35	96	515-102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1261342,00		1261342,00				1 261 342,00	
				шт.						1261342,00			
36	97	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		1	1238943,00		1238943,00				1 238 943,00	
				шт.						1238943,00			
37	98	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	1466,40	87,51	4399,00	263,00	81,00	2999,00	7 990,00	
				шт.		1351,98	36,33	4056,00	109,00		592,00		
38	99	247-301-0370 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123		3	48754,00		146262,00		146262,00		157 963,00	
				шт.							11701,00		
39	100	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	7028,39	116,69	21085,00	350,00	10889,00	7168,00	30 513,00	
				шт.		3282,00	36,33	9846,00	109,00		2260,00		
40	101	247-204-3424 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА		1	25021,00		25021,00		25021,00		27 023,00	
				шт.							2002,00		
41	102	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА		2	25021,00		50042,00		50042,00		54 045,00	
				шт.							4003,00		
42	103	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		9	4312,08	431,52	38809,00	3883,00	7997,00	20492,00	64 045,00	
				шт.		2992,00	170,36	26928,00	1533,00		4744,00		
43	104	247-302-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,		9	3552,00		31968,00		31968,00		34 525,00	
				шт.							2557,00		
44	105	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,038	661811,00		25149,00		25149,00		27 161,00	
				км							2012,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
45	106	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		5,918	75471,34	27818,28	446639,00	164629,00		278289,00	782 922,00	
				км линии		47653,06	11127,07	282011,00	65850,00		57994,00		
46	107	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0		0,611	651787,00		398242,00		398242,00		430 101,00	
				км							31859,00		
47	108	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		2,167	876923,00		1900292,00		1900292,00		2 052 315,00	
				км							152923,00		
48	109	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0		0,34	1278459,00		434676,00		434676,00		469 450,00	
				км							34774,00		
49	110	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		2,8	167899,00		470117,00		470117,00		507 726,00	
				км							37609,00		
50	114	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		42	2714,95	1463,70	114028,00	61475,00		62506,00	190 657,00	
				шт.		1251,25	609,05	52552,00	25580,00		14123,00		
51	115	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		42	5581,00		234402,00		234402,00		253 154,00	
				шт.							18752,00		
52	123	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3		0,0795	894640,00		71124,00		71124,00		76 814,00	
				т							5690,00		
53	124	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36		22	185,00		4070,00		4070,00		4 396,00	
				шт.							326,00		
54	125	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		33	574,00		18942,00		18942,00		20 457,00	
				м							1515,00		
55	126	252-207-2404 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2,2R		11	1347,00		14817,00		14817,00		16 002,00	
				шт.							1185,00		
56	127	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99,2595 концевой		40	314,00		12560,00		12560,00		13 565,00	
				шт.							1005,00		
57	128	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2		23	1048,00		24104,00		24104,00		26 032,00	
				шт.							1928,00		
58	129	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		48	2158,00		103584,00		103584,00		111 871,00	
				шт.							8287,00		
59	130	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		76	2158,00		164008,00		164008,00		177 129,00	
				шт.							13121,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнение работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
60	131	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	76	3082,00		234232,00		234232,00	18739,00	252 971,00	
61	132	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	10	2941,00		29410,00		29410,00	2353,00	31 763,00	
62	133	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	70	4362,00		305340,00		305340,00	24427,00	329 767,00	
63	134	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	27	8253,00		222831,00		222831,00	17826,00	240 657,00	
64	135	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.	23	3921,00		90183,00		90183,00	7215,00	97 398,00	
65	136	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	52	3459,00		179868,00		179868,00	14389,00	194 257,00	
66	137	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10R сквозной	шт.	3	2385,00		7155,00		7155,00	572,00	7 727,00	
67	138	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.	8	2853,00		22824,00		22824,00	1826,00	24 650,00	
	-		Итого по разделу 4: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250-10/0,4 кВ №103					8346468,00	230600,00	5240190,00	371454,00	9 215 331,00	
								375393,00	93181,00	2500285,00	497409,00		
			Раздел 5: Строительство КЛ-0,4 кВ										
68	139	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2,6	332,01	332,01	863,00	863,00		100,00	1 040,00	
						0,00	53,46	0,00	139,00		77,00		
69	140	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	36,35	36,35	62,00	61,00		18,00	86,00	
						0,00	14,41	0,00	24,00		6,00		
70	141	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	972,00	0,00	875,00	0,00		630,00	1 625,00	
						972,00	0,00	875,00	0,00		120,00		
71	142	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9	6552,00		5897,00		11794,00		6 369,00	
											472,00		
72	143	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,7	174,70	79,98	297,00	136,00		164,00	498,00	
						94,72	39,27	161,00	67,00		37,00		
73	144	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12,4	247,14	157,38	3065,00	1952,00		1468,00	4 896,00	
						89,76	74,65	1113,00	926,00		363,00		
74	145	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-0802 01-0301	м кабеля	3,7	75,02	45,10	278,00	167,00		137,00	448,00	
						29,92	21,39	111,00	79,00		33,00		
75	146	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16,1	665,76	347,26	10719,00	5591,00	792,00	4536,00	16 475,00	
						269,28	122,04	4335,00	1965,00		1220,00		
76	147	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	321,22	130,85	19273,00	7851,00	2446,00	8280,00	29 757,00	
						149,60	42,06	8976,00	2524,00		2204,00		
77	149	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,02	31463,94	21491,04	629,00	430,00		181,00	875,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				км кабеля		9972,90	4903,27	199,00	98,00		65,00		
78	150	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		20	63,00		1260,00		1260,00		1 361,00	
				м							101,00		
79	151	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	11393,14	87,51	68359,00	525,00	5002,00	45396,00	122 855,00	
				шт.		10472,00	36,33	62832,00	218,00		9100,00		
			Итого по разделу 5: Строительство КЛ-0,4 кВ					111577,00	17576,00	21294,00	60910,00	186 285,00	
								78602,00	6040,00	0,00	13798,00		
			Раздел 8: Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
80	194	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		9,476	75471,34	27818,28	715166,00	263606,00		445600,00	1 253 627,00	
				км линии		47653,06	11127,07	451560,00	105440,00		92861,00		
81	201	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		33	17304,41	8847,20	571046,00	291958,00	22349,00	311456,00	953 102,00	
				опора		7779,98	4017,60	256739,00	132581,00		70660,00		
82	202	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		2	20334,81	9304,83	40670,00	18610,00	1894,00	22902,00	68 658,00	
				опора		10082,75	4231,31	20166,00	8463,00		5086,00		
83	203	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		70	2714,95	1463,70	190046,00	102460,00		104177,00	317 761,00	
				шт.		1251,25	609,05	87588,00	42634,00		23538,00		
84	204	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		70	5581,00		390670,00		390670,00		421 924,00	
				шт.							31254,00		
			Итого по разделу 8: Строительство ВЛИ-0,4 кВ					1907598,00	676634,00	414913,00	884135,00	3 015 072,00	
								816053,00	289118,00	0,00	223339,00		
			Раздел 9: Строительство КЛ-0,4 кВ										
85	231	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		4,2	332,01	332,01	1394,00	1395,00		162,00	1 680,00	
				м3 грунта		0,00	53,46	0,00	225,00		124,00		
86	232	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,8	36,35	36,35	102,00	101,00		29,00	141,00	
				м3 грунта		0,00	14,41	0,00	40,00		10,00		
87	233	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,4	972,00	0,00	1361,00	0,00		980,00	2 528,00	
				м3 грунта		972,00	0,00	1361,00	0,00		187,00		
88	234	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,4	6552,00		9173,00		18346,00		9 907,00	
				м3							734,00		
89	235	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2,8	174,70	79,98	489,00	224,00		270,00	820,00	
				м3		94,72	39,27	265,00	110,00		61,00		
90	236	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели		19	247,14	157,38	4696,00	2990,00		2249,00	7 501,00	
				м кабеля		89,76	74,65	1705,00	1418,00		556,00		
91	237	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		9	75,02	45,10	675,00	406,00		332,00	1 088,00	
				м кабеля		29,92	21,39	269,00	193,00		81,00		
92	238	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		19	665,76	347,26	12649,00	6598,00	935,00	5353,00	19 442,00	
				м кабеля		269,28	122,04	5116,00	2319,00		1440,00		
93	239	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		85	321,22	130,85	27304,00	11122,00	3465,00	11730,00	42 157,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Включено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				м кабеля		149,60	42,06	12716,00	3575,00		3123,00		
94	240	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1		0,025	2105197,00		52630,00		52630,00		56 840,00	
				км							4210,00		
95	241	243-114-0947 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвн 4х95 (мс)-1		0,08	2644666,00		211573,00		211573,00		228 499,00	
				км							16926,00		
96	242	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,02	31463,94	21491,04	629,00	430,00		181,00	875,00	
				км кабеля		9972,90	4903,27	199,00	98,00		65,00		
97	243	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		20	63,00		1260,00		1260,00		1 361,00	
				м							101,00		
98	244	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	11393,14	87,51	68359,00	525,00	5002,00	45396,00	122 855,00	
				шт.		10472,00	36,33	62832,00	218,00		9100,00		
99	245	243-903-7503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпит-НГ-в-70/120		6	17729,00		106374,00		106374,00		114 884,00	
				шт.							8510,00		
			Итого по разделу 9: Строительство КЛ-0,4 кВ					498668,00	23791,00	399585,00	66682,00	610 578,00	
								84463,00	8196,00	0,00	45228,00		
			Раздел 10: Ответвления к вводам в здания										
100	246	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36		330	185,00		61050,00		61050,00		65 934,00	
				шт.							4884,00		
101	247	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СО137 бандажная стальная		330	574,00		189420,00		189420,00		204 574,00	
				м							15154,00		
102	248	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные		165	50,00		8250,00		8250,00		8 910,00	
				шт.							660,00		
103	249	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		330	2158,00		712140,00		712140,00		769 111,00	
				шт.							56971,00		
104	250	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен		495	667,00		330165,00		330165,00		356 578,00	
				шт.							26413,00		
105	251	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		330	1261,00		416130,00		416130,00		449 420,00	
				шт.							33296,00		
106	252	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT76 универсальный		165	2648,00		436920,00		436920,00		471 874,00	
				шт.							34954,00		
107	253	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT76.2 универсальный		165	3478,00		573870,00		573870,00		619 780,00	
				шт.							45910,00		
108	254	252-207-3506 РСНБ РК 2015	Корпус для предохранителя 63А SV29.63		165	8133,00		1341945,00		1341945,00		1 449 301,00	
				комплект							107356,00		
109	255	252-207-3516 РСНБ РК 2015	Предохранитель 35А,габарит 111 SVV10.35		165	1789,00		295185,00		295185,00		318 800,00	
				шт.							23615,00		
			Итого по разделу 10: Ответвления к вводам в здания					4365075,00	0,00	4365075,00	0,00	4 714 282,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
								0,00	0,00	0,00	349207,00		
			Раздел 11: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400-10/0,4 кВ №2										
110	276	515-102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1430373,00		1430373,00				1 430 373,00	
				шт.						1430373,00			
			Итого по разделу 11: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400-10/0,4 кВ №2					1430373,00	0,00	0,00	0,00	1 430 373,00	
								0,00	0,00	1430373,00	0,00		
			ИТОГО по акту					18 030 521	975 536	11 712 978	1 451 192	20 725 795,00	
								1 439 523	406 055	3 930 658	1 244 082		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 930 658			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		322 466,63					
			Итого с временными									21 048 261,63	
			Зимние удорожания			1,71 %		292 711,02				21 340 972,65	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								819 919,16		
			Итого								22 160 891,81		
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								348 206,29		
			Итого								22 509 098,10		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514								23 635 709,97		
			НДС (12 %)								2 836 285,20		
			Итого								26 471 995,17		
			Тендерная скидка 5%								323 599,76		
			Итого к оплате								25 148 395,41		

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", БИН 050140008[illegible] Главный специалист Ж.Ешепетов

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551 Директор Алимкулов А. Е

Технический надзор: ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда" Обрбуллаев Г.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ХТ ПТ "Мекен и компания" Жусупов Б.