Приложение 3-1
1366.РП.4

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25. 8 (7182) 200510

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"**
БИН 040940005921, г.Нур-Султан, А 369, 7/1, +77172251577

Стройка : **Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул. Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№27/21 от 2021-04-07**

Акт приемки выполненных работ №2 от 04.07.2022 г.
по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ №1 к локальной смете №2-1-1
Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.

Основание: 1366.ТС-ТМ.001.001
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел Добавить. Трубопроводы и детали трубопроводов предизолированные											
1	1	1124-0108-0113	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка подземная НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км труб	0,0216	4543379,63	1856435,19	98137	40099	2857	65964	177229	

					2554675,93	530046,3	55181	11449	–	13128			
2	2 2301-0402-0116	Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	м	21,6	150126		3242722		3242722	–	3502140	Казахстан	
					–		–		–	259418			
3	3 1124-0108-0224	стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	шт.	12	81410,33	32152,33	976924	385828	37589	658100	1765826		
					46125,58	9270	553507	111240	–	130802			
4	4 2977-7777-0401(пл)СТ"PROFINVESTMENT"	Отвод Ст720х9/900-90град.0мин.-1-ППУ-ПЭ с системой ОДК, Ру2,5МПа, L±1200мм, Ст17ГС ктрр1=1,15;	шт	8	464316,96		3714536		3714536	–	4011699		
					–		–		–	297163			
5	5 2977-7777-0602(пл)	Отвод Ст720х9/900-45град.-1-ППУ-ПЭ с системой ОДК, Ру2,5МПа, L1=1200мм, L2=600мм,Ст17ГС	шт	4	296230		1184920		1184920	–	1279714		
					–		–		–	94794			

в т.ч. зарплата, тенге	72 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	895 442
Всего	**12 088 460**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	125 720
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	483 682
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**253 957**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**12 951 819**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050036)	**13 599 876**
Понижение цены К=0,9	12 239 888
НДС (12 %)	1 468 787
Итого	**13 708 675**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
И.о. гл.специалиста производственного сектора

_____**Р.З. Алиев**
м.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

_____**Б.С. Кусманов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Генеральный директор

_____**А.С. Ахметов**
м.п.

Эксперт авторского надзора:
АО "Институт КазНИПИЭнергопром"
БИН 910840000078

_____**И.Х. Сыздыков**
м.п.