Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"**
БИН 040940005921, г.Нур-Султан, А 369, 7/1, +77172251577

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8

Стройка : **Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул. Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 27.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 28.11.2022 г.
по локальной смете №2-1-5
Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодорог.

Основание: 1366.ТС-ТМ.001.001
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Дорожное асфальтобетонное покрытие по 1366.ТС-ТМ.001.004, л.1													
1.1 Демонтаж асфальтобетонного покрытия													
1	1	1127-0302-0403	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия	2200	278,16	269,95	611958	593886	234	85825	753606	

2	2 4102-0103-1025				8,11	28,01	17838	61630	–	55823		
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км ктрр1=1,15;	т	514,8	418		215186		–	–	232401	
					–		–		–	17215		
	1.2 Восстановление асфальтового покрытия											
3	3 1127-0401-0102											
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 материала основания в плотном теле	704	1390,96	1230,05	979237	865956	1478	324545	1408085	
					158,81	268,04	111803	188702	–	104303		
4	4 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 ктрр1=1,15;	м3	858,88	2646		2272596		2272596	–	2454404	Казахстан
					–		–		–	181808		
	1.3 Демонтаж и восстановление дорожного бордюрного камня											
5	12 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м	505	845,89	–	427172	–	–	461346	959599	
					845,89	–	427172	–	–	71081		

6	13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м бортового камня	505	2121,41	35,89	1071312	18122	621883	473215	1668089	
					854,07	13,57	431307	6855	–	123562		
7	14 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона В30 ГОСТ 6665-91 /90% возврат/ ктрр1=1,15;	м3	2,112	42579		89927		89927	–	97121	Казахстан
					–		–		–	7194		
8	15 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка демонтированных бордюров ктрр1=1,15;	т	4,73	97		459		–	–	496	
					–		–		–	37		
9	16 4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км ктрр1=1,15;	т	4,73	418		1977		–	–	2135	
					–		–		–	158		

Итого **7 575 936**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 988 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 477 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 257 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 986 118

- перевозка грузов, тенге	217 622
- накладные расходы, тенге	1 344 931
в т.ч. зарплата, тенге	121 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	561 181
- Минус оборудование и материал Заказчика.	**3 225 007**
Всего	**4 350 929**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	45 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	174 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 405**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 661 672**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050036)	**4 894 924**
Понижение цены К=0,9	4 405 432
Генподрядные 34,93987145984%	1 539 252
Итого	**2 866 180**
НДС (12 %)	343 942
Итого	**3 210 122**

ПРИНЯЛ: ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Генеральный директор

_____ **А.С. Ахметов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор

_____ **Н.Е.Нурмагамбетов**

м.п.