Приложение 3-1
1366.РП.4

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ"**
БИН 040940005921, г.Нур-Султан, А 369, 7/1, +77172251577

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8

Стройка : **Строительство тепловых сетей от ТК-227 до ТК-140 по ул. Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети от ТК-227 до ТК-140 по ул.Естая, Ак.Маргулана в городе Павлодар**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 27.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.11.2022 г.
по локальной смете №2-1-1
Прокладка трубопроводов с установкой арматуры.

Основание: 1366.ТС-ТМ.001.001
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Трубопроводы и детали трубопроводов предызолированные

1	2 1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка подземная НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км труб	0,9	3305425,56	1293641,11	2974883	1164277	70086	2050562	5427481	
					1933911,11	367505,56	1740520	330755	–	402036		
2	4 2301-0402-0114	Труба Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	м	900	90550		81495000		81495000	–	88014600	Казахстан
					–		–		–	6519600		
3	17 2302-0201-5814	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	шт.	22	238020		5236440		5236440	–	5655355	
					–		–		–	418915		
4	19 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т конструкций	8,7	115727,01	6659,43	1006825	57937	72610	607467	1743435	

					100721,61	472,3	876278	4109	–	129143	
5	21 2302-0201-4914	Неподвижная опора Ст 530-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	шт.	12	474518		5694216		5694216	–	6149753
					–		–		–	455537	
6	23 2302-0201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	шт.	94	16896		1588224		1588224	–	1715282
					–		–		–	127058	
7	24 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т конструкций	4,324	115726,87	6659,34	500403	28795	36088	301918	866507
					100721,55	472,25	435520	2042	–	64186	
8	25 2106-0510-1004	Опоры направляющие ктрр1=1,15;	т	4,324	482666		2087048		2087048	–	2254012
					–		–		–	166964	
9	26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2	8,648	89,85	2,78	777	24	322	299	1162
					49,84	0,23	431	2	–	86	

6

- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 473 352
- оборудование, тенге	67 017 006
- накладные расходы, тенге	4 010 916
в т.ч. зарплата, тенге	360 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 565 121
- Минус оборудование и материал Заказчика.	**185 248 226**
Всего	**10 897 903**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	113 338
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	436 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 946**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 676 232**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050036)	**12 260 464**
Понижение цены К=0,9	11 034 418
Генподрядные 34,93987145984%	3 855 411
Итого	**7 179 007**
НДС (12 %)	861 481
Итого	**8 040 488**

ПРИНЯЛ: ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Генеральный директор

_____ **А.С. Ахметов**

м.п.

СДАЛ: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор

_____ **Н.Е.Нурмагамбетов**

м.п.