Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства : Капитальный ремонт школы-гимназии №10 акимата г.Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			Договор №	2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	222 499 600.00									
в том числе за отчетный месяц		126 541 600.00							13 558 028.57	126 541 600.00
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Е. Закариянов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

С. Бекпауов

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор №

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №10" акимата г.Астаны

Акт №2 за июль
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 л.с. 2-1-1									
		1.1 Фасад									
1	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	2000	5974.51	295,98	11949016	591968	3513377	6671284	20109924
					3921,84	247,72	7843671	495434	–	1489624	
2	2111-0101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	153.619	28872		4435288		4435288	–	4790111
					–		–		–	354823	

3	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	поверхности	2000	663.85	3,84	1327709	7673	1040572	226610	1678665
					139,73	1,9	279464	3798	–	124346	
1.2 Внутренняя отделка											
4	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	688.8	1257.45	9	866132	6201	297144	451942	1423520
					817,05	3,11	562787	2141	–	105446	
5	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	688.8	343.83	3,02	236833	2083	98437	109891	374462
					197,9	1,53	136313	1051	–	27738	
6	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	6424.67	925.98	5,77	5949113	37081	1785729	3311220	10001160
					642,26	1,98	4126303	12722	–	740827	
7	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	3300	380.89	3,37	1256924	11116	517024	587510	1991989
					220,84	1,7	728784	5604	–	147555	
8	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	поверхности	249.41	420.72	0,95	104933	238	18603	68971	187816
					345,18	0,49	86092	122	–	13912	

9	1211-0101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	336.8	744.43	14,25	250725	4800	67567	130296	411503
					529,57	7,75	178358	2609	–	30482	
10	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	272.61	1754.89	178,9	478401	48771	–	363342	909082
					1575,99	90,04	429630	24547	–	67339	
11	2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	272.61	2854		778029		778029	–	840271
					–		–		–	62242	
12	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	10952.34	1257.45	9	13772015	98597	4724764	7186153	22634821
					817,05	3,11	8948654	34037	–	1676653	
13	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	8778.27	343.83	3,02	3018269	26544	1254515	1400481	4772250
					197,9	1,53	1737210	13391	–	353500	
14	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	поверхности	380.94	364.77	0,96	138954	364	28415	88290	245424
					289,22	0,49	110175	187	–	18180	
	1.3 Тип 1										
15	1111-0101-3602	Покрытия из линолеумана тканевой основе. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1658.21	3284.56	26,54	5446498	44014	4602644	773186	6717259

				482,35	13,69	799840	22698	–	497575	
1.4 Тип 1а										
16	1111-0101-3602	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	565.93	3651.76	26,54	2066643	15021	1778645	263881	2516966
					482,35	13,69	272977	7747	–	186442	
1.5 Полы Тип 2											
17	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	231.12	5581.23	160,87	1289933	37180	960481	291575	1708029
					1264,59	77,51	292272	17914	–	126521	
18	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	80.44	1453.68	103,39	116934	8317	43851	62076	193331
					805,15	15,81	64766	1272	–	14321	
19	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	80.44	836.35	51,29	67276	4126	24072	37415	113066
					485,8	9,01	39078	725	–	8375	
20	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по подкладкам из досок НР = 94 %	м2 пола	80.44	1448.53	33,37	116520	2684	72451	40097	169146
					514,48	15,8	41385	1271	–	12529	
21	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80.44	4899.25	59,54	394096	4789	325038	62678	493316
					798,97	29,96	64269	2410	–	36542	
1.6 Полы Тип 2а											
22	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	78.77	5581.22	160,86	439633	12671	327350	99374	582128
					1264,59	77,5	99612	6105	–	43121	
1.7 Тип 3											

23	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	177.21	3136.71	93,88	555856	16637	361368	174812	789121
					1003,62	45,82	177851	8119	–	58453	
1.8 Тип 4											
24	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	80.44	1453.68	103,39	116934	8317	43851	62076	193331
					805,15	15,81	64766	1272	–	14321	
25	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	80.44	836.35	51,29	67276	4126	24072	37415	113066
					485,8	9,01	39078	725	–	8375	
26	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по подкладкам из досок НР = 94 %	м2 пола	80.44	1448.53	33,37	116520	2684	72451	40097	169146
					514,48	15,8	41385	1271	–	12529	
27	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80.44	4899.25	59,54	394096	4789	325038	62678	493316
					798,97	29,96	64269	2410	–	36542	
1.9 Тип 5											
28	1111-0101-3406	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию НР = 94 %	м2 покрытия	49	13204.88	21	647039	1029	600786	43011	745254
					922,94	10,86	45224	532	–	55204	
1.10 Тип 6											
29	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	182.6	880.77	27,5	160829	5021	54752	97426	278915

				553,43	14,18	101056	2589	–	20660	
30	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	186.252	17861		3326647		3326647	–	3592779
					–		–		–	266132	
31	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1213.8	334.66	2,76	406214	3348	279417	117618	565739
					101,7	1,38	123449	1676	–	41907	
32	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	211.4	633.27	2,07	133873	437	55407	73553	224020
					369,11	1,04	78029	219	–	16594	
33	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	668.4	2020.5	15,79	1350502	10551	1119492	210901	1686315
					329,83	5,84	220459	3904	–	124912	
1.12 Проемы оконные											
34	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	59.168	2959.83	17,51	175127	1036	97635	70593	265378
					1292,18	4,65	76456	275	–	19658	
35	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	18.236	3700.92	216,77	67490	3953	35527	26960	102006
					1535,97	106,71	28010	1946	–	7556	
36	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	6.688	2796.35	212,92	18702	1424	9736	7430	28223
					1127,69	106,76	7542	714	–	2091	

37	1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	441.7672	3128.82	215,64	1382211	95264	662523	604926	2146108
				1413,47	108,01	624424	47716	–	158971	
38	2109-0201-0402									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой, маскитной сеткой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	24.924	18620		464085		464085	–	501212
				–		–		–	37127	
39	2109-0201-0602									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой, маскитной сеткой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	441.7672	19729		8715625		8715625	–	9412875
				–		–		–	697250	
40	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	263.004	1103.96	6,24	290347	1640	214617	67431	386400
					281,71	3,17	74090	833	–	28622	
41	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	262.184	2232		585195		585195	–	632011
					–		–		–	46816	
	1.13 Кровля									
42	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	уховое окно	3	19914.67	1034,67	59744	3104	32392	23069	89438
					8082,67	461,33	24248	1384	–	6625	

43	1112-0101-0716									
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9.6	4315.73	25,63	41431	246	33389	7262	52588
				812,08	10,21	7796	98	–	3895	
44	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1791	66,67	5373	200	340	4789	10975
					1611	18	4833	54	–	813	
45	2106-0405-0701	Решетки для слуховых окон	т	0.0726	688359		49975		49975	–	53973
					–		–		–	3998	
46	1146-0401-0102									
	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1.8	21336.11	9695	38405	17451	–	25014	68493
				11641,11	4902,78	20954	8825	–	5074	
47	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	4.7	6882.77	2021,49	32349	9501	17978	8722	44357
					1036,17	959,15	4870	4508	–	3286	
48	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	9.4	22344.36	2105	210037	19787	167882	24667	253480
					2379,57	504,15	22368	4739	–	18776	
49	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.12412	250425		31083		31083	–	33570
					–		–		–	2487	
50	1109-0403-0203									
	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	29.6608	8797	580,43	260926	17216	120	174144	469876
					8212,52	296,42	243590	8792	–	34806	

51	2109-0304-0105									
	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	26.8705	32251		866600		866600	–	935928
				–		–		–	69328	
52	2109-0304-0207									
	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	2.7903	79986		223185		223185	–	241040
				–		–		–	17855	
53	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	конструкции	0.066	87939.39	1621,21	5804	107	4251	1345	7721
					21909,09	727,27	1446	48	–	572	
54	1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 35 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	14.4	2568.96	59,58	36993	858	31600	4422	44728
					314,93	26,25	4535	378	–	3313	
55	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	14.4	359.65	3,33	5179	48	4554	539	6175
					40,07	1,53	577	22	–	457	
56	1112-0101-0716									
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	14.4	910.9	25,76	13117	371	1052	10895	25933
					812,08	10,28	11694	148	–	1921	
57	2110-0103-0709									
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14.4	2253		32443		32443	–	35038
				–		–		–	2595	

58	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	и облицовки	28.5	8908.74	110,21	253899	3141	65039	149323	435480
					6516,46	32,81	185719	935	–	32258	
59	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	13.6	2649.19	1135,07	36029	15437	1936	16091	56290
					1371,76	343,01	18656	4665	–	4170	
60	2105-0109-0210	Металлосайдинг	м2	13.6	2189		29770		29770	–	32152
					–		–		–	2382	
61	1109-0304-0301	Рама козырька Рм-1 со стойками Ст-1 НР = 69 %	конструкций	0.44319	57898.42	15659,2	25660	6940	3704	11548	40185
					33881,63	3880,95	15016	1720	–	2977	
62	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.44319	496967		220251		220251	–	237871
					–		–		–	17620	
63	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0.22	95.45	–	21	–	14	5	28
					31,82	–	7	–	–	2	
64	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3.6	22756.39	2104,72	81923	7577	65779	9447	98680
					2379,72	503,89	8567	1814	–	7310	
65	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0477	250425		11945		11945	–	12901
					–		–		–	956	
66	1107-0519-0103	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	ограждения	9.8	1051.02	105,92	10300	1038	658	10703	22683

				877,96	47,55	8604	466	–	1680	
67	2106-0208-0501	Ограждения лестничные Ог-1, Ог-2.	т	0.1008	521347		52552		52552	–	56756
				–		–		–	4204	
68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	24.8	97.38	2,06	2415	51	1593	538	3189
				31,09	0,32	771	8	–	236	
69	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	поверхности	4.3	930	24,19	3999	104	2469	1340	5766
				331,63	3,49	1426	15	–	427	
70	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5.02	29367.33	3018,92	147424	15155	103491	29987	191604
				5732,67	690,44	28778	3466	–	14193	
71	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0.69	18121.74	2121,74	12504	1464	–	8934	23153
				16000	1036,23	11040	715	–	1715	
72	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0.7038	22425		15783		15783	–	17046
				–		–		–	1263	
73	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	поверхности	17.2	2862.97	42,5	49243	731	19123	23803	78890
				1708,66	21,22	29389	365	–	5844	
74	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	24343	265,2	121715	1326	97924	22409	155654
				4493	80,2	22465	401	–	11530	

75	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7.42	3022.51	17,52	22427	130	12709	8853	33782
					1292,18	4,72	9588	35	–	2502	
76	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	33	30626.27	3019	1010667	99627	694089	222956	1332313
					6574,27	690,52	216951	22787	–	98690	
77	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	0.0037	82162.16	2702,7	304	10	–	276	626
					79459,46	810,81	294	3	–	46	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0037	194900		721		721	–	779
					–		–		–	58	
79	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами. При устройстве примыканий /Лист АС16 п.9/ НР = 72 %	м2 кровли	29.5	171.9	19,53	5071	576	–	3371	9117
					152,37	6,34	4495	187	–	675	
80	1208-0101-0202	Кровли из проф.настила. При устройстве примыканий /Лист АС16 п.9/. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	29.5	101.49	0,07	2994	2	–	2154	5560
					101,42	–	2992	–	–	412	
81	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	654	927.54	14,37	606608	9400	355507	225184	898335
					369,57	4,69	241701	3064	–	66543	
82	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	279.8	1735.88	111,84	485700	31292	14342	413177	970787
					1572,79	32,31	440066	9039	–	71910	

83	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	654	1323		865242		865242	–	934461
					–		–		–	69219	
84	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	279.8	1759		492168		492168	–	531541
					–		–		–	39373	
85	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	конструкции	15.578	39875.27	1728,4	621177	26925	101368	454107	1161307
					31639,75	749,71	492884	11679	–	86023	
86	1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	524.7	2569.01	59,62	1347957	31285	1151443	161086	1629766
					314,9	26,21	165229	13755	–	120723	
87	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	51.7	2305.71	48,45	119205	2505	97197	18543	148768
					377,23	21,28	19503	1100	–	11020	
88	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	524.7	4315.93	25,71	2264567	13491	1824963	396988	2874479
					812,11	10,28	426113	5396	–	212924	
89	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6.218	21114		131287		131287	–	141790
					–		–		–	10503	
90	2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9.36	21114		197627		197627	–	213437

				–		–		–	15810	
91	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	12.8	202		2586		2586	–	2793
				–		–		–	207	
92	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.0208	214920		4470		4470	–	4828
				–		–		–	358	
93	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /для слуховых окон/	т	0.0117	206370		2415		2415	–	2608
				–		–		–	193	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм /для слуховых окон/	т	0.0125	262164		3277		3277	–	3539
				–		–		–	262	
95	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0.4	34840	3170	13936	1268	8572	4079	19456
					10240	725	4096	290	–	1441	
96	1112-0101-0106	Дополнительный слой гидроизоляции для защиты утеплителя от намокания. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	94	581.62	9,68	54672	910	42200	10896	70813
					123	2,99	11562	281	–	5245	
97	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	15.578	10325.39	71	160849	1106	143268	15291	190231
					1057,58	33,06	16475	515	–	14091	

98	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	635.122	359.59	3,3	228382	2093	200850	23772	272326
					40,05	1,53	25439	974	–	20172	
99	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	47.2	1234.64	13,81	58275	652	39025	17277	81596
					394,03	3,83	18598	181	–	6044	
100	2110-0102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	47.2	652		30774		30774	–	33236
					–		–		–	2462	
101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали /Лист АС15а п.10/. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14.4	2959.72	17,5	42620	252	23761	17180	64584
					1292,15	4,65	18607	67	–	4784	
102	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	ограждения	552	118.92	28,84	65646	15919	3884	46359	120965
					83,05	8,24	45843	4547	–	8960	
103	2106-0208-0501	Ограждение марки КО-30.6Р	т	2.567	521347		1338298		1338298	–	1445362
					–		–		–	107064	
104	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	419.691	733.64	31,81	307903	13350	194532	94086	434148
					238,32	5,35	100021	2246	–	32159	
105	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	ого покрытия	419.691	984.46	64,11	413168	26906	121734	249470	715649
					630,29	15,81	264528	6635	–	53011	
106	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	86.45635	33544		2900092		2900092	–	3132099

				–		–		–	232007	
107	1112-0101-1701 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	419.691	685.57	127,43	287726	53482	120832	117271	437397
				270,23	33,49	113412	14056	–	32400	
108	1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	6295.365	18.03	1,89	113502	11899	95272	8824	132112
				1,01	0,52	6331	3260	–	9786	
109	1146-0302-0103 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0.06	23866.67	8666,67	1432	520	–	987	2613
				15200	4383,33	912	263	–	194	
110	1110-0107-0105 Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1	3678	663	3678	663	1410	1600	5700
				1605	173	1605	173	–	422	
111	2109-0102-0305 Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33427		33427		33427	–	36101
				–		–		–	2674	
112	1120-0301-0101 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	10	1791.2	66,5	17912	665	1135	15967	36589
				1611,2	18,1	16112	181	–	2710	
113	2305-0301-1201 Решетки жалюзийные неподвижные, размер 150х300 мм	м2	0.45	3552		1598		1598	–	1726
				–		–		–	128	
114	1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0.309	84799.35	31621,36	26203	9771	2702	11789	41031
				44433,66	10860,84	13730	3356	–	3039	
115	2106-0208-0501 Стремянка для лаза на чердак	т	0.309	521347		161096		161096	–	173984

				–		–		–	12888	
116	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	298.34	536		159910	–	–	172703
					–		–	–	12793	
117	4102-0101-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	298.34	583		173932	–	–	187847
					–		–	–	13915	
118	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	ой проекции	4100	778.76	2,41	3192926	9894	770433	2248324	5876550
					588,44	1,21	2412599	4954	–	435300	

Итого по разделу 1 **133 616 529**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 34 374 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 610 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 882 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге 58 117 401
- перевозка грузов, тенге 333 842

Накладные расходы, тенге 29 282 062

Сметная прибыль (8 %), тенге 9 897 521

Раздел 2 л.с. 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение

2.1 Строительно-монтажные работы

119	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на полу НР = 72 %	шт.	3	13947.67	3745,67	41843	11237	13398	15360	61779
					5736	1375,33	17208	4126	–	4576	

120	5108-0401-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175220		175220		–	–	175220
					–		–		175220	–	
121	5108-0401-0505	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
					–		–		189118	–	
122	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	13948	3745,5	27896	7491	8933	10240	41187
					5736	1375	11472	2750	–	3051	
123	5108-0401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
					–		–		201533	–	
124	5108-0401-0504	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	159899		159899		–	–	159899
					–		–		159899	–	
125	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6159	999	6159	999	2292	2306	9142
					2868	335	2868	335	–	677	
126	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	1442.14	–	10095	–	57	7227	18708
					1434	–	10038	–	–	1386	

127	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
128	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430		2580		2580	–	2786
					–		–		–	206	
129	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	8061		72549		72549	–	78353
					–		–		–	5804	
130	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	8	6158.88	998,63	49271	7989	18338	18451	73140
					2868	335,38	22944	2683	–	5418	
131	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1442	–	1442	–	8	1032	2672
					1434	–	1434	–	–	198	
132	2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
133	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077		12231		12231	–	13209
					–		–		–	978	
134	2307-0204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7638		7638		7638	–	8249
					–		–		–	611	

135	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666		5666		5666	–	6119
					–		–		–	453	
136	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	1442.17	–	8653	–	49	6195	16036
					1434	–	8604	–	–	1188	
137	2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
138	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4077		16308		16308	–	17613
					–		–		–	1305	
139	2307-0204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7638		7638		7638	–	8249
					–		–		–	611	
140	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	1442	–	5768	–	32	4130	10690
					1434	–	5736	–	–	792	
141	2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
142	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077		12231		12231	–	13209
					–		–		–	978	
143	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5666		11332		11332	–	12239

				–		–		–	907	
144	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762		5762		5762	–	6223
					–		–		–	461	
145	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	1442	–	4326	–	24	3097	8017
					1434	–	4302	–	–	594	
146	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
147	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860	–	929
					–		–		–	69	
148	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6159	999	6159	999	2292	2306	9142
					2868	335	2868	335	–	677	
149	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
150	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	1442.14	–	10095	–	57	7227	18708
					1434	–	10038	–	–	1386	

151	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
152	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3938		23628		23628	–	25518
					–		–		–	1890	
153	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6159	999	6159	999	2292	2306	9142
					2868	335	2868	335	–	677	
154	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6159	999	6159	999	2292	2306	9142
					2868	335	2868	335	–	677	
155	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
156	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	1442	–	5768	–	32	4130	10690
					1434	–	5736	–	–	792	
157	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
158	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077		12231		12231	–	13209
					–		–		–	978	

159	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6159	999	6159	999	2292	2306	9142
					2868	335	2868	335	–	677	
160	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
161	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	1442	–	4326	–	24	3097	8017
					1434	–	4302	–	–	594	
162	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
163	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860	–	929
					–		–		–	69	
164	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5497		5497		5497	–	5937
					–		–		–	440	
165	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	20	4689.7	21,95	93794	439	38955	39168	143599
					2720	–	54400	–	–	10637	
166	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	6159	998,75	24636	3995	9169	9225	36570

				2868	335,25	11472	1341	–	2709	
167	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4825		4825		4825	–	5211
					–		–		–	386	
168	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	1442.13	–	11537	–	65	8260	21381
					1434	–	11472	–	–	1584	
169	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
170	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430		3010		3010	–	3251
					–		–		–	241	

Итого по разделу 2	**1 512 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	350 708
- оборудование, тенге	725 770
Накладные расходы, тенге	148 369
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 301

Итого по смете	**135 129 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 568 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 647 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	895 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 468 109

- оборудование, тенге	725 770
- перевозка грузов, тенге	333 842
Накладные расходы, тенге	29 430 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 955 822
Итого по смете	**135 129 321**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)	136 750 873
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 735 017**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**139 485 890**
НДС 12%	**16 738 307**
Итого с учетом НДС	**156 224 197**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**140 601 777**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**126 541 600**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов