Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства : Капитальный ремонт школы-гимназии №10 акимата г.Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			Договор №	2019 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	314 405 130.00									
в том числе за отчетный месяц		91 905 530.00							9 847 021.07	91 905 530.00
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Е. Закариянов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

С. Бекпауов

Заказчик: ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Договор №

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №10" акимата г.Астаны

Акт №3 за август
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Ремонт здания

1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	18	2113.78	108,39	38048	1951	–	26700	69928
					2005,39	54,83	36097	987	–	5180	
2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	44.31	364.61	–	16156	–	–	11632	30011
					364,61	–	16156	–	–	2223	
3	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1181.81	491.49	19,78	580844	23378	–	410523	1070676
					471,71	10,75	557466	12705	–	79309	

4	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	303	1419.02	54,48	429963	16508	–	303821	792487
					1364,54	28,12	413455	8519	–	58703	
5	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	302.1	971.54	–	293503	–	–	211322	545211
					971,54	–	293503	–	–	40386	
6	1146-0401-0606	Потолки подвесные из плит Акмигран. Разборка НР = 84 %	м2	272.61	738.4	46,8	201294	12757	–	164195	394728
					691,6	25,43	188537	6933	–	29239	
7	1212-0104-0302	Очистка вручную потолков от набела НР = 72 %	м2	14940.99	70.01	–	1045981	–	39929	724357	1911965
					67,34	–	1006052	–	–	141627	
8	1212-0104-0505	прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной,с лестниц НР = 72 %	м2	1793.1	311.37	–	558318	–	–	401994	1037137
					311,37	–	558325	–	–	76825	
9	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	2 облицовки	533.35	784.83	52,23	418590	27859	–	291578	766981
					732,6	26,7	390731	14238	–	56813	
10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	487.1	838.32	30,63	408348	14919	–	289107	753251
					807,7	16,65	393429	8108	–	55796	
11	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	80.44	343.2	18,29	27607	1471	–	19394	50761
					324,91	9,95	26136	800	–	3760	
12	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	80.44	137.89	–	11092	–	–	7986	20604
					137,89	–	11092	–	–	1526	
13	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	80.44	74.17	–	5966	–	–	4296	11083
					74,17	–	5966	–	–	821	

14	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1297.27	36.46	–	47293	–	–	34051	87852
					36,46	–	47293	–	–	6508	
15	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	234.54	138.09	–	32387	–	–	23319	60162
					138,09	–	32387	–	–	4456	
16	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2455.74	112.91	2,76	277268	6790	–	197401	512643
					110,14	1,5	270478	3690	–	37974	
	1.2 Кровля одноэтажного перехода в осях К-И; 8-10										
17	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	140	168.59	0,23	23602	32	–	16970	43818
					168,36	–	23570	–	–	3246	
18	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 %	м2 стяжки	140	269.55	81,56	37737	11419	–	26973	69887
					187,99	21,44	26318	3001	–	5177	
19	1112-0101-1702	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	2100	1.91	1,21	4002	2540	–	1985	6466
					0,7	0,33	1462	696	–	479	
20	1112-0101-1401	Утепление легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж. НР = 92 %	3 утеплителя	28	3981.61	1173,43	111485	32856	–	80592	207443
					2808,18	320,39	78629	8971	–	15366	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная в один слой. Демонтаж. НР = 92 %	поверхности	140	76.51	9,84	10712	1377	–	8918	21200
					66,68	2,56	9335	358	–	1570	
22	1107-0512-0111	Демонтаж карнизных плит АК-12.8. Демонтаж НР = 118 %	шт	16	1092	46,38	17472	742	–	19942	40407
					1045,63	10,63	16730	170	–	2993	

1.3 Кровля одноэтажного перехода в осях Г-Д; 8-13

23	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	383	168.58	0,23	64567	87	–	46426	119872
					168,36	–	64480	–	–	8879	
24	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 %	м2 стяжки	383	269.54	81,56	103234	31236	–	73790	191186
					187,98	21,43	71998	8209	–	14162	
25	1112-0101-1702	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	5745	1.91	1,21	10950	6950	–	5432	17693
					0,7	0,33	4000	1904	–	1311	
26	1112-0101-1401	Утепление легким (ячеистым) бетоном. Демонтаж. НР = 92 %	3 утеплителя	76.6	3981.59	1173,42	304990	89884	–	220476	567503
					2808,17	320,39	215106	24542	–	42037	
27	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная в один слой. Демонтаж. НР = 92 %	поверхности	383	76.51	9,83	29304	3766	–	24397	57997
					66,68	2,56	25538	980	–	4296	
28	1107-0512-0111	Демонтаж карнизных плит АК-12.8. Демонтаж НР = 118 %	шт	23	1092.04	46,39	25117	1067	–	28667	58087
					1045,65	10,61	24050	244	–	4303	

1.4 Организованный водосток

29	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	232	88.03	0,03	20423	8	–	14699	37932
					88	–	20415	–	–	2810	
30	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	99.3	112.94	–	11215	–	–	8075	20833
					112,94	–	11215	–	–	1543	

1.5 Крыльцо входа в актовый зал по оси

31	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	2 облицовки	3.1	784.84	52,26	2433	162	–	1695	4458
					732,58	26,77	2271	83	–	330	
32	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3.8	1848.16	562,63	7023	2138	–	4300	12229
					1285,53	286,05	4885	1087	–	906	
33	1109-0306-0501	Демонтаж обрамления ступеней из уголка 63х5 НР = 69 %	м	8.4	103.69	1,79	871	15	8	588	1576
					100,95	0,48	848	4	–	117	
34	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	4.8	519.58	1,25	2494	6	206	1643	4468
					475,42	–	2282	–	–	331	
	1.6 Крыльцо бокового входа по оси										
35	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	1.2	11830.83	3140,83	14197	3769	–	10361	26523
					8690	1588,33	10428	1906	–	1965	
36	1208-0101-0202	Кровли из проф.настила. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	3	101.33	–	304	–	–	219	565
					101,33	–	304	–	–	42	
37	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	2 облицовки	14.6	784.86	52,26	11459	763	–	7982	20996
					732,6	26,71	10696	390	–	1555	
38	1109-0306-0501	Демонтаж обрамления ступеней из уголка 63х5 НР = 69 %	м	24	103.71	1,75	2489	42	23	1681	4504
					101	0,5	2424	12	–	334	
39	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	33.3	1848.11	562,64	61542	18736	–	37677	107157
					1285,47	285,98	42806	9523	–	7938	
40	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	5.2	519.62	1,15	2702	6	224	1780	4841

				475,38	–	2472	–	–	359		
1.7 Ремонт цоколя											
41	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	96.4	220.67	–	21273	–	–	17869	42273
					220,67	–	21273	–	–	3131	
42	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	2 облицовки	96.4	784.83	52,24	75658	5036	–	52700	138627
					732,59	26,69	70622	2573	–	10269	
43	1218-0101-1501	Отмостка. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	163.8	2856.04	217,31	467819	35595	252192	141245	657789
					1099,1	98,55	180032	16142	–	48725	
1.8 Отделка фасада											
44	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	538	88.03	0,03	47359	17	–	34086	87961
					88	–	47342	–	–	6516	
45	1211-0102-1102	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц НР = 72 %	м2	866	5903.15	–	5112128	–	682235	3189523	8965783
					5115,35	–	4429893	–	–	664132	

Итого по разделу 1	**19 655 554**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 668 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге	974 817
Накладные расходы, тенге	7 202 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 455 968

Раздел 2 Монтажные работы

2.2 Крыльцо входа в актовый зал по оси

46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3.8	775.79	35,26	2948	134	1251	1535	4842
					411,32	18,42	1563	70	–	359	
47	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3.8	5581.32	161,05	21209	612	15792	4793	28082
					1264,47	77,37	4805	294	–	2080	
48	1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж НР = 69 %	м	8.4	198.57	3,1	1668	26	16	1127	3019
					193,57	0,83	1626	7	–	224	
49	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0404	206370		8337		8337	–	9004
					–		–		–	667	
50	1115-0108-0501	Стены. Облицовка бутовым камнем НР = 80 %	и облицовки	3.1	25199.35	2123,55	78118	6583	2315	59845	149000
					22329,03	1801,94	69220	5586	–	11037	
51	2101-0701-0202	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0.124	3412		423		423	–	457
					–		–		–	34	
52	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0.0382	72696.34	25314,14	2777	967	334	1248	4347
					38638,74	8691,1	1476	332	–	322	
53	2106-0208-0501	Ограждение Ог-1, Ог-2	т	0.0382	521347		19915		19915	–	21508
					–		–		–	1593	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1.91	93.72	2,09	179	4	123	36	232

				27,23	–	52	–	–	17		
2.3 Разделительные перегородки в сан.узлах											
55	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	перегородок	62.37	1789.02	133,12	111581	8303	26697	72625	198942
					1227,85	65,95	76581	4113	–	14736	
56	2113-0816-3505	Разделительная перегородка из ПВХ	1000 м2	0.06237	2842972		177316		177316	–	191501
					–		–		–	14185	
2.4 Фасад											
57	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	1745	5974.51	295,98	10425518	516493	3065422	5820695	17545910
					3921,84	247,72	6843603	432266	–	1299697	
58	2111-0101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	411.95	28872		11893820		11893820	–	12845326
					–		–		–	951506	
59	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	поверхности	1745	663.85	3,84	1158425	6694	907899	197717	1464633
					139,73	1,9	243832	3314	–	108491	
60	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм НР = 80 %	и облицовки	96.4	8908.7	110,21	858799	10624	219990	505078	1472987
					6516,44	32,8	628185	3162	–	109110	
61	1115-0106-0401	Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности накрывочной сплиттерной плиткой НР = 80 %	и облицовки	48.195	7295.86	110,2	351624	5311	32253	252513	652468
					6516,44	32,8	314060	1581	–	48331	

62	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	4.33755	45255		196296		196296	–	212000
					–		–		–	15704	
2.5 Внутренняя отделка											
63	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	2875.26	380.89	3,37	1095147	9685	450479	511892	1735602
					220,84	1,7	634983	4882	–	128563	
64	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	поверхности	1793.13	326.07	1,99	584690	3568	105618	381849	1043862
					265,18	1,01	475504	1807	–	77323	
65	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	478.76571	466		223105		223105	–	240953
					–		–		–	17848	
66	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	533.35	4488.62	30,96	2394008	16513	1172969	973890	3637330
					2258,42	24,07	1204526	12837	–	269432	
67	1115-0403-0108	Торцы лестничных маршей. Окраска простая масляными составами по штукатурке НР = 80 %	поверхности	30	326.07	2	9782	60	1767	6388	17464
					265,17	1	7955	30	–	1294	

68	2204-0201-0601									
	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8.01	466		3733		3733	–	4032
				–		–		–	299	
69	1115-0107-0105	Стены вокруг умывальников. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	62.4	4488.64	30,96	280091	1932	137234	113941	425555
					2258,41	24,05	140925	1501	–	31523	
		Итого по разделу 2					**41 909 056**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 648 896				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					587 509				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					471 782				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 663 104				
		Накладные расходы, тенге					8 905 172				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 104 375				

<u>Раздел 3 Полы</u>

3.7 Тип 4

70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=-1,000;	поверхности	-80.44	1453.68	103,39	-116934	-8317	-43851	-62076	-193331
					805,15	15,81	-64766	-1272	–	-14321	
71	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % К=-1,000;	поверхности	-80.44	836.35	51,29	-67276	-4126	-24072	-37415	-113066
					485,8	9,01	-39078	-725	–	-8375	
72	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по подкладкам из досок НР = 94 % К=-1,000;	м2 пола	-80.44	1448.53	33,37	-116520	-2684	-72451	-40097	-169146

				514,48	15,8	-41385	-1271	–	-12529	
73	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-80.44	4899.25	59,54	-394096	-4789	-325038	-62678	-493316
					798,97	29,96	-64269	-2410	–	-36542	
74	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	поверхности	160.88	352.42	1,65	56698	265	7994	38858	103200
					301,09	0,83	48439	134	–	7644	
75	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	31.3716	466		14619		14619	–	15789
					–		–		–	1170	
76	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8.044	98		788		788	–	851
					–		–		–	63	
		Итого по разделу 3					**-849 019**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-161 059				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-19 651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-5 544				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-442 011				
		Накладные расходы, тенге					-163 408				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-62 890				

Раздел 4 Проемы оконные

77	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	59.168	2959.83	17,51	175127	1036	97635	70593	265378
					1292,18	4,65	76456	275	–	19658	
78	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	18.236	3700.92	216,77	67490	3953	35527	26960	102006

				1535,97	106,71	28010	1946	–	7556	
79	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	6.688	2796.35	212,92	18702	1424	9736	7430	28223
					1127,69	106,76	7542	714	–	2091	
80	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	441.7672	3128.82	215,64	1382211	95264	662523	604926	2146108
					1413,47	108,01	624424	47716	–	158971	
81	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой, маскитной сеткой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	24.924	18620		464085		464085	–	501212
					–		–		–	37127	
82	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой, маскитной сеткой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	441.7672	19729		8715625		8715625	–	9412875
					–		–		–	697250	
83	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	263.004	1103.96	6,24	290347	1640	214617	67431	386400
					281,71	3,17	74090	833	–	28622	

84	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	262.184	2232		585195		585195	–	632011
					–		–		–	46816	
		Итого по разделу 4					**13 474 213**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					810 522				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 317				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 484				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 784 943				
		Накладные расходы, тенге					777 340				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					998 091				

Раздел 5 Проемы дверные

85	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	26.37	3307.28	58,55	87213	1544	12397	51030	149302
					2778,61	25,94	73272	684	–	11059	
86	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	14.4	3025.56	61,81	43568	890	5455	25958	75088
					2584,93	27,64	37223	398	–	5562	
87	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10.17	38360		390121		390121	–	421331
					–		–		–	31210	
88	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16.2	52011		842578		842578	–	909984
					–		–		–	67406	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14.4	30905		445032		445032	–	480635

				–		–		–	35603	
90	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	8.19	3846.52	219,78	31503	1800	20086	9452	44231
					1174,24	108,06	9617	885	–	3276	
91	2109-0202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5.46	32911		179694		179694	–	194070
					–		–		–	14376	
92	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2.73	30448		83123		83123	–	89773
					–		–		–	6650	
93	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2.184	3307.23	58,61	7223	128	1027	4226	12365
					2778,39	26,1	6068	57	–	916	
94	2106-0405-1302	Дверь индивидуальная поз.6	т	0.1164	384264		44728		44728	–	48306
					–		–		–	3578	
95	2106-0405-1202	Дверь индивидуальная поз.6 (решетка)	т	0.0728	486700		35432		35432	–	38267
					–		–		–	2835	
		Итого по разделу 5					**2 463 352**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					126 180				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 362				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 024				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 059 673				
	Накладные расходы, тенге					90 666				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 471				

Раздел 7 Отопление вентиляция

96	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9318	198	9318	198	745	8251	18975
					8375	44	8375	44	–	1406	
97	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30120		30120		30120	–	32530
					–		–		–	2410	
98	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	1.884	5063.16	64,76	9539	122	5209	4175	14811
					2233,55	27,6	4208	52	–	1097	
99	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	10.99	5209.37	65,51	57251	720	31987	24354	88133
					2233,3	27,93	24544	307	–	6528	
100	1120-0701-0501	Зонты над оборудованием. Установка НР = 98 %	кности зонта	3.74	1771.39	159,09	6625	595	1018	5177	12746
					1340,11	72,46	5012	271	–	944	
101	5105-0103-0305	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-10, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	166906		166906		–	–	166906
					–		–		166906	–	

102	1120-0701-0501	Зонты над оборудованием. Установка НР = 98 %	кности зонта	1.28	7788.28	158,59	9969	203	8051	1772	12680
					1339,84	72,66	1715	93	–	939	
103	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3276	53	3276	53	2661	568	4152
					562	18	562	18	–	308	
		Итого по разделу 7					**350 933**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 416				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 891				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					785				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 791				
		- оборудование, тенге					166 906				
		Накладные расходы, тенге					44 297				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 632				

Раздел 8 Водопровод канализация

104	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	8	1823.38	22	14587	176	66	14060	30939
					1793,13	0,25	14345	2	–	2292	
105	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	273		2184		2184	–	2359
					–		–		–	175	
106	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	50	1691.06	18,4	84553	920	573	81406	179236
					1661,2	0,14	83060	7	–	13277	

107	2301-0601-0302									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	179		8950		8950	–	9666
				–		–		–	716	
108	2304-0902-2003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4666		9332		9332	–	10079
				–		–		–	747	
109	2304-0902-2004	Краны шаровые стальные для воды муфтовые из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5118		20472		20472	–	22110
				–		–		–	1638	
110	2304-0902-2005	Краны шаровые стальные для воды муфтовые из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5973		5973		5973	–	6451
				–		–		–	478	
111	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex HP = 76 %	убопровода	8	691.25	86,25	5530	690	2056	2378	8541
					348	43,13	2784	345	–	633	
112	2111-0403-0208									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4.4	187		823		823	–	889
				–		–		–	66	

113	2111-0403-0210									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4.4	246		1082		1082	–	1169
				–		–		–	87	
114	1116-1001-0103									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	7953	139	7953	139	459	7225	16392
				7355	17	7355	17	–	1214	
115	1116-1001-0102									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	7840	139	7840	139	346	7225	16270
				7355	17	7355	17	–	1205	
116	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	7	1691	18,43	11837	129	80	11396	25092
				1661,14	0,14	11628	1	–	1859	
117	2301-0601-0302									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	179		1253		1253	–	1353
				–		–		–	100	
118	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	убопровода	4	691.25	86,25	2765	345	1028	1189	4270
				348	43,25	1392	173	–	316	

119	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4.4	258		1135		1135	–	1226
					–		–		–	91	
120	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1149	–	1149	–	37	1090	2418
					1112	–	1112	–	–	179	
121	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2405		2405		2405	–	2597
					–		–		–	192	
122	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	16	1149.44	0,13	18391	2	602	17431	38688
					1111,69	–	17787	–	–	2866	
123	2303-0102-1202	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	16	1158		18528		18528	–	20010
					–		–		–	1482	
124	2304-0902-2003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4666		4666		4666	–	5039
					–		–		–	373	
125	2304-0902-2004	Краны шаровые стальные для воды муфтовые из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5118		5118		5118	–	5527
					–		–		–	409	

126	1116-1001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	7840	139	7840	139	346	7225	16270
					7355	17	7355	17	–	1205	
127	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	46	967.17	1,7	44490	78	111	43441	94965
					963,07	0,59	44301	27	–	7034	
128	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	45.908	261		11982		11982	–	12941
					–		–		–	959	
129	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
					–		–		–	25	
130	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	28		56		56	–	60
					–		–		–	4	
131	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	16	1714.63	67,19	27434	1075	5777	20708	51993
					1286,38	34,31	20582	549	–	3851	
132	2303-0102-0925	Раковина керамическая встраиваемая снизу для стола ученического в кабинет химии	шт.	16	15080		241280		241280	–	260582
					–		–		–	19302	
133	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2894	83	2894	83	333	2471	5794
					2478	43	2478	43	–	429	

134	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4436		4436		4436	–	4791
					–		–		–	355	
135	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–		–		–	77	
		Итого по разделу 8					**859 095**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 534				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 198				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					352 765				
		Накладные расходы, тенге					217 245				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 636				

Раздел 9 Электроснабжение и электроосвещение

136	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
137	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	9	11558.44	998,67	104026	8988	69226	20758	134767
					2868	335,44	25812	3019	–	9983	
138	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	126	1442.1	–	181704	–	1020	130092	336740

				1434	–	180684	–	–	24944	
139	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1310		11790		11790	–	12733
					–		–		–	943	
140	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	117	430		50310		50310	–	54335
					–		–		–	4025	
141	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	8061		64488		64488	–	69647
					–		–		–	5159	
142	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	88	1442.09	–	126904	–	712	90858	235183
					1434	–	126192	–	–	17421	
143	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	6908		55264		55264	–	59685
					–		–		–	4421	
144	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	5145		411600		411600	–	444528
					–		–		–	32928	
145	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11558	999	11558	999	7691	2306	14973
					2868	335	2868	335	–	1109	
146	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061		8061		8061	–	8706

				–		–		–	645	
147	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	1442.09	–	15863	–	89	11357	29398
					1434	–	15774	–	–	2178	
148	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	5145		56595		56595	–	61123
					–		–		–	4528	
149	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11558	999	11558	999	7691	2306	14973
					2868	335	2868	335	–	1109	
150	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
151	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	1442	–	7210	–	40	5162	13362
					1434	–	7170	–	–	990	
152	2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
153	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11558	999	11558	999	7691	2306	14973
					2868	335	2868	335	–	1109	

154	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11558	999	11558	999	7691	2306	14973
					2868	335	2868	335	–	1109	
155	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559	–	6004
					–		–		–	445	
156	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	11559.5	999	23119	1998	15385	4613	29951
					2868	335,5	5736	671	–	2219	
157	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18	1442.11	–	25958	–	146	18585	48106
					1434	–	25812	–	–	3563	
158	2307-0204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908		13816		13816	–	14921
					–		–		–	1105	
159	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4077		65232		65232	–	70451
					–		–		–	5219	
160	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11558	999	11558	999	7691	2306	14973
					2868	335	2868	335	–	1109	
161	2307-0201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18128		18128		18128	–	19578

				–		–		–	1450	
162	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	1442.11	–	12979	–	73	9292	24053
					1434	–	12906	–	–	1782	
163	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
164	2307-0204-1711	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5849		23396		23396	–	25268
					–		–		–	1872	
165	2307-0204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5849		23396		23396	–	25268
					–		–		–	1872	
166	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	4	26687.75	6973,75	106751	27895	7044	59432	179478
					17953	2683,25	71812	10733	–	13295	
167	5108-0401-0109	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	69244		276976		–	–	276976
					–		–		276976	–	
168	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	20	1520		30400		30400	–	32832
					–		–		–	2432	
169	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4224	108	4224	108	171	2865	7656

				3945	34	3945	34	–	567	
170	2307-0208-0705	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 400 В, типа ИЭК	шт.	1	1460		1460		1460	–	1577
					–		–		–	117	
171	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2831	22	5662	44	94	3977	10410
					2762	–	5524	–	–	771	
172	2307-0206-0117	Выключатель пакетный герметичный ГПВМ 3-10	шт.	2	4394		8788		8788	–	9491
					–		–		–	703	
173	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4825		14475		14475	–	15633
					–		–		–	1158	
174	1308-0304-0501	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	1442.08	–	34610	–	194	24780	64141
					1434	–	34416	–	–	4751	
175	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
176	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	430		9030		9030	–	9752
					–		–		–	722	
177	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1629.67	177,33	4889	532	55	3242	8781

				1434	67	4302	201	–	650		
178	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753		32259		32259	–	34840
					–		–		–	2581	
179	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	631	2512.99	888,27	1585696	560499	129392	908500	2693732
					1419,66	580,03	895805	366000	–	199536	
180	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	94	1916.36	621,47	180138	58418	19275	101924	304627
					1089,84	416,13	102445	39116	–	22565	
181	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	139	3530.94	1232,24	490801	171282	28503	289038	842226
					2093,64	794,42	291016	110425	–	62387	
182	2307-0102-1417	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 PRS/S 2x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	84	2429		204036		204036	–	220359
					–		–		–	16323	
183	2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	521	3722		1939162		1939162	–	2094295
					–		–		–	155133	
184	2307-0102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	8	11056		88448		88448	–	95524
					–		–		–	7076	
185	2307-0102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, OPL/S 258 SPORT	шт.	18	7763		139734		139734	–	150913

				–		–		–	11179	
186	2307-0102-1416	Светильники для люминесцентных ламп, ASM/S 136	шт.	94	2571		241674		241674	–	261008
				–		–		–	19334	
187	2305-1313-0303	Кронштейн для светильников	шт.	92	2054		188968		188968	–	204085
				–		–		–	15117	
188	2307-0102-1404	Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S 418	шт.	139	5706		793134		793134	–	856585
				–		–		–	63451	
189	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	106	2187.63	661,63	231889	70133	99434	82484	339523
				587,94	492,82	62322	52239	–	25150	
190	2307-0101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	106	1576		167056		167056	–	180420
				–		–		–	13364	
191	1308-0305-0502	Светильник светодиодный. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	3	5404.67	1646,67	16214	4940	605	10226	28555
				3556,33	1178	10669	3534	–	2115	
192	2307-0106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм с аккумуляторной батареей в комплекте	шт.	3	15700		47100		47100	–	50868
				–		–		–	3768	
193	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	50	1981.1	776,28	99055	38814	6466	58005	169625

				1075,5	535,76	53775	26788	–	12565		
194	2307-0101-2502	прим.Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	25	5068		126700		126700	–	136836
					–		–		–	10136	
195	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, EXIT-ONE SIDE(DC-505)8W	шт.	25	5068		126700		126700	–	136836
					–		–		–	10136	
196	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	
197	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	104	454		47216		47216	–	50993
					–		–		–	3777	
198	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0.3	583		175		175	–	189
					–		–		–	14	
199	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1320	507		669240		669240	–	722779
					–		–		–	53539	
200	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	556	145		80620		80620	–	87070
					–		–		–	6450	
201	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	36	507		18252		18252	–	19712
					–		–		–	1460	
202	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0.1	583		58		58	–	63

				–		–		–	5	
203	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	240	432.29	3,48	103749	836	3107	72092	189908
					415,86	1,34	99806	322	–	14067	
204	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	85	432.29	3,49	36745	297	1100	25533	67260
					415,86	1,34	35348	114	–	4982	
205	2307-0218-1401	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	20	1473		29460		29460	–	31817
					–		–		–	2357	
206	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	306		55080		55080	–	59486
					–		–		–	4406	
207	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	85	315		26775		26775	–	28917
					–		–		–	2142	
208	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	355		14200		14200	–	15336
					–		–		–	1136	

209	1308-0305-0109									
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	367	512.83	3,49	188207	1280	7992	129188	342787
				487,56	1,34	178935	493	–	25392	
210	2307-0217-0107									
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	367	227		83309		83309	–	89974
				–		–		–	6665	
211	1308-0208-0211 ГЗШ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	449	18	449	18	30	291	799
				401	3	401	3	–	59	
212	1308-0208-0207									
	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	32	334.63	27,34	10708	875	2132	5738	17762
				240,66	8,38	7701	268	–	1316	
213	1308-0208-0206									
	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	200	299.33	22,11	59866	4421	12661	31722	98915
				213,92	6,38	42784	1275	–	7327	
214	1308-0208-0205 Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	40	608.73	59,83	24349	2393	13934	6307	33108
				200,55	18,45	8022	738	–	2452	
215	1308-0208-0204 Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	150	284.65	52,83	42697	7925	4690	23362	71344
				200,55	15,77	30082	2365	–	5285	

216	2306-0902-0111									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.15	186502		27975		27975	–	30213
				–		–		–	2238	
	Итого по разделу 9					**13 219 470**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 353 536				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					966 691				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					620 013				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 522 608				
	- оборудование, тенге					276 976				
	Накладные расходы, тенге					2 140 953				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					958 706				
	Раздел 10 Благоустройство									
217	1127-0201-1001									
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	·ового камня	13	1535	30,08	19955	391	9265	11299	33754
				792,23	12,54	10299	163	–	2500	
218	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.559	31889		17826		17826	–	19252
				–		–		–	1426	
219	1127-0701-0101									
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	741	1147.26	2,87	850120	2123	707681	152410	1082732
				189,36	1,09	140316	804	–	80202	

220	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	2964	180.41	–	534750	–	444324	97660	683003
					30,51	–	90426	–	–	50593	
221	1127-0701-0101	Подготовка из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	745	1147.26	2,86	854707	2133	711501	153233	1088575
					189,36	1,09	141073	809	–	80635	
222	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	2980	180.42	–	537637	–	446723	98187	686690
					30,51	–	90914	–	–	50866	
223	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	745	735.16	23,42	547696	17450	24592	552884	1188626
					678,73	8,42	505654	6276	–	88046	
224	2977-7777-0101	Резиновое рулонное покрытие Regupol 15%, толщина 12мм	м2	759.9	5803,57		4410133		4410133	–	4762944
					–		–		–	352811	
225	2977-7777-0201	Клей GRR	м2	1117.5	2232,14		2494416		2494416	–	2693969
					–		–		–	199553	
226	1127-0701-0101	Подготовка из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	480	1147.26	2,86	550685	1375	458417	98727	701365
					189,36	1,09	90893	521	–	51953	
227	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	1920	180.41	–	346396	–	287821	63261	442430
					30,51	–	58575	–	–	32773	

228	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	480	19042.12	23,43	9140218	11244	8803184	356220	10256153
					678,73	8,42	325790	4043	–	759715	
229	1110-0110-0101	Место для прыжков в длину. Установка НР = 90 %	м3	0.1928	64942.95	1301,87	12521	251	1683	9626	23919
					54911,83	565,35	10587	109	–	1772	
230	2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0128	65324		836		836	–	903
					–		–		–	67	
231	2107-0204-0104	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	38544		6938		6938	–	7493
					–		–		–	555	
232	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4.95	1717		8499		8499	–	9179
					–		–		–	680	
233	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	3.3	3684		12157		12157	–	13130
					–		–		–	973	
234	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	228	674.08	547,4	153690	124808	–	67111	238465
					126,68	282,14	28882	64328	–	17664	
235	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	68.1	21794.57	1097,62	1484210	74748	1320561	96415	1707075
					1305,45	250,37	88901	17050	–	126450	
236	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	26.9724	77196.1	17017,84	2082164	459012	40074	1614497	3992394
					58692,52	7084,8	1583078	191094	–	295733	

237	2301-0201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1071.6	6071		6505684		6505684	–	7026139
					–		–		–	520455	
238	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1.2882	262165		337721		337721	–	364739
					–		–		–	27018	
239	1109-0306-0103	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	м2	1009.584	785.25	20,24	792776	20429	148852	436396	1327506
					617,58	8,88	623495	8963	–	98334	
240	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	674.1504	2243.41	908,12	1512397	612212	96018	682516	2370506
					1192,86	274,4	804167	184987	–	175593	
241	2105-0108-0711	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	674.1504	2298		1549198		1549198	–	1673134
					–		–		–	123936	
242	2106-0510-0101	Ограждение спортивной площадки	т	12.21168	629627		7688803		7688803	–	8303907
					–		–		–	615104	
243	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	374.4773	536		200720		–	–	216778
					–		–		–	16058	
244	4102-0101-1014	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	374.4773	583		218320		–	–	235786
					–		–		–	17466	

Итого по разделу 10	**51 150 546**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 593 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 326 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 532 907
- перевозка грузов, тенге	419 040
Накладные расходы, тенге	4 490 442
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 788 931

Итого по смете	**98 142 681**
в том числе	
С временными зданиями и сооружениями (1,5 %*0,8)	99 320 393
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 986 408**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**101 306 801**
НДС 12%	**12 156 816**
Итого с учетом НДС	**113 463 617**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**102 117 255**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ГЕНПОДРЯДА	**91 905 530**

Заказчик ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор Е. Закариянов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. Бекпауов