Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**
Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№62	0808.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**44 316 705,44**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**24 000 000,00**	**21 428 571,43**							**2 571 428,57**	**24 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Руководитель _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект" _____ **Ильмиева Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель _____ **С. Карамурзаев**

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Заказчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"

Наименование объекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Насосная станция второго подъема.Технологическое оборудование Локальная смета №6-4-3									
2	Прайс ТОО Grundfos	Насос скважинный Hudro MRC-E2 CRE 45-2-2, 63 м/3 Н-28 м насос в сборе+кабель+комплект для СП - 8%	шт	1	8823042,67		8823043		8823043		8 823 042,67
3	Прайс ТОО Grundfos	Насос скважинный Hudro MRC-E2 CME 45-2-2,52 м3/час Н-28 м насос в сборе+кабель+комплект СП - 8%	шт	1	8823042,67		8823043		8823043		8 823 042,67
5	ТОО Арман су	Установка обеззараживание воды СП - 8%	кт	2	1942678,57		3885357		3885357		3 885 357,14
		Уборная на 1 очко Локальная смета №3-2									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27,16	169,22 6,71	162,51 49,83	4596 182	4414 1353		1106 456	6 157,80
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	0,84	1977,36 1977,36		1661 1661			1196 229	3 085,44
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотне	8,184	34,93	34,93 12,75	286 0	287 104		75 29	389,88
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	8,184	159,33 83,81	75,52 34,76	1304 686	619 284		699 160	2 162,84
5	Е11-010201-1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	8,184	80,98 9,47	69,41 16,15	663 78	569 132		151 65	878,80
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	0,62	783,22 783,22		482 482			347 66	896,22
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	17,40	49,84	49,84 18,19	867 0	868 317		228 88	1 181,71
		Выгреб									
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	5,28	2407,34 271,94	150,49 50,61	12714 1436	796 267		1601 1145	15 460,08
9	Е11-221301-	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,65	20789,48	1092,54	13513	710		882	15 547,01

		НР - 91%, СП - 8%			1231,45	240,04	973	190		1163	
	21301- 011122-1301- 0101 РСНБ РК	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство лотка НР - 91%, СП - 8%	м3	3,39	30478,84 8345,82	3128,62 1096,94	103448 28326	10619 3723		29165 10609	143 221,86
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**21670976**	**18882**	**0**	**35450**	**21 720 424,11**
							33665	**6337**	**21531442**	**13999**	**0,00**
		ИТОГО	**Тенге**								**21 720 424,11**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**1 965,41**
		Итого:	**Тенге**								**21 722 389,52**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**								**1 737,62**
		Итого :	**Тенге**								**21 724 127,14**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**								**3 853,69**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**								**21 727 980,83**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**								**22 815 162,08**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,939225036	**Тенге**								**21 428 571,43**
		НДС (12%)	**Тенге**								**2 571 428,57**
		ИТОГО:	**Тенге**								**24 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель _____ **Ахметов О. А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект
_____ **Ильмиева Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Никулин В.**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель _____ **Карамурзаев С.К.**