Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**
Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№62	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**44 316 705,44**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**36 011 337,05**	**10 724 408,08**							**1 286 928,97**	**12 011 337,05**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Руководитель _____ **О. Ахметов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект"
_____ **Ильмиева Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486
_____ **В. Никулин**

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель _____ **С. Карамурзаев**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат	Всего	эксплуата	материа		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода									
		Арматура для трубопроводов									
4	2401-0201-0101	Знаки дорожные односторонние прямоугольные световозвращающий пленкой (указатель пожарного гидранта) СП - 8%	шт	64	1452,50		92960			7437	100398
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	7,76	169,22 6,71	162,51 49,83	1313 52	1261 387		316 130	1759
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	0,24	1977,36 1977,36		475 475			342 65	882
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	0,16	1977,36 1977,36		316 316			228 44	588
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. НР - 72%; СП - 8%	м3	14,27	169,22 6,71	162,51 49,83	2414 96	2318 711		581 240	3234
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,25	1977,36 1977,36		502 502			362 69	933
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	0,96	159,33 83,81	75,52 34,76	153 80	73 33		82 19	254
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа НР - 72%; СП - 8%	м3	8,172838	15,32	15,32 6,01	125 0	126 49		35 13	173
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	8,172838	159,33 83,81	75,52 34,76	1302 685	618 284		698 160	2160
9	Е11-010201-1101-0201-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	8,172838	80,98 9,47	69,41 16,15	662 77	568 132		151 65	878
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	14,35	49,84	49,84 18,19	715 0	716 261		188 72	975
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**100938**	**5682**	**0**	**2982**	**112234**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					**2284**	**1857**	**0**	**8314**	**0**
11	Е11-220301-	Трубы водопроводные стальные Д 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,01	517759,51	110755,59	5178	1109		4289	10224

	0103	НР - 99%; СП - 8%			392040,00	41146,16	3920	411		757	
12	С123-010201-02532301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108 мм, толщ стенки 4,0 мм СП - 8%	м	10,040	2755,00		27660			2213	29873
		Арматура для трубопроводов									
14	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	3,00	3008,74 2348,81	190,54 92,68	9026 7046	573 278		7251 1302	17579
15	С123-010201-02532301-0201-0253	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 150 мм СП - 8%	шт	3	91319,00		273957			21917	295874
16	Е11-220501-01031122-0501	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	1,00	2051,17 1642,20	81,66 39,72	2051 1642	83 40		1665 297	4014
17	С123-010201-02532301-0201-0253	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 100 мм СП - 8%	шт	1	57296,00		57296			4584	61880
18	С123-0409-02-3125	Кран шаровой с резьбой Д 20 мм СП - 8%	шт	1	1731,00		1731			138	1869
19	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,01833	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	25008 9068	9363 2724		11674 2935	39616
20	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,0196	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	20093 9706	10021 2916		12496 2607	35196
21	С123-030103-09072303-0103-0910	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*4,5 мм СП - 8%	шт	1	5789,00		5789			463	6252
22	С123-030103-09072303-0103-0912	Переходы приварные из стали наружным Д 159*4,5 мм-108 *4 мм СП - 8%	шт	2	2547,00		5094			408	5502
23	С123-010201-02532301-0201-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	2	38		76			6	82
24	Е11-220501-01031122-0501	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,0076	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	7783 3760	3883 1129		4840 1010	13634
25	С123-010201-02532301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159*5 мм СП - 8%	м	0,400	5092,00		2037			163	2200
26	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы стальные Д 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км	0,0004	2324177,73 328192,00	211309,78 37772,80	930 131	85 15		145 86	1161
27	Е11-220501-01031122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 300 мм. Уклдка НР - 99%; СП - 8%	км	0,0005	622070,14 378828,00	242466,96 72329,56	311 189	122 36		223 43	577
28	С123-010201-02532301-0201-0253	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 21 Д 315*18,7 питьевая СП - 8%	м	0,505	13234,00		6683			535	7218
29	С123-010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	16	1369,00		21904			1752	23656
30	С123-010201-	Фланцы стальные приварные плоские Д 65 мм СП - 8%	шт	6	1724,00		10344			828	11172
31	Е11-220501-01031122-0502	Штуцеры (патрубки) стальные Д 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	4433,94 1953,90	2329,45 730,98	8868 3908	4660 1462		5316 1135	15319
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 2 шт									
32	Е11-221301-01011122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	5,09	20352,33 10206,72	9219,68 3730,43	103593 51952	46928 18988		70231 13906	187730
33	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	2,00	32223,00		64446			5156	69602
34	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	2,00	24378,00		48756			3900	52656
35	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	3,00	23396,00		70188			5615	75803

36	С121-040302-01032104-0302-0106	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.6 СП - 8%	шт	1,00	16281,00		16281			1302	17583
37	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	2,00	5577,00		11154			892	12046
38	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	2,00	20803,00		41606			3328	44934
39	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	0,20	16819,00		3364			269	3633
40	С121-040302-01032104-0302-0109	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, Стремянка С-2 СП - 8%	тн	0,04	581946,00		21753			1740	23493
41	Е11-221301-01011122-1301-0101	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	1,08	890,60 757,76	1,03 0,51	965 821	1 1		658 130	1752
42	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	31,10	870,31 276,45	19,70 2,65	27067 8598	613 82		8072 2811	37949
43	Е11-221301-	Отмостка колодца. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6020	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	34014 2005	1750 385		2174 2895	39083
44	Е11-221301-	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	0,2462	7001,96 3040,83	988,86 397,20	1724 749	243 98		796 202	2721
45	Е11-221301-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	12,31	870,31 276,45	19,70 2,65	10714 3403	243 33		3195 1113	15022
46	Е11-221301-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,23	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	25592 1541	1345 295		1671 2181	29444
47	Е11-221301-	Перекрытия ж/б. Заделка отверстий, гнезд и борозд НР - 84%; СП - 8%	м3	0,02	96902,20 55104,84	665,16 317,76	1938 1102	13 6		931 230	3099
48	С121-040302-	Пакля пропитанная СП - 8%	кг	9,00	575,00		5175			414	5589
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	12,31	159,33 83,81	75,52 34,76	1961 1032	931 428		1051 241	3253
51	прайс	Хлораторная установка сатураторного типа ХС10-100 СП - 8%	шт	1,00	406607,14		406607		406607		406607
60	С123-0102-0169	Трубы стальныеэлектросварные прямошовные Д89*3 мм СП - 8%	м	8,03	1708,00		13719			1097	14816
63	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 10 СП - 8%	шт	1,00	14000,00		14000			1120	15120
64	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 10-1 СП - 8%	шт	1,00	9093,00		9093			727	9820
65	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 10.9 СП - 8%	шт	2,00	13168,00		26336			2107	28443
66	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	1,00	5577,00		5577			446	6023
67	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	1,00	20803,00		20803			1664	22467
68	С121-040302-01032104-0302-0109	Скобы ходовые СП - 8%	м3	7,00	595,00		4165			333	4498
		Для резевуара									
89	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Разделка бетона в месте активной течи НР - 72%; СП - 8%	м3	0,04	61850,89 28441,00	33409,9 15133,3	2474 1138	1337 605		1464 315	4253
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Усиление течи цементацией НР - 72%; СП - 8%	м3	3,00	9068,18 6697,06	664,04 560,36	27205 20091	1993 1681		15676 3430	46311
91	Е11-010205-	Заделка раствором	м	9,00	537,56		4838			3175	8654

	0502 1101-0205-0502	НР - 72%; СП - 8%			489,95		4410			641	
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Поверхности стен. Гидроизоляция НР - 72%; СП - 8%	м2	588,00	1895,19 752,53	22,08 6,75	1114372 442488	12984 3969		308055 113794	1536221
93	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	294,00	870,31 276,45	19,70 2,65	255871 81276	5792 779		76312 26575	358756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2887170**	**104070**		**541359**	**3670280**
							659975	**36362**	**406607**	**241754**	**0**
		Насосная станция второго подъема.Технологическое оборудование Локальная смета №6-4-3									
5	ТОО Армансу	Установка обеззараживание воды СП - 8%	кт	1	1942678,57		1942679		1942679		1942679
12	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином содели 6100 для воды Д 150 мм СП - 8%	шт	18	91319,00		1643742			131499	1775241
16	С123-03503-0307	Счетчик холодной воды класса СХВ Д-65 СП - 8%	шт	2	238291,00		476582			38127	514709
18	С123-041013-0111	Фильтр сетчатый чугунный Д 150 СП - 8%	шт	4	97069,00		388276			31062	419338
20	С123-030103-09072303-0103-0910	Тройники приварные бесшовные наружные Д 219 мм*6 мм - 159 мм*4,5 мм СП - 8%	шт	13	13157,00		171041			13683	184724
21	С123-030103-09072303-0103-0910	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*4,5 мм СП - 8%	шт	10	5789,00		57890			4631	62521
22	С123-030103-09072303-0103-0911	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	4	3014,00		12056			964	13020
23	С123-030103-09072303-0103-0915	Отвод приварные бесшовные 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 160 мм СП - 8%	шт	16	4163,00		66608			5329	71937
24	С123-030103-09072303-0103-0910	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой стали Д 150 мм СП - 8%	шт	4	7467,00		29868			2389	32257
25	С123-010201-02532301-0201-0253	Фланцы стальные приварные плоские Д 150 мм СП - 8%	шт	36,000	4233,00		152388			12191	164579
26	С123-010201-02532301-0201-0253	Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм СП - 8%	шт	6,000	2490,00		14940			1195	16135
27	С123-010201-02532301-0201-0253	Фланцы стальные приварные плоские Д 65 мм СП - 8%	шт	4,000	1724,00		6896			552	7448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4962966**				**5204589**
									1942679	**241623**	
		Водонапорная башня емкостью 50 м3. высотой 18 м Локальная смета № 6-2									
3	С123-0101-0210	Трубы стальные сварные оцинкованные Д 80 мм толщ 4,5 мм СП - 8%	м	8	4948,00		39584			3167	42751
4	С123-0101-0210	Трубы стальные сварные оцинкованные Д 80 мм толщ 4,0 мм СП - 8%	м	8	3396,00		27168			2173	29341
6	С123-040101-0303	Задвижка параллельные фланцевые Д 100 мм СП - 8%	шт	1	26234,00		26234			2099	28333
7	С123-040101-0303	Задвижка параллельные фланцевые Д 80 мм СП - 8%	шт	1	18430,00		18430			1474	19904
19	С123-070502-1220	Сигнализатор уровня поплавковый с контрбаластом СП - 8%	шт	2	128496,00		256992			20559	277551
23	С123-070502-1220	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные Д 15*2,5 мм СП - 8%	м	40	472,00		18880			1510	20390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**387288**	**0**	**0**	**0**	**418271**
							0	**0**	**0**	**30983**	**0**
		Уборная на 1 очко Локальная смета №3-2									

		Выгреб									
11	С121-040302-01032104-0302-0104	Сталь арматурная проволки В-1, Вр-1 Д от 3-5 мм СП - 8%	тн	0,00706	271125,00		1914			153	2067
12	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Слой подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	тн	0,00706	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	106 96	10 4		91 16	213
		Гидроизоляция выгреба									
13	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	19,52	870,31 276,45	19,70 2,65	16988 5396	385 52		5067 1764	23819
14	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	3,9072	745,28 342,83	28,93 14,07	2912 1340	113 55		1311 338	4561
15	Е11-221301-01011122-1301-0101	Сооружение емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2	3,9072	406,06 382,64	0,82 0,40	1587 1495	3 2		1362 236	3185
16	Е11-221301-01011122-1301-0101	Гидроизоляция обмазочная толщ 2 мм. Устройство в 1 слой НР - 94%; СП - 8%	м2	3,9072	708,69 377,62	43,05 5,30	2769 1475	168 21		1406 334	4509
17	Е11-221301-01011122-1301-0101	Гидроизоляция обмазочная толщ 2 мм. Устройство в 1 слой НР - 94%; СП - 8%	м2	11,7216	265,43 127,43	22,28 2,96	3111 1494	261 35		1437 364	4912
18	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	15,00	870,31 276,45	19,70 2,65	13055 4147	296 40		3893 1356	18304
19	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	21,00	1305,46 414,67	29,55 3,97	27415 8708	621 83		8176 2847	38438
20	1115-0206-	Сплошное выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым раствором М 100 стен НР - 80%; СП - 8%	м2	15,629	528,95 426,24	5,43 2,77	8267 6662	85 43		5364 1090	14721
21	Е11-221301-01011122-1301-0101	Сооружение емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2	15,6288	406,06 382,64	0,82 0,40	6346 5980	13 6		5448 944	12737
22	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	16,88	870,31 276,45	19,70 2,65	14691 4666	333 45		4381 1526	20598
23	Е11-221301-01011122-1301-0101	Замок из мятой глины НР - 93%; СП - 8%	м2	3,1216752	9929,91 6424,11	9929,91 767,92	30998 20054	30998 2397		20880 4150	56028
		Стены									
24	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3	5,5000	12005,20 6453,85	1577,23 368,47	66029 35496	8675 2027		34896 8074	108999
25	Е11-2200101-0107-1122-0101-0108	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2	18,0000	-289,96 -289,96		-5219 -5219	0 0		-4854 -806	-10879
26	Е11-221301-01011122-1301-0101	Стены внутреннее простые из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3	1,90	22582,34 6054,79	1569,15 366,62	42906 11504	2981 697		11347 4340	58593
27	Е11-221301-01011122-1301-0101	Перегородки неармированные толщ 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2	3,00	3679,99 1733,71	108,59 25,95	11040 5201	326 78		4909 1276	17225
		Плиты перекрытия									
28	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщ до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,66	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	30789 11634	1202 276		10838 3330	44958
29	С121-040302-01032104-0302-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А111 Д от 6 до 40 мм СП - 8%	тн	0,07444	251794,00		18744			1499	20243
		Кровля									
30	Е11-060801-0102	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,07	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	6828 1627	99 40		1501 666	8995
31	Е11-060801-0103	Конструкции деревянные огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	0,07	8183,62 2165,76	41,66 18,16	573 152	3 1		138 57	767
32	Е11-060801-0104	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Устройство по деревянной обрешетке с устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	7,75	1968,34 479,12	76,10 23,92	15255 3713	590 185		3587 1507	20349
33	С121-040302-	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 50 мм	м3	0,04100	55207,00		2263				2444

	01032104-0302-0104	СП - 8%								181	
34	С121-040302-01032104-0302-0105	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ 44 мм СП - 8%	м3	0,01200	25040,00		300			24	324
35	С121-040302-01032104-0302-0106	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 150 мм СП - 8%	м3	0,01200	25040,00		300			24	324
36	Е11-060801-0104	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2	7,75	307,54 33,41	2,67 1,18	2383 259	21 9		241 210	2834
		Вытяжной короб и крышка выгреба									
37	Е11-060801-0103	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков и люков НР - 90%; СП - 8%	м2	0,09	3282,82 1338,24	531,02 132,62	302 123	49 12		122 34	458
38	С121-040302-01032104-0302-0104	Доски необрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 25 мм СП - 8%	м3	0,09200	33168,00		3051			244	3295
39	Е11-221301-01011122-1301-0101	Покрытия. Утепление плитами НР - 92%; СП - 8%	м2	0,164	911,93 525,51	52,05 12,12	150 86	9 2		81 18	250
40	С121-040302-01032104-0302-0104	Вата минеральная СП - 8%	м3	0,01640	6990,00		115			9	124
41	С121-040302-01032104-0302-0105	Ручка-скоба из аллюминевого сплава СП - 8%	шт	1,00000	827,00		827			66	893
42	Е11-060801-0102	Вытяжной коробмм НР - 90%; СП - 8%	м2	0,074	2825,29 410,19	15,29 7,41	209 30	2 1		28 19	256
43	Е11-060801-0103	Конструкции деревянные огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	0,074	8831,58 881,40	57,51 25,34	654 65	4 2		60 57	772
		Проемы									
44	Е11-221301-01011122-1301-0101	Проемы дверные наружные и внутрение площадью до 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	1,68	3990,81 1374,25	106,16 51,64	6705 2309	178 87		2156 709	9570
45	С121-040302-01032104-0302-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами СП - 8%	м2	1,68	4458,00		7489			599	8088
46	С123-010201-02532301-0201-0253	Петля накладная СП - 8%	шт	2	500		1000			80	1080
47	С123-010201-02532301-0201-0253	Ручки раздельные СП - 8%	шт	1	4151		4151			332	4483
48	Е11-221301-01011122-1301-0101	Проемы дверные наружные и внутрение площадью до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	0,24	6135,23 5962,58	121,67 59,18	1472 1431	29 14		1301 222	2995
49	С121-040302-01032104-0302-0104	Доски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 22 мм СП - 8%	м3	0,01000	51717,00		517			41	558
50	1115-0206-	Стены. Окраска простая маслянными составами по дереву в два раза НР - 80%; СП - 8%	м2	1,5	937,01 587,52	3,16 1,55	1406 881	5 2		707 169	2282
51	1115-0206-	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя НР - 80%; СП - 8%	м2	1	1203,13 808,96	30,76 26,59	1203 809	31 27		668 150	2021
52	1115-0206-	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя НР - 80%; СП - 8%	м2	8,35	1203,13 808,96	30,76 26,59	10046 6755	257 222		5581 1250	16878
53	1115-0206-	Окраска водными составами внутри помещении известковая НР - 80%; СП - 8%	м2	8,35	203,62 187,12	1,52 0,75	1700 1562	13 6		1255 236	3191
		Отмостка									
54	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнеием трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	1,2015	6107,02 3722,22	7,20	7338 4472	9 0		4204 923	12465
55	С121-040302-01032104-0302-0104	Бетон тяжелый кл В 7,5 СП - 8%	м3	1,22553	16819,00		20612			1649	22261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**391298**	**47765**	**0**	**137582**	**571186**
							144405	**6470**	**0**	**42310**	**0**

		Благоустройство территорий Локальная смета № 7-1									
		Раздел 1. МАФ									
2	1101-0205-0402	Конструкции урн металлические поставляемые в готовом СП - 8%	шт	2	18471,00		36942			2955	39898
3	2308-03070	Щит проитвопожарный в комплекте СП - 8%	шт	1	27476,00		27476			2198	29675
4	2308-0305-0403	Огнетущители воздушно-пенные ХХВп-10 летние СП - 8%	шт	1	10530,00		10530			842	11373
6	2401-0202	Стойка круглая для металлических знаков СП - 8%	шт	14	2434,00		34076			2726	36803
7	2401-0201-0101	Знаки дорожные односторонние односторонние световозвращающий пленкой СП - 8%	шт	7	9279,00		64953			5196	70150
		Раздел 2. Проволочное ограждение									
8	1101-0205-0402	Ямы для стоек столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. НР - 72%; СП - 8%	м3	0,48	2539,60 2539,60		1219 1219	0 0		878 168	2264
9	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	26643,98 4192,16	993,57 352,33	12789 2012	477 169		1985 1182	15956
10	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	тн	0,3403	112536,06 99302,00	1523,34 468,05	38290 33788	518 159		23423 4937	66651
11	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размерам от 30*30 м до 9*90 мм СП - 8%	т	0,2584	276447,00		71434			5715	77150
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл А111 Д от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0480	222265,00		10669			853	11522
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл А1 Д от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0064	227683,00		1457			117	1575
14	2105-0307-1020	Проволка колючая одноосновная рифленная со скобами нормальной точности. Оцинкоанная марки КЦ-1 СП - 8%	кг	27,4500	641,00		17595			1408	19003
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	9,86725	166,04 86,72	4,78 0,52	1638 856	47 5		594 179	2411
16	1113-0301-0407	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м3	9,86725	74,01 25,35	1,69 0,26	730 250	17 3		174 72	977
17	8601-0605-0202	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками 4,0 м*1,8 м с металлическими стойками НР - 69%; СП - 8%	шт	1,00000	141178,00 23307,00	5202,00 1877,00	141178 23307	5202 1877		29663 13667	184508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**470977**	**6261**	**0**	**56717**	**569917**
							61432	**2213**	**0**	**42216**	**0**
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**9200636**	**163778**	**0**	**738640**	**10546477**
							868096	**46902**	**2349286**	**607199**	**0**
		ИТОГО	**Тенге**								**10546477**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**85251**
		Итого:	**Тенге**								**10631728**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**								**75370**
		Итого :	**Тенге**								**10707098,0**

		Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								167156,25
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге								10874254,21
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	Тенге								11418358,40
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,939225036	Тенге								10724408,08
		НДС (12%)	Тенге								1286928,97
		ИТОГО:	Тенге								12011337,05

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель _____ **О. А. Ахметов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект
Инженер _____ **Д.Ильмиева**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486 _____ **В. Никулин**

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель _____ **С. Карамурзаев**