Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**
Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№62	0808.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 316 705,44									
в.т.ч. за отчетный месяц	44 316 705,44	7 415 507,49							889 860,90	8 305 368,39

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Руководитель _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект" _____ **Ильмиева Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель _____ **С. Карамурзаев**

зчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

дрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"

Наименовани е обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №62 от 8 августа 2022 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата	материа		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто в	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинисто в	оборудов ание мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода									
		Арматура для трубопроводов									
1	Е11-220501-	Трубопроводы Д 100 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	14,711	63926,74 57062,00		940426 839439	0 0		831045 141718	1913188
2	Е11-220501-	Трубопроводы Д 50-65 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	15,486	58785,49 57062,00		910352 883662	0 0		874826 142814	1927992
3	Е11-270902-	Щитки дополнительные. Установка (указатель пожарного гидранта) НР - 108%; СП - 8%	шт	64,00	868,27 764,52		55569 48929	0 0		52844 8673	117086
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
13	Е11-220501-	Трубопроводы Д 100 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	0,010	63926,74 57062,00		639 571	0 0		565 96	1300
		Раздел 3. Канализация									
		Земляные работы									
52	Е11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	12,0000	2022,30 2022,30		24268 24268			17473 3339	45080
53	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 НР - 72%; СП - 8%	м3	1,9650	169,22 6,71	162,51 49,83	333 13	319 98		80 33	446
54	Е11-010205-0302 11-010205-	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,0350	1977,36 1977,36		69 69			50 10	128
55	Е11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа НР - 72%; СП - 8%	м3	13,2437561	15,32	15,32 6,01	203 0	204 80		57 21	281
56	Е11-010201-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	13,2437561	159,33 83,81	75,52 34,76	2110 1110	1000 460		1131 259	3500
57	Е11-1101-0201-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	13,2437561	80,98 9,47	69,41 16,15	1072 125	920 214		244 105	1422
58	Е11-010104-0402 1101-	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	0,76	49,84	49,84 18,19	38 0	39 14		10 4	52
59	Е11-220501-	Трубы водопроводные стальные Д 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,008	517759,51 392040,00	110755,59 41146,16	4142 3136	887 329		3431 606	8179
61	Е11-2200101-	Трубопроводы стальные Д 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0080	1531737,44	38846,08	12254	311		2083	15484

	0107-1122-	НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	2102	2		1147	
		Монтаж колодцы 1000 мм									
62	Е11-221301-	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона Д 1000 мм. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	0,78	38471,78 16878,57	10751,05 4224,26	30008 13165	8386 3295		16296 3704	50008
69	Е11-221301-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	11,30	870,31 276,45	19,70 2,65	9835 3124	223 30		2933 1021	13788
70	Е11-221301-	Отмостка колодца. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6080	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	34141 2012	1757 386		2182 2906	39229
71	Е11-221301-	Слой подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	0,0314	7001,96 3040,83	988,86 397,20	220 95	31 12		101 26	347
72	Е11-221301-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	3,14	870,31 276,45	19,70 2,65	2733 868	62 8		815 284	3832
73	Е11-221301-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,314	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	6528 393	343 75		426 556	7511
74	Е11-221301-	Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 80%; СП - 8%	м3	0,5000	8275,85 3295,08	1717,19 728,20	4138 1648	859 364		1891 482	6511
		Раздел 4. Для существующие ВНБ									
75	Е11-010201-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	66,00	159,33 83,81	75,52 34,76	10516 5531	4984 2294		5634 1292	17442
76	Е11-221301-	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,99	23497,00 3722,22	7,20	23262 3685	7 0		3464 2138	28864
77	Е11-010101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 НР - 72%; СП - 8%	м3	34,3875	169,00 9,05	159,95 40,15	5812 311	5501 1381		1218 562	7593
78	Е11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с НР - 72%; СП - 8%	м3	0,61	1894,97 1894,97		1161 1161			836 160	2156
79	Е11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м, НР - 72%; СП - 8%	м3	15,00	1733,40 1733,40		26001 26001			18721 3578	48299
80	Е11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа НР - 72%; СП - 8%	м3	35,00	18,31	18,31 7,19	641 0	642 252		181 66	888
81	Е11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	15,00	783,22 783,22		11748 11748			8459 1617	21823
		Раздел 5. Для существующие резервуар									
82	Е11-010101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 НР - 72%; СП - 8%	м3	483,0265	169,00 9,05	159,95 40,15	81632 4371	77261 19394		17111 7899	106644
83	Е11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м без крепления с НР - 72%; СП - 8%	м3	8,60	1894,97 1894,97		16303 16303			11738 2243	30285
84	Е11-010205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м, НР - 72%; СП - 8%	м3	25,87	1733,40 1733,40		44843 44843			32287 6170	83300
85	Е11-010201-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	55,00	159,33 83,81	75,52 34,76	8763 4610	4154 1912		4695 1077	14535
86	Е11-221301-	Слой подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	0,825	23497,00 3722,22	7,20	19385 3071	6 0		2887 1782	24053
87	Е11-010104- 0402 1101-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	622,00	18,31	18,31 7,19	11389 0	11390 4472		3220 1169	15778
88	Е11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	62,20	783,22 783,22		48716 48716			35076 6703	90495
		Насосная станция 2-го подъема Локальная смета №6-4-3									
		Технологическое оборудование									
1	Ц13-070401-	Агрегат насосный лопастной центробежный. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	кт	2,00	103830,50 85461,00	10605,09 3858,00	207661 170922	21210 7716		108969 25330	341961

	Ц13-070401-	Оборудование массой до 0,05 тн. Монтаж в помещений НР - 61%; СП - 8%	кт	3,00	52989,64 37947,20	13598,98 3815,56	158969 113842	40797 11447		76426 18832	254226
6	Е11-160401-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 200 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	7,00	12707,84 2164,64	139,07 31,25	88955 15152	973 219		15064 8321	112340
7	Е11-160401-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 150 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	8,00	8340,37 1356,16	93,31 30,11	66723 10849	746 241		10868 6207	83799
8	Е11-160401-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 100 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	3,00	5333,75 978,02	68,73 24	16001 2934	206 72		2946 1516	20463
9	Е11-160401-	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 80 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	1,00	1098,68 978,02	68,73 24	1099 978	69 24		982 166	2247
10	С123-010201-	Трубы стальные э/сварные прямошовные Д 76*3,5 СП - 8%	м	1,0	1681		1681			134	1815
11	Е11-220501-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	18,0	3008,74 2348,81	190,54 92,68	54157 42279	3431 1668		43507 7813	105478
13	С123-010201-	Краны шаровые из штампованной латуни Д 15 мм СП - 8%	шт	2	2249,00		4498			360	4858
14	Е11-220501-	Манометры. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	2,00	2508,11 311,58		5016 623	0 0		611 450	6077
15	Е11-221301-	Счетчики (водомеры) Д до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	2	6609,63 2153,76	146,84 26,48	13219 4308	294 53		4273 1399	18891
17	Е11-221301-	Фильтр для очистки воды Д 150 мм НР - 98%; СП - 8%	шт	4	7409,21 6281,35	1028,94 315,77	29637 25125	4116 1263		25861 4440	59938
19	Е11-220501-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,45524	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	466226 225203	232503 67657		289931 60493	816650
28	Е11-220501-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00026	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	270 131	136 39		168 35	473
29	С123-010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 15 мм СП - 8%	шт	4	27		108			9	117
30	Е11-220501-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	12237,72 4296,49	7162,74 2208,42	24475 8593	14326 4417		12880 2988	40343
31	Е11-220501-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	4433,84 1953,90	2329,45 730,98	8868 3908	4660 1462		5316 1135	15319
32	Е11-221301-01011122	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	4,20	890,60 757,76	1,03 0,51	3741 3183	4 2		2548 503	6792
33	Е11-221301-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,55	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	53013 3191	2786 612		3461 4518	60992
		Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой опоры 18 м									
		Технологические трубопроводы Локальная смета №6-2-2									
		Технологические трубопроводы									
1	1312-0101-0210	Трубопроводы на условное давление не более 2,5 Мпа, Д труб наружный 108 мм. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	м	8	2694,63 1390,20	1290,38 347,96	21557 11122	10323 2784		8482 2403	32442
2	1312-0101-0210	Трубопроводы на условное давление не более 2,5 Мпа, Д труб наружный 76 мм. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	м	8	2553,25 1284,28	1262,53 340,45	20426 10274	10100 2724		7929 2268	30623
5	1312-0101-0210	Задвижка стальная блочная низкого давления с э/приводов Д 300 мм НР - 61%; СП - 8%	шт	2	49510,67 35748,00	9539,71 3679,57	99021 71496	19079 7359		48102 11770	158892
8	Е11-220501-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,0118	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	12085 5837	6028 1754		7515 1568	21168
9	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-76*3,5 мм СП - 8%	шт	1	3014,00		3014			241	3255
10	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 89 *4 мм-57*4мм СП - 8%	шт	1	1837,00		1837			147	1984

	С123-030103-	Переходы приварные из углеродистой стали наруж Д 89 *4 мм-57*4мм СП - 8%	шт	1	746,00		746			60	806
12	С123-030103-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45 ° наружным Д 108 *4 мм СП - 8%	шт	2	1662,00		3324			266	3590
13	С123-030103-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45 ° наружным Д 89 *4 мм СП - 8%	шт	1	1130,00		1130			90	1220
14	С123-030103-	Вентили пожарные запорные латунные Д 50 мм СП - 8%	шт	2	8196,00		16392			1311	17703
15	С123-030103-	Головки для присоединение рукавов пожарных Д 50 мм СП - 8%	шт	2	839,00		1678			134	1812
16	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 100 мм СП - 8%	шт	3	2490,00		7470			598	8068
17	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 80 мм СП - 8%	шт	3	1963,00		5889			471	6360
		Автоматика									
18	Е11-220501-	Конструкции для установкаи приборов масса до 2 кг№ Монтаж оборудовании НР - 99%; СП - 8%	шт	2,0	1456,33 576,00	166,26 79,44	2913 1152	334 159		983 312	4208
20	С123-030103-	Коробки монтажные с клеммными колодками СП - 8%	шт	2	479,00		958			77	1035
21	Е11-220501-	Провод сечением до 10 мм2 НР - 99%; СП - 8%	км	0,004	75873,07 29233,00	45534,13 16045,05	303 117	182 64		130 35	468
22	С123-030103-	Провод из медной проволки сечением 0,5 мм СП - 8%	1000 м	0,04	25652,00		1026			82	1108
		Электроосвещение (Уборная на 1 очко) Локальная смета № 3-2-2.									
1	1121-0401-0104	Светильник для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР - 724%; СП - 8%	шт	1	1144,79 1092,66	46,15 19,29	1145 1093	46 19		801 156	2101
2	2307-0101-0329	Светильник потолочный СП - 8%	шт	1	1659,00		1659			133	1792
3	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные СП - 8%	шт	1	226,00		226			18	244
4	1121-0401-0104	Выключатели одноклавишные НР - 724%; СП - 8%	шт	1	180,82 170,96	0,19 0,08	181 171	0 0		123 24	328
5	2307-0101-0329	Выключатель кнопочный СП - 8%	шт	1	385,00		385			31	416
		Благоустройство территорий Локальная смета № 7-1									
		Раздел 1. МАФ									
1	8601-0302-0301	Конструкции скамеек с металлическим каркасом поставляемые в готовом виде. Спинка прямолинейная без спинки НР - 72%; СП - 8%	шт	2	45808,00 5475,00	197,00 52,00	91616 10950	394 104		9610 8098	109324
7	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт	7	4723,75 3468,80	805,24 257,65	33066 24282	5637 1804		28172 4899	66137
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**3881615**	**497665**	**0**	**2669667**	**7075383**
		ИТОГО					**2762797**	**148733**	**0**	**524103**	**0**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**7075383**
		Итого:	**Тенге**								**73584**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**								**7148967**
		Итого :	**Тенге**								**65056**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**								**7214022,7**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**								**144280,45**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	**Тенге**								**7358303,11**
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,939225036	**Тенге**								**7726483,16**
											7415507,49

	НДС (12%)	Тенге								889860,90
	ИТОГО:	Тенге								8305368,39

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Ахметов О. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект

Ильмиева Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

Никулин В.

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев С"
Руководитель

Карамурзаев С.К.