Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №85	**24.08.2021 года**				
		ДС №85/3рек	**03.05.2022 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"	855 691 490	124 048 823							14 885 858,81	138 934 682
Аванс 30%										41 680 405
ИТОГО									**14 885 859**	**97 254 278**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бейсханов Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Камалиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурихин П.З
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №85/3 рек от 03.05.2022г к Договору №85 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
121	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией			Услуга	1	138 934 682,00	138 934 682,00	14 885 858,81
				Итого	1	x	138 934 682,00	14 885 858,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0363	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал**	м³ грунта	422,1	308,03	308,03	130019	130019	--	21346	163 475
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,23	--	29644		12110	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,5233							
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11,525694		11281,00		130021			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,525694		2572,00		29644			
2	2	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	710	338,84	338,84	240576	240577	--	39490	302 474
			НР - 72%; СП - 8%			--	77,25	--	54848		22408	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,3							
		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.5 до 0.65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	21,325674		11281,00		240575			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,325674		2572,00		54850			
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	15,34667	5577,14	--	85591	--	--	61625	158 993
			НР - 72%; СП - 8%			5577,14	--	85591	--		11777	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	58,825321	1455,00		85591				

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

				Итого с непредвиденными работами и затратами							124 048 823
				Итого по Акту с вычетом тендерной скидкой - 10 %							14 885 859
				НДС 12%							138 934 682
				ИТОГО:							

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бейсханов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурихин П.З

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "Муханов Е.Ж.": Муханов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)