Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №85	**24.08.2021 года**				
		ДС №85/3рек	**03.05.2022 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"	1 121 191 107	59 866 615							7 183 993,84	67 050 609
Аванс 30%										20 115 183
ИТОГО									**7 183 994**	**46 935 426**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камалиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурихин П.З
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №85/3 рек от 03.05.2022г к Договору №85 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
149	**20.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией			Услуга	1	67 050 609,00	67 050 609,00	7 183 993,82
				Итого	1	x	67 050 609,00	7 183 993,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"**
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ												
РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК 3/лист5/												
Подраздел 1. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм6/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н65/-1шт/лист53/												
1	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с	м³	0,3	33794,42	2034,74	10138	610	8870	713	11720
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	658	126		868	
2	175	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	1,55	49384,09	3549,01	76545	5501	51970	18424	102566
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	19074	1171		7598	
3	176	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,04866	383478,00	--	18660	--	18660	--	20153
			СП - 8%			--	--	--	--		1493	
4	177	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/	т	0,05116	131102,08	30562,35	6707	1564	99	5144	12799
			НР - 91%; СП - 8%			98586,74	11898,07	5044	609		948	
5	178	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14/	т	0,05116	492392,00	--	25191	--	25191	--	27206
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
6	179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5348	124,97	3,71	192	6	73	78	292
			НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	113	1		22	
7	180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,5348	203,21	5,41	312	8	172	92	436
			НР - 69%; СП - 8%			85,94	0,88	132	1		32	

8	181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м² поверхности	5,818	1274,51	33,99	7415	198	4400	2645	10864
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	2817	27		805	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				27838				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7887			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1935			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						109437		
		Накладные расходы		тенге							27096	
		Сметная прибыль		тенге							13781	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								186037
			Подраздел 2. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм6/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н66/-1шт/лист53/									
9	182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с	м³	0,3	33794,42	2034,74	10138	610	8870	713	11720
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	658	126		868	
10	183	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	1,55	49384,09	3549,01	76545	5501	51970	18424	102566
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	19074	1171		7598	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019764		1801,00		36			
11	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/	т	0,04866	383478,00	--	18660	--	18660	--	20153
			СП - 8%			--	--	--	--		1493	
12	185	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/	т	0,05116	131102,08	30562,35	6707	1564	99	5144	12799
			НР - 91%; СП - 8%			98586,74	11898,07	5044	609		948	
13	186	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14/	т	0,05116	492392,00	--	25191	--	25191	--	27206
			СП - 8%			--	--	--	--		2015	
14	187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5348	124,97	3,71	192	6	73	78	292
			НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	113	1		22	
15	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,5348	203,21	5,41	312	8	172	92	436
			НР - 69%; СП - 8%			85,94	0,88	132	1		32	
16	189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м² поверхности	5,818	1274,51	33,99	7415	198	4400	2645	10864
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	2817	27		805	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				27838				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7887			

			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1935			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						109437		
			Накладные расходы	тенге							27096	
			Сметная прибыль	тенге							13781	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								186037
			Подраздел 3. РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА Рп-2-1шт/лист7/									
17	223	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	4,158	4976,41	303,88	20692	1264	11873	7813	30786
			НР - 99%; СП - 8%			1816,93	81,19	7555	338		2280	
18	224	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	10350,63	2839,74	41403	11359	4797	32680	80009
			НР - 118%; СП - 8%			6311,77	611,93	25247	2448		5927	
19	225	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	10,12	136633,00	--	1382726	--	1382726	--	1493344
			СП - 8%			--	--	--	--		110618	
20	226	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.3/	м³	10,12	284,00	--	2874	--	2874	--	3104
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
21	227	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,152	1274,51	33,99	7841	210	4653	2796	11488
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	2978	29		851	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				35780				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12833			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2815			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1406923		
			Накладные расходы	тенге							43289	
			Сметная прибыль	тенге							119906	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	тенге								1618731
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1745856	28607	1625793	97481	1990803
								91456	6685	--	147468	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1745856				
			Материалы	тенге				152495				
			Всего заработная плата	тенге					98141			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1473302				
			Накладные расходы	тенге				97481				
			Сметная прибыль	тенге				147468				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1990805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	тенге					98141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1990805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	тенге					98141			
			РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК 4/лист5/									
			Подраздел 1. ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ОС3-12шт/КЖИ/									
22	238	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/см.ведомость объемов/	м³ основания	10,296	6033,41	1784,34	62120	18372	29443	20092	88789

			НР - 93%; СП - 8%			1389,42	708,88	14305	7299		6577	
23	239	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	3772,63	2076,72	45272	24921	--	35370	87094
			НР - 118%; СП - 8%			1695,91	801,99	20351	9624		6451	
24	240	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	3,516	27264,00	--	95860	--	95860	--	103529
			СП - 8%			--	--	--	--		7669	
25	241	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	3,516	284,00	--	999	--	999	--	1079
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
26	242	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за водонепроницаемость W6-1,5% кл.В7,5/прим.2/	м³	3,516	275,88	--	970	--	970	--	1048
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
27	243	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,6	1274,51	33,99	4588	123	2722	1636	6722
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	1743	17		498	
28	244	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН130-1/	т	0,098784	1155567,87	2302,75	114152	227	101712	11202	135383
			НР - 91%; СП - 8%			123635,12	984,04	12213	97		10028	
29	245	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,96352	124,97	3,71	370	11	141	151	563
			НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	218	1		42	
30	246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,96352	203,21	5,41	602	16	331	178	842
			НР - 69%; СП - 8%			85,94	0,88	255	3		62	
31	247	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм	м² покрытия	30	6382,93	567,98	191488	17040	147383	30174	239395
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	27065	5035		17733	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				76150				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					60710			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					22076			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						379563		
		Накладные расходы		тенге							98803	
		Сметная прибыль		тенге							49218	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								664442
			Подраздел 2. РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА Рп-3-1шт/лист8/									
32	353	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	8,37	4976,41	303,88	41653	2544	23901	15728	61972
			НР - 99%; СП - 8%			1816,93	81,19	15208	680		4590	
33	354	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	9	10350,63	2839,74	93156	25557	10793	73530	180021

			НР - 118%; СП - 8%			6311,77	611,93	56806	5507		13335	
34	355	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	6,75	136633,00	--	922273	--	922273	--	996055
			СП - 8%			--	--	--	--		73782	
35	356	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.3/	м³	6,75	284,00	--	1917	--	1917	--	2070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
36	357	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,56	1274,51	33,99	13459	359	7988	4800	19720
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	5112	49		1461	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				77126				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28460			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6236			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						966870		
		Накладные расходы		тенге							94058	
		Сметная прибыль		тенге							93321	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1259837
Подраздел 3. РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА Рп-4-3шт/лист9/												
37	358	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	4,215	4976,41	303,88	20976	1281	12037	7921	31208
			НР - 99%; СП - 8%			1816,93	81,19	7658	342		2312	
38	359	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	--	10350,63	2839,74	--	--	--	--	--
						6311,77	611,93	--	--		--	
39	360	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	6,75	136633,00	--	922273	--	922273	--	996055
			СП - 8%			--	--	--	--		73782	
40	361	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.3/	м³	6,75	284,00	--	1917	--	1917	--	2070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
41	362	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,08	1274,51	33,99	7749	206	4599	2764	11354
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	2944	28		841	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				10602				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1487			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					370			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						940825		
		Накладные расходы		тенге							10685	
		Сметная прибыль		тенге							77088	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1040688
Подраздел 4. РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА Рп-5-1шт/лист10/												

42	363	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	4,68	4976,41 1816,93	303,88 81,19	23290 8503	1422 380	13365	8794 2567	34651
43	364	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	10350,63 6311,77	2839,74 611,93	72454 44182	19879 4284	8393	57190 10372	140015
44	365	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м³	7,88	136633,00 --	-- --	1076668 --	-- --	1076668	-- 86133	1162801
45	366	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.3/ *СП - 8%*	м³	7,88	284,00 --	-- --	2238 --	-- --	2238	-- 179	2417
46	367	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	6,27	1274,51 484,13	33,99 4,64	7991 3035	213 29	4743	2850 867	11708
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				55720				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21514			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4693			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1105407		
		Накладные расходы		тенге							68834	
		Сметная прибыль		тенге							100118	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								1351593
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3724435 219598	112171 33375	3392666 --	272380 319745	4316561
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3724435				
		Материалы		тенге				367550				
		Всего заработная плата		тенге					252973			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3025115				
			Накладные расходы	тенге				272380				
			Сметная прибыль	тенге				319745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4316560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	тенге					252973			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4316560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	тенге					252973			

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК 10/лист5/

Подраздел 1. КОМПЕНСАТОР К-3-1шт/ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИН ОС7-2шт в одном компенсаторе 2шт ОС7/лист61,62/

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм1-2шт

47	1426	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100мм/прим.2/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2площади уплотнения	5,8	542,41 120,79	55,48 19,32	3146 701	322 112	2123	764 313	4223
48	1427	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,58	33794,42 2192,63	2034,74 420,56	19601 1272	1180 244	17149	1379 1678	22659

49	1428	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	3,14	49384,09	3549,01	155066	11144	105281	37323	207780
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	38641	2373		15391	
50	1429	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04984	383478,00	--	19113	--	19113	--	20642
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
51	1430	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03752	906852,97	3940,70	34025	148	11587	20341	58716
			НР - 91%; СП - 8%			594082,27	1686,47	22290	63		4349	
52	1431	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м2поверхности	8,4	1274,51	33,99	10706	286	6353	3818	15686
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	4067	39		1162	
			КОЛОННА-2шт									
53	1432	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,86602	107423,94	5160,00	93031	4469	4752	58269	163404
			НР - 69%; СП - 8%			96776,46	735,55	83810	637		12104	
54	1433	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,86602	282321,91	64593,69	244496	55939	5747	139873	415119
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	182810	19905		30750	
55	1434	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	10,04	25322,00	--	254233	--	254233	--	274572
			СП - 8%			--	--	--	--		20339	
56	1435	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,0946	441684,00	--	41783	--	41783	--	45126
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
57	1436	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм/толщ.40мм/	т	0,402	475599,00	--	191191	--	191191	--	206486
			СП - 8%			--	--	--	--		15295	
58	1437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	25,9806	101,61	2,71	2640	70	1454	778	3691
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	1116	11		273	
			ТРАВЕРСА-2шт									
59	1438	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15872	179915,73	12200,39	28556	1937	1718	17263	49484
			НР - 69%; СП - 8%			156888,70	735,55	24901	117		3665	
60	1439	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15872	282321,91	64593,69	44810	10252	1054	25635	76081
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	33504	3648		5636	

61	1440	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/20/	т	0,06772	496102,00	--	33596	--	33596	--	36284
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
62	1441	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,086	441684,00	--	37985	--	37985	--	41024
			СП - 8%			--	--	--	--		3039	
63	1442	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х5/	т	0,005	463375,00	--	2317	--	2317	--	2502
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
64	1443	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,15872	7791,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
65	1444	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	4,7616	101,61	2,71	484	13	266	143	677
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	205	2		50	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				393317				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					85760			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					27151			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						738939		
			Накладные расходы	тенге							305586	
			Сметная прибыль	тенге							121888	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								1645490
			Подраздел 2. КОМПЕНСАТОР К-5-1шт/ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИН ОС9-2шт в одном компенсаторе 2шт ОС9/лист65,66/									
			МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм1-2шт									
66	1445	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100мм/прим.2/	м2площади уплотнения	5,8	542,41	55,48	3146	322	2123	764	4223
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	701	112		313	
67	1446	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с	м³	0,58	33794,42	2034,74	19601	1180	17149	1379	22659
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	1272	244		1678	
68	1447	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	3,14	49384,09	3549,01	155066	11144	105281	37323	207780
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	38641	2373		15391	
69	1448	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04984	383478,00	--	19113	--	19113	--	20642
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
70	1449	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03752	906852,97	3940,70	34025	148	11587	20341	58716
			НР - 91%; СП - 8%			594082,27	1686,47	22290	63		4349	

71	1450	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м2поверхности	8,4	1274,51	33,99	10706	286	6353	3818	15686
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	4067	39		1162	
			КОЛОННА-2шт									
72	1451	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,8432	107423,94	5160,00	90580	4351	4627	56733	159098
			НР - 69%; СП - 8%			96776,46	735,55	81602	620		11785	
73	1452	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8432	282321,91	64593,69	238054	54466	5596	136188	404181
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	177992	19381		29939	
74	1453	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	9,42	25322,00	--	238533	--	238533	--	257616
			СП - 8%			--	--	--	--		19083	
75	1454	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,0946	441684,00	--	41783	--	41783	--	45126
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
76	1455	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм/толщ.40мм/	т	0,402	475599,00	--	191191	--	191191	--	206486
			СП - 8%			--	--	--	--		15295	
77	1456	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	25,296	101,61	2,71	2570	68	1415	758	3594
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	1087	11		266	
			ТРАВЕРСА-2шт									
78	1457	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15872	179915,73	12200,39	28556	1937	1718	17263	49484
			НР - 69%; СП - 8%			156888,70	735,55	24901	117		3665	
79	1458	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15872	282321,91	64593,69	44810	10252	1054	25635	76081
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	33504	3648		5636	
80	1459	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/20/	т	0,06772	496102,00	--	33596	--	33596	--	36284
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
81	1460	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,086	441684,00	--	37985	--	37985	--	41024
			СП - 8%			--	--	--	--		3039	
82	1461	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х5/	т	0,005	463375,00	--	2317	--	2317	--	2502
			СП - 8%			--	--	--	--		185	

83	1462	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,15872	7791,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
84	1463	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	4,7616	101,61	2,71	484	13	266	143	677
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	205	2		50	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				386262				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84167			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					26610			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						722925		
		Накладные расходы		тенге							300345	
		Сметная прибыль		тенге							119495	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1613193
			Подраздел 3. КОМПЕНСАТОР К-7-1шт/ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИН ОС11-2шт в одном компенсаторе 2шт ОС11/лист69,70/									
			МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм1-2шт									
85	1464	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100мм/прим.2/	м2площади уплотнения	5,8	542,41	55,48	3146	322	2123	764	4223
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	701	112		313	
86	1465	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с	м³	0,58	33794,42	2034,74	19601	1180	17149	1379	22659
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	1272	244		1678	
87	1466	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	3,14	49384,09	3549,01	155066	11144	105281	37323	207780
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	38641	2373		15391	
88	1467	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04984	383478,00	--	19113	--	19113	--	20642
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
89	1468	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03752	906852,97	3940,70	34025	148	11587	20341	58716
			НР - 91%; СП - 8%			594082,27	1686,47	22290	63		4349	
90	1469	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м2поверхности	8,4	1274,51	33,99	10706	286	6353	3818	15686
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	4067	39		1162	
			КОЛОННА-2шт									
91	1470	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,8432	107423,94	5160,00	90580	4351	4627	56733	159098
			НР - 69%; СП - 8%			96776,46	735,55	81602	620		11785	
92	1471	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8432	282321,91	64593,69	238054	54466	5596	136188	404181
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	177992	19381		29939	

93	1472	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	9,42	25322,00	--	238533	--	238533	--	257616
			СП - 8%			--	--	--	--		19083	
94	1473	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,0946	441684,00	--	41783	--	41783	--	45126
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
95	1474	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм/толщ.40мм/	т	0,402	475599,00	--	191191	--	191191	--	206486
			СП - 8%			--	--	--	--		15295	
96	1475	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	25,296	101,61	2,71	2570	68	1415	758	3594
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	1087	11		266	
			ТРАВЕРСА-2шт									
97	1476	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15872	179915,73	12200,39	28556	1937	1718	17263	49484
			НР - 69%; СП - 8%			156888,70	735,55	24901	117		3665	
98	1477	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15872	282321,91	64593,69	44810	10252	1054	25635	76081
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	33504	3648		5636	
99	1478	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/20/	т	0,06772	496102,00	--	33596	--	33596	--	36284
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
100	1479	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,086	441684,00	--	37985	--	37985	--	41024
			СП - 8%			--	--	--	--		3039	
101	1480	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х5/	т	0,005	463375,00	--	2317	--	2317	--	2502
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
102	1481	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,15872	7791,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
103	1482	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	4,7616	101,61	2,71	484	13	266	143	677
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	205	2		50	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				386262				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84167			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					26610			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						722925		
		Накладные расходы		тенге							300345	
		Сметная прибыль		тенге							119495	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1613193

Подраздел 4. КОМПЕНСАТОР К-8-1шт/ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИН ОС12-2шт в одном компенсаторе 2шт ОС12/лист71,72/

			МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм1-2шт									
104	1483	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.100мм/прим.2/	м2площади уплотнения	5,8	542,41	55,48	3146	322	2123	764	4223
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	701	112		313	
105	1484	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с	м³	0,58	33794,42	2034,74	19601	1180	17149	1379	22659
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	1272	244		1678	
106	1485	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с	м³	3,14	49384,09	3549,01	155066	11144	105281	37323	207780
			НР - 91%; СП - 8%			12306,04	755,78	38641	2373		15391	
107	1486	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.10мм/	т	0,04984	383478,00	--	19113	--	19113	--	20642
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
108	1487	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03752	906852,97	3940,70	34025	148	11587	20341	58716
			НР - 91%; СП - 8%			594082,27	1686,47	22290	63		4349	
109	1488	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/	м2поверхности	8,4	1274,51	33,99	10706	286	6353	3818	15686
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	4067	39		1162	
			КОЛОННА-2шт									
110	1489	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,83952	107423,94	5160,00	90185	4332	4607	56486	158404
			НР - 69%; СП - 8%			96776,46	735,55	81246	618		11734	
111	1490	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,83952	282321,91	64593,69	237015	54227	5572	135593	402417
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	177216	19296		29809	
112	1491	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х4,0 мм	м	9,32	25322,00	--	236001	--	236001	--	254881
			СП - 8%			--	--	--	--		18880	
113	1492	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,0946	441684,00	--	41783	--	41783	--	45126
			СП - 8%			--	--	--	--		3343	
114	1493	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм/толщ.40мм/	т	0,402	475599,00	--	191191	--	191191	--	206486
			СП - 8%			--	--	--	--		15295	
115	1494	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	25,1856	101,61	2,71	2559	68	1409	754	3578
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	1082	11		265	
			ТРАВЕРСА-2шт									

116	1495	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15872	179915,73	12200,39	28556	1937	1718	17263	49484
			НР - 69%; СП - 8%			156888,70	735,55	24901	117		3665	
117	1496	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15872	282321,91	64593,69	44810	10252	1054	25635	76081
			НР - 69%; СП - 8%			211091,61	22984,80	33504	3648		5636	
118	1497	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/20/	т	0,06772	496102,00	--	33596	--	33596	--	36284
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
119	1498	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,086	441684,00	--	37985	--	37985	--	41024
			СП - 8%			--	--	--	--		3039	
120	1499	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/50х5/	т	0,005	463375,00	--	2317	--	2317	--	2502
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
121	1500	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,15872	7791,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
122	1501	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/1189/прим.5/	м²	4,7616	101,61	2,71	484	13	266	143	677
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	205	2		50	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				385125				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					83909			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					26523			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						720343		
		Накладные расходы		тенге							299499	
		Сметная прибыль		тенге							119110	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								1607985
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				4794098	338003	2905129	1205775	6479868
								1550966	106894	--	479988	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3173691				
		Материалы		тенге				576736				
		Всего заработная плата		тенге					284452			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2271240				
			Накладные расходы	тенге				258120				
			Сметная прибыль	тенге				274543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3706354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	тенге					284452			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1620407				
		Материалы		тенге				52208				
		Всего заработная плата		тенге					1373408			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4948				
			Накладные расходы	тенге				947655				
			Сметная прибыль	тенге				205445				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2773507				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
			Сметная заработная плата	тенге					1373408			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6479861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
			Сметная заработная плата	тенге					1657860			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12 787 226
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1862020				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					478781			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					146954			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7923594		
			- Накладные расходы	тенге							1575636	
			- Сметная прибыль	тенге							947201	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-02 на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	40	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	4	83652,93	30200,39	334612	120801	9359	239443	619980
2	43	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 г п.137	Отвод стальной на 100° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	2	718271,25	--	1436543	--	1436543	--	1551466
3	53	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	32510,24	8393,16	65020	16786	1146	51930	126306
4	54	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.125	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ (на основе циклопентана)ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4 мм	шт.	2	140586,96	--	281174	--	281174	--	303668
5	55	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	12	29320,97	7296,59	351852	87559	5605	283882	686592
6	56	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.126	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ (на основе циклопентана)ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4 мм	шт.	12	123603,96	--	1483248	--	1483248	--	1601908
7	66	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	64180,30	20796,24	641803	207962	16218	472801	1203772
8	76	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно	шт.	2	29320,97	7296,59	58642	14593	934	47314	114432
9	79	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.130	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ (на основе циклопентана)ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4 мм	шт.	4	55979,79	--	223919	--	223919	--	241833

10	81	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.127	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ(на основе циклопентана) ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	шт.	4	47602,12	--	190408	--	190408	--	205641
11	90	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	8	83652,93	30200,39	669223	241603	18715	478886	1239958
12	91	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.111	Отвод укороченный Ст426х7-90-2-ППУ-ПЭ-У(на основе циклопентана)	шт	6	634314,32	--	3805886	--	3805886	--	4110357
13	92	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	70609,58	24596,46	141219	49193	3486	102598	263323
14	154	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	83652,93	30200,39	167306	60401	4679	119722	309990
15	156	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	8	70609,58	24596,46	564877	196772	13945	410393	1053292
16	157	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.91	Тройник параллельный Ст325х10-1-325х10-1-ППУ-ПЭ с накладкой-6х60(на основе циклопентана)	шт	2	745077,21	--	1490154	--	1490154	--	1609366
17	158	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.89	Тройник параллельный Ст325х10-2-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой-4х46(на основе циклопентана)	шт	2	387756,64	--	775513	--	775513	--	837554
18	159	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.88	Тройник параллельный Ст325х10-2-219х6-2-ППУ-ПЭ с накладкой-6х50(на основе циклопентана)	шт	1	514771,23	--	514771	--	514771	--	555953
19	160	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.90	Тройник параллельный Ст325х10-1-76х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой-4х38(на основе циклопентана)	шт	2	301795,23	--	603590	--	603590	--	651877
20	161	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	64180,30	20796,24	128361	41593	3243	94560	240755
21	167	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29320,97	7296,59	58642	14593	934	47314	114432

22	171	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	83652,93	30200,39	167306	60401	4679	119722	309990
23	172	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.16	Тройниковое ответвление стандартное Ст426х7/560-108х4/200-ППУ-ОЦ с накладкой-4х46(на основе циклопентана)	шт	2	442737,38	--	885475	--	885475	--	956313
24	193	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	1	83652,93	30200,39	83653	30200	2340	59861	154995
25	195	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.18	Тройниковое ответвление стандартное Ст426х10-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой-4х46(на основе циклопентана)	шт	1	538866,00	--	538866	--	538866	--	581975
26	196	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	70609,58	24596,46	70610	24596	1744	51299	131662
27	202	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	3	50973,27	15200,68	152920	45602	3925	115763	290178
28	208	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	3	29320,97	7296,59	87963	21889	1402	70970	171648
29	216	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	64180,30	20796,24	256721	83185	6487	189120	481509
30	236	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	3	83652,93	30200,39	250959	90601	7019	179582	464985
31	239	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	70609,58	24596,46	70610	24596	1744	51299	131662
32	241	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	64180,30	20796,24	128361	41593	3243	94560	240755

33	272	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	83652,93	30200,39	167306	60401	4679	119722	309990
34	274	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	4	70609,58	24596,46	282438	98385	6973	205197	526645
35	276	241-407-0135 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х219 мм	шт.	2	91372,00	--	182744	--	182744	--	197364
36	297	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	4	83652,93	30200,39	334612	120801	9359	239443	619980
37	299	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	70609,58	24596,46	141219	49193	3486	102598	263323
38	303	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	50973,27	15200,68	203893	60803	5233	154351	386904
39	307	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29320,97	7296,59	58642	14593	934	47314	114432
40	311	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	22	83652,93	30200,39	1840364	664409	51467	1316937	3409885
41	312	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.182	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ЦО ГОСТ 30732-2006 размерами 426-750х40(на основе циклопентана)	шт.	22	640846,88	--	14098631	--	14098631	--	15226522
42	313	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	64180,30	20796,24	641803	207962	16218	472801	1203772

43	321	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	29320,97	7296,59	117284	29187	1868	94627	228864
44	322	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.187	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ЦО ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16(на основе циклопентана)	шт.	4	104571,86	--	418287	--	418287	--	451750
45	408	1124-0108-0219	Фасонные изделия стальные предварительно	шт.	6	83652,93	30200,39	501918	181202	14038	359165	929969
46	481	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.	км кабеля	3	43435,90	28392,02	130308	85176	--	41069	185087
47	482	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3000	82,00	--	246000	--	246000	--	265680
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36045656	3046631	27400311	6434243	45878294
								5598714	926364	--	3398392	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				130308				
		Всего заработная плата		Тенге					67327			
			Накладные расходы	Тенге				41069				
			Сметная прибыль	Тенге				13710				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				185087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					67327			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35915348				
		Материалы		Тенге				225094				
		Всего заработная плата		Тенге					6457751			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27175209				
			Накладные расходы	Тенге				6393174				
			Сметная прибыль	Тенге				3384682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45693204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3107
			Сметная заработная плата	Тенге					6457751			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45878291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3141
			Сметная заработная плата	Тенге					6525078			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45 878 291
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5598714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3046631			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					926364			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27400303		
			- Накладные расходы	Тенге							6434243	
			- Сметная прибыль	Тенге							3398392	

№ С02-02-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, Л.3

Подраздел 1. КАМЕННАЯ КЛАДКА

1	62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	13	14641,56	4919,70	190340	63957	30647	101374	315052
			НР - 93%; СП - 8%			7364,32	1020,66	95736	13269		23337	
2	63	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1000	302,00	--	302000	--	302000	--	326160

3	69	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	244	5688,17	39,07	1387913	9533	397973	786407	2348265
			НР - 80%; СП - 8%			4018,06	10,66	980407	2601		173945	
4	70	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130/ПЖ-120/	м³	13,176	43327,00	--	570877	--	570877	--	616547
			СП - 8%			--	--	--	--		45670	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1076143				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73490			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15870			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1301499		
		Накладные расходы		Тенге							887781	
		Сметная прибыль		Тенге							267112	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3606023
			Подраздел 2. ПЕРЕМЫЧКИ, Л.3									
3	75	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	999,50	446,13	15992	7138	4084	7376	25237
4	76	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84/2ПБ10-1/	м³	0,068	153985,00	--	10471	--	10471	--	11309
5	77	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ36-4/	м³	0,288	132614,00	--	38193	--	38193	--	41248
6	78	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ18-8/	м³	0,096	131487,00	--	12623	--	12623	--	13633
7	79	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ13-37,3ПБ16-37/	м³	0,266	138083,00	--	36730	--	36730	--	39668
8	80	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка/СК1,СК2/	т стальных элементов	0,0088	469832,15	21457,59	4135	189	208	4437	9257
9	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/фбмм/	т	0,0088	399352,00	--	3514	--	3514	--	3795
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				8508				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7327			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1503			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						105823		
		Накладные расходы		Тенге							11813	
		Сметная прибыль		Тенге							10677	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								144148
			Подраздел 3. ПОЯС ОБВЯЗОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ, Л.12									
10	82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м³	8,71	51632,43	8666,59	449718	75486	223834	150223	647936
			НР - 91%; СП - 8%			17267,25	1685,71	150398	14683		47995	

11	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ф6мм/	т	0,17577	399352,00	--	70194	--	70194	--	75810
			СП - 8%			--	--	--	--		5616	
12	84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ф10мм/	т	0,30036	383478,00	--	115181	--	115181	--	124396
			СП - 8%			--	--	--	--		9215	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				150398				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75486			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					14683			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						409210		
		Накладные расходы		Тенге							150223	
		Сметная прибыль		Тенге							62826	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								848142
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 598 313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1235049				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156303			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32056			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1816532		
			- Накладные расходы	Тенге							1049817	
			- Сметная прибыль	Тенге							340615	
					ИТОГО:							63 263 830
					Временные здания и сооружения					1,3 %		822 430
					Итого с временными							64 086 260
					Зимние удорожания					1,76%		1 127 918
					Итого с зимними удорожаниями							65 214 178
					Непредвиденные работы и затраты					2 %		1 304 284

					Итого с непредвиденными работами и затратами							66 518 462
					Итого по Акту с вычетом тендерной скидкой - 10 %							59 866 615
					НДС 12%							7 183 994
					ИТОГО:							67 050 609

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурихин П.З

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "Муханов Е.Ж." Муханов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)