Типовая межведомственная форма КС- 3предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик сервис компани"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **№4 от 01.07.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы водоснабжения села Т.Рыскулов Меркенского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство системы водоснабжения села Т.Рыскулов Меркенского района Жамбылской области	24 367 638,00	24 367 638				24 367 638			
2	В том числе НДС	2 610 818,36	2 610 818				2 610 818			
5	Всего к оплате	24 367 638,00	24 367 638				24 367 638			

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Бирлик сервис компани"

Директор_____Букебаев А.А.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Интеллект Азия"

Директор_____Жорабеков Б.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик сервис компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения села Т.Рыскулов Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 01.07.2020 г.**

Акт выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	7720,629	198,07	188,38	1529221	1454373	0	292921	1967913	
						9,69	43	74848	331987		145771		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	287,736	1798,1	0	517379	0	0	372513	961084	
						1798,1	0	517379	0		71191		
3	3	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	191,824	198,07	188,38	37994	36135	0	7278	48894	
						9,69	43	1860	8248		3622		
4	4	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6066,724	33,67	33,67	204295	204295	0	50662	275354	
						0	11,6	0	70364		20397		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6066,724	147,91	71,66	897332	434757	0	471106	1477914	
						76,25	31,61	462576	191739		109475		
6	6	E11-010102-0313	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	1533,582	217,19	209,7	333072	321595	0	66758	431816	
						7,48	52,98	11477	81243		31986		
7	7	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	2658,67	112		297771				321593	
											23822		
8	8	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,573	327306,04	102650,16	1496771	469419	10664	1131278	2838293	
						222324	27556,92	1016688	126018		210244		
9	9	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4618,225	1651		7624689		7624689		8234665	
											609975		
10	10	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,573	58556,65	0	267780	0	30386	235020	543023	
						51912	0	237394	0		40224		
11	11	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,281	287275,23	81099,29	80724	22789	293	63047	155273	
						205134	21498,65	57643	6041		11502		
12	12	C123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	283,81	554		157231		157231		169809	
											12578		
13	13	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,281	53580,23	0	15056	0	469	14441	31857	
						51912	0	14587	0		2360		
14	14	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,47	270629,61	71715,29	668455	177137	1621	531384	1295827	
						198258	19050,45	489697	47055		95987		
15	15	C123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		2494,7	94		234502		234502		253262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							18760		
16	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,47	53580,23	0	132343	0	4121	126940	280026	
				км трубопровода		51912	0	128223	0		20743		
17	17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		13	1898,75	77,64	24684	1009	4255	19690	47924	
				задвижка или клапан		1493,8	36,12	19419	470		3550		
18	18	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		13	23313		303069		303069		327315	
				шт.							24246		
19	19	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1137,92	25,88	2276	52	346	1883	4492	
				задвижка или клапан		938,96	12,04	1878	24		333		
20	20	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	10115		20230		20230		21848	
				шт.							1618		
21	21	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		26	990,16	65,52	25744	1704	1592	22224	51806	
				фланец		863,4	0	22448	0		3837		
22	22	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 12816-80		26	2623		68198		68198		73654	
				шт.							5456		
23	23	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка		4	514,36	32,76	2057	131	84	1824	4191	
				фланец		460,48	0	1842	0		310		
24	24	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1369		5476		5476		5914	
				шт.							438		
			ИТОГО:					14946349	3123396	8467226	3408969	19823747	
								3057959	863189		1468425		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		257709				20081454	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		234953				20316407	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		406328				20722735	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									21756820	
			НДС			12 %		2610818					
			Итого с НДС									24367638	

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бирлик сервис компани"

Директор _____ **Букебаев А.А.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**