ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик:ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес:

Работы по капитальному ремонту спортзала КГУ Карагандинского профессионально-технического колледжа

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за 02.12.2022г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№99	от 4.10.2022г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
Общестроительные работы	18 020 407,27	16 089 649,35							1 930 757,92	18 020 407,27
ИТОГО к оплате:										**18 020 407,27**

Заказчик:
КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области
(наименование организации)
Руководитель _____ Д.В.Цай

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ С.Е.Кайыркенов

Технический надзор:
ТОО "Арбозат LTD"
(наименование организации)
Эксперт технического надзора _____ Ж.А.Мәжит

Форма 3

Заказчик:КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №99 от 04.10.2022г

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за декабрь 2022 г

Объект : Работы по капитальному ремонту спортзала КТУ Карагандинского профессионально-технического колледжа

02.12.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	18 020 407,27
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	18 020 407,27
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2022г	18 020 407,27
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	18 020 407,27
	в том числе НДС 12%	1 930 757,92

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ Д.В.Цай

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е.Кайыркенов

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **Работы по капитальному ремонту спортзала КГУ Карагандинского профессионально-технического колледжа**

Объект **Спортзал**

Договор № **99 от 04.10.2022г**

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2022г

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	436,7	244,40	--	106 729	--	--	76 845	198 260
		НР - 72%; СП - 8%			244,40	--	106 729	--		14 686	
2	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры**	м2 подшивки	169,65	160,63	2,23	27 251	378	--	19 489	50 479
		НР - 72%; СП - 8%			158,40	1,15	26 873	195		3 739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: поперечные и продольные балки под фермы**	м2 кровли	274	331,05	18,82	90 708	5 157	--	62 863	165 857
		НР - 72%; СП - 8%			312,23	6,42	85 551	1 759		12 286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли гидроизоляция 1 слоя рубероида. Разборка покрытий**	м2 кровли	274	186,70	0,24	51 156	66	--	36 785	94 976
		НР - 72%; СП - 8%			186,46	--	51 090	--		7 035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	274	720,09	0,49	197 305	134	--	141 963	366 409
		НР - 72%; СП - 8%			719,60	--	197 170	--		27 141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	21,3	2295,37	--	48 891	--	--	35 202	90 820
		НР - 72%; СП - 8%			2295,37	--	48 891	--		6 727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	14,91	117,00	--	1 744	--		--	1 884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
8	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	6,39	891,00	--	5 693	--		--	6 148
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
9	412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	319,5	41,00	--	13 100	--		--	14 148
		СП - 8%			--	--	--	--		1 048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				542 577	5 735	--	373 147	988 981
							516 304	1 954	--	73 257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				542 577				
	Всего заработная плата		Тенге					518 258			
	Транспортные расходы		Тенге				20 537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				373 147				
		Сметная прибыль	Тенге				73 257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				988 981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					518 258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				988 981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					518 258			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка стен									
10	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	242,05	1757,28	113,68	425 348	27 515	92 976	234 934	713 104
		НР - 72%; СП - 8%			1259,48	88,58	304 857	21 440		52 823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	25	3936,40	63,68	98 410	1 591	21 941	54 505	165 148
		НР - 72%; СП - 8%			2995,12	32,94	74 878	823		12 233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	266,5	1008,91	4,71	268 875	1 256	66 099	145 528	447 556
		НР - 72%; СП - 8%			756,17	2,26	201 520	603		33 152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	267,05	687,16	6,53	183 506	1 742	72 547	79 057	283 568
		НР - 72%; СП - 8%			408,97	2,19	109 217	584		21 005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				976 139	32 104	253 563	514 024	1 609 376
							690 472	23 450	--	119 213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				976 139				
	Материалы		Тенге				253 563				
	Всего заработная плата		Тенге					713 922			
		Накладные расходы	Тенге				514 024				
		Сметная прибыль	Тенге				119 213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 609 376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					713 922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 609 376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					713 922			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
14	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	51	372,43	3,20	18 994	163	13 093	4 188	25 036
		НР - 72%; СП - 8%			112,52	1,53	5 738	78		1 855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18 994	163	13 093	4 188	25 036
							5 738	78	--	1 855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 994				
	Материалы		Тенге				13 092				
	Всего заработная плата		Тенге					5 816			
		Накладные расходы	Тенге				4 188				
		Сметная прибыль	Тенге				1 855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25 037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5 816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25 037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5 816			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	274	7405,00	132,90	2 028 969	36 414	1 289 932	513 705	2 746 088
		НР - 72%, СП - 8%			2564,32	39,63	702 623	10 857		203 414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	274	319,59	3,76	87 569	1 031	74 394	9 079	104 380
		НР - 72%, СП - 8%			44,32	1,70	12 144	466		7 732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1741,00	--	38 302	--	38 302	--	41 366
		СП - 8%			--	--	--	--		3 064	
18	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	22	236,00	--	5 192	--	5 192	--	5 607
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
19	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1175,00	--	25 850	--	25 850	--	27 918
		СП - 8%			--	--	--	--		2 068	
20	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	32	372,94	5,13	11 934	164	571	8 093	21 629
		НР - 72%, СП - 8%			349,97	1,29	11 199	41		1 602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	816,00	--	26 112	--	26 112	--	28 201
		СП - 8%			--	--	--	--		2 089	
		Потолок									
22	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	170	3350,59	30,89	569 601	5 251	430 257	98 244	721 273
		НР - 72%, СП - 8%			788,79	13,86	134 093	2 357		53 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,1942	168149,80	1831,81	368 954	4 019	311 727	39 590	441 228
		НР - 72%, СП - 8%			24249,36	810,41	53 208	1 778		32 684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	170	838,11	33,55	142 479	5 703	91 928	33 016	189 534
		НР - 72%, СП - 8%			263,81	5,93	44 848	1 007		14 040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	170	1120,52	68,59	190 488	11 660	60 253	87 514	300 242
		НР - 72%, СП - 8%			697,50	17,49	118 575	2 973		22 240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	31,518	50750,00	--	1 599 538	--	1 599 538	--	1 727 501
		СП - 8%			--	--	--	--		127 963	
27	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	170	3350,59	30,89	569 601	5 251	430 257	98 244	721 273
		НР - 72%, СП - 8%			788,79	13,86	134 093	2 357		53 428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	170	353,52	4,40	60 098	748	2 199	41 405	109 624
		НР - 72%, СП - 8%			336,18	2,10	57 151	357		8 120	
29	214-204-0310 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	188,02	4461,00	--	838 757	--	838 757	--	905 858
		СП - 8%			--	--	--	--		67 101	
		Ограждение кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	31,4	131,10	32,19	4 116	1 011	218	2 284	6 912
		НР - 72%, СП - 8%			91,93	9,11	2 887	286		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,08118	645236,00	--	52 380	--	52 380	--	56 570
		СП - 8%			--	--	--	--		4 190	
32	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0002916	1589156,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,35422	1147,42	1,51	2 701	4	327	1 708	4 761
		НР - 72%, СП - 8%			1006,63	0,74	2 370	2		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосточная система									
34	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	30	2521,54	5,48	75 646	164	44 077	22 653	106 163
		НР - 72%, СП - 8%			1046,85	1,91	31 405	57		7 864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	30	1638,00	--	49 140	--	49 140	--	53 071
		СП - 8%			--	--	--	--		3 931	
36	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	837,00	--	6 696	--	6 696	--	7 232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
37	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00	--	7 672	--	7 672	--	8 286
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
38	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	28	794,77	5,59	22 254	157	9 285	9 267	34 043
		НР - 72%, СП - 8%			457,59	2,10	12 812	59		2 522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2135,00	--	59 780	--	59 780	--	64 562
		СП - 8%			--	--	--	--		4 782	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00032	441876,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
41	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	--	24 072	--	24 072	--	25 998
		СП - 8%			--	--	--	--		1 926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 868 505	71 577	5 479 520	964 802	8 459 972
							1 317 408	22 597	--	626 666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 868 505				
	Материалы		Тенге				2 745 426				
	Всего заработная плата		Тенге					1 340 005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 734 095				
		Накладные расходы	Тенге				964 802				
		Сметная прибыль	Тенге				626 666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 459 973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 000
		Сметная заработная плата	Тенге					1 340 005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8 459 973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 000
		Сметная заработная плата	Тенге					1 340 005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Наружная стена								
42	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	10	8803,76	53,94	88 038	539	42 179	32 736	130 436
		НР - 72%; СП - 8%			4531,99	14,70	45 320	147		9 662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	4	47671,22	20,16	190 685	81	121 902	49 466	259 363
		НР - 72%; СП - 8%			17175,62	--	68 702	--		19 212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Демонтаж и монтаж светильников без стоимости материалов									
44	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	8	204,49	1,98	1 636	16	--	1 172	3 033
		НР - 72%; СП - 8%			202,51	1,02	1 620	8		225	
45	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	8	625,01	4,24	5 000	34	547	3 193	8 848
		НР - 72%; СП - 8%			552,41	1,86	4 419	15		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				285 359	670	164 628	86 567	401 680
							120 061	170	--	29 754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285 359				
	Материалы		Тенге				164 627				
	Всего заработная плата		Тенге					120 231			
		Накладные расходы	Тенге				86 567				
		Сметная прибыль	Тенге				29 754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401 680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					120 231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				401 680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					120 231			
		РАЗДЕЛ 6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Полы									
46	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы деревянные. Шпаклевка щелей**	м2 окрашиваемой поверхности	16,965	308,23	1,11	5 229	19	2 010	2 311	8 143
		НР - 72%; СП - 8%			188,65	0,54	3 200	9		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1207-0101-0606 РСНБ РК 2015	**Полы паркетные. Циклевка**	м2	169,65	519,61	17,84	88 152	3 027	6 143	56 867	156 621
		НР - 72%; СП - 8%			465,56	--	78 982	--		11 602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	236-201-0803 РСНБ РК 2015	**Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	18,6615	1509,00	--	28 160	--	28 160	--	30 413
		СП - 8%			--	--	--	--		2 253	
49	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза/нитролак и паркетный лак/**	м2 отделываемой поверхности	169,65	472,44	1,51	80 150	256	46 505	24 130	112 623
		НР - 72%; СП - 8%			196,81	0,74	33 389	125		8 342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Нанесение разметки масляными составами**	м2 окрашиваемой поверхности	10,7	947,98	5,01	10 143	54	2 015	5 832	17 253
		НР - 72%; СП - 8%			754,56	2,43	8 074	26		1 278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	34,35	125,20	3,21	4 301	110	--	3 058	7 948
		НР - 72%; СП - 8%			121,99	1,66	4 190	57		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40	40,38	--	1 615	--	--	1 163	3 000
		НР - 72%; СП - 8%			40,38	--	1 615	--		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB 9мм. Устройство	м2 покрытия	34,35	3548,71	51,20	121 898	1 759	97 938	16 606	149 585
		НР - 72%; СП - 8%			646,32	25,13	22 201	863		11 080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	34,35	6257,72	60,04	214 953	2 062	201 133	9 078	241 954
		НР - 72%; СП - 8%			342,29	24,79	11 758	851		17 923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40	375,70	1,20	15 028	48	8 537	4 655	21 258
		НР - 72%; СП - 8%			161,07	0,58	6 443	23		1 575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	170	1021,43	59,19	173 644	10 062	52 687	83 304	277 504
		НР - 72%; СП - 8%			652,33	28,26	110 895	4 805		20 556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Карниз и фронтон. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,	м2 окрашиваемой поверхности	63	1008,16	4,90	63 514	309	49 712	9 819	79 199
		НР - 72%; СП - 8%			214,18	2,29	13 493	144		5 867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дверные проемы									
58	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,8	1242,37	191,41	9 690	1 493	--	6 458	17 440
		НР - 72%; СП - 8%			1050,96	98,99	8 197	772		1 292	
59	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,8	2164,50	111,31	16 883	868	4 388	8 648	27 574
		НР - 72%; СП - 8%			1490,60	49,34	11 627	385		2 043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	4,8	20527,00	--	98 530	--	98 530	--	106 412
		СП - 8%			--	--	--	--		7 882	
61	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14	м2	3	18101,00	--	54 303	--	54 303	--	58 647
		СП - 8%			--	--	--	--		4 344	
62	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	4	3337,00	--	13 348	--	13 348	--	14 416
		СП - 8%			--	--	--	--		1 068	
63	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520,00	--	5 200	--	5 200	--	5 616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
64	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	4	2323,00	--	9 292	--	9 292	--	10 035
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
		Внутренние отделочные работы									
65	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	96,08	244,40	--	23 482	--	--	16 907	43 620
		НР - 72%; СП - 8%			244,40	--	23 482	--		3 231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания сухой растворной смесью с огрунтовкой поверхности	м2	96,08	2097,35	31,08	201 513	2 986	88 054	81 221	305 353
		НР - 72%; СП - 8%			1149,80	24,30	110 473	2 335		22 619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе с огрунтовкой поверхности	м2 отделываемой поверхности	96,08	900,25	6,53	86 496	627	37 465	35 002	131 218
		НР - 72%; СП - 8%			503,79	2,19	48 404	210		9 720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	96,08	511,32	4,31	49 128	414	13 491	25 504	80 602
		НР - 72%; СП - 8%			366,60	2,08	35 223	199		5 971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка. Очистка от набела	м2	34,35	434,86	--	14 937	--	--	10 755	27 747
		НР - 72%; СП - 8%			434,86	--	14 937	--		2 055	
70	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри зданиясухой растворной смесью с огрунтовкой поверхности	м2	34,35	2580,36	34,36	88 635	1 180	36 674	37 239	135 944
		НР - 72%; СП - 8%			1478,35	27,37	50 781	940		10 070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе с огрунтовкой поверхности	м2 отделываемой поверхности	34,35	1325,24	10,15	45 522	349	13 394	22 966	73 967
		НР - 72%; СП - 8%			925,14	3,44	31 779	118		5 479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34,35	570,55	4,31	19 598	148	5 277	10 256	32 243
		НР - 72%; СП - 8%			412,62	2,08	14 173	71		2 388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электромонтажные работы									
73	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	708,93	5,30	2 836	21	274	1 836	5 046
		НР - 72%; СП - 8%			635,27	2,33	2 541	9		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	31543,52	--	126 174	--	126 174	--	136 268
		СП - 8%			--	--	--	--		10 094	
75	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,435	10832,06	3482,60	4 712	1 515	770	2 010	7 260
		НР - 72%; СП - 8%			5578,51	840,40	2 427	366		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	0,4002	26494,00	--	10 603	--	10 603	--	11 451
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,64	1757,28	113,68	15 183	982	3 319	8 386	25 454
		НР - 72%; СП - 8%			1259,48	88,58	10 882	765		1 886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе с огрунтовкой поверхности	м2 отделываемой поверхности	8,64	900,25	6,53	7 778	56	3 369	3 148	11 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			503,79	2,19	4 353	19		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	8,64	511,32	4,31	4 418	37	1 214	2 293	7 248
		НР - 72%; СП - 8%			366,60	2,08	3 167	18		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	1,58	2050,60	254,23	3 240	402	784	1 615	5 243
		НР - 72%; СП - 8%			1299,89	119,51	2 054	189		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	223-203-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м2**	1,58	37827,00	--	59 767	--	59 767	--	64 548
		СП - 8%			--	--	--	--		4 781	
82	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	0,8	3913,94	705,49	3 131	564	1 146	1 134	4 606
		НР - 72%; СП - 8%			1776,61	191,33	1 421	153		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	223-203-0202 РСНБ РК 2015	**Люк из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами**	**м2**	0,8	35795,00	--	28 636	--	28 636	--	30 927
		СП - 8%			--	--	--	--		2 291	
84	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	8	1921,41	14,16	15 371	113	12 742	1 851	18 600
		НР - 72%; СП - 8%			314,47	6,85	2 516	55		1 378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	223-501-0121 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм**	**м**	8	4080,00	--	32 640	--	32 640	--	35 251
		СП - 8%			--	--	--	--		2 611	
86	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	30	1147,42	1,51	34 423	45	4 179	21 759	60 677
		НР - 72%; СП - 8%			1006,63	0,74	30 199	22		4 495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	4,83	1242,37	191,41	6 001	924	--	3 999	10 800
		НР - 72%; СП - 8%			1050,96	98,99	5 076	478		800	
88	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	6	2164,50	111,31	12 987	668	3 375	6 653	21 211
		НР - 72%; СП - 8%			1490,60	49,34	8 944	296		1 571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок дверной плотничный деревянный**	**шт**	1	250000,00	--	250 000	--	250 000	--	270 000
		СП - 8%			--	--	--	--		20 000	
90	223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14**	**м2**	3	18101,00	--	54 303	--	54 303	--	58 647
		СП - 8%			--	--	--	--		4 344	
91	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	**пара**	2	3337,00	--	6 674	--	6 674	--	7 208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
92	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	4	520,00	--	2 080	--	2 080	--	2 246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
93	223-502-0302 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	2	2323,00	--	4 646	--	4 646	--	5 018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
94	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания сухой растворной смесью с огрунтовкой поверхности**	м2	4	3859,22	46,26	15 437	185	6 495	6 416	23 601
		НР - 72%; СП - 8%			2189,36	38,50	8 757	154		1 748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе с огрунтовкой поверхности**	м2 отделываемой поверхности	4	900,25	6,53	3 601	26	1 560	1 457	5 463
		НР - 72%; СП - 8%			503,79	2,19	2 015	9		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4	511,32	4,31	2 045	17	562	1 062	3 355
		НР - 72%; СП - 8%			366,60	2,08	1 466	8		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	521-402-0107	**Шведская стенка**	шт.	1	52604,00	--	52 604	--		--	52 604
					--	--	--	--	52 604	--	
98	522-101-1052001	**Стойка баскетбольная (щит и кольца с сеткой)**	шт.	2	289874,00	--	579 748	--		--	579 748
					--	--	--	--	579 748	--	
99	522-101-1053002	**Стойки волейбольные с сеткой**	шт.	1	41400,00	--	41 400	--		--	41 400
					--	--	--	--	41 400	--	
100	522-101-1003006	**Скамья гимнастическая 400x23x30см**	шт.	4	30500,00	--	122 000	--		--	122 000
					--	--	--	--	122 000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3 045 782	31 326	1 489 568	535 398	3 804 015
							729 134	14 474	795 752	222 836	
	Стоимость оборудования		Тенге				795 752				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				795 752				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				126 174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126 174				
		Сметная прибыль	Тенге				10 094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136 268				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 082 616				
	Материалы		Тенге				705 207				
	Всего заработная плата		Тенге					743 608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606 339				
	Местные материалы		Тенге				10 603				
		Накладные расходы	Тенге				535 398				
		Сметная прибыль	Тенге				209 443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 827 457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					743 608			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41 240				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41 240				
		Сметная прибыль	Тенге				3 299				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44 539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3 804 016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					743 608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15 289 062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 379 117				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141 575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62 723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7 400 366		
		- Перевозка грузов	Тенге				20 537				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						795 752		
		- Накладные расходы	Тенге							2 478 126	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 073 581	
		Временные здания и сооружения 1,2%									183 469
		ИТОГО с временными									15 472 531
		Зимние удорожания 2,2%									340 396
		ИТОГО с зимними:									15 812 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									316 259
		ИТОГО в ценах 2021г:									16 129 185
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									16 936 473
		ИТОГО с К=0,95:									16 089 649
		НДС, 12%									1 930 757,92
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									18 020 407,27

Заказчик:

КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Д.В.Цай**

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайырженов**

Авторский надзор:

ТОО "SAN MUNAI GAS"

(наименование организации)

Директор _____ **Ч.А.Сердалиев**

Технический надзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора _____ **Ж.А.Мәжит**