Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		№ 9-3/22	28.06.2022			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".	700 680,98	625 608,02							75 072,96	
Акт №1	**265 720,70**	237 250,63							28 470,08	
Акт №2	**580 075,70**	517 924,73							62 150,97	
Акт №3	**120 605,29**	107 683,29							12 922,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**700 680,98**	625 608,02							75 072,96	**700 680,98**
К оплате	***(Семьсот тысяч шестьсот восемьдесят тенге) 98 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9-3/22 от 28.06.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 01-01)

на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	3	1781,73	165,87	5345	498	–	3671	9738	Казахстан
						1615,86	83,9	4848	252	–	721		
2	4	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка	м2	6	1392,37	33,2	8354	199	–	5930	15427	Казахстан
						1359,17	13,63	8155	82	–	1143		

3	7 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	1	446,84	1,27	447	1	–	321	829	Казахстан
					445,57	0	446	0	–	61		
4	9 1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	1	17735,64	8241,68	17736	8242	–	9484	29397	Казахстан
					9493,96	3677,8	9494	3678	–	2178		
5	1 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,5	1165,83	3,25	4080	11	–	2930	7571	Казахстан
					1162,58	0	4069	0	–	561		
6	3 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	11	3715,97	38,61	40876	425	–	29269	75756	Казахстан
					3677,36	18,18	40451	200	–	5612		
7	5 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	17	131,11	3,74	2229	64	–	1581	4114	Казахстан
					127,37	1,78	2165	30	–	305		
8	6 1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1	5242,01	1658,49	5242	1658	–	2846	8735	Казахстан
					3583,52	368,7	3584	369	–	647		

9	7	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	7	479,29	0	3355	0	–	2416	6232 Казахстан
						479,29	0	3355	0	–	462	
10	8	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	1	35419,7	1480,69	35420	1481	–	24882	65126 Казахстан
						33939,01	619,32	33939	619	–	4824	
11	9	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; какс1=1,25;	м2 вертикальной проекции	17	602,58	49,8	10244	847	–	7059	18687 Казахстан
						552,78	23,96	9397	407	–	1384	
12	10	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1	87,64	0,21	88	0	–	63	163 Казахстан
						87,43	0,11	87	0	–	12	
13	11	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	173,28	1,71	1733	17	–	1242	3212 Казахстан
						171,57	0,87	1716	9	–	238	
14	5	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	1	268,99	3,81	269	4	–	191	497 Казахстан
						265,18	0,78	265	1	–	37	
15	8	1207-0101-0207	Покрытия из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1	788,25	30,86	788	31	–	557	1452 Казахстан
						757,39	15,61	757	16	–	108	
16	10	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка отмостки НР = 72 %	м3 конструкции	1	522,47	352,73	522	353	–	180	759 Казахстан
						169,74	80,05	170	80	–	56	

17	11 1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР = 72 %	м3 конструкции	1	1984,36	1225,04	1984	1225	–	790	2996	Казахстан
					759,32	337,37	759	337	–	222		
18	12 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1	1030,82	276,55	1031	277	–	631	1794	Казахстан
					754,27	121,73	754	122	–	133		
19	13 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	1	3933,31	1429,24	3933	1429	–	2209	6634	Казахстан
					2504,07	564,58	2504	565	–	491		
20	14 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	1	522,47	352,73	522	353	–	180	759	Казахстан
					169,74	80,05	170	80	–	56		
21	15 1212-0103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	1	205,2	0,27	205	0	–	148	381	Казахстан
					204,93	0,13	205	0	–	28		
22	16 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м(под флагшток) НР = 72 %	яма	0,1	5377,68	0	538	0	–	387	999	Казахстан
					5377,68	0	538	0	–	74		
23	17 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные(под флагшток). Разборка НР = 72 %	м3	0,05	17735,64	8241,68	887	412	–	474	1470	Казахстан
					9493,96	3677,8	475	184	–	109		
24	18 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,05	7644,9	2147,39	382	107	–	215	645	Казахстан

					5497,51	472,81	275	24	–	48			
25	1	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1	4629,23	202,35	4629	202	–	3254	8513	Казахстан
						4426,88	91,94	4427	92	–	631		
26	2	1213-0103-0401	Облицовка из сайдинга парапета и козырька. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1	86,16	5,38	86	5	–	60	158	Казахстан
						80,78	2,59	81	3	–	12		

Итого	**272 045**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	100 968
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 350

Всего	**272 045**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 441**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**277 486**
понижающий коэф. К=0,95	263611,81
Генподрядные 10%	26 361,18
Итого	**237250,63**
НДС (12 %)	28470,08
Итого	**265 720,70**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9-3/22 от 28.06.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фасад											
1	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	54	131,08	3,75	7078	203	–	5020	13066	Казахстан

					127,33	1,78	6876	96	–	968		
	Раздел 3 Окна											
2	18 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	3	1538,27	213,08	4615	639	–	3081	8312	Казахстан
					1325,2	101,28	3976	304	–	616		
3	20 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	3	1996,01	206,2	5988	619	–	4079	10873	Казахстан
					1789,81	98,71	5369	296	–	805		
4	24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	50	270,28	6,12	13514	306	–	9617	24981	Казахстан
					264,16	2,97	13208	149	–	1850		
5	26 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	50	515,06	6,81	25753	341	–	18347	47628	Казахстан
					508,25	1,39	25413	70	–	3528		

Раздел 5 Прочие работы

5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10

6	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5	421,37	35,72	2107	179	–	1450	3842	Казахстан
					385,65	17,21	1928	86	–	285		
7	33 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	5	2023,17	208,3	10116	1042	–	6825	18297	Казахстан
					1814,87	81,1	9074	406	–	1355		
	5.5 Отмостка											
8	52 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	5	253,01	215,29	1265	1076	–	355	1750	Казахстан
					37,72	61,01	189	305	–	130		
	Раздел 1 Фасад											
9	1 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой НР = 72 %	м2	3	54,61	2,99	164	9	–	112	298	Казахстан
					51,62	0,32	155	1	–	22		
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(АС-8) НР = 72 %	м2	3	52,85	2,99	159	9	–	108	288	Казахстан
					49,86	0,32	150	1	–	21		

11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(АС-8) НР = 72 % ктрр1=2,3; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5;	м2	3	62,54	4,23	188	13	–	127	340	Казахстан
					58,31	0,65	175	2	–	25		
	Раздел 2 Двери											
12	12 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	12	2486,13	62,6	29834	751	–	21163	55077	Казахстан
					2423,53	25,93	29082	311	–	4080		
13	14 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3	2664,37	59,29	7993	178	–	5680	14766	Казахстан
					2605,08	24,34	7815	73	–	1094		
14	16 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	4	1417,81	2,55	5671	10	–	4076	10527	Казахстан
					1415,26	0	5661	0	–	780		
	Раздел 3 Окна											
15	22 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2	3	1415,53	206,1	4247	618	–	2826	7638	Казахстан
					1209,43	98,71	3628	296	–	566		

16	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	2	270,28	6,12	541	12	–	385	999 Казахстан
						264,16	2,97	528	6	–	74	
17	26	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	2	515,06	6,81	1030	14	–	734	1905 Казахстан
						508,25	1,39	1017	3	–	141	

Раздел 5 Прочие работы

5.1 Крыльца Кр-1....Кр-10

18	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,85	3116,54	2144,9	2649	1823	–	1145	4098 Казахстан
						971,64	899,42	826	765	–	304	
19	29	1106-0101-0115	Устроиство ж/бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4 НР = 72 %	м3	1	4315,22	2083,81	4315	2084	–	1947	6763 Казахстан
						2231,41	472,68	2231	473	–	501	

20	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	6	335,5	24,65	2013	148	–	1357	3639 Казахстан
					310,85	3,24	1865	19	–	270	
21	35 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	4	1736,57	5,42	6946	22	–	4986	12887 Казахстан
					1731,15	0	6925	0	–	955	
	5.2 Крыльцо Кр-2....Кр-5										
22	36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11	421,37	35,72	4635	393	–	3191	8452 Казахстан
					385,65	17,21	4242	189	–	626	
23	37 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	11	2023,17	208,3	22255	2291	–	15016	40253 Казахстан
					1814,87	81,1	19964	892	–	2982	
24	39 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	2,5	1736,57	5,42	4341	14	–	3116	8054 Казахстан

					1731,15	0	4328	0	–	597	
	5.3 Крыльцо Кр-6....Кр-8										
25	40 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,85	3116,54	2144,9	2649	1823	–	1145	4098 Казахстан
					971,64	899,42	826	765	–	304	
26	41 1106-0101-0115	устроиство ж/бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4 НР = 72 %	м3	1	4315,22	2083,81	4315	2084	–	1947	6763 Казахстан
					2231,41	472,68	2231	473	–	501	
27	43 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	2	335,5	24,65	671	49	–	452	1213 Казахстан
					310,85	3,24	622	6	–	90	
28	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	15	421,37	35,72	6321	536	–	4351	11525 Казахстан
					385,65	17,21	5785	258	–	854	
29	45 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	34	2023,17	208,3	68788	7082	–	46413	124417 Казахстан

					1814,87	81,1	61706	2757	–	9216		
30	47 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	10	1736,57	5,42	17366	54	–	12464	32216	Казахстан
					1731,15	0	17312	0	–	2386		
	5.4 Крыльцо Кр-9,Кр-10											
31	48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2	421,37	35,72	843	71	–	580	1537	Казахстан
					385,65	17,21	771	34	–	114		
32	49 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	2	2023,17	208,3	4046	417	–	2730	7319	Казахстан
					1814,87	81,1	3630	162	–	542		
33	51 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	1	1736,57	5,42	1737	5	–	1246	3222	Казахстан
					1731,15	0	1731	0	–	239		

34	3 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	1	3715,97	38,61	3716	39	–	2661	6887 Казахстан
					3677,36	18,18	3677	18	–	510	
35	5 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2	131,11	3,74	262	7	–	186	484 Казахстан
					127,37	1,78	255	4	–	36	
36	6 1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1	5242,01	1658,49	5242	1658	–	2846	8735 Казахстан
					3583,52	368,7	3584	369	–	647	
37	8 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	1	35419,7	1480,69	35420	1481	–	24882	65126 Казахстан
					33939,01	619,32	33939	619	–	4824	

38	5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кокс1=1,25;	м2	1,68	2664,41	59,3	4476	100	–	3181	8269 Казахстан
					2605,11	24,35	4377	41	–	613	
39	8 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кокс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	4	131,11	3,74	524	15	–	372	968
					127,37	1,78	509	7	–	72	Казахстан
40	9 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кокс1=1,25;	м2 вертикальной проекции	4	602,58	49,8	2410	199	–	1661	4397
					552,78	23,96	2211	96	–	326	Казахстан

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт фасада нежилого здания и асфальтобетонного покрытия территории КГУ "Средняя общеобразовательная школагимназия № 9 города Павлодар" г. Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9-3/22 от 28.06.2022

(наименование)

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 01.08. 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Земляные работы.											
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР =	м3 грунта	1,8	49,56	49,56	89	89	–	23	121	Казахстан
						0	17,8	0	32	–	9		

2	2 1101-0102-0411	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	511,58	491,83	921	885	–	147	1153	Казахстан
					19,75	93,59	36	168	–	85		
3	4 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2	1,51	1,51	3	3	–	1	4	Казахстан
					0	0,54	0	1	–	0		
	Покрытие тротуаров тип 2											
4	21 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	2	205,03	172,23	410	344	–	118	570	Казахстан
					32,8	48,8	66	98	–	42		
5	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	2	1171,82	1033,72	2344	2067	–	521	3094	Казахстан
					138,1	223,63	276	447	–	229		
6	23 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	2	416,23	37,52	832	75	–	567	1511	Казахстан
					378,71	14,97	757	30	–	112		

7	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	2	773,87	31,2	1548	62	–	1086	2845 Казахстан
						742,67	11,8	1485	24	–	211	
	Покрытие асфальтобетонное проездов тип 1											
8	10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	4,2	1171,82	1033,72	4922	4342	–	1094	6497 Казахстан
						138,1	223,63	580	939	–	481	
9	11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	42	205,04	172,24	8612	7234	–	2468	11966 Казахстан
						32,8	48,81	1378	2050	–	886	

10	12 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	42	127,1	127,1	5338	5338	–	1120	6975	Казахстан
					0	37,03	0	1555	–	517		
11	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,075	1764,65	1764,65	132	132	–	48	195	Казахстан
					0	897,84	0	67	–	14		
12	14 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,8	168,6	125,09	303	225	–	95	430	Казахстан
					43,51	29,85	78	54	–	32		

13	15	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 %	м2 покрытия	42	0,56	0,08	24	3	–	15	41	Казахстан
						0,48	0	20	0	–	3		
14	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,8	168,6	125,09	303	225	–	95	430	Казахстан
						43,51	29,85	78	54	–	32		
15	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	1	773,87	31,2	774	31	–	543	1422	Казахстан
						742,67	11,8	743	12	–	105		

16	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	1,8	290,02	19,72	522	35	–	354	946 Казахстан
						270,3	2,59	487	5	–	70	
17	23	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	47	416,23	37,52	19563	1763	–	13322	35516 Казахстан
						378,71	14,97	17799	704	–	2631	
	Озеленение											
18	59	1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 72 %	м2	1,8	472,54	135,77	851	244	–	477	1433 Казахстан
						336,77	31,08	606	56	–	106	
19	60	1147-0106-0105	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 72 %	яма	1	756,61	66,38	757	66	–	514	1372 Казахстан
						690,23	23,31	690	23	–	102	

20	61	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 72 %	шт.	1	2486,8	862,87	2487	863	–	1370	4166 Казахстан
						1623,93	279,54	1624	280	–	309	
21	70	1147-0118-0105	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход НР = 72 %	шт.	1	1671,87	214,97	1672	215	–	1084	2977 Казахстан
						1456,9	49,21	1457	49	–	221	
	Земляные работы											
22	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР =	м3 грунта	1	49,56	49,56	50	50	–	13	67 Казахстан
						0	17,8	0	18	–	5	
23	2	1101-0102-0411	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1	511,58	491,83	512	492	–	82	641 Казахстан
						19,75	93,59	20	94	–	47	
24	4	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1	1,51	1,51	2	2	–	0	2 Казахстан
						0	0,54	0	1	–	0	

25	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	75,74	75,74	76	76	–	21	104	Казахстан
					0	28,58	0	29	–	8		
26	6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м3 уплотненного грунта	1	36,15	36,15	36	36	–	8	47	Казахстан
					0	10,6	0	11	–	4		
27	7 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	78,28	69,02	78	69	–	18	104	Казахстан
					9,26	15,8	9	16	–	8		
28	8 1101-0102-0410	Грунты растительные. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. НР = 72 %	м3 грунта	1	428,12	412,62	428	413	–	67	535	Казахстан

						15,5	78,02	16	78	–	40		
		Покрытие асфальтобетонное проездов тип 1											
29	10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	1	1171,82	1033,72	1172	1034	–	260	1547	Казахстан
						138,1	223,63	138	224	–	115		
30	11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2	205,03	172,23	410	344	–	118	570	Казахстан
						32,8	48,8	66	98	–	42		
31	12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 72 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	2	127,1	127,1	254	254	–	53	332	Казахстан

					0	37,03	0	74	–	25		
32	13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,165	1764,65	1764,65	291	291	–	107	430	Казахстан
					0	897,84	0	148	–	32		
33	14 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,6	125,09	337	250	–	106	478	Казахстан
					43,51	29,85	87	60	–	35		
34	15 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 %	м2 покрытия	2	0,56	0,08	1	0	–	1	2	Казахстан
					0,48	0	1	0	–	0		
35	16 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,063	1764,65	1764,65	111	111	–	41	164	Казахстан
					0	897,84	0	57	–	12		

36	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,6	125,09	337	250	–	106	478 Казахстан
						43,51	29,85	87	60	–	35	
37	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	1	773,87	31,2	774	31	–	543	1422 Казахстан
						742,67	11,8	743	12	–	105	
		Озеленение										
38	56	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	2	391,51	14,71	783	29	–	547	1437 Казахстан
						376,8	3,37	754	7	–	106	
39	57	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 72 %	м2	2	51,68	0,15	103	0	–	74	192 Казахстан
						51,53	0	103	0	–	14	

40	58 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	2	210,86	155	422	310	–	132	598	Казахстан
					55,86	35,48	112	71	–	44		
41	1 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	2	659,23	22,96	1318	46	–	928	2426	
					636,27	7,9	1273	16	–	180		
42	2 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР =	м2 основания	2	205,04	172,24	410	344	–	118	570	
					32,8	48,81	66	98	–	42		
43	3 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2 основания	2	127,1	127,1	254	254	–	53	332	

					0	37,03	0	74	–	25	
44	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,099	1764,65	1764,65	175	175	–	64	258
					0	897,84	0	89	–	19	
45	5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	168,38	124,87	337	250	–	106	478
					43,51	29,76	87	60	–	35	
46	6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2	0,55	0,08	1	0	–	1	2
					0,47	0	1	0	–	0	
47	7 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на асфальтобетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	1	659,23	22,96	659	23	–	464	1213

					636,27	7,9	636	8	–	90	
48	8 1218-0101-0101	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную НР = 72 %	пень	1	3395,96	80,76	3396	81	–	2415	6276
					3315,2	38,85	3315	39	–	465	
49	9 1218-0101-0202	Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная НР = 72 %	дерево	1	10499,94	8297,46	10500	8297	–	3659	15292
					2202,48	2879,28	2202	2879	–	1133	
50	5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	1	1450,96	1292,15	1451	1292	–	316	1908
					158,81	279,53	159	280	–	141	
51	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	1	1450,96	1292,15	1451	1292	–	316	1908
					158,81	279,53	159	280	–	141	
	Итого						**123 476**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						38 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						0				
	- накладные расходы, тенге						35 794				

- сметная прибыль (8 %), тенге	9 204
Всего	**123 476**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 470**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**125 945**
понижающий коэф. К=0,95	119648,10
Генподрядные 10%	11 964,81
Итого	**107683,29**
НДС (12 %)	12922,00
Итого	**120 605,29**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate",
БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)