Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№150	19.09.2022				
		№150/1	07.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4	**879 582 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**142 857 881,41**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**142 857 881,41**	**127 551 679,83**							**15 306 201,58**	**142 857 881,41**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **М. Ә. Ыбыраев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование стройки - **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4»**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2667,488	223,48	223,48	596130,11	596130,10		105552,48	757806,53
		НР - 72%; СП - 8%				54,96		146605,11		56123,94	
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м³ грунта	47,5125	1352,11	134,86	64242,13	6407,54		43403,62	116257,39
		НР - 72%; СП - 8%			1217,25	51,53	57834,59	2448,32		8611,64	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1204,8	65,46	65,46	78866,21	78866,20		16337,09	102817,63
		НР - 72%; СП - 8%				18,83		22686,38		7614,34	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	грунта	301,2	1131,67		340859,00			245417,76	633179,62
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67		340859,00			46902,86	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотне	1204,8	235,38	114,19	283585,82	137576,11		148708,46	466872,04
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	146009,71	60529,15		34577,76	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1	грунта	115,6	1131,67		130821,05			94190,88	243013,16
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67		130821,05			18001,23	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	320,42	700,69	698,43	224515,09	223790,94		48434,69	294786,40
		НР - 72%; СП - 8%			2,18	207,76	698,52	66570,46		21836,62	
8	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	368,483	4373,00		1611376,16				1740286,25
		СП - 8%								128910,09	
9	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	покрыти	1041,2	1845,86	98,10	1921909,43	102141,72		248367,85	2343897,38
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	225461,45	38763,88		173620,10	
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	покрыти я	1041,2	1630,24	27,05	1697405,89	28164,46		160688,40	2006746,41
		НР - 94%; СП - 8%			152,20	11,98	158470,64	12473,58		148652,12	
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	104,12	25988,30	1611,12	2705901,80	167749,82		204311,55	3143030,88
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	188392,65	36125,48		232817,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9655612,69**	**1340826,89**		**1315412,78**	**11848693,69**
							1248547,61	**386202,36**		**877668,23**	
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
12	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	490,85	30821,09	2470,87	15128532,03	1212826,54		1530195,42	17991424,47
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1407237,50	274296,80		1332697,00	
13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	2,27338	399352,00		907878,85				980509,16
		СП - 8%								72630,31	
14	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 14 до 25 мм	т	2,7489	380647,00		1046360,54				1130069,38
		СП - 8%								83708,84	

15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,33778	383478,00		129531,20			10362,50	139893,70
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	53,51975	372799,00		19952109,28			1596168,74	21548278,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**37164411,90**	**1212826,54**		**1530195,42**	**41790174,73**
							1407237,50	**274296,80**		**3095567,39**	
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	93	2724,10 576,39	1678,21 369,82	253341,30 53604,27	156073,53 34393,26		103837,29 28574,25	385752,84
18	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	84	3028,02 666,79	1645,59 362,64	254353,68 56010,36	138229,56 30461,76		102037,32 28511,28	384902,28
19	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	8	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	31257,52 8118,80	16770,24 3695,60		13940,96 3615,84	48814,32
20	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	40	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	256638,80 61834,80	147065,60 32408,80		111207,60 29427,60	397274,00
21	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	78,149	57872,00		4522638,93			361811,11	4884450,00
22	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	78,149	284,00		22194,32			1775,55	23969,87
23	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	14,04	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	436995,98 71547,84	26577,86 6321,37		70861,00 40628,53	548485,51
24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94		5217,41 876,96	11838,93
25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00		23162,42			1852,99	25015,41
		Рядовая блок-секция левая 14,2									
26	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	70	2724,10 576,39	1678,21 369,82	190687,00 40347,30	117474,70 25887,40		78157,10 21507,50	290351,60
27	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	77	3028,02 666,79	1645,59 362,64	233157,54 51342,83	126710,43 27923,28		93534,21 26135,34	352827,09
28	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	46886,28 12178,20	25155,36 5543,40		20911,44 5423,76	73221,48
29	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	153983,28 37100,88	88239,36 19445,28		66724,56 17656,56	238364,40
30	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	61,476	57872,00		3557739,07			284619,13	3842358,20
31	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	61,476	284,00		17459,18			1396,73	18855,91
32	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	10,34	31125,07 5096,00	1893,01 450,24	321833,22 52692,64	19573,72 4655,48		52186,81 29921,58	403941,61
33	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	металли	0,058	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	5744,56 5550,18	194,39 59,94		5217,41 876,96	11838,93
34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,058	399352,00		23162,42			1852,99	25015,41
		Средняя блок-секция 15,0									
35	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	85	2724,10 576,39	1678,21 369,82	231548,50 48993,15	142647,85 31434,70		94905,05 26116,25	352569,80
36	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	60	3028,02 666,79	1645,59 362,64	181681,20 40007,40	98735,40 21758,40		72883,80 20365,20	274930,20
37	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	11	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	42979,09 11163,35	23059,08 5081,45		19168,82 4971,78	67119,69
38	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	29	6415,97 1545,87	3676,64 810,22	186063,13 44830,23	106622,56 23496,38		80625,51 21335,01	288023,65
39	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,847	57872,00		3579209,58				3865546,35

		СП - 8%								286336,77	
40	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,847	284,00		17564,55				18969,71
		СП - 8%								1405,16	
41	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	11,16	31125,07	1893,01	347355,78	21125,99		56325,41	435975,67
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	56871,36	5024,68		32294,47	
42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Рядовая блок-секция правая 14,2									
44	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	67	2724,10	1678,21	182514,70	112440,07		74807,51	277907,96
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	38618,13	24777,94		20585,75	
45	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	80	3028,02	1645,59	242241,60	131647,20		97178,40	366573,60
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	53343,20	29011,20		27153,60	
46	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08		19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	
47	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36		66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
48	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,152	57872,00		3538988,54				3822107,62
		СП - 8%								283119,08	
49	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,152	284,00		17367,17				18756,54
		СП - 8%								1389,37	
50	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72		52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
53	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	76	2724,10	1678,21	207031,60	127543,96		84856,28	315238,88
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	43805,64	28106,32		23351,00	
54	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	66	3028,02	1645,59	199849,32	108608,94		80172,18	302423,22
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	44008,14	23934,24		22401,72	
55	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	3	3907,19	2096,28	11721,57	6288,84		5227,86	18305,37
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	3044,55	1385,85		1355,94	
56	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	38	6415,97	3676,64	243806,86	139712,32		105647,22	377410,30
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	58743,06	30788,36		27956,22	
57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	66,176	57872,00		3829737,47				4136116,47
		СП - 8%								306379,00	
58	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	66,176	284,00		18793,98				20297,50
		СП - 8%								1503,52	
59	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,87	31125,07	1893,01	338329,51	20577,02		54861,76	424646,55
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	55393,52	4894,11		31455,28	
60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Армирование фундаментов									
62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	1,66388	99044,21	3351,46	164797,68	5576,42		149674,91	339630,39
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	159221,25	1719,50		25157,80	
63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	1,66388	399352,00		664473,81				717631,71
		СП - 8%								53157,90	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
64	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	поверхн	1732,29	1184,12	27,97	2051239,23	48452,15		649833,95	2917159,00
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	692119,15	6634,67		216085,85	

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
65	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	294,84	4165,66 312,43	10,13 2,59	1228203,19 92116,86	2986,73 763,64		86379,27 105166,48	1419748,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**28487994,65**	**2089739,00**		**2590113,46**	**33564355,63**
							2015764,68	**459028,98**		**2486247,58**	
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1, ФОМ-2									
66	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,58	32089,39 6195,57	1342,79 520,65	18611,85 3593,43	778,82 301,98		3544,82 1772,53	23929,20
		Фундамент под стенки лестницы									
67	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	9,75	24894,52 1553,59	1740,40 389,64	242721,57 15147,50	16968,90 3798,99		17241,31 20797,04	280759,93
		Вход в тепловой узел									
68	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,21	24894,52 1553,59	1740,40 389,64	5227,85 326,25	365,48 81,82		371,35 447,94	6047,14
69	Е11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	7,14	100326,03 52124,26	9878,01 3839,34	716327,85 372167,22	70528,99 27412,89		363617,92 86395,64	1166341,42
		Фундамент под перегородки теплового узла									
70	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	сборных	16	2724,10 576,39	1678,21 369,82	43585,60 9222,24	26851,36 5917,12		17864,48 4916,00	66366,08
71	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	3,12	57872,00		180560,64			14444,85	195005,49
72	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м³	3,12	284,00		886,08			70,89	956,97
		ПРИЯМКИ									
73	Е11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщ стен до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4,2	31162,02 6182,33	2604,94 973,47	130880,48 25965,79	10940,74 4088,57		27349,48 12658,38	170888,34
74	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонн материалами на битумной мастике. Устройство 1-ого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2	20,25	2301,29 934,50	112,93 16,89	46601,12 18923,63	2286,83 342,02		18109,78 5176,91	69887,81
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2	20,25	1384,49 563,85	55,85 9,63	28035,92 11417,96	1130,96 195,01		10916,17 3116,07	42068,16
76	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	9	4172,31 650,68	10,56 2,59	37550,79 5856,12	95,04 23,31		5467,86 3441,51	46460,16
77	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2	18	580,37 553,08	1,27 0,57	10446,66 9955,44	22,86 10,26		9068,76 1561,32	21076,74
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2	9	1184,12 399,54	27,97 3,83	10657,08 3595,86	251,73 34,47		3376,17 1122,66	15155,91
		ШВЕЛЛЕР									
80	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05507	37095,38 35186,40	1908,98 812,07	2042,84 1937,72	105,13 44,72		1804,02 307,75	4154,61
81	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали№ 5П-10П *СП - 8%*	т	0,05507	470485,00		25909,61			2072,77	27982,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1500045,94**	**130326,84**		**478732,12**	**2137080,34**
							478109,16	**42251,16**		**158302,26**	**0,00**
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
82	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	137	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	452826,10 185489,78	262259,10 56631,69		285703,91 59082,62	797612,63
83	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,122	148793,00		166945,75			13355,66	180301,41
84	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,148	220245,00		473086,26				510933,16

		СП - 8%									37846,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1092858,11**	**262259,10**			**285703,91**	**1488847,20**
							185489,78	**56631,69**			**110285,18**	
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
86	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м²	9,18	43643,00		400642,74					432694,16
		СП - 8%									32051,42	
87	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527,00		6324,00					6829,92
		СП - 8%									505,92	
88	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4001,00		24006,00					25926,48
		СП - 8%									1920,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**430972,74**					**465450,56**
											34477,82	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
		ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ										
91	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52			5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16			1674,24	
92	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00			38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66			11937,64	
93	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00					426789,00
		СП - 8%									31614,00	
94	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	129,6	8126,00		1053129,60					1137380,00
		СП - 8%									84250,37	
95	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30			24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96			4945,02	
96	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00		69288,00					74831,04
		СП - 8%									5543,04	
97	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22			761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72			187,32	
98	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48			21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17			4451,40	
99	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42					25862,13
		СП - 8%									1915,71	
100	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70					29728,84
		СП - 8%									2202,14	
101	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83					105354,90
		СП - 8%									7804,07	
102	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,04602	1137402,00	8746,28	52343,24	402,50			4887,68	61809,40
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4051,39	90,71			4578,47	
		ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ										
103	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26			2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58			837,12	
104	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00			31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54			9767,16	
105	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78			17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38			3626,58	
106	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00		1181845,44					1276393,08
		СП - 8%									94547,64	
107	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22			761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72			187,32	
108	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48			21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17			4451,40	
109	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42					25862,13

		СП - 8%									1915,71	
110	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70					29728,84
		СП - 8%									2202,14	
111	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83					105354,90
		СП - 8%									7804,07	
112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84			4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42			4059,14	
		СРЕДНЯЯ БЛОК-СЕКЦИЯ										
113	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	7	3765,90	1111,63	26361,30	7781,41			10263,05	39554,27
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	7064,47	1633,03			2929,92	
114	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00			38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66			11937,64	
115	С1222-203-0404 222-203-0404 [illegible]	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00					426789,00
		СП - 8%									31614,00	
116	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа	м²	138,3	8126,00		1123825,80					1213731,86
		СП - 8%									89906,06	
117	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30			24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96			4945,02	
118	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00		69288,00					74831,04
		СП - 8%									5543,04	
119	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	2	790,21	353,61	1580,42	707,22			761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72			187,32	
120	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	1	3774,99	2144,72	3774,99	2144,72			2407,46	6677,05
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	1577,09	463,13			494,60	
121	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42					25862,13
		СП - 8%									1915,71	
122	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70					29728,84
		СП - 8%									2202,14	
123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0522	1137402,00	8746,28	59372,38	456,56			5544,05	70109,74
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4595,45	102,90			5193,31	
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ										
124	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26			2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58			837,12	
125	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00			31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54			9767,16	
126	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт.	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78			17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38			3626,58	
127	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00		1181845,44					1276393,08
		СП - 8%									94547,64	
128	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22			761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72			187,32	
129	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48			21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17			4451,40	
130	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42					25862,13
		СП - 8%									1915,71	
131	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70					29728,84
		СП - 8%									2202,14	
132	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83					105354,90
		СП - 8%									7804,07	
133	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84			4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42			4059,14	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ										
134	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52			5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16			1674,24	

135	ЕТ1-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00		38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
136	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00				426789,00
		СП - 8%								31614,00	
137	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	129,6	8126,00		1053129,60				1137380,00
		СП - 8%								84250,37	
138	ЕТ1-070512-0106 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30		24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
139	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт	2	34644,00		69288,00				74831,04
		СП - 8%								5543,04	
140	ЕТ1-070503-0110 --- --- ----	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
141	ЕТ1-070104-0302 1107-0104-0302	Перемычки масс до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48		21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
142	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	
143	С1222-102-0108 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70				29728,84
		СП - 8%								2202,14	
144	С1222-102-0209 --- --- ----	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83				105354,90
		СП - 8%								7804,07	
145	ЕТ1-070107-0103 --- --- ----	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,04602	1137402,00	8746,28	52343,24	402,50		4887,68	61809,40
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4051,39	90,71		4578,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8789578,85**	**305894,41**		**433820,54**	**9961271,63**
							302993,91	**64650,78**		**737872,16**	**0,00**
		Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
2	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м³	322,57	17422		5619792,76				6069376,18
		СП - 8%								449583,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5619792,76**				**6069376,18**
										449583,42	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	4	220245,00		880980,00				951458,40
		СП - 8%			--					70478,40	
21	С1222-102-0102 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3	188560,00		565680,00				610934,40
		СП - 8%			--					45254,40	
22	С1222-102-0103 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,8	148166,00		266698,80				288034,70
		СП - 8%			--					21335,90	
23	С1222-102-0105 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,34	115113,00		154251,42				166591,53
		СП - 8%			--					12340,11	
24	С1222-102-0107 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,5	217656,00		761796,00				822739,68
		СП - 8%			--					60943,68	
25	С1222-102-0108 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	8,04	148793,00		1196295,72				1291999,38
		СП - 8%			--					95703,66	
30	С1222-202-0101 --- --- ----	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	9	185277,00		1667493,00				1800892,44
		СП - 8%			--					133399,44	
32	С1222-203-0101 --- --- ----	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	40	11111,00		444440,00				479995,20
		СП - 8%			--					35555,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5937634,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6412645,74**

							0,00	0,00	0,00	475010,80	0,00
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
35	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00 --		395175,00			31614,00	426789,00
36	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	125,1	8126,00 --		1016562,60			81325,01	1097887,61
38	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт.	4	34644,00 --		138576,00			11086,08	149662,08
40	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,416	115127,00 --		47892,83			3831,43	51724,26
43	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	1	34644,00 --		34644,00			2771,52	37415,52
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж									
47	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	140,94	8126,00 --		1145278,44			91622,28	1236900,72
49	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,384	115127,00 --		44208,77			3536,70	47745,47
52	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	1	34644,00 --		34644,00			2771,52	37415,52
		Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж									
55	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00 --		395175,00			31614,00	426789,00
56	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	124,5	8126,00 --		1011687,00			80934,96	1092621,96
58	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт.	4	34644,00 --		138576,00			11086,08	149662,08
60	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,416	115127,00 --		47892,83			3831,43	51724,26
63	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	1	34644,00 --		34644,00			2771,52	37415,52
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
67	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	140,94	8126,00 --		1145278,44			91622,28	1236900,72
69	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,384	115127,00 --		44208,77			3536,70	47745,47
72	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт	1	34644,00 --		34644,00			2771,52	37415,52
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж									
75	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	16,5	11975,00 --		197587,50			15807,00	213394,50
76	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	125,1	8126,00 --		1016562,60			81325,01	1097887,61
78	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт.	4	34644,00 --		138576,00			11086,08	149662,08
80	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --		23946,42			1915,71	25862,13
83	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	1	34644,00 --		34644,00			2771,52	37415,52

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7120404,20				7690036,53
										569632,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				105799307	5341873		6633978	121427932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5638143	1283062		8994647	0
		Временные здания и сооружения 0,9 %	тенге								1092851,39
		ИТОГО	тенге								122520783,62
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге								514587,29
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								2980477,89
		ИТОГО	тенге								126015848,81
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								2460707,42
		ИТОГО	тенге								128476556,22
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге								134264926,14
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								127551679,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								15306201,58
		ВСЕГО	тенге								142857881,41

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акиматя города Кызылорда _____ **Д. Джазимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **М. Ә. Бекжанов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансаканов**