Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№150	19.09.2022				
		№150/1	07.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4	**879 582 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**325 000 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**182 142 118,59**	**162 626 891,60**							**19 515 226,99**	**182 142 118,59**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Р. Жанбекеев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **М. Ә. Ыскаков**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **Д. А. Жансакалов**

Подрядчик: **Коммунальное государственное учреждение «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №4»**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	449,68	62223,00		27980438,64			2238435,09	30218873,73
		ПАРАПЕТ									
3	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	шт.	35,5509	62223,00		2212083,65			176966,69	2389050,34
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	шт.	15,3615	62223,00		955838,61			76467,09	1032305,70
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
5	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	шт.		59457,00		0,00			0,00	0,00
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
6	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	шт.		59457,00		0,00			0,00	0,00
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	шт.	230,34	59457,00		13695329,78			1095626,38	14790956,16
8	С1213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	шт.	115,803	59457,00		6885298,97			550823,92	7436122,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**51728989,66**			**4138319,17**	**55867308,83**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	5,768	220245,00 --		1270373,16			101629,85	1372003,01
21	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	4,36	188560,00 --		822121,60			65769,73	887891,33
22	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	2,3	148166,00 --		340781,80			27262,54	368044,34
23	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	-0,55	115113,00 --		-63312,15			-5064,97	-68377,12
24	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	5,05	217656,00 --		1099162,80			87933,02	1187095,82
25	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	12,08	148793,00 --		1797419,44			143793,56	1941213,00
27	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П- *СП - 8%*	т	1,44			0,00				0,00

	4-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от	т	0,318			0,00				0,00
		СП - 8%								0,00	
30	С1222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	13,5	185277,00		2501239,50				2701338,66
		СП - 8%			--					200099,16	
32	С1222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	60	11111,00		666660,00				719992,80
		СП - 8%			--					53332,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8434446,15**				**9109201,84**
										674755,69	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
35	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ	м²	99	11975,00		1185525,00				1280367,00
		СП - 8%			--					94842,00	
36	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	375,3	8126,00		3049687,80				3293662,82
		СП - 8%			--					243975,02	
38	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%			--					11086,08	
40	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,416	115127,00		47892,83				51724,26
		СП - 8%			--					3831,43	
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж									
47	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	422,82	8126,00		3435835,32				3710702,15
		СП - 8%			--					274866,83	
49	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,384	115127,00		44208,77				47745,47
		СП - 8%			--					3536,70	
		Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж									
55	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ	м²	99	11975,00		1185525,00				1280367,00
		СП - 8%			--					94842,00	
56	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	373,5	8126,00		3035061,00				3277865,88
		СП - 8%			--					242804,88	
58	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%			--					11086,08	
60	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,416	115127,00		47892,83				51724,26
		СП - 8%			--					3831,43	
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
67	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	422,82	8126,00		3435835,32				3710702,15
		СП - 8%			--					274866,83	
69	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,384	115127,00		44208,77				47745,47
		СП - 8%			--					3536,70	
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж									
75	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ	м²	115,5	11975,00		1383112,50				1493761,50
		СП - 8%			--					110649,00	
76	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	375,3	8126,00		3049687,80				3293662,82
		СП - 8%			--					243975,02	
78	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%			--					11086,08	
80	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,624	115127,00		71839,25				77586,39
		СП - 8%			--					5747,14	
		Торцевая левая блок-секция. 5 этаж									
86	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ	м²	33	11235,00		370755,00				400415,40
		СП - 8%			--					29660,40	
87	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	138,3	8945,00		1237093,50				1336060,98
		СП - 8%			--					98967,48	
90	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%			--					1915,71	
91	С1222-102-0302	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,286	42207,00		12071,20				13036,90
		СП - 8%			--					965,70	

	.222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт	2	34644,00 --		69288,00			5543,04	74831,04
96	С1222-203-0201	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов *СП - 8%*	м³	0,158	113971,00 --		18007,42			1440,59	19448,01
		Рядовая левая блок-секция. 5 этаж									
100	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	158,64	8945,00 --		1419034,80			113522,78	1532557,58
102	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,192	115127,00 --		22104,38			1768,35	23872,73
		Рядовая средняя блок-секция. 5 этаж									
106	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ *СП - 8%*	м²	33	11235,00 --		370755,00			29660,40	400415,40
107	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	150,96	8945,00 --		1350337,20			108026,98	1458364,18
109	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --		23946,42			1915,71	25862,13
112	С1222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	2	34644,00 --		69288,00			5543,04	74831,04
		Рядовая правая блок-секция. 5 этаж									
116	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	158,64	8945,00 --		1419034,80			113522,78	1532557,58
118	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,192	115127,00 --		22104,38			1768,35	23872,73
		Торцевая правая блок-секция. 5 этаж									
122	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ *СП - 8%*	м²	33	11235,00 --		370755,00			29660,40	400415,40
123	С1222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	146,46	8945,00 --		1310084,70			104806,78	1414891,48
126	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00 --		23946,42			1915,71	25862,13
127	С1222-102-0302	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,286	42207,00 --		12071,20			965,70	13036,90
129	С1222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт	2	34644,00 --		69288,00			5543,04	74831,04
131	С1222-203-0201	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов *СП - 8%*	м³	0,158	113971,00 --		18007,42			1440,59	19448,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**28663959,44**				**30957076,20**
										2293116,76	
		РАЗДЕЛ 4.ЧЕРДАК									
134	С1222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 *СП - 8%*	м³	1,52	113971,00 --		173235,92			13858,87	187094,79
136	С1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм *СП - 8%*	м³	0,026	139220,00 --		3619,72			289,58	3909,30
138	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,088	148793,00 --		13093,78			1047,50	14141,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**189949,42**				**205145,38**
										15195,95	
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
148	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 8%*	м³	198,228	41869		8299626,72			663970,14	8963596,86
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
198	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНР РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м²	25,5	39837,00 --		1015843,50			81267,48	1097110,98

	1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	м²	262,4	31468,00 --		8257203,20			660576,26	8917779,46
		ЛОДЖИИ									
201	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	м²	198,5	28566,00 --		5670351,00			453628,08	6123979,08
203	С1223-501-0107 223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм *СП - 8%*	м	219	2917,00 --		638823,00			51105,84	689928,84
		ВИТРАЖИ ВН-1-5 шт									
206	С1223-103-0116 223-103-0116 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м²	71,6	43793,00 --		3135578,80			250846,30	3386425,10
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ									
209	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м²		55181,00 --		0,00			0,00	0,00
212	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м²	13,65	22691,00 --		309732,15			24778,57	334510,72
213	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м²	283,5	9366,00 --		2655261,00			212420,88	2867681,88
214	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м²	151,2	7373,00 --		1114797,60			89183,81	1203981,41
215	С1223-201-0111 223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П *СП - 8%*	м²	84	11430,00 --		960120,00			76809,60	1036929,60
216	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П *СП - 8%*	м²	136,5	16706,00 --		2280369,00			182429,52	2462798,52
217	С1223-201-0108 223-201-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9 *СП - 8%*	м²	94,5	10255,00 --		969097,50			77527,80	1046625,30
220	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м²		55181,00 --		0,00			0,00	0,00
222	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	403	5075,00 --		2045225,00			163618,00	2208843,00
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
224	С1223-204-0105 223-204-0105 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамер-ным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом БП 22-9 *СП - 8%*	м²	158,4	44437,00 --		7038820,80			563105,66	7601926,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**44390849,27**				**47942117,21**
										3551267,94	
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт									
275	С1222-301-0201 222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м²	57,6	10298,00 --		593164,80			47453,18	640617,98
276	С1222-301-0301 222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	65,52	8125,00		532350,00				574938,00

		СП - 8%			--					42588,00	
78	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	19,2	6979,00 --		133996,80			10719,74	144716,54
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
283	С1222-301-0201 --- --- ----	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м²	28,8	10298,00 --		296582,40			23726,59	320308,99
284	С1222-301-0301 --- --- ----	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м²	32,76	8125,00 --		266175,00			21294,00	287469,00
		СТРЕМЯНКА									
295	С1222-301-0201 --- --- ----	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м²	57,6	10298,00 --		593164,80			47453,18	640617,98
296	С1222-301-0301 --- --- ----	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м²	65,52	8125,00 --		532350,00			42588,00	574938,00
298	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *СП - 8%*	м	19,2	6979,00 --		133996,80			10719,74	144716,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3081780,60**				**3328323,05**
										246542,45	
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя канализация выше 0,000									
102	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм *СП - 8%*	кт	50	9912,00		495600,00			39648,00	535248,00
103	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	50	8214,00		410700,00			32856,00	443556,00
104	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	50	922,00		46100,00			3688,00	49788,00
106	С1244-102-0401 244-102-0401	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая разм 450x505x160 мм *СП - 8%*	шт.	50	6467,00 --		323350,00			25868,00	349218,00
107	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	50	922,00 --		46100,00			3688,00	49788,00
108	С1244-104-0402 244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм *СП - 8%*	шт.	50	4061,00 --		203050,00			16244,00	219294,00
110	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	компле	50	19691,00 --		984550,00			78764,00	1063314,00
111	С1244-101-0601 244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	кт	50	14807,00 --		740350,00			59228,00	799578,00
113	С1244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм *СП - 8%*	шт.	50	131569,00 --		6578450,00			526276,00	7104726,00
114	С1244-104-0604 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ *СП - 8%*	шт.	50	1583,00 --		79150,00			6332,00	85482,00
116	С1244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный *СП - 8%*	шт.	50	7165,00		358250,00			28660,00	386910,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**10265650,00**				**11086902,00**
										821252,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**146755625**				**158496075**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11740450	
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**тенге**								**1426464,67**
		ИТОГО	**тенге**								**159922539,18**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	**тенге**								**671674,66**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								
		ИТОГО	**тенге**								**160594213,84**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**								**3211884,28**
		ИТОГО	**тенге**								**163806098,12**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	**тенге**								**171186201,69**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	**тенге**								**162626891,60**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**								**19515226,99**
		ВСЕГО	**тенге**								**182142118,59**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ Р. Жанбекеев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ Г. К. Асанханов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ М. Ә. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов