Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ №53

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=									
		РАЗДЕЛ 1.=Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы-АР=									
		=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=									
		ДЭ-2 h=1200мм /лист 48и/									
1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	23,877	3320,90	14,84	79293	354	46494	29949	117981
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	32445	108		8739	
		=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
		ПОТОЛОК ==========									
2	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,2	1417,14	7,92	20123	113	5838	11372	34015
		НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	14172	43		2520	
3	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,2	-948,48	-5,07	-13468	-72	-3807	-7693	-22854
		НР - 80%; СП - 8%			-675,27	-1,92	-9589	-27		-1693	
		=КРОВЛЯ /лист 25/=									
4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	21,49	3320,90	14,84	71366	319	41845	26955	106187
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	29202	97		7866	
		=ПАРАПЕТЫ ВКЛЮЧЕНО ПО ПРОТОКОЛУ №13=									

5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2							201940
			м2 покрытия	14,92	3276,39	14,84	48884	221	28389	18714	73006
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	20274	67		5408	
6	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж									
			т конструкций	0,29	140578,40	11532,08	40768	3344	4367	23117	68996
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33057	446		5111	
7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,29	498156,00	--	144465	--	144465	--	156022
		СП - 8%			--	--	--	--		11557	
=РАЗНОЕ=											
ВКЛЮЧЕНО ПО ПРОТОКОЛУ №13=											
8	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков									
			блок	5	463,85	65,68	2319	328	73	1838	4490
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1918	125		333	
9	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6									
			шт.	5	14732,14	--	73661	--	--	--	79554
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467411	4608	267664	104252	617397
							121479	859	--	45734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				282178				
		Материалы	Тенге				118832				
		Всего заработная плата	Тенге					88834			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73661				
		Накладные расходы	Тенге				81135				
		Сметная прибыль	Тенге				29065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				392378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					88834			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185233				
		Материалы	Тенге				4366				
		Всего заработная плата	Тенге					33503			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144465				
		Накладные расходы	Тенге				23117				
		Сметная прибыль	Тенге				16668				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				225018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				617396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					122338			
РАЗДЕЛ 2.=Локальная смета 2-1-5 Отопление и вентиляция=											
10	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка									
			клапан	1	1857,57	47,49	1858	47	210	1586	3719
		НР - 98%; СП - 8%			1600,62	17,54	1601	18		275	
11	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм									
			шт.	1	4322,00	--	4322	--	4322	--	4668

		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6180**	**47**	**4532**	**1586**	**8387**
							1601	**18**	**--**	**621**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6180**				
	Материалы		Тенге				**209**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1618**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4322**				
	Сдача и испытание		Тенге				**78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
РАЗДЕЛ 3.=Локальная смета 2-1-6 Слаботочные системы=											
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
12	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**5241,42**	**5,55**	**5241**	**6**	**--**	**3194**	**9110**
		НР - 61%; СП - 8%			**5235,87**	**--**	**5236**	**--**		**675**	
13	**2308-0501-2132 РСНБ РК 2015**	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**116292,00**	**--**	**116292**	**--**	**116292**	**--**	**125595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**121533**	**6**	**116292**	**3194**	**134705**
							5236	**--**	**--**	**9978**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5236**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116292**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**595124**	**4661**	**388488**	**109032**	**760489**
							128315	**876**	**--**	**56333**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5236**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116292**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282178**				
	Материалы		Тенге				**118832**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88834**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73661**				

		Накладные расходы	Тенге				81135				
		Сметная прибыль	Тенге				29065				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				392378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					88834			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				185233				
Материалы			Тенге				4366				
Всего заработная плата			Тенге					33503			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				144465				
		Накладные расходы	Тенге				23117				
		Сметная прибыль	Тенге				16668				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				225018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33503			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6180				
Материалы			Тенге				209				
Всего заработная плата			Тенге					1618			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4322				
Сдача и испытание			Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге				1586				
		Сметная прибыль	Тенге				621				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1618			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				760489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					129192			

ОТДЕЛ 2.=БЛОК А секция 2=

РАЗДЕЛ 4.=Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы-АР=

Фасад=

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

==========

14	**2110-0105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**1**	**2705,00**	**--**	**2705**	**--**	**2705**	**--**	**2921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216**	

=КРОВЛЯ /лист 22/=

=ПАРАПЕТЫ ВКЛЮЧЕНО ПО ПРОТОКОЛУ №13=

15	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,14**	**3276,39**	**14,84**	**85645**	**388**	**49737**	**32787**	**127907**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**35520**	**118**		**9475**	
16	**1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**	**т конструкций**	**0,293**	**140578,40**	**11532,08**	**41189**	**3379**	**4411**	**23356**	**69709**
		НР - 69%; СП - 8%			**113989,50**	**1538,48**	**33399**	**451**		**5164**	
17	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,293**	**498156,00**	**--**	**145960**	**--**	**145960**	**--**	**157636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11677**	

		=Разное =									
18	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**		5							201940
			блок	**6**	**463,85**	**65,68**	**2783**	**394**	**88**	**2206**	**5388**
		НР - 90%; СП - 8%			**383,50**	**25,05**	**2301**	**150**		**399**	
19	ПрайсТОО Партнер ЛНК	**Ящик почтовый РВ-6**	**шт.**	**6**	**14732,14**	**--**	**88393**	**--**	**--**	**--**	**95464**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7071**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**366675**	**4161**	**202901**	**58349**	**459025**
							71220	**719**	**--**	**34002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179526**				
	Материалы		Тенге				**49825**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38090**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**91098**				
		Накладные расходы	Тенге				**34993**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**231681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38090**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**187149**				
	Материалы		Тенге				**4412**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33850**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**145960**				
		Накладные расходы	Тенге				**23356**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16840**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**227346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**459027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71939**			
		РАЗДЕЛ 5.=Локальная смета 2-2-5 Отопление и вентиляция=									
20	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**1857,57**	**47,49**	**1858**	**47**	**210**	**1586**	**3719**
		НР - 98%; СП - 8%			**1600,62**	**17,54**	**1601**	**18**		**275**	
21	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**4322,00**	**--**	**4322**	**--**	**4322**	**--**	**4668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6180**	**47**	**4532**	**1586**	**8387**
							1601	**18**	**--**	**621**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6180**				
	Материалы		Тенге				**209**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1618**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4322**				
	Сдача и испытание		Тенге				**78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**

		Сметная заработная плата	Тенге					1618			

РАЗДЕЛ 6.=Локальная смета 2-2-6 Слаботочные системы=

=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=

22	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**5241,42**	**5,55**	**5241**	**6**	**--**	**3194**	**9110**
		НР - 61%; СП - 8%			**5235,87**	**--**	**5236**	**--**		**675**	
23	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**116292,00**	**--**	**116292**	**--**	**116292**	**--**	**125595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
24	1311-0401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**217503,59**	**32044,48**	**217504**	**32044**	**163**	**149899**	**396795**
		НР - 75%; СП - 8%			**185297,00**	**14568,16**	**185297**	**14568**		**29392**	
25	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**65884,00**	**--**	**65884**	**--**	**65884**	**--**	**71155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5271**	
26	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**1**	**43287,00**	**--**	**43287**	**--**	**43287**	**--**	**46750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3463**	
27	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9097,91**	**1,56**	**9098**	**2**	**101**	**5487**	**15752**
		НР - 61%; СП - 8%			**8995,00**	**--**	**8995**	**--**		**1167**	
28	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	**85257,00**	**--**	**85257**	**--**	**85257**	**--**	**92078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6821**	
29	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**11799,44**	**1317,87**	**23599**	**2636**	**923**	**12774**	**39283**
		НР - 61%; СП - 8%			**10020,00**	**450,90**	**20040**	**902**		**2910**	
30	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n**	**шт.**	**2**	**94086,00**	**--**	**188172**	**--**	**188172**	**--**	**203226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15054**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**754334**	**34687**	**500079**	**171354**	**999744**
							219568	**15470**	**--**	**74056**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**754334**				
		Материалы	Тенге				**1187**				
		Всего заработная плата	Тенге					**235038**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**498892**				
		Накладные расходы	Тенге				**171354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74055**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**999743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235038**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**999743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235038**			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1127188**	**38896**	**707512**	**231289**	**1467156**
							292389	**16206**	**--**	**108679**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**754334**				
		Материалы	Тенге				**1187**				
		Всего заработная плата	Тенге					**235038**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**498892**				
		Накладные расходы	Тенге				**171354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74055**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**999743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235038**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**179526**				
		Материалы	Тенге				**49825**				
		Всего заработная плата	Тенге					**38090**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**91098**				
		Накладные расходы	Тенге				**34993**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17162**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**231681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38090**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**187149**				
		Материалы	Тенге				**4412**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33850**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**145960**				
		Накладные расходы	Тенге				**23356**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16840**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**227346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33850**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6180**				
		Материалы	Тенге				**209**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1618**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4322**				
		Сдача и испытание	Тенге				**78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1467156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**308595**			
		ОТДЕЛ 3.=БЛОК А секция 3=									
		РАЗДЕЛ 7.=Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 24/=									
		=ПАРАПЕТЫ Включено по протоколу №13=									
31	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,87**	**3276,39**	**14,84**	**91313**	**414**	**53028**	**34957**	**136372**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**37871**	**126**		**10102**	

32	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж									201940
			т конструкций	0,292	140578,40	11532,08	41049	3367	4397	23277	69472
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33285	449		5146	
33	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,292	498156,00	--	145462	--	145462	--	157098
		СП - 8%			--	--	--	--		11637	
				=ОКНА=							
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ============ ==									
34	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	9,51	2810,31	2,60	26726	25	14302	11159	40916
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	12399	--		3031	
35	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			м2	3,5392	56851,00	--	201207	--	201207	--	217304
		СП - 8%			--	--	--	--		16097	
36	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			м2	5,9708	30454,00	--	181835	--	181835	--	196382
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
				=Разное Включено по протоколу №13=							
37	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков									
			блок	5	463,85	65,68	2319	328	73	1838	4490
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1918	125		333	
38	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6									
			шт.	5	14732,14	--	73661	--	--	--	79554
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				763571	4134	600304	71231	901588
							85473	700	--	66786	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				194019				
		Материалы	Тенге				67404				
		Всего заработная плата	Тенге					52439			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73661				
		Накладные расходы	Тенге				47955				
		Сметная прибыль	Тенге				19358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				261332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52439			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				569552				
		Материалы	Тенге				4397				
		Всего заработная плата	Тенге					33734			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				528503				

		Накладные расходы	Тенге				23277				
		Сметная прибыль	Тенге				47426				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				640255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				901587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					86173			
РАЗДЕЛ 8.=Локальная смета 2-3-5 Отопление и вентиляция=											
39	**1120-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**1857,57**	**47,49**	**1858**	**47**	**210**	**1586**	**3719**
		НР - 98%; СП - 8%			**1600,62**	**17,54**	**1601**	**18**		**275**	
40	**2305-0302-1301 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**4322,00**	**--**	**4322**	**--**	**4322**	**--**	**4668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**6180**	**47**	**4532**	**1586**	**8387**
							1601	**18**	**--**	**621**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6180				
Материалы			Тенге				209				
Всего заработная плата			Тенге					1618			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4322				
Сдача и испытание			Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге				1586				
		Сметная прибыль	Тенге				621				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1618			
РАЗДЕЛ 9.=Локальная смета 2-3-6 Слаботочные системы=											
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
41	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**5241,42**	**5,55**	**5241**	**6**	**--**	**3194**	**9110**
		НР - 61%; СП - 8%			**5235,87**	**--**	**5236**	**--**		**675**	
42	**2308-0501-2132 РСНБ РК 2015**	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**116292,00**	**--**	**116292**	**--**	**116292**	**--**	**125595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**121533**	**6**	**116292**	**3194**	**134705**
							5236	**--**	**--**	**9978**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				121533				
Всего заработная плата			Тенге					5236			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				116292				
		Накладные расходы	Тенге				3194				
		Сметная прибыль	Тенге				9978				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				134705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				134705				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5236			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**891284**	**4187**	**721128**	**76011**	**1044680**
							92309	**718**	**--**	**77385**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5236**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116292**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5236			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194019**				
	Материалы		Тенге				**67404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52439**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73661**				
		Накладные расходы	Тенге				**47955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**261332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					52439			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**569552**				
	Материалы		Тенге				**4397**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33734**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**528503**				
		Накладные расходы	Тенге				**23277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47426**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**640255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33734			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6180**				
	Материалы		Тенге				**209**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1618**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4322**				
	Сдача и испытание		Тенге				**78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1618			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1044679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					93027			

ОТДЕЛ 4.=БЛОК А секция 4=

РАЗДЕЛ 10.=Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы-АР=

43	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,877**	**3320,90**	**14,84**	**79293**	**354**	**46494**	**29949**	**117981**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**32445**	**108**		**8739**	
44	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,493**	**3320,90**	**14,84**	**71364**	**319**	**41844**	**26954**	**106183**

		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	29201	97		7865	
		ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН									
		==========									
45	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	100,11	-1400,21	-14,84	-140176	-1486	-2655	-125568	-287003
		НР - 92%; СП - 8%			-1358,86	-4,51	-136035	-451		-21259	
46	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	100,11	-2705,00	--	-270798	--	-270798	--	-292461
		СП - 8%			--	--	--	--		-21664	
		=ПОЛЫ /лист 13и/=									
		ТИП 11									
		==========									
47	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	208,92	-3831,93	-96,80	-800567	-20223	-261675	-501849	-1406610
		НР - 94%; СП - 8%			-2482,62	-72,82	-518669	-15213		-104193	
48	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	208,92	-2175,58	-87,19	-454522	-18215	-73239	-354616	-873869
		НР - 94%; СП - 8%			-1737,83	-67,88	-363068	-14182		-64731	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	208,92	-780,84	-32,56	-163134	-6803	-65965	-88431	-271690
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-90366	-3709		-20125	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ.40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	208,92	-358,11	-22,03	-74815	-4603	-65744	-6506	-87827
		НР - 94%; СП - 8%			-21,38	-11,74	-4468	-2453		-6506	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	208,92	-780,84	-32,56	-163134	-6803	-65965	-88431	-271690
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-90366	-3709		-20125	
		ТИП 12									
		==========									
52	1126-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	4,61	89115,67	1691,17	410823	7796	224513	137953	592678
		НР - 76%; СП - 8%			38723,30	651,30	178514	3002		43902	
		ТИП 15									
		==========									
53	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	422,83	-886,91	-44,60	-375010	-18858	-154664	-192058	-612434
		НР - 94%; СП - 8%			-476,52	-6,69	-201488	-2829		-45366	
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3995744	288749,10	1550,74	115377	620	107897	6515	131643
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	6860	299		9751	

55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	422,83	-780,84	-32,56	-330165	-13769	-133505	-178974	-549870
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-182891	-7507		-40731	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	/до толщ.50мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	422,83	-537,16	-33,05	-227126	-13973	-199590	-19750	-266627
		НР - 94%; СП - 8%			-32,08	-17,61	-13563	-7448		-19750	
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	422,83	-780,84	-32,56	-330165	-13769	-133505	-178974	-549870
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-182891	-7507		-40731	
58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	422,83	407,50	1,23	172301	519	130995	38605	227779
		НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	40787	282		16873	
59	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			м2 стяжки	422,83	2079,05	79,77	879086	33731	603907	247943	1217191
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	241448	22321		90162	
60	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	/до толщ.70мм/ Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111									
			м2 стяжки	422,83	4438,50	70,96	1876732	30005	1775214	86456	2120243
		НР - 94%; СП - 8%			169,13	48,39	71513	20461		157055	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=							
61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,95	543,13	3,31	7577	46	2061	4396	12930
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	5470	25		958	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ============ ==									
62	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	9,51	2810,31	2,60	26726	25	14302	11159	40916
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	12399	--		3031	
63	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			м2	3,5392	56851,00	--	201207	--	201207	--	217304
		СП - 8%			--	--	--	--		16097	
64	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			м2	5,9708	30454,00	--	181835	--	181835	--	196382
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
				=Разные=							

65	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков									201940
			блок	5	463,85	65,68	2319	328	73	1838	4490
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1918	125		333	
66	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6	шт.	5	14732,14	--	73661	--	--	--	79554
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		=ПАРАПЕТЫ=									
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,92	3276,39	14,84	48884	221	28389	18714	73006
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	20274	67		5408	
68	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,29	140578,40	11532,08	40768	3344	4367	23117	68996
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33057	446		5111	
69	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	498156,00	--	144465	--	144465	--	156022
		СП - 8%			--	--	--	--		11557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1002805	-41193	2080258	-1101558	-106653
							-1109919	-17775	--	-7899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434530				
	Материалы		Тенге				1819180				
	Всего заработная плата		Тенге					-1161198			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-197137				
		Накладные расходы	Тенге				-1124675				
		Сметная прибыль	Тенге				-55212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-745356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-726
		Сметная заработная плата	Тенге					-1161198			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				568275				
	Материалы		Тенге				4366				
	Всего заработная плата		Тенге					33503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527507				
		Накладные расходы	Тенге				23117				
		Сметная прибыль	Тенге				47311				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				638703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-106653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-706
		Сметная заработная плата	Тенге					-1127694			
		РАЗДЕЛ 11.=Локальная смета 2-4-5 Отопление и вентиляция=									
70	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1857,57	47,49	1858	47	210	1586	3719
		НР - 98%; СП - 8%			1600,62	17,54	1601	18		275	
71	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4322,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**6180**	**47**	**4532**	**1586**	**8387**
							1601	**18**	**--**	**621**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6180**				
		Материалы	Тенге				**209**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1618**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4322**				
		Сдача и испытание	Тенге				**78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1586**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1618**			
РАЗДЕЛ 12.=Локальная смета 2-4-6 Слаботочные системы=											
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
72	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**5241,42**	**5,55**	**5241**	**6**	**--**	**3194**	**9110**
		НР - 61%; СП - 8%			**5235,87**	**--**	**5236**	**--**		**675**	
73	**2308-0501-2132 РСНБ РК 2015**	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**116292,00**	**--**	**116292**	**--**	**116292**	**--**	**125595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**121533**	**6**	**116292**	**3194**	**134705**
							5236	**--**	**--**	**9978**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**121533**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5236**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**116292**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9978**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**1130518**	**-41140**	**2201082**	**-1096778**	**36439**
							-1103083	**-17758**	**--**	**2700**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**121533**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5236**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**116292**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9978**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**134705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5236**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**434530**				
		Материалы	Тенге				**1819180**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-1161198**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-197137**				
		Накладные расходы	Тенге				**-1124675**				

		Сметная прибыль	Тенге				-55212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-745356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-726
		Сметная заработная плата	Тенге					-1161198			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				568275				
	Материалы		Тенге				4366				
	Всего заработная плата		Тенге					33503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527507				
		Накладные расходы	Тенге				23117				
		Сметная прибыль	Тенге				47311				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				638703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33503			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6180				
	Материалы		Тенге				209				
	Всего заработная плата		Тенге					1618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4322				
	Сдача и испытание		Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге				1586				
		Сметная прибыль	Тенге				621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1618			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				36440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-703
		Сметная заработная плата	Тенге					-1120840			
ОТДЕЛ 5.=ПАРКИНГ БЛОК А=											
РАЗДЕЛ 13.=Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы-АР=											
=ПРОЕМЫ /лист 7/=											
		Окна									
74	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**1,98**	**3695,77**	**187,83**	**7318**	**372**	**2969**	**3760**	**11964**
		НР - 90%; СП - 8%			**2008,34**	**101,84**	**3977**	**202**		**886**	
75	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,98**	**13930,00**	**--**	**27581**	**--**	**27581**	**--**	**29788**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2207**	
= РАЗНОЕ=											
76	**1308-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Отбойник. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами**	**шт.**	**432**	**6940,00**	**--**	**2998080**	**--**	**--**	**2158618**	**5569233**
		НР - 72%; СП - 8%			**6940,00**	**--**	**2998080**	**--**		**412536**	
77	**ТПРАЙС**	**Колесоотбойник 1,83**	**шт**	**80**	**16071,43**	**--**	**1285714**	**--**	**1285714**	**--**	**1388571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102857**	
78	**ТПРАЙС**	**Демпфер угловой**	**шт**	**352**	**7142,86**	**--**	**2514286**	**--**	**2514286**	**--**	**2715429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**201143**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**6832979**	**372**	**3830550**	**2162378**	**9714985**
							3002057	**202**	**--**	**719629**	

		Стоимость монтажных работ	Тенге				2998080				
		Всего заработная плата	Тенге					2998080			
		Накладные расходы	Тенге				2158618				
		Сметная прибыль	Тенге				412536				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5569233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1728
		Сметная заработная плата	Тенге					2998080			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3834899				
		Материалы	Тенге				2969				
		Всего заработная плата	Тенге					4178			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3827581				
		Накладные расходы	Тенге				3760				
		Сметная прибыль	Тенге				307093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4145752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9714986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
		Сметная заработная плата	Тенге					3002258			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**6832979**	**372**	**3830550**	**2162378**	**9714985**
							3002057	**202**	**--**	**719629**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2998080**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2998080**			
		Накладные расходы	Тенге				**2158618**				
		Сметная прибыль	Тенге				**412536**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5569233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1728**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2998080**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3834899**				
		Материалы	Тенге				**2969**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4178**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3827581**				
		Накладные расходы	Тенге				**3760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**307093**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4145752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4178**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**9714986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1731**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3002258**			

ОТДЕЛ 6.=БЛОК Б секция 1=

РАЗДЕЛ 14.=Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы-АР=

=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=

=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)=

79	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**104,36**	**4613,55**	**40,68**	**481470**	**4245**	**27736**	**360664**	**909505**
		НР - 80%; СП - 8%			**4307,10**	**12,85**	**449489**	**1341**		**67371**	
80	**2113-0211-0908 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	**м2**	**92,2013**	**7653,00**	**--**	**705693**	**--**	**705693**	**--**	**762149**

		СП - 8%			--	--	--	--		56455	
81	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	104,36	10469,00	--	1092545	--	1092545	--	201940 1179948
		СП - 8%			--	--	--	--		87404	
82	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	137,94	206,86	0,24	28535	34	22403	4892	36101
		НР - 80%; СП - 8%			44,21	0,12	6098	17		2674	
83	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	120	3655,72	25,74	438686	3088	68826	294196	791513
		НР - 80%; СП - 8%			3056,43	8,11	366772	973		58631	
84	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	14,832	24129,00	--	357881	--	357881	--	386512
		СП - 8%			--	--	--	--		28631	
85	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	13,8455	24129,00	--	334078	--	334078	--	360804
		СП - 8%			--	--	--	--		26726	
		Щит сантехнический этажный==========									
86	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка	шт	6	34812,13	336,99	208873	2022	184184	22833	250242
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	22667	631		18536	
				=Разные=							
87	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	5	463,85	65,68	2319	328	73	1838	4490
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1918	125		333	
88	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6	шт.	5	14732,14	--	73661	--	--	--	79554
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3723742	9718	2793419	684423	4760818
							846944	3088	--	352654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3514869				
	Материалы		Тенге				119039				
	Всего заработная плата		Тенге					826733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1471313				
	Местные материалы		Тенге				1092545				
		Накладные расходы	Тенге				661591				
		Сметная прибыль	Тенге				334117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4510576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					826733			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208873				
	Материалы		Тенге				184183				
	Всего заработная плата		Тенге					23299			
	Сдача и испытание		Тенге				1176				
		Накладные расходы	Тенге				22833				

		Сметная прибыль	Тенге				18536				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				250242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4760818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					850032			

РАЗДЕЛ 15.=Локальная смета 2-6-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция /общественные помещения/
==========

89	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	5	22497,82	801,79	112489	4009	25101	83418	211579
		НР - 98%; СП - 8%			16675,79	348,20	83379	1741		15673	
90	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	5	22551,00	--	112755	--	112755	--	121775
		СП - 8%			--	--	--	--		9020	
91	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	874,05	--	3496	--	26	2603	6587
		НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	3470	--		488	
92	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	**Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2**	шт.	4	5040,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	49	5625,15	46,22	275632	2265	167960	104306	410333
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	105407	1027		30395	
94	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	64,16	5640,65	58,31	361904	3741	207419	149408	552218
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	150744	1713		40905	
95	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1857,57	47,49	1858	47	210	1586	3719
		НР - 98%; СП - 8%			1600,62	17,54	1601	18		275	
96	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	1	4322,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

Отопление ==========

97	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/32х5,4/ Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	50,945	-1594,45	-3,94	-81229	-201	-19670	-60160	-152700
		НР - 98%; СП - 8%			-1204,40	-0,57	-61358	-29		-11311	
98	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,2	1975,12	19,95	101126	1022	74709	25331	136574
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	25395	453		10117	

99	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/20х3/ Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	0,4	1643,04	2,43	657	1	159	487	201940 1236
		НР - 98%; СП - 8%			1241,65	0,24	497	--		92	
100	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/26х3/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	0,812	2120,31	2,05	1722	2	713	987	2926
		НР - 98%; СП - 8%			1240,31	0,37	1007	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				914892	10885	593864	307966	1320688
							310141	4924	--	97830	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					3470			
		Накладные расходы	Тенге				2603				
		Сметная прибыль	Тенге				488				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3470			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				911396				
	Материалы		Тенге				456603				
	Всего заработная плата		Тенге					311595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137237				
	Сдача и испытание		Тенге				16723				
		Накладные расходы	Тенге				305363				
		Сметная прибыль	Тенге				97341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1314100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					311595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1320686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					315065			
		РАЗДЕЛ 16.=Локальная смета 2-6-6 Слаботочные системы=									
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
101	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	5241,42	5,55	5241	6	--	3194	9110
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	5236	--		675	
102	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	1	116292,00	--	116292	--	116292	--	125595
		СП - 8%			--	--	--	--		9303	
103	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
104	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				227419	1323	210839	9581	255960
							15256	451	--	18960	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				227419				

		Материалы	Тенге				462				
		Всего заработная плата	Тенге					15707			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210378				
		Накладные расходы	Тенге				9581				
		Сметная прибыль	Тенге				18960				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				255960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				255960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15707			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**4866053**	**21926**	**3598122**	**1001970**	**6337466**
							1172340	**8463**	**--**	**469444**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				230915				
		Материалы	Тенге				488				
		Всего заработная плата	Тенге					19177			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210378				
		Накладные расходы	Тенге				12184				
		Сметная прибыль	Тенге				19448				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				262547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19177			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3514869				
		Материалы	Тенге				119039				
		Всего заработная плата	Тенге					826733			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1471313				
		Местные материалы	Тенге				1092545				
		Накладные расходы	Тенге				661591				
		Сметная прибыль	Тенге				334117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4510576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					826733			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1120269				
		Материалы	Тенге				640787				
		Всего заработная плата	Тенге					334893			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137237				
		Сдача и испытание	Тенге				17899				
		Накладные расходы	Тенге				328196				
		Сметная прибыль	Тенге				115877				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1564342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					334893			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				6337465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					1180803			

ОТДЕЛ 7.=БЛОК Б секция 2=

РАЗДЕЛ 17.=Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы-АР=

=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 41и/=

ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ

==========

105	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**120**	**3655,72**	**25,74**	**438686**	**3088**	**68826**	**294196**	**791513**

		НР - 80%; СП - 8%			3056,43	8,11	366772	973		58631	
106	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	21 14,832	24129,00	--	357881	--	357881	--	201940 386512
		СП - 8%			--	--	--	--		28631	
				=ПОЛЫ=							
		ТИП 10 ==========									
107	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	24,2078	-2079,05	-79,77	-50329	-1931	-34575	-14195	-69686
		НР - 94%; СП - 8%			-571,03	-52,79	-13823	-1278		-5162	
108	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	/до толщ.60мм/ Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	24,2078	-2959,00	-47,31	-71631	-1145	-67757	-3300	-80925
		НР - 94%; СП - 8%			-112,75	-32,26	-2729	-781		-5994	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=							
		Щит сантехнический этажный==========									
109	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка	шт	10	34812,13	336,99	348121	3370	306972	38054	417070
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	37779	1052		30894	
				=ОКНА=							
				=ЛЕСТНИЦЫ=							
		ЛЕСТНИЦА ==========									
110	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Ограждение/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,04953	-84619,10	-27875,39	-88810	-29256	-10508	-41454	-140686
		НР - 69%; СП - 8%			-46731,30	-10512,31	-49046	-11033		-10421	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,04953	-582206,00	--	-611043	--	-611043	--	-659926
		СП - 8%			--	--	--	--		-48883	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,33731	-173,25	-3,53	-4910	-100	-2957	-1292	-6697
		НР - 69%; СП - 8%			-65,39	-0,67	-1853	-19		-496	
		Ограждения - лестниц ==========									
113	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	112,5	837,59	86,57	94229	9739	8996	94687	204029
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	75494	4750		15113	
114	ТПРАЙС	ограждения из нержавеющей стали- поручень в 3 ригеля (марка стали 304)	м	115,875	11160,71	--	1293248	--	1293248	--	1396708
		СП - 8%			--	--	--	--		103460	
				=Разное=							
115	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	10	463,85	65,68	4639	657	147	3677	8981

		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	3835	251		665	
116	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-5	шт.	10	22 13839,29	--	138393	--	--	--	201940 149464
		СП - 8%			--	--	--	--		11071	
		=ПАРАПЕТЫ=									
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,18	3276,39	14,84	53012	240	30786	20295	79171
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	21986	73		5865	
118	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,291	140578,40	11532,08	40908	3356	4381	23197	69234
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33171	448		5128	
119	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,291	498156,00	--	144963	--	144963	--	156560
		СП - 8%			--	--	--	--		11597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2087358	-11982	1489360	413865	2701322
							471585	-5564	--	200099	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2253218				
		Материалы	Тенге				3466				
		Всего заработная плата	Тенге					453650			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1789522				
		Накладные расходы	Тенге				394068				
		Сметная прибыль	Тенге				211783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2859069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					453650			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-513981				
		Материалы	Тенге				-6127				
		Всего заработная плата	Тенге					-26460			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-466079				
		Накладные расходы	Тенге				-18258				
		Сметная прибыль	Тенге				-42579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-574818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
		Сметная заработная плата	Тенге					-26460			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				348121				
		Материалы	Тенге				306972				
		Всего заработная плата	Тенге					38831			
		Сдача и испытание	Тенге				1959				
		Накладные расходы	Тенге				38054				
		Сметная прибыль	Тенге				30894				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				417070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					38831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2701321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					466021			

РАЗДЕЛ 18.=Локальная смета 2-7-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция /общественные помещения/

120	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	4	22497,82	801,79	89991	3207	20081	66734	169263
		НР - 98%; СП - 8%			16675,79	348,20	66703	1393		12538	
121	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	22551,00	--	90204	--	90204	--	97420
		СП - 8%			--	--	--	--		7216	
122	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	874,05	--	3496	--	26	2603	6587
		НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	3470	--		488	
123	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2	шт.	4	5040,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
124	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	4	36702,86	91,46	146811	366	135132	11224	170679
		НР - 98%; СП - 8%			2828,28	35,07	11313	140		12643	
125	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,08	5640,65	58,31	310687	3211	178065	128264	474067
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	129411	1471		35116	
126	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2	шт.	1	5040,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
127	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11794,53	1245,09	11795	1245	1730	9206	22680
		НР - 98%; СП - 8%			8820,11	573,68	8820	574		1680	
128	2305-0502-0706 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	282335,00	--	282335	--	282335	--	304922
		СП - 8%			--	--	--	--		22587	
129	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00019	329154,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
130	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,42	4903,47	37,69	6963	54	5557	1345	8973
		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	1352	21		665	
131	1120-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,311	5202,53	37,54	100466	725	77880	21692	131931
		НР - 98%; СП - 8%			1132,03	14,20	21861	274		9773	
132	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,3	4903,47	37,69	89733	690	71621	17339	115638

		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	17422	271		8566	
133	**2105-0308-0375 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**		24							201940
			м2	**0,7**	**862,00**	**--**	**603**	**--**	**603**	**--**	**652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
134	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**/Фольгир.утепл./ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			м3 изоляции	**2,3**	**46095,86**	**1570,97**	**106020**	**3613**	**48283**	**42623**	**160535**
		НР - 76%; СП - 8%			**23532,00**	**851,70**	**54124**	**1959**		**11891**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1264368**	**13111**	**936780**	**301030**	**1690631**
							314475	**6103**	**--**	**125232**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3496**				
		Материалы	Тенге				**26**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3470**			
		Накладные расходы	Тенге				**2603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**488**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3470**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**106686**				
		Материалы	Тенге				**48284**				
		Всего заработная плата	Тенге					**56083**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**666**				
		Накладные расходы	Тенге				**42623**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11945**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**161254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56083**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1154186**				
		Материалы	Тенге				**490068**				
		Всего заработная плата	Тенге					**261025**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**397739**				
		Сдача и испытание	Тенге				**12685**				
		Накладные расходы	Тенге				**255805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112799**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1522790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**261025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**1690630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**320578**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**3351726**	**1129**	**2426140**	**714895**	**4391953**
							786060	**538**	**--**	**325331**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3496**				
		Материалы	Тенге				**26**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3470**			
		Накладные расходы	Тенге				**2603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**488**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3470			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2359904				
	Материалы		Тенге				51750				
	Всего заработная плата		Тенге					509732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1790188				
		Накладные расходы	Тенге				436691				
		Сметная прибыль	Тенге				223728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3020323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					509732			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-513981				
	Материалы		Тенге				-6127				
	Всего заработная плата		Тенге					-26460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-466079				
		Накладные расходы	Тенге				-18258				
		Сметная прибыль	Тенге				-42579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-574818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
		Сметная заработная плата	Тенге					-26460			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1502307				
	Материалы		Тенге				797041				
	Всего заработная плата		Тенге					299856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397739				
	Сдача и испытание		Тенге				14644				
		Накладные расходы	Тенге				293859				
		Сметная прибыль	Тенге				143693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1939859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					299856			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				4391951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					786598			

ОТДЕЛ 8.=БЛОК Б секция 3=

РАЗДЕЛ 19.=Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы-АР=

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 16и/=

Щит сантехнический этажный==========

135	**1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка**	**шт**	**20**	**34812,13**	**336,99**	**696243**	**6740**	**613945**	**76109**	**834140**
		НР - 98%; СП - 8%			**3777,90**	**105,21**	**75558**	**2104**		**61788**	

=ДВЕРИ /лист 34и/=

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ==========

136	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,2**	**3510,32**	**53,07**	**4212**	**64**	**640**	**2441**	**7186**
		НР - 69%; СП - 8%			**2923,15**	**25,12**	**3508**	**30**		**532**	

137	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,2	40521,00	--	48625	--	48625	--	201940 52515
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
				=ОКНА=							
				=ЛЕСТНИЦЫ=							
		ЛЕСТНИЦА /лист 35...37/ ==========									
138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Ограждение/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,04953	-84619,10	-27875,39	-88810	-29256	-10508	-41454	-140686
		НР - 69%; СП - 8%			-46731,30	-10512,31	-49046	-11033		-10421	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,04953	-582206,00	--	-611043	--	-611043	--	-659926
		СП - 8%			--	--	--	--		-48883	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,33731	-173,25	-3,53	-4910	-100	-2957	-1292	-6697
		НР - 69%; СП - 8%			-65,39	-0,67	-1853	-19		-496	
		Ограждения - лестниц									
141	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	112,5	837,59	86,57	94229	9739	8996	94687	204029
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	75494	4750		15113	
142	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	115,875	13117,00	--	1519932	--	1519932	--	1641527
		СП - 8%			--	--	--	--		121595	
				=Крыльца=							
				=Разное=							
143	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	15	463,85	65,68	6958	985	220	5515	13471
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	5753	376		998	
144	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-4	шт.	15	11607,14	--	174107	--	--	--	188036
		СП - 8%			--	--	--	--		13929	
				=ПАРАПЕТЫ=							
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,48	3276,39	14,84	106417	482	61799	40740	158929
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	44136	146		11773	
146	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,304	140578,40	11532,08	42736	3506	4577	24233	72327
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	34653	468		5358	
147	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,304	498156,00	--	151439	--	151439	--	163555
		СП - 8%			--	--	--	--		12115	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**2140136**	**-7841**	**1785665**	**200979**	**2528406**
							188202	**-3178**	**--**	**187291**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**376801**				
		Материалы	Тенге				**68059**				
		Всего заработная плата	Тенге					**128782**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**174107**				
		Накладные расходы	Тенге				**139651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41316**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**557768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128782**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1067092**				
		Материалы	Тенге				**-5290**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-21420**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1108954**				
		Накладные расходы	Тенге				**-14780**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84185**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1136497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-21420**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**696243**				
		Материалы	Тенге				**613945**				
		Всего заработная плата	Тенге					**77662**			
		Сдача и испытание	Тенге				**3919**				
		Накладные расходы	Тенге				**76109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61788**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**834140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2528405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185024**			
		РАЗДЕЛ 20.=Локальная смета 2-8-5 Отопление и вентиляция=									
148	**1120-1501-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22497,82**	**801,79**	**22498**	**802**	**5020**	**16684**	**42316**
		НР - 98%; СП - 8%			**16675,79**	**348,20**	**16676**	**348**		**3135**	
149	**2305-0403-0509 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**1**	**112304,00**	**--**	**112304**	**--**	**112304**	**--**	**121288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8984**	
150	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**11794,53**	**1245,09**	**11795**	**1245**	**1730**	**9206**	**22680**
		НР - 98%; СП - 8%			**8820,11**	**573,68**	**8820**	**574**		**1680**	
151	**2305-0502-0706 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1**	**282335,00**	**--**	**282335**	**--**	**282335**	**--**	**304922**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22587**	
152	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00019**	**329154,00**	**--**	**63**	**--**	**63**	**--**	**68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5**	

153	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,42	4903,47	37,69	6963	54	5557	1345	201940 8973
		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	1352	21		665	
154	1120-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,311	5202,53	37,54	100466	725	77880	21692	131931
		НР - 98%; СП - 8%			1132,03	14,20	21861	274		9773	
155	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,3	4903,47	37,69	89733	690	71621	17339	115638
		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	17422	271		8566	
156	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,7	862,00	--	603	--	603	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
157	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	/Фольгир.утепл./ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,3	46095,86	1570,97	106020	3613	48283	42623	160535
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	54124	1959		11891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				732780	7128	605396	108889	909003
							120254	3447	--	67334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106686				
	Материалы		Тенге				48284				
	Всего заработная плата		Тенге					56083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666				
		Накладные расходы	Тенге				42623				
		Сметная прибыль	Тенге				11945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					56083			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				626094				
	Материалы		Тенге				161810				
	Всего заработная плата		Тенге					67618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394639				
	Сдача и испытание		Тенге				3316				
		Накладные расходы	Тенге				66266				
		Сметная прибыль	Тенге				55389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				747748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				909002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					123701			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2872916	-712	2391061	309868	3437409

							308455	269	--	254625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				483488				
		Материалы	Тенге				116343				
		Всего заработная плата	Тенге					184864			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174773				
		Накладные расходы	Тенге				182273				
		Сметная прибыль	Тенге				53261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				719022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					184864			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1067092				
		Материалы	Тенге				-5290				
		Всего заработная плата	Тенге					-21420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1108954				
		Накладные расходы	Тенге				-14780				
		Сметная прибыль	Тенге				84185				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1136497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-21420			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1322336				
		Материалы	Тенге				775755				
		Всего заработная плата	Тенге					145280			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				394639				
		Сдача и испытание	Тенге				7235				
		Накладные расходы	Тенге				142375				
		Сметная прибыль	Тенге				117177				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1581888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					145280			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				3437407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					308724			

ОТДЕЛ 9.=БЛОК Б секция 4=

РАЗДЕЛ 21.=Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы-АР=

=ДВЕРИ /лист 46и/=

158	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,2	3510,32	53,07	4212	64	640	2441	7186
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	3508	30		532	
159	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,2	40521,00	--	48625	--	48625	--	52515
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	

=ЛЕСТНИЦЫ=

Ограждения - лестниц

160	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	112,5	837,59	86,57	94229	9739	8996	94687	204029
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	75494	4750		15113	
161	ТПРАЙС	**ограждения из нержавеющей стали- поручень в 3 ригеля (марка стали 304)**	м	115,875	11160,71	--	1293248	--	1293248	--	1396708
		СП - 8%			--	--	--	--		103460	

162	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Ограждение/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,04953	-84619,10	-27875,39	-88810	-29256	-10508	-41454	-140686
		НР - 69%; СП - 8%			-46731,30	-10512,31	-49046	-11033		-10421	
163	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,04953	-582206,00	--	-611043	--	-611043	--	-659926
		СП - 8%			--	--	--	--		-48883	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,33731	-173,25	-3,53	-4910	-100	-2957	-1292	-6697
		НР - 69%; СП - 8%			-65,39	-0,67	-1853	-19		-496	
				ПРОТОКОЛ №13=							
				=Разное=							
165	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	10	463,85	65,68	4639	657	147	3677	8981
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	3835	251		665	
166	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6	шт.	2	14732,14	--	29464	--	--	--	31821
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
167	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-5	шт.	6	13839,29	--	83036	--	--	--	89679
		СП - 8%			--	--	--	--		6643	
168	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-4	шт.	2	11607,14	--	23214	--	--	--	25071
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
				=ПАРАПЕТЫ=							
169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,8	3276,39	14,84	48491	220	28160	18564	72419
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	20111	67		5364	
170	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,288	140578,40	11532,08	40487	3321	4337	22958	68520
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	32829	443		5076	
171	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,288	498156,00	--	143469	--	143469	--	154946
		СП - 8%			--	--	--	--		11478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1108350	-15356	903114	99581	1304566
							84878	-5512	--	96635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1571410				
	Материалы		Тенге				34346				
	Всего заработная плата		Тенге					102635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1428962				
		Накладные расходы	Тенге				115636				
		Сметная прибыль	Тенге				134964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1822010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66

		Сметная заработная плата	Тенге					102635			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-463060				
	Материалы		Тенге				-5531				
	Всего заработная плата		Тенге					-23269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-418949				
		Накладные расходы	Тенге				-16056				
		Сметная прибыль	Тенге				-38329				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-517445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-23269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1304565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					79366			

РАЗДЕЛ 22.=Локальная смета 2-9-5 Отопление и вентиляция=

172	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	22497,82	801,79	22498	802	5020	16684	42316
		НР - 98%; СП - 8%			16675,79	348,20	16676	348		3135	
173	2305-0403-0509 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90**	комплект	1	112304,00	--	112304	--	112304	--	121288
		СП - 8%			--	--	--	--		8984	
174	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	11794,53	1245,09	11795	1245	1730	9206	22680
		НР - 98%; СП - 8%			8820,11	573,68	8820	574		1680	
175	2305-0502-0706 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	1	282335,00	--	282335	--	282335	--	304922
		СП - 8%			--	--	--	--		22587	
176	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00019	329154,00	--	63	--	63	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
177	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,42	4903,47	37,69	6963	54	5557	1345	8973
		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	1352	21		665	
178	1120-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,311	5202,53	37,54	100466	725	77880	21692	131931
		НР - 98%; СП - 8%			1132,03	14,20	21861	274		9773	
179	1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,3	4903,47	37,69	89733	690	71621	17339	115638
		НР - 98%; СП - 8%			952,01	14,81	17422	271		8566	
180	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,7	862,00	--	603	--	603	--	652
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

181	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**/Фольгир.утепл./ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		32							201940
			м3 изоляции	**2,3**	**46095,86**	**1570,97**	**106020**	**3613**	**48283**	**42623**	**160535**
		НР - 76%; СП - 8%			**23532,00**	**851,70**	**54124**	**1959**		**11891**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**732780**	**7128**	**605396**	**108889**	**909003**
							120254	**3447**	**--**	**67334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106686**				
	Материалы		Тенге				**48284**				
	Всего заработная плата		Тенге					**56083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**666**				
		Накладные расходы	Тенге				**42623**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56083**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**626094**				
	Материалы		Тенге				**161810**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67618**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**394639**				
	Сдача и испытание		Тенге				**3316**				
		Накладные расходы	Тенге				**66266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55389**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**747748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**909002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**123701**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**1841131**	**-8227**	**1508510**	**208470**	**2213569**
							205131	**-2065**	**--**	**163969**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1678097**				
	Материалы		Тенге				**82630**				
	Всего заработная плата		Тенге					**158717**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1429628**				
		Накладные расходы	Тенге				**158259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1983264**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158717**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-463060**				
	Материалы		Тенге				**-5531**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-23269**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-418949**				
		Накладные расходы	Тенге				**-16056**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-38329**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-517445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-23269**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**626094**				

		Материалы	Тенге				161810				
		Всего заработная плата	Тенге					67618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				394639				
		Сдача и испытание	Тенге				3316				
		Накладные расходы	Тенге				66266				
		Сметная прибыль	Тенге				55389				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				747748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67618			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2213568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					203067			

ОТДЕЛ 10.=ПАРКИНГ БЛОК Б=

РАЗДЕЛ 23.=Локальная смета 2-10-2 Общестроительные работы-АР=

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 5/=

ПОТОЛОК

==========

182	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2850	-892,06	-5,40	-2542363	-15386	-421055	-1691467	-4572537
		НР - 80%; СП - 8%			-738,92	-2,95	-2105922	-8412		-338706	

СТЕНЫ

==========

183	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	900	-728,25	-5,09	-655427	-4583	-121536	-425451	-1167348
		НР - 80%; СП - 8%			-588,12	-2,78	-529308	-2506		-86470	

=ПРОЕМЫ /лист 7/=

Двери внутренние

184	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2054,25	85,48	3451	144	926	2208	6112
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	2381	72		453	
185	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5653,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	

Окна

186	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,98	3695,77	187,83	7318	372	2969	3760	11964
		НР - 90%; СП - 8%			2008,34	101,84	3977	202		886	
187	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,98	13930,00	--	27581	--	27581	--	29788
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	

= РАЗНОЕ ВКЛЮЧЕНО ПО ПРОТОКОЛУ №11=

188	1308-0204-0303 РСНБ РК 2015	Отбойник. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	471	6940,00	--	3268740	--	--	2353493	6072011
		НР - 72%; СП - 8%			6940,00	--	3268740	--		449779	
189	ТПРАЙС	Колесоотбойник 1,83	шт	95	16071,43	--	1526786	--	1526786	--	1648929
		СП - 8%			--	--	--	--		122143	
190	ТПРАЙС	Демпфер угловой	шт	376	7142,86	--	2685714	--	2685714	--	2900571
		СП - 8%			--	--	--	--		214857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**4331297**	**-19453**	**3710882**	**242543**	**4939747**
							639867	**-10644**	**--**	**365909**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3268740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3268740**			
		Накладные расходы	Тенге				**2353493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**449779**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6072011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1884**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3268740**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1062557**				
	Материалы		Тенге				**-538695**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-2639517**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4249578**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2110950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-83871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1132264**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1750**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2639517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**4939747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**629223**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**4331297**	**-19453**	**3710882**	**242543**	**4939747**
							639867	**-10644**	**--**	**365909**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3268740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3268740**			
		Накладные расходы	Тенге				**2353493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**449779**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6072011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1884**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3268740**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1062557**				
	Материалы		Тенге				**-538695**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-2639517**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4249578**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2110950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-83871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1132264**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1750**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2639517**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**4939747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**629223**			

ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 1=

РАЗДЕЛ 24.=Локальная смета 2-211-05 Общестроительные работы-АР=

				=ФАСАД=							
		ОТДЕЛКА ФАСАДА									
191	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	8,2912	-9831,97	-60,98	-81519	-506	-36158	-36017	-126939
		НР - 80%; СП - 8%			-5409,97	-20,10	-44855	-167		-9403	
192	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	8,291	10210,00	--	84651	--	84651	--	91423
		СП - 8%			--	--	--	--		6772	
193	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	2,25	4613,55	40,68	10380	92	597	7776	19609
		НР - 80%; СП - 8%			4307,10	12,85	9691	29		1453	
194	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	2,295	7653,00	--	17564	--	17564	--	18969
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
195	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2,295	10469,00	--	24026	--	24026	--	25948
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН ==========									
196	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	165,974	-1400,21	-14,84	-232399	-2463	-4401	-208180	-475826
		НР - 92%; СП - 8%			-1358,86	-4,51	-225535	-748		-35246	
197	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	165,974	-2705,00	--	-448960	--	-448960	--	-484876
		СП - 8%			--	--	--	--		-35917	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=							
		Щит сантехнический этажный==========									
198	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка	шт	6	34812,13	336,99	208873	2022	184184	22833	250242
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	22667	631		18536	
				=КРОВЛЯ /лист 25/=							
				=ДВЕРИ /лист 41и/=							
199	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	2054,25	85,48	4314	180	1158	2760	7640
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	2976	91		566	
200	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	2,1	13942,00	--	29278	--	29278	--	31620
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	

201	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	5,2	399,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
202	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
203	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5347,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ============ ==									
204	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9,51	2810,31	2,60	26726	25	14302	11159	40916
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	12399	--		3031	
205	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,54	56851,00	--	201253	--	201253	--	217353
		СП - 8%			--	--	--	--		16100	
206	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,97	30454,00	--	181810	--	181810	--	196355
		СП - 8%			--	--	--	--		14545	
		Ограждения лестниц ==========									
207	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,5	837,59	86,57	16333	1688	1559	16412	35365
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	13086	823		2620	
208	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	20,085	13117,00	--	263455	--	263455	--	284531
		СП - 8%			--	--	--	--		21076	
				Разное							
209	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	5	463,85	65,68	2319	328	73	1838	4490
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1918	125		333	
210	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6	шт.	5	14732,14	--	73661	--	--	--	79554
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
				=ПАРАПЕТЫ=							

211	**1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**		37							201940
			т конструкций	**0,29**	**140578,40**	**11532,08**	**40768**	**3344**	**4367**	**23117**	**68996**
		НР - 69%; СП - 8%			**113989,50**	**1538,48**	**33057**	**446**		**5111**	
212	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	**0,29**	**498156,00**	**--**	**144465**	**--**	**144465**	**--**	**156022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11557**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**575420**	**4710**	**671645**	**-158302**	**450488**
							-174597	**1230**	**--**	**33370**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-471550**				
		Материалы	Тенге				**-22868**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-230168**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-326382**				
		Местные материалы	Тенге				**108677**				
		Накладные расходы	Тенге				**-204252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-54064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-729867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-230168**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**838098**				
		Материалы	Тенге				**4366**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33503**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**797330**				
		Накладные расходы	Тенге				**23117**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68897**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**930112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33503**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**208873**				
		Материалы	Тенге				**184183**				
		Всего заработная плата	Тенге					**23299**			
		Сдача и испытание	Тенге				**1176**				
		Накладные расходы	Тенге				**22833**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18536**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**250242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**450488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-173366**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**575420**	**4710**	**671645**	**-158302**	**450488**
							-174597	**1230**	**--**	**33370**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-471550**				
		Материалы	Тенге				**-22868**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-230168**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-326382**				
		Местные материалы	Тенге				**108677**				
		Накладные расходы	Тенге				**-204252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-54064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-729867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-230168**			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				838098				
	Материалы		Тенге				4366				
	Всего заработная плата		Тенге					33503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797330				
		Накладные расходы	Тенге				23117				
		Сметная прибыль	Тенге				68897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				930112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33503			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208873				
	Материалы		Тенге				184183				
	Всего заработная плата		Тенге					23299			
	Сдача и испытание		Тенге				1176				
		Накладные расходы	Тенге				22833				
		Сметная прибыль	Тенге				18536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23299			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				450488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-130
		Сметная заработная плата	Тенге					-173366			

ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 2=

РАЗДЕЛ 25.=Локальная смета 2-12-1 Общестроительные работы-АР=

=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ТРАВЕРТИН
==========

213	**1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	**44,21**	**9831,97**	**60,98**	**434671**	**2696**	**192800**	**192050**	**676859**
		НР - 80%; СП - 8%			**5409,97**	**20,10**	**239175**	**888**		**50138**	
214	**2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**9,406228**	**24129,00**	**--**	**226963**	**--**	**226963**	**--**	**245120**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18157**	
215	**2113-0211-0904 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели**	**м2**	**44,21**	**5262,00**	**--**	**232633**	**--**	**232633**	**--**	**251244**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18611**	
216	**2201-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**45,0942**	**10210,00**	**--**	**460412**	**--**	**460412**	**--**	**497245**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36833**	
217	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**44,21**	**206,86**	**0,24**	**9145**	**11**	**7180**	**1568**	**11570**
		НР - 80%; СП - 8%			**44,21**	**0,12**	**1954**	**5**		**857**	

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=

Щит сантехнический этажный==========

218	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка	шт	6	34812,13	336,99	208873	2022	184184	22833	201940 250242
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	22667	631		18536	
				=КРОВЛЯ /лист 24/=							
				=ДВЕРИ /лист 40и/=							
219	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,2	3510,32	53,07	4212	64	640	2441	7186
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	3508	30		532	
220	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,2	40521,00	--	48625	--	48625	--	52515
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
221	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9,51	2810,31	2,60	26726	25	14302	11159	40916
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	12399	--		3031	
222	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,5392	56851,00	--	201207	--	201207	--	217304
		СП - 8%			--	--	--	--		16097	
223	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,9708	30454,00	--	181835	--	181835	--	196382
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
				=Разное=							
224	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	6	463,85	65,68	2783	394	88	2206	5388
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	2301	150		399	
225	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-4	шт.	6	11607,14	--	69643	--	--	--	75214
		СП - 8%			--	--	--	--		5571	
				=ПАРАПЕТЫ=							
226	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,293	140578,40	11532,08	41189	3379	4411	23356	69709
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33399	451		5164	
227	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,293	498156,00	--	145960	--	145960	--	157636

		СП - 8%			--	--	--	--		11677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2294878**	**8590**	**1901240**	**255613**	**2754530**
							315403	**2156**	**--**	**204040**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1462976**				
	Материалы		Тенге				**214371**				
	Всего заработная плата		Тенге					**256873**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**529239**				
	Местные материалы		Тенге				**460412**				
		Накладные расходы	Тенге				**206983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133597**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1803557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256873**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**623029**				
	Материалы		Тенге				**5053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37388**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**577627**				
		Накладные расходы	Тенге				**25797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51906**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**700732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37388**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**208873**				
	Материалы		Тенге				**184183**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23299**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1176**				
		Накладные расходы	Тенге				**22833**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18536**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**250242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2754531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317559**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**2294878**	**8590**	**1901240**	**255613**	**2754530**
							315403	**2156**	**--**	**204040**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1462976**				
	Материалы		Тенге				**214371**				
	Всего заработная плата		Тенге					**256873**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**529239**				
	Местные материалы		Тенге				**460412**				
		Накладные расходы	Тенге				**206983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133597**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1803557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256873**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**623029**				
	Материалы		Тенге				**5053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37388**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**577627**				
		Накладные расходы	Тенге				**25797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51906**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**700732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37388**			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				208873				
		Материалы	Тенге				184183				
		Всего заработная плата	Тенге					23299			
		Сдача и испытание	Тенге				1176				
		Накладные расходы	Тенге				22833				
		Сметная прибыль	Тенге				18536				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				250242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23299			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				2754531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					317559			
		ОТДЕЛ 13.=БЛОК В секция 3=									
		РАЗДЕЛ 26.=Локальная смета 2-13-1 Общестроительные работы-АР=									
		=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=									
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ ==========									
228	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	22,945	206,86	0,24	4746	6	3726	814	6005
		НР - 80%; СП - 8%			44,21	0,12	1014	3		445	
		=Полы=									
		ПЛИНТУС /лист 12и/ ==========									
229	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	30,68	1586,65	14,12	48678	433	37604	10166	63552
		НР - 94%; СП - 8%			346,84	5,65	10641	173		4708	
		=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
		Щит сантехнический этажный==========									
230	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка**	шт	12	34812,13	336,99	417746	4044	368367	45665	500484
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	45335	1263		37073	
		КРОВЛЯ ==========									
		ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
231	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	9,57	9177,56	532,28	87829	5094	47	58948	158520
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	82688	2744		11742	
232	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	3,54	83141,00	--	294319	--	294319	--	317865
		СП - 8%			--	--	--	--		23546	

233	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		42							201940
			м2	6,03	35937,00	--	216700	--	216700	--	234036
		СП - 8%			--	--	--	--		17336	
				=Разное=							
234	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков									
			блок	8	463,85	65,68	3711	525	118	2942	7185
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	3068	200		532	
235	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-4	шт.	7	11607,14	--	81250	--	--	--	87750
		СП - 8%			--	--	--	--		6500	
236	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-8	шт.	1	18303,57	--	18304	--	--	--	19768
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
				=ПАРАПЕТЫ=							
237	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж									
			т конструкций	0,292	140578,40	11532,08	41049	3367	4397	23277	69472
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33285	449		5146	
238	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,292	498156,00	--	145462	--	145462	--	157098
		СП - 8%			--	--	--	--		11637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				1359794	13469	1070740	141812	1621735
							176031	4833	--	120129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				156689				
		Материалы	Тенге				41448				
		Всего заработная плата	Тенге					15100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99554				
		Накладные расходы	Тенге				13921				
		Сметная прибыль	Тенге				13649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				184259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15100			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				785359				
		Материалы	Тенге				4444				
		Всего заработная плата	Тенге					119166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				656481				
		Накладные расходы	Тенге				82225				
		Сметная прибыль	Тенге				69407				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				936990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					119166			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				417746				
		Материалы	Тенге				368367				
		Всего заработная плата	Тенге					46597			
		Сдача и испытание	Тенге				2351				
		Накладные расходы	Тенге				45665				
		Сметная прибыль	Тенге				37073				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				500484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46597			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге				1621733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					180863			
РАЗДЕЛ 27.=Локальная смета 2-13-6 Слаботочные системы=											
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
239	**1311-0401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**217503,59**	**32044,48**	**217504**	**32044**	**163**	**149899**	**396795**
		НР - 75%; СП - 8%			**185297,00**	**14568,16**	**185297**	**14568**		**29392**	
240	**2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**65884,00**	**--**	**65884**	**--**	**65884**	**--**	**71155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5271**	
241	**2308-0505-0702 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**1**	**43287,00**	**--**	**43287**	**--**	**43287**	**--**	**46750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3463**	
242	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9097,91**	**1,56**	**9098**	**2**	**101**	**5487**	**15752**
		НР - 61%; СП - 8%			**8995,00**	**--**	**8995**	**--**		**1167**	
243	**2308-0306-0312 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1**	**85257,00**	**--**	**85257**	**--**	**85257**	**--**	**92078**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6821**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		**Тенге**				**421029**	**32046**	**194692**	**155386**	**622530**
							194292	**14568**	**--**	**46114**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**421029**				
	Материалы		Тенге				**263**				
	Всего заработная плата		Тенге					**208860**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**194428**				
		Накладные расходы	Тенге				**155386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46113**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**622529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208860**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге				**622529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208860**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13		**Тенге**				**1780823**	**45515**	**1265432**	**297198**	**2244265**
							370323	**19401**	**--**	**166243**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**421029**				
	Материалы		Тенге				**263**				
	Всего заработная плата		Тенге					**208860**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**194428**				
		Накладные расходы	Тенге				**155386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46113**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**622529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**208860**			

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				156689				
		Материалы	Тенге				41448				
		Всего заработная плата	Тенге					15100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99554				
		Накладные расходы	Тенге				13921				
		Сметная прибыль	Тенге				13649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				184259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15100			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				785359				
		Материалы	Тенге				4444				
		Всего заработная плата	Тенге					119166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				656481				
		Накладные расходы	Тенге				82225				
		Сметная прибыль	Тенге				69407				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				936990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					119166			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				417746				
		Материалы	Тенге				368367				
		Всего заработная плата	Тенге					46597			
		Сдача и испытание	Тенге				2351				
		Накладные расходы	Тенге				45665				
		Сметная прибыль	Тенге				37073				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				500484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46597			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				2244262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					389724			
		ОТДЕЛ 14.=БЛОК В секция 4=									
		РАЗДЕЛ 28.=Локальная смета 2-14-1 Общестроительные работы-АР=									
		=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=									
		ДЭ-1 h=1850мм /лист 48и/									
		=ПОЛЫ=									
		тип 4=									
244	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,37**	**5608,40**	**85,84**	**74984**	**1148**	**51853**	**21203**	**103882**
		НР - 94%; СП - 8%			**1644,21**	**42,84**	**21983**	**573**		**7695**	
		=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
		Щит сантехнический этажный==========									
245	**1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Щитки этажные сантехнические, размер 900х700 мм. Установка**	**шт**	**6**	**34812,13**	**336,99**	**208873**	**2022**	**184184**	**22833**	**250242**
		НР - 98%; СП - 8%			**3777,90**	**105,21**	**22667**	**631**		**18536**	
		=КРОВЛЯ /лист 25/=									
		=ДВЕРИ /лист 41и/=									
246	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,2**	**3510,32**	**53,07**	**4212**	**64**	**640**	**2441**	**7186**

		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	3508	30		532	
247	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		45							201940
			м2	1,2	40521,00	--	48625	--	48625	--	52515
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
248	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9,51	2810,31	2,60	26726	25	14302	11159	40916
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	12399	--		3031	
249	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,5392	56851,00	--	201207	--	201207	--	217304
		СП - 8%			--	--	--	--		16097	
250	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,9708	30454,00	--	181835	--	181835	--	196382
		СП - 8%			--	--	--	--		14547	
				=Разное=							
251	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	4	463,85	65,68	1855	263	58	1471	3592
		НР - 90%; СП - 8%			383,50	25,05	1534	100		266	
252	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-8	шт.	3	18303,57	--	54911	--	--	--	59304
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
253	ПрайсТОО Партнер ЛНК	Ящик почтовый РВ-6	шт.	1	14732,14	--	14732	--	--	--	15911
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
				=ПАРАПЕТЫ=							
254	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,29	140578,40	11532,08	40768	3344	4367	23117	68996
		НР - 69%; СП - 8%			113989,50	1538,48	33057	446		5111	
255	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	498156,00	--	144465	--	144465	--	156022
		СП - 8%			--	--	--	--		11557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1003194	6865	831536	82224	1172252
							95148	1781	--	86834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173209				
	Материалы		Тенге				66215				
	Всего заработная плата		Тенге					36589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69643				

		Накладные расходы	Тенге				33832				
		Сметная прибыль	Тенге				16563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36589			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				621112				
	Материалы		Тенге				5007				
	Всего заработная плата		Тенге					37041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576132				
		Накладные расходы	Тенге				25558				
		Сметная прибыль	Тенге				51734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				698404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37041			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208873				
	Материалы		Тенге				184183				
	Всего заработная плата		Тенге					23299			
	Сдача и испытание		Тенге				1176				
		Накладные расходы	Тенге				22833				
		Сметная прибыль	Тенге				18536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1172251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					96929			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**1003194**	**6865**	**831536**	**82224**	**1172252**
							95148	**1781**	**--**	**86834**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173209				
	Материалы		Тенге				66215				
	Всего заработная плата		Тенге					36589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69643				
		Накладные расходы	Тенге				33832				
		Сметная прибыль	Тенге				16563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36589			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				621112				
	Материалы		Тенге				5007				
	Всего заработная плата		Тенге					37041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576132				
		Накладные расходы	Тенге				25558				
		Сметная прибыль	Тенге				51734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				698404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37041			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208873				
	Материалы		Тенге				184183				
	Всего заработная плата		Тенге					23299			
	Сдача и испытание		Тенге				1176				
		Накладные расходы	Тенге				22833				
		Сметная прибыль	Тенге				18536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23299			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				1172251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					96929			
		ОТДЕЛ 15.=ПАРКИНГ БЛОК В=									
		РАЗДЕЛ 29.=Локальная смета 2-15-2 Общестроительные работы-АР=									
		=ПОЛЫ /лист 5/=									
		=ПОЛЫ ТОПИНГ Включено протоколом №13=									
256	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	950	-3484,94	-107,68	-3310693	-102295	-959216	-2146251	-5893500
		НР - 94%; СП - 8%			-2367,56	-35,86	-2249182	-34064		-436556	
257	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	950	-667,18	-4,98	-633825	-4731	-190718	-413321	-1130918
		НР - 94%; СП - 8%			-461,45	-1,40	-438376	-1328		-83772	
		=ПРОЕМЫ /лист 7/=									
		Двери внутренние									
258	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2054,25	85,48	3451	144	926	2208	6112
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	2381	72		453	
259	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5653,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
260	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8	3510,32	53,07	6319	96	961	3662	10779
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	5262	45		798	
261	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	40521,00	--	72938	--	72938	--	78773
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
		Окна									
262	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,98	3695,77	187,83	7318	372	2969	3760	11964
		НР - 90%; СП - 8%			2008,34	101,84	3977	202		886	
263	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,98	13930,00	--	27581	--	27581	--	29788
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
		= РАЗНОЕ Включено протоколом №11=									
264	1308-0204-0303 РСНБ РК 2015	Отбойник. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	348	6940,00	--	2415120	--	--	1738886	4486327
		НР - 72%; СП - 8%			6940,00	--	2415120	--		332321	

265	ТПРАЙС	**Колесоотбойник 1,83**	**шт**	**68**	**16071,43**	**--**	**1092857**	**--**	**1092857**	**--**	**1180286**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87429**	
266	ТПРАЙС	**Демпфер угловой**	**шт**	**280**	**7142,86**	**--**	**2000000**	**--**	**2000000**	**--**	**2160000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**1690562**	**-106415**	**2057795**	**-811056**	**949868**
							-260819	**-35073**	**--**	**70361**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2415120**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2415120**			
		Накладные расходы	Тенге				**1738886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**332321**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4486327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2415120**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-803814**				
		Материалы	Тенге				**-1146038**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-2716318**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3129936**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2553605**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-268593**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3626012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1801**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2716318**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**79256**				
		Материалы	Тенге				**961**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5307**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**72938**				
		Накладные расходы	Тенге				**3662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6633**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**89552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**949866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-405**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-295892**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**1690562**	**-106415**	**2057795**	**-811056**	**949868**
							-260819	**-35073**	**--**	**70361**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2415120**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2415120**			
		Накладные расходы	Тенге				**1738886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**332321**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4486327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2415120**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-803814**				
		Материалы	Тенге				**-1146038**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-2716318**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3129936**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2553605**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-268593**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3626012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1801**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2716318**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**79256**				

	Материалы	Тенге								
	Всего заработная плата	Тенге				961				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5307			
	Накладные расходы	Тенге				72938				
	Сметная прибыль	Тенге				3662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6633				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89552				4
	Сметная заработная плата	Тенге					5307			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				949866				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-405
	Сметная заработная плата	Тенге					-295892			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41915296**
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5869300				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-39097			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-13699			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28211123		
	- Накладные расходы	Тенге							3625355	
	- Сметная прибыль	Тенге							3104852	
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**41 915 296**
	в том числе оборудование	**Тенге**								
	в том числе СМР	**Тенге**								**41 915 296**
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	377 238
	Итого с временными	Тенге								42 292 534
	Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	718 973
	Итого с доп.затратами	Тенге								43 011 507
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	860 230
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**43 871 737**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	43 871 737
	НДС 12%	Тенге							12%	5 264 608
	Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**49 136 345**
	скидки 10%	Тенге							10%	4 913 635
	ИТОГО по АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**44 222 711**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Тасболат М.П.
Руководитель ПТО _____ Муканов М.Б.
Инженер ПТО _____ Масилов С.М.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Ласкабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.201
Аттестат № KZ95VJF00028751 от 17.07.201

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №53

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,32	193 960 410	617 397
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	20 666 727	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 727 785	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,07	11 777 023	8 387
6	2-1-6	Слаботочные системы	2,79	4 831 482	134 705
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,29**	**264 771 353**	**760 489**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,25	187 181 604	459 025
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	27 088 757	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 828 552	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,04	19 134 310	8 387
13	2-2-6	Слаботочные системы	16,47	6 071 441	999 744
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 304 223	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,45**	**322 782 839**	**1 467 156**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,48	186 849 589	901 588
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	21 795 507	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 216 603	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,06	14 289 861	8 387
21	2-3-6	Слаботочные системы	2,79	4 831 481	134 705
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 773 198	
		итого Секция 3	**0,40**	**258 181 053**	**1 044 680**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	-0,06	193 779 103	-106 653
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	22 231 970	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 622 873	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,06	13 983 992	8 387
28	2-4-6	Слаботочные системы	2,63	5 125 200	134 705
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	2 764 606	
		итого Секция 4	**0,01**	**269 932 558**	**36 439**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	6,30	154 133 263	9 714 985
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	16 253 172	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	48 845 317	
		итого Паркингу (блок А)	**3,07**	**316 945 526**	**9 714 985**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	2,43	195 618 800	4 760 818
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	27 860 229	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	21 376 209	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	9,89	13 360 042	1 320 688
42	2-6-6	Слаботочные системы	4,73	5 413 424	255 960
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 426 714	
		итого Секция 1	**2,25**	**281 480 232**	**6 337 466**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,82	327 778 582	2 701 322
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	45 854 682	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 252 557	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	5,42	31 171 505	1 690 631
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 661 774	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,92**	**477 474 270**	**4 391 953**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,84	301 159 633	2 528 406
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	58 590 039	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	35 596 155	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	1,43	63 766 641	909 003
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 101 590	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,69**	**501 588 958**	**3 437 409**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,41	315 472 141	1 304 566
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	46 147 215	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 086 880	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	2,54	35 810 074	909 003
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 782 064	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,47**	**466 090 734**	**2 213 569**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	3,10	159 189 589	4 939 747
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**1,46**	**339 427 632**	**4 939 747**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,23	198 681 252	450 488

74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	25 823 450	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 043 635	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 868 419	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 528 064	
		итого Секция 1	**0,16**	**282 832 651**	450 488
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	1,24	205 757 334	2 754 530
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	26 454 832	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 794 286	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 747 489	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 528 610	
		итого Секция 2	**0,97**	**283 249 837**	2 754 530
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,70	232 481 830	1 621 735
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	32 090 656	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	21 262 119	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 780 144	
92	2-13-6	Слаботочные системы	9,88	6 300 748	622 530
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 982 120	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,64**	**348 436 619**	2 244 265
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,54	217 667 318	1 172 252
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	25 989 010	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 191 028	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 825 231	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 473 330	
		итого Секция 4	**0,39**	**297 216 418**	1 172 252
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,67	142 549 393	949 868
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 235	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 211 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,32**	**295 596 930**	949 868
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	43 874 272	
		Всего по главе 2	**0,83**	**5 049 881 882**	41 915 296
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	0,00	454 675 728	
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	95 262 360	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	30 884 838	
		Всего по главе 7	**0,00**	**580 922 926**	0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 804 808**	41 915 296
		в т.ч. Оборудование		**214 185 770**	0
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 749 571	377 238
		Всего по главе		**48 749 571**	**377 238**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 554 379**	42 292 534
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 911 266	718 973
		Всего по главе		**92 911 266**	**718 973**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 465 645**	**43 011 507**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 165 598	860 230
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**43 871 737**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	43 871 737
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	5 264 608
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 992**	**49 136 345**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**4 913 635**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**44 222 711**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	4 738 148

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Тасболат М.П.

Руководитель ПТО _____ Мукашов М.Б.

Инженер ПТО _____ Масилов С.М.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фуанти С.В.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01 2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.08.2017); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №53 декабрь 2022г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполня	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество: ед.изм	Количество: кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ	Сертификат СТ-KZ: Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	44 222 711	29 764 130	100%									
				1	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	119,24	3069	365948	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				2	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	49	3264	159936	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				3	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	59,16	3531	208894	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				4	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	57,933	3633	210471	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				5	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00004	22309	1	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				6	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,9984	219	657	100%	KZ.7500317 .01.01.22319 от 27.12.2020	Казахстан
				7	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000	0,498851	48159	24024	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				8	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,22528	459	103	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				9	ограждения из нержавеющей стали-поручень в 3 ригеля (марка стали 304)	м	231,75	11160,7	2586496	100%	KZ.7500985 .05.01.33093 от 13.09.2021	Казахстан
				10	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	135,96	13117	1783387	100%	KZ.7500985 .05.01.33093 от 13.09.2021	Казахстан
				11	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	104,36	10469	1092545	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				12	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2,295	10469	24026	100%	KZ.7100841.01.01.05265 от 11.05.2021	Казахстан
				13	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	53,3852	10210	545063	100%	KZ.7100749.05.01.03447 от 28.05.2021	Казахстан
				14	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,5639	33905	154739	80,8%	KZ.011400087 от 11.03.2021г.	Казахстан
				15	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО ГОСТ 10178-85	т	0,5355	25545	13679	100%	KZ.7500089.01.01.00198 от 09.10.2020	Казахстан
				16	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,1	862	1810	100%	KZ.7100628.01.01.04685 от 22.04.2021	Казахстан
				17	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	44,21	5262	232633	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				18	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	94,5063	7653	723257	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				19	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	60,165	145	8724	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				20	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	46229,97	49	2265269	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				21	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	19,6352	58	1139	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				22	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	9,8628	64	631	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				23	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	19,8374	84	1666	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				24	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,51718	336963	174270	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				25	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,840651	329154	276704	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				26	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1011,77	17	17200	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				27	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1837,718	21	38592	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				28	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,396	395	156	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				29	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,80388	879	707	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				30	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00002	834095	17	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан

итого	44 222 711	29 764 130							12222273	27,64		

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%): **27,64**

_____ М.П.

Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСр/у = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

DBK-Engineering