ЗАКАЗЧИК - Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"
СТРОЙКА - "Строительство 126-ти квартирного жилого дома по улице Ш.Валиханова в г.Петропавловске СКО (с внешними сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации."
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -"Строительство 126-ти квартирного жилого дома по улице Ш.Валиханова в г.Петропавловске СКО (с внешними сетями и благоустройством территории). Корректировка сметной документации."
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №44 от 27.04.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) №6

за апрель 2022 год
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
		СЕЧ.а-а, ПЕРЕГОРОДКИ										
52	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 (ISOVER-KT-11)	м3		15,7	11650,00	--	182905	--	182905	--	197537
		СП - 8%				--	--	--	--		14632	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ										
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки АС-31)	т металлических изделий		2,34	77544,42	2419,62	181454	5662	--	165253	374443
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	175792	1899		27737	
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4-1-С-7-1 АС-31)	т металлических изделий		0,147	77544,42	2419,62	11399	355	--	10381	23523
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	11043	119		1742	
59	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (архитектурное оформление фасадов, л.АС-31)	т металлических изделий		1,78	77544,42	2419,62	138029	4307	--	125705	284833
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	133722	1445		21099	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)	т металлических изделий		0,92	77544,42	2419,62	71341	2226	--	64971	147217
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	69115	747		10905	
64	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10, АС-31-32)	т металлических изделий		0,103	77544,42	2419,62	7987	250	--	7274	16482
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	7738	84		1221	
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий		1,74	77544,42	2419,62	134927	4210	--	122880	278432
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	130717	1412		20625	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,над отв и вентканалами ,АС-32)	т металлических изделий		0,131	77544,42	2419,62	10158	317	--	9251	20962
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	9841	106		1553	
76	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (АС-32,простенок 7, Узел "А")	т		0,07	681357,38	37753,48	47695	2643	25805	16931	69797
		НР - 84%; СП - 8%				274963,36	12986,51	19247	909		5170	
77	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		2,41	118,26	2,67	285	7	153	87	402
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	125	1		30	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		11,34	164,77	3,80	1868	43	1158	465	2520
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	667	7		187	
79	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций		1,812	32572,46	10656,30	59021	19309	6319	27222	93142
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	33393	6059		6899	
84	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		49,06	118,26	2,67	5802	131	3118	1772	8180
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	2553	15		606	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		49,06	164,77	3,80	8084	186	5011	2012	10904
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	2887	29		808	
86	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		127	655,19	248,74	83209	31590	27086	37936	130836
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	24533	7616		9692	
87	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		25	2446,96	1346,54	61174	33663	946	40924	110265
		НР - 118%; СП - 8%				1062,59	324,65	26565	8116		8168	
88	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		9	3620,87	1920,07	32588	17280	785	22053	59012
		НР - 118%; СП - 8%				1613,64	462,92	14523	4166		4371	
		ЛИФТ АС-38,17										
95	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		6	655,19	248,74	3931	1493	1279	1792	6181
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	1159	360		458	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,074	102923,00	--	7616	--	7616	--	8225
		СП - 8%				--	--	--	--		609	
97	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,207	86219,00	--	17847	--	17847	--	19275
		СП - 8%				--	--	--	--		1428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1067320	123672	280028	656909	1862168
								663620	33090	--	137940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1008299				
	Материалы		Тенге					65341				
	Всего заработная плата		Тенге						657258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					208368				
		Накладные расходы	Тенге					629687				
		Сметная прибыль	Тенге					131041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1769027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	Тенге						657258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					59021				
	Материалы		Тенге					6319				
	Всего заработная плата		Тенге						39452			
		Накладные расходы	Тенге					27222				
		Сметная прибыль	Тенге					6899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					93142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						39452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1862169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						696710			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										
111	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		4	3212,00	786,93	12848	3148	6530	4605	18849
		НР - 118%; СП - 8%				792,42	183,22	3170	733		1396	
112	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		92	4347,16	929,67	399939	85529	226037	127303	569421
		НР - 118%; СП - 8%				960,58	212,07	88373	19510		42179	
113	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2		115,96	8986,00	--	1042017	--	1042017	--	1125378
		СП - 8%				--	--	--	--		83361	
114	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м2 поверхности		25,9	483,44	7,00	12521	182	--	9443	23722
		НР - 76%; СП - 8%				476,44	3,31	12340	86		1757	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3		0,533	23261,00	--	12398	--	12398	--	13390
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
116	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т		0,071	108313,00	--	7690	--	7690	--	8305
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
118	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1-4,6-10 из бетона кл.В15)	м3		3,26	44479,00	2733,10	145002	8910	101780	33107	192357
		НР - 91%; СП - 8%				10525,22	634,53	34312	2069		14249	
119	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (М600)	м3 утеплителя		0,042	16695,89	1881,52	701	79	502	130	897
		НР - 92%; СП - 8%				2850,92	511,02	120	21		66	
120	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(М100)	м2 стяжки		0,296	714,21	111,65	211	33	102	78	312
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	76	9		23	
121	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		0,296	325,31	24,81	96	7	85	6	110
		НР - 92%; СП - 8%				14,25	6,76	4	2		8	
128	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-6)	т конструкций		0,64	32572,46	10656,30	20846	6820	2232	9615	32898
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	11794	2140		2437	
131	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,031	469545,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%				--	--	--	--		1164	
132	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,876	14498,81	1583,39	12701	1387	1596	6708	20962
		НР - 69%; СП - 8%				11093,25	4,51	9718	4		1553	
133	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		25,4	118,26	2,67	3004	68	1614	917	4235
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,30	1322	8		314	
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		25,4	164,77	3,80	4185	96	2594	1042	5645
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	1495	15		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1688715	106259	1419733	192954	2032201
								162724	24597	--	150532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1655168				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					339244				
	Всего заработная плата		Тенге						163665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34644				
	Местные материалы		Тенге					1042017				
		Накладные расходы	Тенге					176631				
		Сметная прибыль	Тенге					146542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1978341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге						163665			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33547				
	Материалы		Тенге					3828				
	Всего заработная плата		Тенге						23656			
		Накладные расходы	Тенге					16323				
		Сметная прибыль	Тенге					3990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						23656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2032201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						187321			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки										
254	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол)	м2 поверхности		10,2	3080,53	7,21	31421	74	26140	4862	39185
		НР - 93%, СП - 8%				510,49	2,03	5207	21		2903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					31421	74	26140	4862	39185
								5207	21	--	2903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31421				
	Материалы		Тенге					26141				
	Всего заработная плата		Тенге						5228			
		Накладные расходы	Тенге					4862				
		Сметная прибыль	Тенге					2903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					39186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5228			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы										
302	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций		5	7007,54	2571,34	35038	12856	6738	24124	63895
		НР - 118%, СП - 8%				3088,80	1000,08	15444	5000		4733	
303	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2		14,3	18065,00	--	258330	--	258330	--	278996
		СП - 8%				--	--	--	--		20666	
304	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		6	2446,96	1346,54	14682	8079	227	9822	26464
		НР - 118%, СП - 8%				1062,59	324,65	6376	1948		1960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		6	655,19	248,74	3931	1493	1279	1792	6181
		НР - 118%; СП - 8%				193,17	59,97	1159	360		458	
306	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,635	102533,00	--	65108	--	65108	--	70317
		СП - 8%				--	--	--	--		5209	
307	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,225	132102,00	--	29723	--	29723	--	32101
		СП - 8%				--	--	--	--		2378	
308	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали)	т конструкций		0,024	32572,46	10656,30	782	255	85	361	1234
		НР - 69%; СП - 8%				18428,70	3344,01	442	80		91	
310	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)	т стальных элементов		0,253	991820,88	7057,90	250931	1786	231655	21101	293794
		НР - 118%; СП - 8%				69131,30	1548,09	17490	392		21763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					658525	24469	593145	57200	772982
								40911	7780	--	57258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					657743				
	Материалы		Тенге					239899				
	Всего заработная плата		Тенге						48169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65108				
	Местные материалы		Тенге					288053				
		Накладные расходы	Тенге					56839				
		Сметная прибыль	Тенге					57167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					771749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						48169			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					782				
	Материалы		Тенге					84				
	Всего заработная плата		Тенге						522			
		Накладные расходы	Тенге					361				
		Сметная прибыль	Тенге					91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1234				
		Сметная заработная плата	Тенге						522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					772983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						48691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4706539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					872462				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						254474			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						65488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2319046		
		- Накладные расходы	Тенге								911925	
		- Сметная прибыль	Тенге								348633	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 НА АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 2.Двери										
10	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2		433,66	7622,00	--	3305357	--	3305357	--	3569786
		СП - 8%				--	--	--	--		264429	
11	С1223-201-0109 223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2		255,48	7831,00	--	2000664	--	2000664	--	2160717
		СП - 8%				--	--	--	--		160053	
12	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		270,21	5812,00	--	1570461	--	1570461	--	1696098
		СП - 8%				--	--	--	--		125637	
13	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2		305,08	13061,00	--	3984650	--	3984650	--	4303422
		СП - 8%				--	--	--	--		318772	
14	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9л, ДО 21-10л с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		22,11	9616,00	--	212610	--	212610	--	229619
		СП - 8%				--	--	--	--		17009	
15	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара		698	3663,00	--	2556774	--	2556774	--	2761316
		СП - 8%				--	--	--	--		204542	
16	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		1396	520,00	--	725920	--	725920	--	783994
		СП - 8%				--	--	--	--		58074	
17	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		127	5262,00	--	668274	--	668274	--	721736
		СП - 8%				--	--	--	--		53462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15024710	--	15024710	--	16226688
								--	--	--	1201978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11073742				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11073742				
		Сметная прибыль	Тенге					885900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11959642				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3950968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3950968				
		Сметная прибыль	Тенге					316078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4267046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16226688				
		РАЗДЕЛ 4.ВИТРАЖИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (из закаленного тонированного стекла 6мм)	м2		285	8308,40	523,06	2367894	149072	3295	1579459	4263142
		НР - 69%; СП - 8%				7773,78	258,05	2215527	73544		315788	
48	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2109 т.9 к=1,06	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом(наружный,тонированное стекло)	м2		285	74136,40	--	21128874	--	21128874	--	22819184
		СП - 8%				--	--	--	--		1690310	
49	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витраж на лест.кл.)	м2		12,5	2144,32	28,73	26804	359	5971	18491	48919
		НР - 90%; СП - 8%				1637,94	5,71	20474	71		3624	
50	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2109 т.9 к=1,05	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла(тонированное)	м2		12,5	87345,30	--	1091816	--	1091816	--	1179161
		СП - 8%				--	--	--	--		87345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24615388	149431	22229956	1597950	28310406
								2236001	73615	--	2097067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26804				
	Материалы		Тенге					5971				
	Всего заработная плата		Тенге						20545			
		Накладные расходы	Тенге					18491				
		Сметная прибыль	Тенге					3624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						20545			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24588584				
	Материалы		Тенге					3295				
	Всего заработная плата		Тенге						2289071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22220690				
		Накладные расходы	Тенге					1579459				
		Сметная прибыль	Тенге					2093443				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					28261486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1475
		Сметная заработная плата	Тенге						2289071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					28310405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1492
		Сметная заработная плата	Тенге						2309616			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
63	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		8512,52	1625,40	87,53	13836250	745101	3925719	7806934	23374639
		НР - 80%; СП - 8%				1076,70	69,69	9165430	593238		1731455	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое(электрощитовая,колясочная,машинное помещение,комната связи и под плитку)	м2 оштукатуриваемой поверхности		1336,9	1337,23	82,20	1787743	109893	477782	1031638	3044931
		НР - 80%; СП - 8%				897,65	66,93	1200068	89479		225550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					15623993	854994	4403501	8838572	26419570
								10365498	682717	--	1957005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15623993				
	Материалы		Тенге					4403500				
	Всего заработная плата		Тенге						11048215			
		Накладные расходы	Тенге					8838572				
		Сметная прибыль	Тенге					1957005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26419570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7711
		Сметная заработная плата	Тенге						11048215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					26419570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7711
		Сметная заработная плата	Тенге						11048215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									70956663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12601499				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1004425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						756332			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41658166		
		- Накладные расходы	Тенге								10436522	
		- Сметная прибыль	Тенге								5256050	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 НА ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000												
38	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		918	1131,99	2,56	1039167	2350	10970	1005528	2208270
		НР - 98%; СП - 8%				1117,48	0,22	1025847	202		163576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1039167	2350	10970	1005528	2208270
								1025847	202	--	163576	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1039167				
	Материалы		Тенге					10970				
	Всего заработная плата		Тенге						1026049			
		Накладные расходы	Тенге					1005528				
		Сметная прибыль	Тенге					163576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2208271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									683
		Сметная заработная плата	Тенге						1026049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2208271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									683
		Сметная заработная плата	Тенге						1026049			
РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода		6	6606,26	102,48	39638	615	29788	9251	52801
		НР - 98%; СП - 8%				1539,20	34,18	9235	205		3911	
78	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		3	8405,41	102,48	25216	308	20290	4626	32229
		НР - 98%; СП - 8%				1539,20	34,18	4618	103		2387	
79	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		18	5359,99	76,37	96480	1374	75113	20073	125878
		НР - 98%; СП - 8%				1110,70	27,25	19993	490		9324	
80	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1253,39	76,37	7520	459	397	6691	15348
		НР - 98%; СП - 8%				1110,70	27,25	6664	164		1137	
81	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		6	2994,00	--	17964	--	17964	--	19401
		СП - 8%				--	--	--	--		1437	
82	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		12	4417,40	53,86	53009	646	42999	9435	67440
		НР - 98%; СП - 8%				780,33	21,99	9364	264		4996	
83	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2388,19	37,38	47764	748	35834	11262	63748
		НР - 98%; СП - 8%				559,12	15,48	11182	310		4722	
84	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		2	2092,97	20,11	4186	40	3253	891	5483
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	893	16		406	
85	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1959,12	20,11	11755	121	8956	2672	15581
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	2678	48		1154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1542,54	20,11	6170	81	4303	1781	8587
		НР - 98%; СП - 8%				446,39	7,97	1786	32		636	
92	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		5	7181,17	508,80	35906	2544	7222	20507	60926
		НР - 75%; СП - 8%				5228,00	240,48	26140	1202		4513	
93	Прайс-лист	Теплосчетчик на базе расходомеров Ду65мм Взлет,ЭРСВ-440л с парой термопреобразователей Р1500	кт		1	564731,43	--	564731	--		--	564731
						--	--	--	--	564731	--	
94	Е11-181001-0108 1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр		1	6672,84	829,00	6673	829	70	5912	13592
		НР - 98%; СП - 8%				5773,77	259,35	5774	259		1007	
96	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.		4	9967,07	541,66	39868	2167	4281	33332	79057
		НР - 98%; СП - 8%				8355,05	148,13	33420	593		5856	
98	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		26	4354,87	290,53	113227	7553	12318	93184	222924
		НР - 98%; СП - 8%				3590,60	66,55	93356	1730		16513	
102	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%				2030,07	30,06	8120	120		1424	
104	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр		1	2982,03	523,50	2982	524	57	2493	5913
		НР - 98%; СП - 8%				2400,83	142,60	2401	143		438	
106	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (1 в резерв на с клад). Установка	насос		1	23596,07	463,72	23596	464	3984	18919	45916
		НР - 98%; СП - 8%				19147,70	156,96	19148	157		3401	
108	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер состовой связи Взлет с выносной антенной и блоком питания АССВ-030	шт		1	92651,25	--	92651	--	92651	--	100063
		СП - 8%				--	--	--	--		7412	
111	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2430,14	125,90	4860	252	548	4038	9610
		НР - 98%; СП - 8%				2030,07	30,06	4060	60		712	
113	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		32	372,26	--	11912	--	593	11093	24845

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				353,72	--	11319	--		1840	
117	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	535,33	--	1071	--	142	911	2140
		НР - 98%; СП - 8%				464,58	--	929	--		158	
118	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%				--	--	--	--		405	
119	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	7036,47	127,20	14073	254	292	8325	24190
		НР - 61%; СП - 8%				6763,50	60,12	13527	120		1792	
123	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		1	1662,98	--	1663	--	55	1206	3098
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	1608	--		230	
124	С1245-601-0204 245-601-0204 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.		1	227653,00	--	227653	--	227653	--	245865
		СП - 8%				--	--	--	--		18212	
125	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Карта управления С66	шт		1	15000,68	--	15001	--	15001	--	16201
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
127	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		5	1662,98	--	8315	--	276	6029	15492
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	8039	--		1148	
132	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		2	791,54	2,50	1583	5	222	1331	3147
		НР - 98%; СП - 8%				678,20	0,66	1356	1		233	
134	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		1	675,37	2,50	675	3	69	591	1368
		НР - 98%; СП - 8%				602,59	0,66	603	1		101	
136	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		15	535,33	--	8030	--	1061	6829	16048
		НР - 98%; СП - 8%				464,58	--	6969	--		1189	
138	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник		2	2676,21	173,56	5352	347	69	4913	11086
		НР - 98%; СП - 8%				2467,92	38,71	4936	77		821	
141	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	23596,07	463,72	23596	464	3984	18919	45916

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				19147,70	156,96	19148	157		3401	
143	Е11-180401-0104 1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак		1	5768,10	704,12	5768	704	84	5130	11770
		НР - 98%; СП - 8%				4980,21	254,32	4980	254		872	
149	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.		1	3008,97	93,86	3009	94	255	2636	6097
		НР - 98%; СП - 8%				2659,80	30,06	2660	30		452	
151	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник		2	2676,21	173,56	5352	347	69	4913	11086
		НР - 98%; СП - 8%				2467,92	38,71	4936	77		821	
153	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак		1	5768,10	704,12	5768	704	84	5130	11770
		НР - 98%; СП - 8%				4980,21	254,32	4980	254		872	
155	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	23596,07	463,72	23596	464	3984	18919	45916
		НР - 98%; СП - 8%				19147,70	156,96	19148	157		3401	
157	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	1304,70	164,22	1305	164	17	1149	2650
		НР - 98%; СП - 8%				1123,99	48,43	1124	48		196	
159	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1573,95	--	3148	--	26	2248	5827
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	3122	--		432	
161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект присоединительный для расширительного бака д.25 ELBI	кт		1	12353,50	--	12354	--	12354	--	13342
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
164	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	6244	--		863	
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ-1 ОВЕН	шт		1	24265,80	--	24266	--	24266	--	26207
		СП - 8%				--	--	--	--		1941	
169	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1	1994,39	336,80	1994	337	22	1717	4008
		НР - 98%; СП - 8%				1634,92	117,20	1635	117		297	
171	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4354,87	290,53	4355	291	473	3584	8574
		НР - 98%; СП - 8%				3590,60	66,55	3591	67		635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1625116	23406	657293	363212	2102215
								379686	7256	564731	113886	
	Стоимость оборудования		Тенге					564731				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					564731				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					177053				
	Материалы		Тенге					7923				
	Всего заработная плата		Тенге						60002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107652				
		Накладные расходы	Тенге					42811				
		Сметная прибыль	Тенге					17590				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					237454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						60002			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5064				
		Сметная прибыль	Тенге					405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5469				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					878268				
	Материалы		Тенге					254423				
	Всего заработная плата		Тенге						326940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					282237				
	Сдача и испытание		Тенге					3285				
		Накладные расходы	Тенге					320401				
		Сметная прибыль	Тенге					95891				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1294560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
		Сметная заработная плата	Тенге						326940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2102214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
		Сметная заработная плата	Тенге						386942			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4310485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1405533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7458			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							668269		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							564731		
		- Накладные расходы	Тенге								1368740	
		- Сметная прибыль	Тенге								277462	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 НА ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00												
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ										
43	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением	м		59,3	324,13	2,36	19221	140	778	13183	34997
		НР - 72%; СП - 8%				308,65	0,12	18303	7		2592	
48	Ц13-080206-2301 1308-0206-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок		92	357,83	19,36	32920	1781	7044	17880	54864
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	8,03	24095	739		4064	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	С1261-107-0782 261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ (трубки электромонтажные ХВТ-12)	кг		3,42	376,00	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
51	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабеля)	м		53,43	249,15	2,16	13312	116	2703	7557	22539
		НР - 72%; СП - 8%				196,38	0,07	10493	4		1670	
52	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м		324,3	187,19	0,74	60706	240	12320	34679	103016
		НР - 72%; СП - 8%				148,46	0,06	48146	19		7631	
53	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабель для уравнивания потенциалов)	м		54,5	103,05	1,18	5616	65	601	3565	9915
		НР - 72%; СП - 8%				90,83	0,01	4950	1		734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					133061	2342	24732	76864	226720
								105987	770	--	16794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					34206				
	Материалы		Тенге					7044				
	Всего заработная плата		Тенге						24834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1286				
		Накладные расходы	Тенге					17880				
		Сметная прибыль	Тенге					4167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					56253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						24834			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98855				
	Материалы		Тенге					16404				
	Всего заработная плата		Тенге						81923			
		Накладные расходы	Тенге					58984				
		Сметная прибыль	Тенге					12627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					170466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						81923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					226719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						106757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									226719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					105987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24734		
		- Накладные расходы	Тенге								76864	
		- Сметная прибыль	Тенге								16794	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		171	326,53	326,53	55837	55837	--	7477	68379
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,73	--	10385		5065	
2	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		269	359,18	359,18	96619	96619	--	12938	118321
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,80	--	17969		8765	
3	Е11-010101-0369 1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		168	388,37	388,37	65246	65247	--	8737	79902
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,23	--	12135		5919	
4	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		5	6449,01	--	32245	--	--	23216	59898
		НР - 72%; СП - 8%				6449,01	--	32245	--		4437	
5	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		3	2381,40	--	7144	--	--	5144	13271
		НР - 72%; СП - 8%				2381,40	--	7144	--		983	
6	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта		8	2619,54	--	20956	--	--	15089	38928
		НР - 72%; СП - 8%				2619,54	--	20956	--		2884	
7	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта		10	5786,44	--	57864	--	--	41662	107488
		НР - 72%; СП - 8%				5786,44	--	57864	--		7962	
8	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		160	42,67	42,67	6827	6827	--	1949	9478
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,92	--	2707		702	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		160	209,43	95,78	33509	15325	--	18503	56173
		НР - 72%; СП - 8%				113,65	46,97	18184	7515		4161	
10	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		437	31,30	31,30	13678	13678	--	3905	18989
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,41	--	5423		1407	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		437	175,61	80,46	76742	35161	--	42351	128620
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	41581	17240		9527	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		14	888,54	--	12440	--	--	8956	23108
		НР - 72%; СП - 8%				888,54	--	12440	--		1712	
13	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (2,2 кВт)	маш.-ч		4,5	400,00	400,00	1800	1800		--	1944
		СП - 8%				--	316,00	--	1422		144	
14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		36,85	679,51	28,88	25040	1065	11922	9015	36779
		НР - 72%; СП - 8%				327,08	12,69	12053	468		2724	
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		7,38	3218,60	180,32	23753	1331	13735	8984	35356
		НР - 99%; СП - 8%				1177,08	52,60	8687	388		2619	
16	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм (трубы "OPTIMA"). Укладка	км трубопровода		0,073	85804,49	11130,00	6264	812	109	5669	12888
		НР - 99%; СП - 8%				73186,50	5260,50	5343	384		955	
19	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (перепад). Укладка	км трубопровода		0,005	606302,38	203370,04	3032	1017	4	2308	5767
		НР - 99%; СП - 8%				402116,00	64197,50	2011	321		427	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1521,46	949,73	4564	2849	--	2545	7677
		НР - 99%; СП - 8%				571,73	285,09	1715	855		569	
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		3	2242,43	1398,64	6727	4196	--	3753	11319
		НР - 99%; СП - 8%				843,79	419,94	2531	1260		838	
25	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка		3	27293,54	--	81881	--	11409	69768	163781
		НР - 99%; СП - 8%				23490,81	--	70472	--		12132	
		КОЛОДЦЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		6,84	47417,70	8118,34	324337	55529	163390	127615	488108
		НР - 99%; СП - 8%				15411,96	3433,69	105418	23486		36156	
37	С1235-301-0104 235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты (стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг		67,39	1053,00	--	70962	--	70962	--	76639
		СП - 8%				--	--	--	--		5677	
38	С1235-301-0104 235-301-0104 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты (стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)	кг		76,3	1053,00	--	80344	--	80344	--	86772
		СП - 8%				--	--	--	--		6428	
39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодца)	м3 кладки		0,09	53069,46	2244,24	4776	202	3935	640	5849
		НР - 93%; СП - 8%				7104,30	541,08	639	49		433	
41	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Металлические стремянки)	т		0,0453	887579,00	--	40207	--	40207	--	43424
		СП - 8%				--	--	--	--		3217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1698861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					399283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						357495			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						102007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							396018		
		- Накладные расходы	Тенге								420224	
		- Сметная прибыль	Тенге								125843	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 1.Стены												
		Стены 6,7этажей										
47	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР125 Мр75-шоколад)	м3 кладки		4,6	15839,99	2181,90	72864	10037	19178	42844	124964
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	43649	2420		9257	
50	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР125 Мр75-абрикос)	м3 кладки		63,9	15839,99	2181,90	1012175	139424	266415	595154	1735915
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	606336	33615		128586	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР125 Мр75-абрикос)	м3 кладки		3,2	13454,20	2057,22	43053	6583	13341	22986	71322
		НР - 93%; СП - 8%				7227,71	495,99	23129	1587		5283	
56	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КУЛ150 КУР125 Мр75 лифт-шоколад)	м3 кладки		3,2	15839,99	2181,90	50688	6982	13342	29804	86932
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	30364	1683		6439	
59	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75-абрикос)	м3 кладки		12,7	15086,22	2990,29	191595	37976	56862	99499	314381
		НР - 93%; СП - 8%				7618,64	805,61	96757	10231		23288	
61	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр75, толщ.770мм-шоколад)	м3 кладки		2,9	12790,64	1994,88	37093	5785	12091	19169	60763
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	19217	1395		4501	
64	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр75,толщ.770мм-абрикос)	м3 кладки		9,27	12790,64	1994,88	118569	18492	38649	61274	194230
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	61428	4458		14387	
		Стены 8,9этажей, чердак										
67	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР125 Мр50-шоколад)	м3 кладки		9,65	15668,39	2181,90	151200	21055	38578	89878	260365
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	91567	5076		19286	
70	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КУЛ150 КУР125 Мр50-абрикос)	м3 кладки		136,19	15668,39	2181,90	2133878	297153	544443	1268450	3674515
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	1292282	71643		272186	
73	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУЛ150 КУР125 Мр50-абрикос)	м3 кладки		11,1	13282,60	2057,22	147437	22835	44374	79732	245342
		НР - 93%; СП - 8%				7227,71	495,99	80228	5505		18173	
76	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КУЛ150 КУР125 Мр50 лифт-шоколад)	м3 кладки		11,5	15668,39	2181,90	180186	25092	45973	107109	310279
		НР - 93%; СП - 8%				9488,82	526,05	109121	6050		22984	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50-абрикос)	м3 кладки		17,4	14899,69	2990,29	259255	52031	74660	136321	427222
		НР - 93%; СП - 8%				7618,64	805,61	132564	14018		31646	
81	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр50,толщ.770мм-шоколад)	м3 кладки		5,3	12619,04	1994,88	66881	10573	21188	35033	110067
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	35120	2549		8153	
84	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр50,толщ.770мм-абрикос)	м3 кладки		12,4	12619,04	1994,88	156476	24737	49571	81963	257514
		НР - 93%; СП - 8%				6626,49	480,96	82168	5964		19075	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
99	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр75)	м3 кладки		37,9	14164,06	2990,29	536818	113332	162904	270737	872159
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	260582	30533		64604	
103	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр50)	м3 кладки		76,3	13985,00	2990,29	1067056	228159	314295	545045	1741069
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	524602	61468		128968	
106	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		49,08	-98188,00	--	-4819067	--	-4819067	--	-5204592
		СП - 8%				--	--	--	--		-385525	
109	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр75)	м3 кладки		49,5	14641,49	2990,29	724754	148020	236396	353601	1164623
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	340338	39878		86268	
111	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр50)	м3 кладки		24,2	14442,53	2990,29	349509	72365	110756	172872	564171
		НР - 93%; СП - 8%				6875,52	805,61	166388	19496		41790	
		СЕЧ.а-а, ПЕРЕГОРОДКИ										
113	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м (КОР100 Мр25)	м3 кладки		3,75	19918,87	3026,64	74696	11349	19873	43104	127224
		НР - 93%; СП - 8%				11593,09	766,53	43474	2874		9424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2555116	1251980	-2736178	4054575	7138465
								4039314	320443	--	528773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2555116				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2082890				
	Всего заработная плата		Тенге						4359757			
	Местные материалы		Тенге					-4819067				
		Накладные расходы	Тенге					4054575				
		Сметная прибыль	Тенге					528773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7138464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3284
		Сметная заработная плата	Тенге						4359757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7138464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3284
		Сметная заработная плата	Тенге						4359757			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки										
115	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25,АС-5б)	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,4	2669,23	274,77	406791	41875	65103	289115	751578
		НР - 93%, СП - 8%				1967,28	72,59	299813	11063		55672	
117	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (менее Y1200кг/м3,толщ.100мм)	м3 кладки		32,9	9605,73	2742,96	316029	90243	68885	166153	520756
		НР - 93%, СП - 8%				4769,04	661,32	156901	21757		38574	
119	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (менее Y800кг/м3,толщ.200мм)	м3 кладки		15,7	9605,73	2742,96	150810	43065	32871	79289	248507
		НР - 93%, СП - 8%				4769,04	661,32	74874	10383		18408	
121	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м2 перегородок (за вычетом проемов)		12,5	1864,63	137,53	23308	1719	2090	18529	45184
		НР - 93%, СП - 8%				1559,92	33,97	19499	425		3347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					896938	176902	168949	553086	1566025
								551087	43628	--	116001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					896938				
	Материалы		Тенге					168948				
	Всего заработная плата		Тенге						594715			
		Накладные расходы	Тенге					553086				
		Сметная прибыль	Тенге					116001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1566025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
		Сметная заработная плата	Тенге						594715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1566025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
		Сметная заработная плата	Тенге						594715			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8704489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4590401				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1428882			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						364071			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-2567229		
		- Накладные расходы	Тенге								4607661	
		- Сметная прибыль	Тенге								644774	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты												
1	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		0,086	37745,00	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство выравнивающего пояса из бетона кл.В20,на сульфатостойком цементе,F75)	м3		7,677	38735,36	2066,35	297371	15863	244695	36773	360876
		НР - 91%; СП - 8%				4795,20	468,56	36813	3597		26732	
3	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		3,168042	344112,00	--	1090161	--	1090161	--	1177374
		СП - 8%				--	--	--	--		87213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1390778	15863	1338102	36773	1541756
								36813	3597	--	114205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1390778				
	Материалы		Тенге					244695				
	Всего заработная плата		Тенге						40410			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1090161				
	Местные материалы		Тенге					3246				
		Накладные расходы	Тенге					36773				
		Сметная прибыль	Тенге					114205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1541756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						40410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1541756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						40410			
РАЗДЕЛ 2.Разные работы												
		ПРИЯМОК №1 (6 ШТ)										
5	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(МР1-2)	т		0,3525	818975,00	--	288689	--	288689	--	311784
		СП - 8%				--	--	--	--		23095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					288689	--	288689	--	311784
								--	--	--	23095	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					288689				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					288689				
		Сметная прибыль	Тенге					23095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					311784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					311784				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1853540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					36813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15863			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3597			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1626791		
		- Накладные расходы	Тенге								36773	
		- Сметная прибыль	Тенге								137300	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 1.Стены												
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
1	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,СУР150 Мр100)	м3 кладки		68,4	14740,34	2244,24	1008239	153506	368799	486338	1614143
		НР - 93%; СП - 8%				7104,30	541,08	485934	37010		119566	
2	Счет	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой 250 х 120 х 88 мм марки М200	1000 шт.		28,358	111607,14	--	3164955	--	--	--	3164955
						--	--	--	--		--	
3	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,СУР150 Мр75)	м3 кладки		11,7	14621,54	2244,24	171072	26258	61694	83189	274602
		НР - 93%; СП - 8%				7104,30	541,08	83120	6331		20341	
4	Счет	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой 250 х 120 х 88 мм марки М200	1000 шт.		12,178	111607,14	--	1359152	--	--	--	1359152
						--	--	--	--		--	
5	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,СУР125 Мр75)	м3 кладки		27,6	14621,54	2244,24	403555	61941	145535	196242	647780
		НР - 93%; СП - 8%				7104,30	541,08	196079	14934		47984	
6	Счет	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой 250 х 120 х 88 мм марки М200	1000 шт.		28,622	111607,14	--	3194420	--	--	--	3194420
						--	--	--	--		--	
7	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,СУР125 Мр50)	м3 кладки		23,4	14422,58	2244,24	337488	52515	118732	166379	544176
		НР - 93%; СП - 8%				7104,30	541,08	166241	12661		40309	
8	Счет	Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой 250 х 120 х 88 мм марки М200	1000 шт.		36,356	111607,14	--	4057589	--	--	--	4057589
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13696470	294220	694760	932148	14856817
								931374	70936	--	228200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1920354				
	Материалы		Тенге					694761				
	Всего заработная плата		Тенге						1002310			
		Накладные расходы	Тенге					932148				
		Сметная прибыль	Тенге					228200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3080702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									827

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1002310			
	Стоимость прочих работ		Тенге					11776116				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					11776116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14856818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									827
		Сметная заработная плата	Тенге						1002310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14856818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					931374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						294220			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						70936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							694761		
		- Прочие затраты	Тенге					11776116				
		- Накладные расходы	Тенге								932148	
		- Сметная прибыль	Тенге								228200	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 НА АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		1 этаж										
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры										
1	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.70мм)	м2 покрытия		685,44	893,24	98,59	612262	67577	343152	213822	892171
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	201533	25937		66087	
2	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=10	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		685,44	1276,83	47,29	875190	32414	767103	86531	1038659
		НР - 94%; СП - 8%				110,40	23,90	75673	16382		76938	
		Ванные комнаты, санузлы (s=17,8+16,3+22,5=56,6м2)										
3	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.50мм)	м2 покрытия		56,6	893,24	98,59	50557	5580	28335	17656	73670
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	16642	2142		5457	
4	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=6	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		56,6	766,10	28,37	43361	1606	38006	4287	51460
		НР - 94%; СП - 8%				66,24	14,34	3749	812		3812	
		Лоджия в осях 2с-5с (s=9,66м2)										
5	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.90мм)	м2 покрытия		9,66	893,24	98,59	8629	953	4836	3013	12574
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	2840	366		931	
6	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=14	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		9,66	1787,57	66,21	17268	639	15136	1707	20493
		НР - 94%; СП - 8%				154,56	33,46	1493	323		1518	
		Вестибюль, тамбуры ,лестничная клетка (s=23,44+30,96+31,73=86,13м2)										
7	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.90мм)	м2 покрытия		86,13	893,24	98,59	76935	8491	43120	26868	112107
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	25324	3259		8304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=14	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		86,13	1787,57	66,21	153963	5703	134948	15223	182720
		НР - 94%; СП - 8%				154,56	33,46	13312	2882		13535	
		КОЛЯСОЧНАЯ(s=6.78м2)										
9	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.100мм)	м2 покрытия		6,78	893,24	98,59	6056	669	3394	2115	8825
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	1993	257		654	
10	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=16	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		6,78	2042,93	75,66	13851	513	12140	1369	16438
		НР - 94%; СП - 8%				176,64	38,24	1198	259		1218	
		2 ЭТАЖ										
		Кухня над тамбурами (s=9,45.2+9,3=28,2м2)										
11	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.70мм)	м2 покрытия		28,2	893,24	98,59	25189	2780	14118	8797	36705
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	8291	1067		2719	
12	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=10	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		28,2	1276,83	47,29	36007	1334	31560	3560	42732
		НР - 94%; СП - 8%				110,40	23,90	3113	674		3165	
		2-9 ЭТАЖ										
		Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры										
13	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.70мм)	м2 покрытия		2266,6	893,24	98,59	2024618	223464	1134728	707062	2950215
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	666426	85768		218534	
14	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=10	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		2266,6	1276,83	47,29	2894063	107188	2536642	286140	3434619
		НР - 94%; СП - 8%				110,40	23,90	250233	54172		254416	
		Ванные комнаты, санузлы (s=134,08.2+196,88=465,04м2)										
15	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.50мм)	м2 покрытия		175,38	893,24	98,59	156656	17290	87801	54710	228275
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	51565	6636		16909	
16	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=6	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		175,38	766,10	28,37	134359	4976	117766	13284	159455
		НР - 94%; СП - 8%				66,24	14,34	11617	2515		11811	
		Лестничные площадки (s=92,08.2+173,12=357,28м2)										
17	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.90мм)	м2 покрытия		125,19	893,24	98,59	111825	12342	62675	39053	162948
		НР - 94%; СП - 8%				294,02	37,84	36808	4737		12070	
18	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 ко=14	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		125,19	1787,57	66,21	223786	8289	196148	22126	265585
		НР - 94%; СП - 8%				154,56	33,46	19349	4189		19673	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7464575	501808	5571608	1507323	9689651
								1391159	212377	--	717751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7464575				
	Материалы		Тенге					5571606				
	Всего заработная плата		Тенге						1603536			
		Накладные расходы	Тенге					1507323				
		Сметная прибыль	Тенге					717751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9689649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1428
		Сметная заработная плата	Тенге						1603536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9689649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1428
		Сметная заработная плата	Тенге						1603536			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1(63шт)										
20	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений (ОЛ-1)	т		5,133216	1004492,00	--	5156274	--	5156274	--	5568776
		СП - 8%				--	--	--	--		412502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5156274	--	5156274	--	5568776
								--	--	--	412502	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5156274				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5156274				
		Сметная прибыль	Тенге					412502				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5568776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5568776				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15258425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1391159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						501808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						212377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10727880		
		- Накладные расходы	Тенге								1507323	
		- Сметная прибыль	Тенге								1130253	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 НА ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ										
2	С1244-102-0202 244-102-0202 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.		126	33098,00	--	4170348	--	4170348	--	4503976
		СП - 8%				--	--	--	--		333628	
4	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.		126	4598,00	--	579348	--	579348	--	625696
		СП - 8%				--	--	--	--		46348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4749696	--	4749696	--	5129672
								--	--	--	379976	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4749696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4749696				
		Сметная прибыль	Тенге					379976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5129672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5129672				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5129672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4749696		
		- Сметная прибыль	Тенге								379976	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 НА ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ												
1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN125 под приварку LD (д.125мм LD)	шт.		2	45050,00	--	90100	--	90100	--	97308
		СП - 8%				--	--	--	--		7208	
2	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		2	16592,69	430,23	33185	860	21779	10482	47161
		НР - 98%; СП - 8%				5272,98	75,17	10546	150		3493	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Грязевик ЭнКо DN80 - полный комплект с патрубком сливным DN65	шт.		2	119619,64	--	239239	--	239239	--	258378
		СП - 8%				--	--	--	--		19139	
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр фланцевый DN125 Enko			1	54350,00	--	54350	--	54350	--	58698
		СП - 8%				--	--	--	--		4348	
5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый межфланцевый DN125 Enko	шт.		4	20378,57	--	81514	--	81514	--	88035
		СП - 8%				--	--	--	--		6521	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый межфланцевый DN100 Enko	шт.		3	16232,14	--	48696	--	48696	--	52592
		СП - 8%				--	--	--	--		3896	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый межфланцевый DN80 Enko	шт.		16	11522,32	--	184357	--	184357	--	199106
		СП - 8%				--	--	--	--		14749	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый межфланцевый DN65 Enko	шт.		7	10532,14	--	73725	--	73725	--	79623
		СП - 8%				--	--	--	--		5898	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый DN50 межфланцевый Enko	шт.		4	9413,39	--	37654	--	37654	--	40666
		СП - 8%				--	--	--	--		3012	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр фланцевый DN100 Enko	шт.		1	34200,89	--	34201	--	34201	--	36937
		СП - 8%				--	--	--	--		2736	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Насос TOP S 50/10 WILO	шт		2	265065,18	--	530130	--	530130	--	572540
		СП - 8%				--	--	--	--		42410	
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN40 (1 1/2") М-М LD	шт.		1	8629,46	--	8629	--	8629	--	9319
		СП - 8%				--	--	--	--		690	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN15 (1/2") M-M LD	шт.		1	1105,36	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN40 фланцевый LD	шт.		2	12064,29	--	24129	--	24129	--	26059
		СП - 8%				--	--	--	--		1930	
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран трехходовой точеный без фланца исп.3-М20х1,5/G1/2-2,5 МПа Dy15 ЮМАС	шт.		34	2349,11	--	79870	--	79870	--	86260
		СП - 8%				--	--	--	--		6390	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП100М-1,6МПа ЮМАС	шт.		2	1639,29	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП100М-1,0МПа ЮМАС	шт.		30	1639,29	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%				--	--	--	--		3934	
18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТТЖ П 5 2 240 66 (0+160), оправа ОЗТС 1 63 250 для ТТЖП5, бобышка БШ-35 М27х2 ЮМАС	шт.		2	4533,04	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран регулирующий DN50 Kvs40 Enko	шт.		2	65067,86	--	130136	--	130136	--	140547
		СП - 8%				--	--	--	--		10411	
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Электропривод AKM115 Sauter	шт.		2	48200,89	--	96402	--	96402	--	104114
		СП - 8%				--	--	--	--		7712	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры наружный ATF01 PT100 Regeltechnik	шт.		1	5210,71	--	5211	--	5211	--	5628
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры накладной ALTF02 PT100 Regeltechnik	шт.		4	7367,86	--	29471	--	29471	--	31829
		СП - 8%				--	--	--	--		2358	
23	Прайс-лист	ШУ БТП 20-2 + 2 Тритон 001.3 Enko	шт		1	260155,36	--	260155	--		--	260155
						--	--	--	--	260155	--	
24	Прайс-лист	Шкаф для размещения оборудования ШУ БН 0075-016/380 Enko	шт		1	39867,86	--	39868	--		--	39868
						--	--	--	--	39868	--	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Dy 32 (GIACOMINI)	шт.		2	18053,57	--	36107	--	36107	--	38996
		СП - 8%				--	--	--	--		2889	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Dy 20 (GIACOMINI)	шт.		1	13136,61	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%				--	--	--	--		1051	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Термометр ТБП100/50/Т ЮМАС	шт.		15	2257,14	--	33857	--	33857	--	36566
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ТИ13-29 Enko	шт		1	355165,18	--	355165	--	355165	--	383578
		СП - 8%				--	--	--	--		28413	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ТИ13-49 Enko	шт		1	465858,93	--	465859	--	465859	--	503128
		СП - 8%				--	--	--	--		37269	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Насос TOP- Z 30/10 Wilo, фитинг R 11/4	шт		1	198996,43	--	198996	--	198996	--	214916
		СП - 8%				--	--	--	--		15920	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Бак аккумулятор ГВС SAC-300	шт		1	300879,46	--	300879	--	300879	--	324949
		СП - 8%				--	--	--	--		24070	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр DN32 (1 1/4") SIRENA			1	3668,75	--	3669	--	3669	--	3963
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный DN32 (11/4") "EUROPA" ITAP	шт.		2	5975,89	--	11952	--	11952	--	12908
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN32 (1 1/4") с разб.соед. прямой (типа Bugatti)	шт.		2	13199,11	--	26398	--	26398	--	28510
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый сливной под шланг Dy15 (1/2") (типа Bugatti)	шт.		8	2660,71	--	21286	--	21286	--	22989
		СП - 8%				--	--	--	--		1703	
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан предохранительный SVW 1/2" (6 бар) (Watts, угловой)	шт.		1	2947,32	--	2947	--	2947	--	3183
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник S19a-67 Enko	шт		2	890715,18	--	1781430	--	1781430	--	1923944
		СП - 8%				--	--	--	--		142514	
38	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Бак расширительный ERCE 300 Elbi, арматура присоединительная KAV25	шт		1	177152,68	--	177153	--	177153	--	191325
		СП - 8%				--	--	--	--		14172	
39	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Насос RXM 2-6	шт		1	99845,54	--	99846	--	99846	--	107834
		СП - 8%				--	--	--	--		7988	
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр DN32 фланцевый Enko	шт.		1	12616,07	--	12616	--	12616	--	13625
		СП - 8%				--	--	--	--		1009	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле давления PM/5 Italtecnica	шт		2	2308,04	--	4616	--	4616	--	4985
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN25 (1") с разб.соед. прямой (типа Bugatti)	шт.		1	6635,71	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый DN32 под приварку LD	шт.		2	6170,54	--	12341	--	12341	--	13328
		СП - 8%				--	--	--	--		987	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик давления MBS3000 16бар	шт		3	24997,32	--	74992	--	74992	--	80991
		СП - 8%				--	--	--	--		5999	
45	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ШУ 2ПН 0015-004/380 – 1 - 01 Enko	шт		1	424123,21	--	424123	--	424123	--	458053
		СП - 8%				--	--	--	--		33930	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный DN32 (11/4") "EUROPA" ITAP	шт.		1	5975,89	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%				--	--	--	--		478	
47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр DN65 фланцевый			1	22017,86	--	22018	--	22018	--	23779
		СП - 8%				--	--	--	--		1761	
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный DN65 межфланцевый	шт.		1	9344,64	--	9345	--	9345	--	10093
		СП - 8%				--	--	--	--		748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6244995	860	5933566	10482	6731913
								10546	150	300023	476435	
	Стоимость оборудования		Тенге					300023				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					300023				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					321919				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					321919				
		Сметная прибыль	Тенге					25753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					347672				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5623053				
	Материалы		Тенге					21779				
	Всего заработная плата		Тенге						10696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5589868				
	Сдача и испытание		Тенге					332				
		Накладные расходы	Тенге					10482				
		Сметная прибыль	Тенге					450682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6084217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						10696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6731912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						10696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6731912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10546				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						10696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге									6731912
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					10546				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						860			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						150			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5933566		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							300023		
		Накладные расходы	Тенге								10482	
		Сметная прибыль	Тенге								476435	
	ИТОГО ПО АКТУ №6		**Тенге**									**134434123**
	ИТОГО с коэффициентом К=1,0594866		**Тенге**									**142431151**
	НДС 12%		**Тенге**									**17091738**
	ВСЕГО ПО АКТУ №6		**Тенге**									**159522889**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Сабралин Серик Аубакирович
код ГУ 4673256

м.п. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Сыздыков Аслан Айтмагамбетович
БИН 010340001031

м.п. _____

Эксперт технического надзора
ТОО "ТехИнжиниринг"
Кенжеболатов Е.А.
№ аттестата эксперта
KZ25VJE00024870 от 10.04.2017

м.п. _____

расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Севгражданпроект"
ГИП Хуснутдинов Р.К.
БИН 980340001576
приказ №12 от 03.06.2021г

м.п. _____