Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области "
Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекрестка улицы Мектеп до южной объездной дороги г. Шалкар Актюбинской области" (1,0 км)
Договор: №78 от 2022-05-18

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы.									
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-30	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 2 категории сложности	км	1,029	29999,00	--	30868,97	--	--	--	30868,97
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								**30 869,00**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Кыдырова									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2639,81	51,34	51,34	135527,85	135527,85	--	38317,37	187752,84
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,16	--	53218,57		13907,62	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2639,81	37,34	37,34	98570,51	98570,50	--	27863,72	136548,97
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,66	--	38699,61		10114,74	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	56,58	375,81	375,81	21263,33	21263,33	--	2561,58	25730,90
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,88	--	3557,75		1905,99	
4	С3412-101-0202 412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	96,064353	78,00	--	7493,02	--		--	8092,46
		СП - 8%			--	--	--	--		599,44	

16	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1106,3	51,32	21,73	56775,32	24039,90	33,19	44709,57	109603,68
		НР - 108%; СП - 8%			29,56	7,86	32702,23	8695,52		8118,79	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство толщиной 20 см	м3 материала основания в плотном теле	1110	14282,44	1119,55	15853508,40	1242700,50	14437059,60	504203,29	17666328,63
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	173748,30	293106,60		1308616,94	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,3	2072,34	2072,34	6838,72	6838,72	--	3623,66	11299,37
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	3355,24		836,99	
19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,399	114299,00	--	388502,30	--	388502,30	--	419582,48
		СП - 8%			--	--	--	--		31080,18	
20	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина (8)6 см. Устройство	м2	4000	235,90	167,25	943600,00	669000,00	66040,00	340588,80	1386923,90
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	208560,00	106800,00		102735,10	
21	С1211-205-0102 211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	115,925333	9197,00	--	1066165,29	--	1066165,29	--	1151458,51
		СП - 8%			--	--	--	--		85293,22	
22	С1211-205-0103 211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	788,477123	8721,00	--	6876308,99	--	6876308,99	--	7426413,709
		СП - 8%			--	--	--	--		550104,72	
23	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марка МГ 70/130	т	26,979	186994,00	--	5044908,64	--	5044908,64	--	5448501,33
		СП - 8%			--	--	--	--		403592,69	
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ-РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,3	139188,00	2072,34	459320,40	6838,72	452481,68	3623,66	499979,59
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	3355,24		37035,52	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3050	2253,48	208,99	6873114,00	637419,50	6160359,50	167038,74	7603365
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	75335,00	79330,50		563212,22	
26	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3050	505,18	0,04	1540799,00	122,00	1527440,00	14295,96	1679502,56
		НР - 108%; СП - 8%			4,34	--	13237,00	--		124407,60	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**65 633 931,22**
		Временные здания и сооружения	1,04%				682 272				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**66 285 334**				

		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,62%				1 073 822				
		Итого с доп.затратами в зимнее время					**67 359 156**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1 347 183				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**68 706 340**				
		в том числе текущих ценах на 2022 год -100%	1,0500514				**72 177 602**				
		Налог на добавленную стоимость	12%				8 661 312				
		ВСЕГО по Акту с НДС	**Тенге**				**80 838 914**				
		Всего с учетом конкурсной скидки	0,989360565				**79 978 834,00**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области "

_____**Жұмамұратұлы Н.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____**Әбибуллаев Ғ.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жалаугер-НС"

_____**Кобыландин М.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»

_____**Ахметов З.**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г №170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекрестка улицы Мектеп до южной объездной дороги г. Шалкар Актюбинской области" (1,0км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		78	18.05.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном ноябрь месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 287 305								10 745 068,4	
В том числе: В текущем месяце – ноябрь	79 978 834	71 409 673,21							8 569 160,79	79 978 834
Выданый аванс										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	5 014 365									3 998 942
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**95 272 940**									**75 979 892**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жумамуратулы Н.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.**

Подрядчик:
Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ **Кобыландин М.Ж.**