Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области "
Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекрестка улицы Мектеп до южной объездной дороги г. Шалкар Актюбинской области" (1.0 км)
Договор: №78 от 2022-05-18

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2022 года

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Улица Кыдырова									
		Дорожная одежда									
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство толщиной 20 см	м3 материала основания в плотном теле	785.809921	14282.44	1119.55	11223283.05	879753.50	10220526.72	356944.10	12506645.32
		НР - 108%, СП - 8%			156.53	264.06	123002.83	207500.97		926418.17	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3.3	2072.34	2072.34	6838.72	6838.72	--	3623.66	11299.37
		НР - 108%, СП - 8%			--	1016.74	--	3355.24		836.99	
19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3.399	114299.00	--	388502.30	--	388502.30	--	419582.90
		СП - 8%			--	--	--	--		31080.18	
20	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Основание из черного щебня. плотность каменных материалов 2.5-2.9 т м3. толщина (8)6 см. Устройство	м2	3904	235.90	167.25	920953.60	652944.00	64455.04	332414.67	1353637.73
		НР - 108%, СП - 8%			52.14	26.70	203551.56	104236.80		100269.46	
22	С1211-205-0103 211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий. фракция от 20 до 40 мм	т	444.546877	8721.00	--	3876893.31	--	3876893.31	--	4187044.78
		СП - 8%			--	--	--	--		310151.47	
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3.3	139188.00	2072.34	459320.40	6838.72	452481.68	3623.66	499979.59
		НР - 108%, СП - 8%			--	1016.74	--	3355.24		37035.52	

25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т м3. Устройство	м2 покрытия	4246	2253,48	208,99	9568276,08	887371,54	8576028,34	232539,83	10584881,19
		НР - 108%, СП - 8%			24,70	26,01	104876,20	110438,46		784065,27	
26	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4246	505,18	0,04	2144994,28	169,84	2126396,80	19901,85	2338087,82
		НР - 108%, СП - 8%			1,34	--	18427,64	--		173191,69	
27	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3648	207,40	171,14	756595,20	624318,72	2079,36	333783,24	1177608,72
		НР - 108%, СП - 8%			35,69	49,03	130197,12	178861,44		87230,28	
28	С1211-602-0106 211-602-0106 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5	м3	41,43	10349,12	--	428764,04	--	428764,04	--	463065,18
		СП - 8%			--	--	--	--		34301,12	
		Тротуары									
		Дорожная одежда									
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,66	13907,75	1119,55	1970171,86	158595,45	1789402,37	64347,24	2197280,63
		НР - 108%, СП - 8%			156,53	264,06	22174,04	37406,74		162761,53	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,91	139188,00	2072,34	126661,08	1885,83	124775,25	999,25	137873,16
		НР - 108%, СП - 8%			--	1016,74	--	925,23		10212,83	
31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1514,12	2253,48	208,99	3412039,14	316435,94	3058204,44	82923,51	3774559,66
		НР - 108%, СП - 8%			24,70	26,01	37398,76	39382,26		279597,01	
32	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий бетон классаВ15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15(М200)-0,86.Другие виды покрытий раствор цементный , применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33.	м бортового камня	2250,68	2003,35	32,79	4508899,78	73799,80	2540500,06	2078666,83	7114571,94
		НР - 108%, СП - 8%			841,79	13,37	1894599,92	30091,59		527005,33	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Дорожные знаки									
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивания стойки. Устройство	м3	1,12	29233,85	1194,98	32741,91	1338,38	24664,27	6432,02	42307,84

		НР - 91%, СП - 8%			6017,20	293,65	6739,26	328,89		3133,91	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	15	5245,37	832,77	78680,55	12491,55	7245,00	68388,46	158834,53
		НР - 108%, СП - 8%			3929,60	291,91	58944,00	4378,65		11765,52	
36	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	951,10	--	2853,30	--	311,34	2745,32	6046,51
		НР - 108%, СП - 8%			847,32	--	2541,96	--		447,89	
37	С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	5	6674,00	--	33370,00	--	33370,00	--	36039,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2669,60	
38	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	8	7847,00	--	62776,00	--	62776,00	--	67798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5022,08	
39	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	6722,00	--	13444,00	--	13444,00	--	14519,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,52	
40	С1251-101-0318 251-101-0318 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	35008,00	--	35008,00	--	35008,00	--	37808,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2800,64	
41	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	7227,00	--	36135,00	--	36135,00	--	39025,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2890,80	
42	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 м. со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 =600 мм	шт.	12	6682,00	--	80184,00	--	80184,00	--	86598,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6414,72	
		Горизонтальная дорожная разметка									
43	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. сплошная	км линии	0,09382	43859,73	10463,47	4114,92	981,68	2835,49	629,21	5123,66
		НР - 108%, СП - 8%			3173,64	3036,12	297,75	284,85		379,53	
44	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,678	21557,73	10463,47	14616,14	7094,23	5370,18	4547,03	20696,23
		НР - 108%, СП - 8%			3173,64	3036,12	2151,73	2058,49		1533,05	

45	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. пунктирная. шаг 3:1	км линии	0,2	36425,73	10463,47	7285,15	2092,69	4557,73	1341,31	9316,57
		НР - 108% СП - 65%			3173,64	3036,12	634,73	607,22		690,12	
46	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м. сплошная	км линии	0,03	133067,73	10463,47	3992,03	313,90	3582,92	201,20	4528,68
		НР - 108% СП - 65%			3173,64	3036,12	95,21	91,08		335,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**47 294 762,37**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**47 294 762,37**
		Временные здания и сооружения	1,04%				491 866				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**47 786 628**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,62%				774 143				
		Итого с доп.затратами в зимнее время					**48 560 771**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				971 215				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**49 531 987**				
		в том числе текущих ценах на 2022 год -100%	1,0500514				**52 011 132**				
		Налог на добавленную стоимость	12%				6 241 336				
		ВСЕГО по Акту с НДС	**Тенге**				**58 252 468**				
		Всего с учетом конкурсной скидки	**0,989360565**				**57 632 695**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жумамуратулы Н.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»

_____ **Ахметов З.**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Кыдырова от перекрестка улицы Мектеп до южной объездной дороги г. Шалкар Актюбинской области" (1,0км)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		78	18.05.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном ноябрь месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	157 920 000								16 920 000,0	
В том числе: В текущем месяце – ноябрь	57 632 695	51 457 763,39							6 174 931,61	57 632 695
Выданый аванс										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	7 896 000									2 881 635
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**150 024 000**									**54 751 060**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО Жалаугер-НС
_____ **Кобыландин М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ **Әбибуллаев Ғ.**