Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалар Шалкарского района Актюбинской области"
Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: "Капитальный ремонт автмобильной дороги по улице бр. Калжановых в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,7км)"
Договор: №61 от 2022-05-05

Акт выполненных работ № 3

"Капитальный ремонт автмобильной дороги по улице бр. Калжановых в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,7км)"

за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Восстановление придорожной полосы											
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58	867,30	--	50303	--	--	36218	93443
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	50303	--		6922	
2	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1366	122,80	--	167745	--	--	120776	311603
		НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	167745	--		23082	
3	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	1366	354,24	--	483892	--	--	348402	898878
		НР - 72%; СП - 8%			354,24	--	483892	--		66584	
4	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,435	2870,00	--	4118	--	4118	--	4447
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
5	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	1366	129,89	112,04	177430	153046	5711	38259	232944
		НР - 72%; СП - 8%			13,67	25,23	18673	34464		17255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**1541315**
РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды											
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,67	2072,34	2072,34	3461	3461	--	1834	5718
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	1698		424	
13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,7201	110456,82	--	189997	--	189997	--	205197
		СП - 8%			--	--	--	--		15200	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5556	233,77	208,99	1298826	1161149	444	304284	1731359
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	137233	144512		128249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

15	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	542,2656	18941,40	--	10271270	--	10271270	--	11092972
		СП - 8%			--	--	--	--		821702	
16	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0600048	110456,82	--	6628	--	6628	--	7158
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**13042404**
РАЗДЕЛ 2.Устройство бордюрного камня											
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230	945,60	32,79	217488	7542	16334	212422	464303
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	193612	3075		34393	
19	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,54	65226,35	--	817938	--	817938	--	883373
		СП - 8%			--	--	--	--		65435	
20	212-101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	13,56	20918,00	--	283648	--	283648	--	306340
		СП - 8%			--	--	--	--		22692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**1654016**
РАЗДЕЛ 3. Примыкания и пересечения											
		Устройство дорожной одежды Тип1									
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11	2072,34	2072,34	228	228	--	121	377
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	112		28	
34	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1133	110456,82	--	12515	--	12515	--	13516
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	370	233,77	208,99	86495	77327	29	20264	115299
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	9139	9624		8541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	36,112	18941,40	--	684012	--	684012	--	738733
		СП - 8%			--	--	--	--		54721	
37	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,003996	110456,82	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Присыпные обочины									
38	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	243,90	235,10	2439	2351	8	388	3053
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	80	459		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	412-101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	70	71,00	--	4970	--		--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
40	412-101-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	350	36,00	--	12600	--		--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	

41	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	17,89	14,95	179	149	2	66	264
		НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	28	63		20	
42	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10	78,46	78,46	785	785	--	233	1099
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	324		81	
43	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10	37,25	37,25	372	372	--	86	495
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	120		37	
44	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	98,16	79,47	982	795	82	204	1281
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	105	179		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	100	50,05	22,21	5005	2221	--	2382	7978
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	2784	524		591	
		Устройство дорожной одежды Тип 1 (съезды во двор)									
58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,34	2072,34	2072,34	705	705	--	373	1165
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	346		86	
59	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,3502	110456,82	--	38682	--	38682	--	41777
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
60	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1145	233,77	208,99	267667	239293	92	62708	356805
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	28282	29781		26430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	111,752	18941,40	--	2116739	--	2116739	--	2286078
		СП - 8%			--	--	--	--		169339	
62	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,012366	110456,82	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**3588847**
РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров											
63	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,96	1399,48	--	44727	--	--	32204	83085
		НР - 72%; СП - 8%			1399,48	--	44727	--		6154	
64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	525	1950,55	32,79	1024039	17214	564885	484876	1629628
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	441940	7019		120713	
65	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8,396	65226,35	--	547640	--	547640	--	591451
		СП - 8%			--	--	--	--		43811	

66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,6139	867,30	--	19613	--	--	14121	36433
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	19613	--		2699	
67	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 (12) см. Устройство	м2 покрытия	825	450,84	156,14	371943	128816	1353	302593	728498
		НР - 108%; СП - 8%			293,06	46,55	241774	38404		53963	
68	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	825	34,72	15,19	28644	12532	--	21322	53963
		НР - 108%; СП - 8%			19,53	4,40	16112	3630		3997	
69	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	151,28	2556,53	--	386752	--	386752	--	417692
		СП - 8%			--	--	--	--		30940	
70	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	825	216,41	3,18	178538	2624	9949	180267	387510
		НР - 108%; СП - 8%			201,17	1,15	165965	949		28704	
71	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	825	129,64	--	106953	--	--	115509	240259
		НР - 108%; СП - 8%			129,64	--	106953	--		17797	
72	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	98,835	18941,40	--	1872073	--	1872073	--	2021839
		СП - 8%			--	--	--	--		149766	
73	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,495	110456,82	--	54676	--	54676	--	59050
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**								**6249408**
РАЗДЕЛ 5. Устройство круглых ж/б труба d-0,5м											
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,12	311,92	311,92	1909	1909	--	230	2310
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,19	--	319		171	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,68	1679,38	--	1142	--	--	822	2121
		НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	1142	--		157	
3	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС, под тело трубы и под оголовки. Устройство	м3 подушки	1,2	2394,48	210,04	2873	252	--	2306	5594
		НР - 84%; СП - 8%			2184,44	103,57	2621	124		414	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,464	2556,53	--	3743	--	3743	--	4042
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
5	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,26	19026,58	10207,40	23973	12861	1838	10833	37590
		НР - 84%; СП - 8%			7360,08	2874,92	9274	3622		2784	
6	225-109-0201 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	52125,88	--	104252	--	104252	--	112592
		СП - 8%			--	--	--	--		8340	

7	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,2	3453,99	141,18	100857	4123	72496	21581	132233
		НР - 84%; СП - 8%			830,06	49,78	24238	1454		9795	
8	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	5,64	4508,64	210,20	25429	1185	16951	6477	34458
		НР - 84%; СП - 8%			1293,11	73,98	7293	417		2552	
9	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2762807,70	1282120,32	33154	15385	1222	21420	58940
		НР - 99%; СП - 8%			1378913,00	424095,08	16547	5089		4366	
10	241-102-0258 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	12	45780,00	--	549360	--	549360	--	593309
		СП - 8%			--	--	--	--		43949	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	867,30	--	2602	--	--	1873	4833
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	2602	--		358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**								**988022**
		РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожных знаков									
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,684	1399,48	--	957	--	--	689	1778
		НР - 72%; СП - 8%			1399,48	--	957	--		132	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,17	1942,05	1051,47	330	179	2	210	583
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	149	76		43	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,187	2411,28	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек. Устройство	м3	0,513	4253,65	1132,94	2182	581	889	772	3190
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	712	136		236	
5	212-101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,52326	20918,00	--	10946	--	10946	--	11822
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13	319930,00	--	41591	--	41591	--	44918
		СП - 8%			--	--	--	--		3327	
		Подраздел 1. Типоразмер 2									
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	17	5245,37	832,77	89171	14157	8211	77507	180012
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	66803	4962		13334	
8	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	10382,00	--	41528	--	41528	--	44850
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	

9	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	10952,00	--	21904	--	21904	--	23656
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
10	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	11355,00	--	22710	--	22710	--	24527
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
11	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	26965,00	--	26965	--	26965	--	29122
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
12	251-101-0314 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	4	24537,00	--	98148	--	98148	--	106000
		СП - 8%			--	--	--	--		7852	
13	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	3,811392	20809,00	--	79311	--	79311	--	85656
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
		Подраздел 2. Стойки									
14	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	5874,00	--	46992	--	46992	--	50751
		СП - 8%			--	--	--	--		3759	
15	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	9	6722,00	--	60498	--	60498	--	65338
		СП - 8%			--	--	--	--		4840	
16	251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	7850,00	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**								**689646**
		РАЗДЕЛ 7. Горизонтальная разметка проезжей части									
17	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	43859,73	10463,47	3509	837	2418	537	4369
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	254	243		324	
18	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,376	21557,73	10463,47	8106	3935	2978	2522	11478
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	1193	1142		850	
19	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,2	36425,73	10463,47	7285	2092	4558	1341	9316
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	635	607		690	

20	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	12,6	1029,05	30,42	12966	383	8382	4537	18903
		НР - 108%; СП - 8%			333,38	--	4201	--		1400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**								**44066**
		ИТОГО по АКТУ	**тенге**								**27 797 724**
	Временные здания и сооружения -1,3 %с к=0,8		1,04%				**289 096**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**28 086 820**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		2,42%				**679 701**				
	Итого с доп.затратами						**28 766 521**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				**575 330**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**29 341 852**				
	в том числе в текущих ценах 2021 года - 100%		1				**29 341 852**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**3 521 022**				
	ИТОГО по Акту с НДС						**32 862 874**				
	Всего с учетом конкурсной скидки		0,989518588				**32 518 427**				
	Итого доп.затраты при производстве СМР в зимнее время						-2 287 306				
	Всего за вычетом зимнее время						**30 231 121**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима города Шалар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жұмамұратұлы Н.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқаков М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Болашак-АА"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице бр. Калжановых в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,7км)"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61	05.05.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном август месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	93 584 694								10 026 931,50	
В том числе: В текущем месяце – август	30 231 121	26 992 072,32							3 239 048,68	30 231 121
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 679 234,70									1 511 556,05
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**88 905 459,30**									**28 719 564,95**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ **Жумамуратұлы Н.**

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Подрядчик:
Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Болашак-АА"

_____ **Байшуаков С.Б.**