Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **22/СМР-5** от **08.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 36, ЖК "Арайлым"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	80	659,46 641,89	16,97 9,02	52757 51351	1358 722	48	48949 8137	109843
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	64	6565		420160		420160	33613	453773
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	80	7939,88 2834,81	563,96 528,53	635190 226785	45116 42282	363289	252923 71049	959162
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	80	6472		517760		517760	41421	559181
			Итого по разделу: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									2081959
			Раздел: 2. Брусчатое покрытие тротуаров									
5	5	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	14,75	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	99891 66003	33888 14881	0	58236 12650	170777
6	6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	36,875	933		34404			2752	37156
7	7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1106,25	40		44250			3540	47790
8	8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	88,5	4722,16 4722,16	0 0	417911 417911	0 0	0	300896 57505	776312
9	9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	150,45	428		64393			5151	69544
10	10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	150,45	40		6018			481	6499
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	88,5	36,3 4,52	31,67 10,22	3213 400	2802 904	10	939 332	4484

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м²	29,5	13237,33 253,69	1624,8 427,88	390501 7484	47931 12622	335086	21715 32977	445193
13	13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	295	1488,3 60,24	309,31 105,71	439049 17771	91246 31184	330031	52873 39353	531275
14	14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	295	927,7 474,64	244,8 79,26	273672 140019	72216 23382	61437	176472 36011	486155
15	15	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	295	2154,26 1925,35	211,88 63,69	635507 567978	62505 18789	5024	551562 94966	1282035
16	16	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	295	9010		2657950		2657950	212636	2870586
			Итого по разделу: 2. Брусчатое покрытие тротуаров									6727805
			Раздел: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
17	17	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	8,6	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	58241 38483	19758 8676	0	33955 7376	99572
18	18	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	21,5	933		20060			1605	21665
19	19	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	645	40		25800			2064	27864
20	20	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	174,5	1451,04 60,24	309,31 105,71	253206 10512	53974 18446	188720	31276 22758	307240
21	21	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,43625	193203.04 0	3397,73 1648,04	84285 0	1482 719	82803	776 6805	91866
22	22	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	174,5	2561,76 40,04	258,28 43,21	447027 6987	45070 7540	394970	15689 37017	499733
23	23	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	174,5	554,68 7,03	0,05 0	96792 1227	9 0	95556	1324 7849	105965
24	24	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	174,5	2984,15 40,04	271,65 42,15	520734 6987	47403 7355	466344	15490 42897	579121
25	25	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	174,5	669,73 7,03	0,05 0	116868 1227	9 0	115632	1324 9456	127648
			Итого по разделу: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									1860673
			Раздел: 4. Устройство ливневой канализации									
26	26	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж		5	26967,04	2907,69	134835	14538	0	91772	244736

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	шт.		24059,35	1432,87	120297	7164		18129	
					28	135,47	128,36	3793	3594	0	759	4916
28	28	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		7,11	30,56	199	856		364	
					2,8	2959,76	0	8287	0	0	5967	15394
29	29	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		2959,76	0	8287	0		1140	
					2,39	6253,21	1624,8	14945	3884	10456	1759	18040
30	30	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		253,69	427,88	606	1023		1336	
					2,92	3584		10465		10465		11302
31	31	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта							837	
					2,39	280,18	129,71	670	310	0	366	1119
32	32	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций		150,47	62,42	360	149		83	
					4,25	36288,5	12352,95	154226	52500	26875	115291	291078
33	33	С Прайс	Лоток	шт		17612,07	5377,1	74851	22853		21561	
					25	13839,29		345982		345982		373661
34	34	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта							27679	
					12,5	72,04	72,04	901	900	0	208	1198
35	35	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		0	23,13	0	289		89	
					15,51	1543,7	0	23943	0	0	17239	44476
36	36	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций		1543,7	0	23943	0		3294	
					0,34	17979,86	4119,01	6113	1401	2194	3596	10486
37	37	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³		7406,99	1555,49	2518	529		777	
					0,34	92335		31394		31394		33906
			Итого по разделу: 4. Устройство ливневой канализации								2512	
			Раздел: 5. Монтаж оборудования спортивного назначения									1050312
38	38	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект								
					1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
39	39	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект		11093	1200	11093	1200		17966	
					1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
40	40	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров. с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
					1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
41	41	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"	комплект		21088	1155	21088	1155		21731	
					1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
42	42	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"	комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
					1	187819	2273	187819	2273	169812	15101	219154
			Итого по разделу: 5. Монтаж оборудования спортивного назначения			15734	861	15734	861		16234	
			Раздел: 6. Ограждение детской площадки									1306302
43	43	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,183485	917		168				
											13	181
44	44	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3,6697	55		202				218
45	45	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,183485	917		168			16	
											13	181

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	4411,68	0	22058	0	0	15882	40975
						4411,68	0	22058	0		3035	
47	47	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,045	10620,82	2889,91	478	130	278	120	646
						1551,76	1321,08	70	59		48	
48	48	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,135	31459,02	1812,14	4247	244	3699	329	4942
						2248,34	431,09	304	58		366	
49	49	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01775	41860,47	18276,68	743	324	195	231	1052
						12618,01	6256,1	224	111		78	
50	50	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1801		9005		9005		9725
											720	
51	51	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,165735	281210,83	58103,56	46606	9630	1116	27439	79969
						216376,16	23561,24	35861	3905		5924	
52	52	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,165735	101967,28	3666,26	16900	607	921	10704	29812
						92745,18	859,28	15371	142		2208	
53	53	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0681	430703		29331		29331		31677
											2346	
54	54	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0971	505474		49082		49082		53009
											3927	
55	55	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000535	442465		237		237		256
											19	
56	56	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,9	640,43	0	5700	0	0	3933	10404
						640,43	0	5700	0		771	
57	57	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,9	126,37	3,25	1125	29	425	466	1718
						75,37	0,45	671	4		127	
58	58	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	17,8	381,98	2,85	6799	51	6244	356	7727
						28,33	0,68	504	12		572	
			Итого по разделу: 6. Ограждение детской площадки									272492
			Раздел: 7. Наружное электроосвещение									
59	59	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	7	28367,93	8615,97	198576	60312	0	126251	350813
						19751,96	2792,87	138264	19550		25986	
60	60	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельнона кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	7962,4	3780,4	55737	26463	0	28340	90803
						4182	1441,01	29274	10087		6726	
61	61	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	204,45	681,35	247,68	139302	50638	17697	65083	220735
						347,11	95,01	70967	19425		16350	
62	62	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
											373	
63	63	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,15912	382597		60879		60879		65749
											4870	
64	64	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,48151	62238,95	24809,39	29969	11946	779	17862	51657

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1км		35811,55	10557,25	17244	5083		3826	
65	65	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,4959553	1084114		537672		537672		580686
											43014	
66	66	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		1369	
67	67	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034		38917
											2883	
68	68	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2830,2	11,42	16981	69	883	11541	30804
						2671,59	0	16030	0		2282	
69	69	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-ХЗ-1-160А-УХЛ3	шт.	6	1421		8526		8526		9208
											682	
70	70	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	26	6931,79	2192,71	180227	57010	355	109200	312581
						4725,44	1107,9	122861	28805		23154	
71	71	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	26	110170		2864420		2864420		3093574
											229154	
72	72	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	25	1592,46	1266,04	39812	31651	0	16770	61109
						326,42	605,23	8161	15131		4527	
73	73	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25	1543,7	0	38593	0	0	27787	71690
						1543,7	0	38593	0		5310	
74	74	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	25	26273,38	9881,03	656835	247026	65389	371574	1110682
						13776,81	4801,87	344420	120047		82273	
75	75	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	25	54285,71		1357143		1357143		1465714
											108571	
76	76	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	16206,66	7448,55	421373	193662	18583	221526	694331
						8043,37	3790,27	209128	98547		51432	
77	77	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	26	8214,29		213572		213572		230658
											17086	
78	78	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,52	30872,52	1812,14	16054	942	13942	1268	18708
						2248,34	431,09	1169	224		1386	
79	79	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	25	48280,82	0	1207021	0	1097060	87969	1398589
						4398,43	0	109961	0		103599	
80	80	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	25	7857,14		196429		196429		212143
											15714	
81	81	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	52	2587		134524		134524		145286
											10762	
82	82	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	175		10500		10500		11340
											840	
83	83	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750		1890
											140	
84	84	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		74	647		47878		47878		51708

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							3830	
85	85	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	12,3	647		7958		7958	637	8595
86	86	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	98	11207		1098286		1098286	87863	1186149
87	87	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	2	708		1416		1416	113	1529
88	88	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	152	48		7296		7296	584	7880
89	89	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	28	336		9408		9408	753	10161
90	90	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	22	16941		372702		372702	29816	402518
91	91	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	11	16878		185658		185658	14853	200511
92	92	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060		2120		2120	170	2290
93	93	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	108	1562		168696		168696	13496	182192
94	94	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	2097		29358		29358	2349	31707
95	95	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	54	1082		58428		58428	4674	63102
96	96	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	26	1434		37284		37284	2983	40267
97	97	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	19	3561		67659		67659	5413	73072
98	98	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	19	2954		56126		56126	4490	60616
99	99	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	13	5055		65715		65715	5257	70972
100	100	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	2873		91936		91936	7355	99291
101	101	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	28	4806		134568		134568	10765	145333
102	102	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002099	398384		836		836	67	903
103	103	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000739	477252		353		353	28	381
104	104	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00078	530487		414		414	33	447
			Итого по разделу: 7. Наружное электроосвещение									**12930798**
			ИТОГО:					**21258578**	**1311440**	**16687738**	**3028776**	**26230345**
								3063938	**549360**		**1942986**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**272796**				
			Итого с временными									**26503135**
			Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**26503135**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**530063**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27033198**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		3243984				30277182
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП