Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: **««Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га в поселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Справка

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№55	25.07.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 026 121,72		-	-	-	-	-	27 217 084,47	
За отчетный период:	**254 026 121,72**	**20 785 548,53**	-	-	-	-	-	**2 494 265,82**	**23 279 814,35**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**
Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га впоселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**
Договор **№55 от 25.07.2022 года**

АКТ №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		7,2	1511,25	--	10881	--	--	7834	20213
		НР - 72%, СП - 8%				1511,25	--	10881	--		1497	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		4,8	885,00	--	4248	--	--	3059	7891
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	4248	--		585	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную**	м3 грунта		2,4	885,00	--	2124	--	--	1529	3946
		НР - 72%, СП - 8%				885,00	--	2124	--		292	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		2,4	5177,00	--	12425	--	12425	--	13419
		СП - 8%				--	--	--	--		994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**29678**	**--**	**12425**	**12422**	**45469**
								17253	--	--	3368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29678				
	Всего заработная плата		Тенге						17253			
	Местные материалы		Тенге					12425				
		Накладные расходы	Тенге					12422				
		Сметная прибыль	Тенге					3368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						17253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						17253			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ-0,4кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	64	479,12	234,08	30664	14981	4194	12089	46173
		НР - 72%, СП - 8%			179,52	82,82	11489	5300		3420	
6	243-113-0909 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,064	2105197,00	--	134733	--	134733	--	145512
		СП - 8%			--	--	--	--		10779	
7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,028	31463,94	21491,04	881	601	--	254	1226
		НР - 61%, СП - 8%			9972,90	4903,27	279	137		91	
8	249-101-0506 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	4	183,00	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
9	249-101-0507 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	м	24	225,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				172410	15582	145059	12343	199534
							11768	5437	--	14781	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				166278				
	Материалы		Тенге				4193				
	Всего заработная плата		Тенге					17205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134733				
		Накладные расходы	Тенге				12343				
		Сметная прибыль	Тенге				14290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				192911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17205			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6132				
		Сметная прибыль	Тенге				491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17205			
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
10	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,278	661811,00	--	183983	--	183983	--	198702
		СП - 8%			--	--	--	--		14719	
		Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	113	678,65	22,44	76687	2536	47953	19424	103800
		НР - 72%, СП - 8%			231,84	6,90	26198	780		7689	
		Линейная арматура									
12	252-207-1132 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	86	8253,00	--	709758	--	709758	--	766539
		СП - 8%			--	--	--	--		56781	
13	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	104	333,00	--	34632	--	34632	--	37403
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
14	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	17	11393,14	87,51	193683	1488	14171	128622	348089
		НР - 72%, СП - 8%			10472,00	36,33	178024	618		25784	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Концевая муфта STKR3.27**	шт	17	81600,00	--	1387200	--	1387200	--	1498176
		СП - 8%			--	--	--	--		110976	
16	241-207-0206 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	119	269,00	--	32011	--	32011	--	34572
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2617954**	**4024**	**2409708**	**148046**	**2987281**
							204222	**1398**	--	**221281**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1841553				
	Материалы		Тенге				62126				
	Всего заработная плата		Тенге					205620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1571183				
		Накладные расходы	Тенге				148046				
		Сметная прибыль	Тенге				159168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2148767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					205620			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744390				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				744390				
		Сметная прибыль	Тенге				59552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803942				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32011				
		Сметная прибыль	Тенге				2561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2987281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					205620			

РАЗДЕЛ 4. Ответвления к вводам в здания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	1162	185,00	--	214970	--	214970	--	232168
		СП - 8%			--	--	--	--		17198	
18	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	136,3908	574,00	--	78288	--	78288	--	84551
		СП - 8%			--	--	--	--		6263	
19	252-207-2402 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	шт.	581	3179,00	--	1846999	--	1846999	--	1994759
		СП - 8%			--	--	--	--		147760	
20	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	728	2158,00	--	1571024	--	1571024	--	1696706
		СП - 8%			--	--	--	--		125682	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Зажим анкерный SO158.1**	шт	581	1630,18	--	947135	--	947135	--	1022906
		СП - 8%			--	--	--	--		75771	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29 сквозной**	шт.	581	2385,00	--	1385685	--	1385685	--	1496540
		СП - 8%			--	--	--	--		110855	
23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	8	1466,40	87,51	11731	700	215	7997	21306
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	10816	291		1578	
24	247-301-0230 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1**	шт.	8	31603,00	--	252824	--	252824	--	273050
		СП - 8%			--	--	--	--		20226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6308656	700	6297140	7997	6821986
							10816	291	--	505333	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1211690				
	Материалы		Тенге				215				
	Всего заработная плата		Тенге					11107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1199959				
		Накладные расходы	Тенге				7997				
		Сметная прибыль	Тенге				97575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1317262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11107			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5096966				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5096966				
		Сметная прибыль	Тенге				407758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5504724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6821986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11107			

РАЗДЕЛ 5.Установка оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	17372,56	10302,44	17373	10303	2270	7567	26935
		НР - 80%, СП - 8%			4800,12	4658,68	4800	4659		1995	
26	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	59705,22	17766,64	59705	17766	27711	16877	82709
		НР - 80%, СП - 8%			14228,25	6868,37	14228	6868		6127	
27	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	8	13576,42	8311,42	108611	66491	10896	49037	170260
		НР - 80%, СП - 8%			3903,00	3759,00	31224	30072		12612	
28	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	8	38823,92	9684,46	310591	77476	85495	141333	488078
		НР - 80%, СП - 8%			18452,50	3630,83	147620	29047		36154	
29	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	16	1825,27	977,02	29204	15632	--	23169	56563
		НР - 118%; СП - 8%			848,25	378,94	13572	6063		4190	
30	213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (ФБС) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	9,216	26723,00	--	246279	--	246279	--	265981
		СП - 8%			--	--	--	--		19702	
31	211-201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	2,72	4347,00	--	11824	--	11824	--	12770
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
				Ограждение							
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление ограждение с калиткой**	т конструкций	3,552136	196507,45	11616,34	698021	41263	19079	447531	1237196
		НР - 69%, СП - 8%			179520,00	3073,14	637679	10916		91644	
33	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение с калиткой. Монтаж**	т конструкций	3,552136	86132,58	24896,73	305955	88436	38989	146065	488182
		НР - 69%; СП - 8%			50260,00	9334,80	178530	33158		36162	
34	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	2,6568	479274,00	--	1273335	--	1273335	--	1375202
		СП - 8%			--	--	--	--		101867	
35	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1808	438170,00	--	79221	--	79221	--	85559
		СП - 8%			--	--	--	--		6338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,158024	392348,00	--	62000	--	62000	--	66960
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	
37	214-401-0203 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм**	м2	264	962,00	--	253968	--	253968	--	274285
		СП - 8%			--	--	--	--		20317	
38	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,04032	492313,00	--	19850	--	19850	--	21438
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование стоек ограждения**	м3	2,8	24321,79	1130,18	68101	3164	60976	4296	78189
		НР - 91%, СП - 8%			1414,80	271,22	3961	759		5792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3544038	320531	2191893	835875	4730307
							1031614	121542	--	350394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540062				
	Материалы		Тенге				187347				
	Всего заработная плата		Тенге					292873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1688374				
	Местные материалы		Тенге				258103				
		Накладные расходы	Тенге				242279				
		Сметная прибыль	Тенге				222588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3004929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					292873			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1003976				
	Материалы		Тенге				58067				
	Всего заработная плата		Тенге					860283			
		Накладные расходы	Тенге				593596				
		Сметная прибыль	Тенге				127806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1725378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					860283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4730307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					1153156			
		РАЗДЕЛ 6.Заземление									
		Заземление на ВЛЗ-10кВ									
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	148	4549,64	166,46	673347	24636	498595	113503	849798
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	150116	7527		62948	
41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	769,6	623,93	17,67	480177	13599	288154	131286	660380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			231,84	5,09	178424	3917		48917	
		Заземление на ВЛИ-0,4кВ									
42	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	174	4549,64	166,46	791637	28964	586185	133443	999087
		НР - 72%, СП - 8%			1014,30	50,86	176488	8850		74006	
43	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	904,8	623,93	17,67	564532	15987	338776	154349	776392
		НР - 72%, СП - 8%			231,84	5,09	209769	4605		57511	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	80	4549,64	166,46	363971	13317	269510	61353	459350
		НР - 72%, СП - 8%			1014,30	50,86	81144	4069		34026	
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	432	903,32	24,67	390234	10658	291940	65583	492282
		НР - 72%, СП - 8%			202,86	7,99	87636	3452		36465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3263898**	**107161**	**2273160**	**659517**	**4237289**
							883577	**32420**	**--**	**313873**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3263898				
	Материалы		Тенге				2273159				
	Всего заработная плата		Тенге					915997			
		Накладные расходы	Тенге				659517				
		Сметная прибыль	Тенге				313873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4237288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					915997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4237288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					915997			
		РАЗДЕЛ 7.Демонажные работы									
46	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	23	3325,95	2212,20	76497	50881	--	38895	124624
		НР - 80%, СП - 8%			1113,75	1000,12	25616	23003		9231	
47	1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	шт.	4	10386,43	7980,18	41546	31921	--	18717	65084
		НР - 80%, СП - 8%			2406,25	3442,80	9625	13771		4821	
48	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	182	3035,07	1499,64	552383	272935	--	312864	934467
		НР - 80%, СП - 8%			1535,43	613,36	279448	111632		69220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**670426**	**355737**	**--**	**370476**	**1124175**
							314689	**148406**	**--**	**83272**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				670426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					463095			
		Накладные расходы	Тенге				370476				
		Сметная прибыль	Тенге				83272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1124174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					463095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1124174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					463095			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20146030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2473939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					803735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13329383		
		- Накладные расходы	Тенге							2046676	
		- Сметная прибыль	Тенге							1492302	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	20146030	0		20146030
Всего по главе	**20146030**	**0**		**20146030**
Временные здания и сооружения 0,7%	141022			141022
Всего по главе	**141022**			**141022**
Итого по главам 1-8	**20287052**	**0**		**20287052**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	142009			142009
Всего по главе	**142 009**			**142 009**
Итого по главам 1-9	**20 429 061**	**0**	**0**	**20 429 061**
Непредвиденные работы и затраты-2%	408 581			408 581
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**20 837 643**	**0**	**0**	**20 837 643**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 1 квартал 2022г. Кп=1,05	**21 879 525**	**0**		**21 879 525**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	20 785 548,52	0,00	0	20 785 548,52
НДС- 12 %			2 494 265,82	2 494 265,82
Всего по акту выполненных работ	**20 785 548,52**	**0,00**	**2 494 265,82**	**23 279 814,35**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)