Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38, ЖК "Премиум"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38, ЖК "Премиум"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-6** от **09.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык дом 38 ЖК "Премиум"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	155	659,46	16,97	102216	2630	93	94838	212819
						641,89	9,02	99493	1398		15765	
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	124	6565		814060		814060		879185
											65125	
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	155	7939,88	563,96	1230681	87414	703872	490039	1858377
						2834,81	528,53	439396	81922		137657	
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	155	6472		1003160		1003160		1083413
			Итого по разделу: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга								80253	
												4033794
			Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
5	5	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	55	995,39	0	54746	0	0	59126	122982
						995,39	0	54746	0		9110	
6	6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,94	933		5542				5985
											443	
7	7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178,2	40		7128				7698
											570	
8	8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	5,5	3632,43	0	19978	0	0	14384	37111
						3632,43	0	19978	0		2749	
9	9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9,35	428		4002				4322
											320	
10	10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	9,35	40		374				404
											30	
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	5,5	36,29	31,67	200	174	1	58	279
						4,52	10,22	25	56		21	
12	12	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		2,2	10470,17	2889,91	23034	6357	13263	5878	31225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ основания		1551,76	1321,08	3414	2906		2313	
13	13	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка		55	3611,95	48,34	198657	2659	92079	113520	337151
				м поребрика		1889,44	21,67	103919	1192		24974	
14	14	Е12-160101-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Подъем колодцев до проектной отметки		1	20260,21	470,01	20260	470	11016	6484	28884
				люк		8774,29	231,41	8774	231		2140	
15	15	Е12-160101-2102 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж и монтаж люков		1	16838,84	470,01	16839	470	9299	5257	23864
				люк		7069,79	231,41	7070	231		1768	
			Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									599905
			Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
16	16	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных		13,675	6772,25	2297,46	92611	31418	0	53992	158331
				м³ конструкции		4474,79	1008,85	61193	13796		11728	
17	17	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		34,35	933		32049				34613
				т							2564	
18	18	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1030,5	40		41220				44518
				т·км							3298	
19	19	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/		82,05	4722,16	0	387453	0	0	278967	719734
				м³ грунта		4722,16	0	387453	0		53314	
20	20	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		139,485	428		59700				64476
				т							4776	
21	21	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		139,485	40		5579				6025
				т·км							446	
22	22	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		82,05	36,3	31,67	2978	2599	9	871	4157
				м³ грунта		4,52	10,22	371	839		308	
23	23	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10		27,35	13237,33	1624,8	362041	44439	310664	20132	412747
				м³		253,69	427,88	6938	11703		30574	
24	24	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		273,5	1488,3	309,31	407050	84597	305978	49019	492554
				м² основания		60,24	105,71	16476	28912		36485	
25	25	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		273,5	927,7	244,8	253726	66953	56959	163610	450722
				м² покрытия		474,64	79,26	129814	21678		33386	
26	26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		273,5	2154,26	211,88	589190	57949	4658	511363	1188598
				м² покрытия		1925,35	63,69	526583	17419		88045	
27	27	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017		273,5	9010		2464235		2464235		2661374
				м²							197139	
			Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									6237849
			Раздел: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
28	28	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных		6,88	6772,25	2297,46	46593	15807	0	27164	79658
				м³ конструкции		4474,79	1008,85	30787	6941		5901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	17,2	933		16048				17332
30	30	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	516	40		20640			1284	22291
31	31	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	139,6	1451,04 60,24	309,31 105,71	202565 8410	43180 14757	150976	1651 25021 18207	245793
32	32	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,349	193203,04 0	3397,73 1648,04	67428 0	1186 575	66242	621 5444	73493
33	33	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	139,6	2561,76 40,04	258,28 43,21	357622 5590	36056 6032	315976	12551 29613	399786
34	34	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	139,6	554,68 7,03	0,05 0	77433 981	7 0	76445	1060 6279	84772
35	35	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м³ покрытия	139,6	2984,15 40,04	271,65 42,15	416587 5590	37922 5884	373075	12392 34318	463297
36	36	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	139,6	669,73 7,03	0,05 0	93494 981	7 0	92506	1060 7565	102119
			Итого по разделу: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									1488541
			Раздел: 5. Устройство ливневой канализации									
37	37	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	4	26967,04 24059,35	2907,69 1432,87	107868 96237	11630 5731	0	73418 14503	195789
38	38	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	25	135,47 7,11	128,36 30,56	3387 178	3209 764	0	678 325	4390
39	39	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,5	2959,76 2959,76	0 0	7399 7399	0 0	0	5328 1018	13745
40	40	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,1	6253,21 253,69	1624,8 427,88	13132 533	3413 899	9187	1546 1174	15852
41	41	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,4	3584		8602		8602		9290
42	42	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,1	280,18 150,47	129,71 62,42	588 316	272 131	0	688 322 73	983
43	43	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	3,4	36288,5 17612,07	12352,95 5377,1	123381 59881	42000 18282	21500	92233 17249	232863
44	44	С Прайс	Лоток	шт	20	13839,29		276786		276786		298929
45	45	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12,5	72,04 0	72,04 23,13	901 0	900 289	0	22143 208 89	1198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,51	1543,7 1543,7	0 0	23943 23943	0 0	0	17239 3294	44476
47	47	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86 7406,99	4119,01 1555,49	6113 2518	1401 529	2194	3596 777	10486
48	48	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0,34	92335		31394		31394	2512	33906
			Итого по разделу: 5. Устройство ливневой канализации									861906
			Раздел: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									
49	49	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
50	50	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402 21088	3103 1155	251402 21088	3103 1155	227211	20241 21731	293374
51	51	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
52	52	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"	комплект	1	187819 15734	2273 861	187819 15734	2273 861	169812	15101 16234	219154
53	53	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385 11093	3050 1200	213385 11093	3050 1200	199242	11187 17966	242538
			Итого по разделу: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									1306302
			Раздел: 7. Ограждение детской площадки									
54	54	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,220182	917		202			16	218
55	55	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4,40364	55		242			19	261
56	56	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,220182	917		202			16	218
57	57	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	4411,68 4411,68	0 0	26470 26470	0 0	0	19058 3642	49170
58	58	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,054	10620,82 1551,76	2889,91 1321,08	574 84	156 71	334	144 57	775
59	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,162	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	5096 364	294 70	4439	395 439	5930
60	60	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0213	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	892 269	389 133	234	277 94	1263
61	61	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1801		10806		10806	864	11670
62	62	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,198882	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	55928 43033	11556 4686	1339	32926 7108	95962
63	63	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,198882	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	20279 18445	729 171	1105	12845 2650	35774
64	64	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,08172	430703		35197		35197	2816	38013

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,11652	505474		58898		58898		63610
											4712	
66	66	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000642	442465		284		284		307
											23	
67	67	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	10,68	640,43	0	6840	0	0	4719	12484
						640,43	0	6840	0		925	
68	68	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10,68	126,37	3,25	1350	35	510	559	2062
						75,37	0,45	805	5		153	
69	69	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	21,36	381,98	2,85	8159	61	7493	428	9274
						28,33	0,68	605	15		687	
			Итого по разделу: 7. Ограждение детской площадки									326991
			Раздел: 8. Наружное электроосвещение									
70	70	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	6	28367,93	8615,97	170208	51696	0	108215	300697
						19751,96	2792,87	118512	16757		22274	
71	71	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельноня кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	7962,4	3780,4	47774	22682	0	24291	77830
						4182	1441,01	25092	8646		5765	
72	72	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	204,45	681,35	247,68	139302	50638	17697	65083	220735
						347,11	95,01	70967	19425		16350	
73	73	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ. для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
											373	
74	74	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,15912	382597		60879		60879		65749
											4870	
75	75	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,48151	62238,95	24809,39	29969	11946	779	17862	51657
						35811,55	10557,25	17244	5083		3826	
76	76	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0.6/1,0	км	0,4959553	1084114		537672		537672		580686
											43014	
77	77	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		1369	
78	78	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034		38917
											2883	
79	79	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2830,2	11,42	16981	69	883	11541	30804
						2671,59	0	16030	0		2282	
80	80	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	6	1421		8526		8526		9208
											682	
81	81	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка		26	6931,79	2192,71	180227	57010	355	109200	312581

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4725,44	1107,9	122861	28805		23154	
82	82	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодный типа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	26	110170		2864420		2864420		3093574
											229154	
83	83	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	25	1592,46	1266,04	39812	31651	0	16770	61109
						326,42	605,23	8161	15131		4527	
84	84	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	25	1543,7	0	38593	0	0	27787	71690
						1543,7	0	38593	0		5310	
85	85	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	25	26273,38	9881,03	656835	247026	65389	371574	1110682
						13776,81	4801,87	344420	120047		82273	
86	86	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	25	54285,71		1357143		1357143		1465714
											108571	
87	87	ЦЗ-080205-0301 Кзтр и Кэм=1.09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	16206,66	7448,55	421373	193662	18583	221526	694331
						8043,37	3790,27	209128	98547		51432	
88	88	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	26	8214,29		213572		213572		230658
											17086	
89	89	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,52	30872,52	1812,14	16054	942	13942	1268	18708
						2248,34	431,09	1169	224		1386	
90	90	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	25	48280,82	0	1207021	0	1097060	87969	1398589
						4398,43	0	109961	0		103599	
91	91	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	25	7857,14		196429		196429		212143
											15714	
92	92	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	52	2587		134524		134524		145286
											10762	
93	93	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	175		10500		10500		11340
											840	
94	94	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750		1890
											140	
95	95	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	74	647		47878		47878		51708
											3830	
96	96	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	12,3	647		7958		7958		8595
											637	
97	97	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	98	11207		1098286		1098286		1186149
											87863	
98	98	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	2	708		1416		1416		1529
											113	
99	99	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	152	48		7296		7296		7880
											584	
100	100	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	28	336		9408		9408		10161
											753	
101	101	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	22	16941		372702		372702		402518
											29816	
102	102	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	11	16878		185658		185658		200511
											14853	
103	103	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060		2120		2120		2290
											170	
104	104	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	108	1562		168696		168696		182192
											13496	
105	105	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	2097		29358		29358		31707
											2349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	54	1082		58428		58428		63102
107	107	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	26	1434		37284		37284	4674	40267
108	108	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	19	3561		67659		67659	2983	73072
109	109	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	19	2954		56126		56126	5413	60616
110	110	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	13	5055		65715		65715	4490	70972
111	111	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	2873		91936		91936	5257	99291
112	112	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносного заземления	шт.	28	4806		134568		134568	7355	145333
113	113	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002099	398384		836		836	10765	903
114	114	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000739	477252		353		353	67	381
115	115	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00078	530487		414		414	28	447
			Итого по разделу: 8. Наружное электроосвещение								33	12867710
			ИТОГО:					22310238	1284473	17459887	3359201	27723000
			В том числе :					3372957	568718		2053557	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		288319				
			Итого с временными									28011315
			Зимние удорожания			0 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									28011315
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		560226				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28571541
			НДС			12 %		3428585				
			Итого с НДС									32000126

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП