Форма по приглашению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-12** от **11.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул.Сарайшык дом 40 ЖК "Версаль"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	70	659,46 / 641,89	16,97 / 9,02	46162 / 44932	1188 / 631	42	42830 / 7120	96112
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	56	6565		367640		367640	29411	397051
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	70	7939,88 / 2834,81	563,96 / 528,53	555792 / 198437	39477 / 36997	317878	221308 / 62168	839268
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	70	6472		453040		453040	36243	489283
			Итого по разделу: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									1821714
			Раздел: 2. Устройство поребрика									
5	5	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	51,5	995,39 / 995,39	0 / 0	51263 / 51263	0 / 0	0	55364 / 8530	115157
6	6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	28,113	933		26229			2098	28327
7	7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,8	40		6672			534	7206
8	8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	5,15	3632,43 / 3632,43	0 / 0	18707 / 18707	0 / 0	0	13469 / 2574	34750
9	9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,755	428		3747			300	4047
10	10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8,755	40		350			28	378
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	5,15	36,29 / 4,52	31,67 / 10,22	187 / 23	163 / 53	1	55 / 19	261
12	12	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		2,06	10470,17	2889,91	21569	5953	12419	5504	29239

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ основания		1551,76	1321,08	3197	2721		2166	
13	13	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	51,5	3611,95	48,34	186015	2490	86220	106296	315696
						1889,44	21,67	97306	1116		23385	
14	14	Е12-160101-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Подъем колодцев до проектной отметки	люк	3	20260,21	470,01	60781	1410	33048	19452	86652
						8774,29	231,41	26323	694		6419	
15	15	Е12-160101-2102 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж и монтаж люков	люк	3	16838,84	470,01	50517	1410	27897	15771	71591
						7069,79	231,41	21209	694		5303	
			Итого по разделу: 2. Устройство поребрика									693304
			Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
16	16	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	15,6	6772,25	2297,46	105647	35840	0	61592	180618
						4474,79	1008,85	69807	15738		13379	
17	17	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	39	933		36387			2911	39298
18	18	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1170	40		46800			3744	50544
19	19	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	93,6	4722,16	0	441994	0	0	318236	821048
						4722,16	0	441994	0		60818	
20	20	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	159,12	428		68103			5448	73551
21	21	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	159,12	40		6365			509	6874
22	22	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	93,6	36,3	31,67	3398	2965	10	993	4742
						4,52	10,22	423	957		351	
23	23	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	31,2	13237,33	1624,8	413005	50694	354396	22966	470849
						253,69	427,88	7915	13350		34878	
24	24	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	312	1488,3	309,31	464350	96505	349050	55920	561891
						60,24	105,71	18795	32982		41621	
25	25	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	312	927,7	244,8	289442	76377	64977	186642	514170
						474,64	79,26	148088	24729		38086	
26	26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	312	2154,26	211,88	672129	66106	5313	583346	1355914
						1925,35	63,69	600709	19871		100439	
27	27	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	312	9010		2811120		2811120		3036010
											224890	
			Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									7115509
			Раздел: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
28	28	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	9,46	6772,25	2297,46	64065	21734	0	37350	109528
						4474,79	1008,85	42332	9544		8113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,65	933		22065				23830
											1765	
30	30	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	709,5	40		28380				30650
											2270	
31	31	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	191,95	1451,04	309,31	278527	59372	207592	34403	337964
						60,24	105,71	11563	20291		25034	
32	32	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,479875	193203,04	3397,73	92713	1631	91083	854	101052
						0	1648,04	0	791		7485	
33	33	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	191,95	2561,76	258,28	491730	49577	434467	17258	549706
						40,04	43,21	7686	8294		40718	
34	34	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	191,95	554,68	0,05	106471	10	105112	1457	116562
						7,03	0	1349	0		8634	
35	35	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	191,95	2984,15	271,65	572808	52144	512979	17039	637034
						40,04	42,15	7686	8091		47187	
36	36	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	191,95	669,73	0,05	128555	10	127196	1457	140414
						7,03	0	1349	0		10402	
			Итого по разделу: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									2046740
			Раздел: 5. Устройство ливневой канализации									
37	37	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	5	26967,04	2907,69	134835	14538	0	91772	244736
						24059,35	1432,87	120297	7164		18129	
38	38	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	28	135,47	128,36	3793	3594	0	759	4916
						7,11	30,56	199	856		364	
39	39	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,8	2959,76	0	8287	0	0	5967	15394
						2959,76	0	8287	0		1140	
40	40	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,39	6253,21	1624,8	14945	3884	10456	1759	18040
						253,69	427,88	606	1023		1336	
41	41	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,92	3584		10465		10465		11302
											837	
42	42	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,39	280,18	129,71	670	310	0	366	1119
						150,47	62,42	360	149		83	
43	43	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	4,25	36288,5	12352,95	154226	52500	26875	115291	291078
						17612,07	5377,1	74851	22853		21561	
44	44	С Прайс	Лоток	шт	23	13839,29		318304		318304		343768
											25464	
45	45	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12,5	72,04	72,04	901	900	0	208	1198
						0	23,13	0	289		89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,51	1543,7 1543,7	0 0	23943 23943	0 0	0	17239 3294	44476
47	47	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86 7406,99	4119,01 1555,49	6113 2518	1401 529	2194	3596 777	10486
48	48	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0,34	92335		31394		31394	2512	33906
			Итого по разделу: 5. Устройство ливневой канализации									1020418
			Раздел: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									
49	49	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,12	135217,37 128659,87	6557,5 603,19	16226 15439	787 72	0	10703 2154	29083
50	50	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	917		110			9	119
51	51	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2,4	55		132			11	143
52	52	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,12	917		110			9	119
53	53	У86-010303-0206 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	5	36873 0	0 0	184365 0	0 0	184365	0 14749	199114
54	54	У86-010302-0311 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	5	56163 3215	307 64	280815 16075	1535 320	263205	14919 23659	319393
55	55	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402 21088	3103 1155	251402 21088	3103 1155	227211	20241 21731	293374
56	56	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
57	57	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"	комплект	1	187819 15734	2273 861	187819 15734	2273 861	169812	15101 16234	219154
			Итого по разделу: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									1336117
			Раздел: 7. Ограждение детской площадки									
58	58	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,256879	917		236			19	255
59	59	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,13758	55		283			23	306
60	60	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,256879	917		236			19	255
61	61	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7	4411,68 4411,68	0 0	30882 30882	0 0	0	22235 4249	57366
62	62	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,063	10620,82 1551,76	2889,91 1321,08	669 98	182 83	389	168 67	904
63	63	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,189	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	5946 425	342 81	5178	461 513	6920
64	64	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02485	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	1040 314	454 155	272	324 109	1473

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7	1801		12607		12607		13616
											1009	
66	66	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,232029	281210,83	58103,56	65249	13482	1562	38414	111956
						216376,16	23561,24	50206	5467		8293	
67	67	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,232029	101967,28	3666,26	23659	850	1289	14986	41737
						92745,18	859,28	21520	199		3092	
68	68	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,09534	430703		41063		41063		44348
											3285	
69	69	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,13594	505474		68714		68714		74211
											5497	
70	70	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000749	442465		331		331		358
											27	
71	71	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	12,46	640,43	0	7980	0	0	5506	14565
						640,43	0	7980	0		1079	
72	72	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,46	126,37	3,25	1575	41	595	652	2405
						75,37	0,45	939	6		178	
73	73	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	24,92	381,98	2,85	9519	71	8742	499	10819
						28,33	0,68	706	17		801	
			Итого по разделу: 7. Ограждение детской площадки									**381494**
			Раздел: 8. Наружное электроосвещение									
74	74	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	5	28367,93	8615,97	141840	43080	0	90179	250581
						19751,96	2792,87	98760	13964		18562	
75	75	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельнона кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	7962,4	3780,4	39812	18902	0	20243	64859
						4182	1441,01	20910	7205		4804	
76	76	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	185,2	681,35	247,68	126186	45870	16031	58955	199951
						347,11	95,01	64285	17596		14810	
77	77	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
											373	
78	78	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,13578	382597		51949		51949		56105
											4156	
79	79	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,2365	62238,95	24809,39	14720	5868	383	8773	25372
						35811,55	10557,25	8469	2497		1879	
80	80	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,243595	1084114		264085		264085		285212
											21127	
81	81	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		1369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034	2883	38917
83	83	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	5	2830,2 2671,59	11,42 0	14151 13358	57 0	736	9618 1902	25671
84	84	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	5	1421		7105		7105	568	7673
85	85	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	5	6931,79 4725,44	2192,71 1107,9	34659 23627	10964 5540	68	21000 4453	60112
86	86	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	5	110170		550850		550850	44068	594918
87	87	Е11-010203-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	5	1592,46 326,42	1266,04 605,23	7962 1632	6330 3026	0	3354 905	12221
88	88	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5	1543,7 1543,7	0 0	7719 7719	0 0	0	5557 1062	14338
89	89	Е11-330304-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5	26273,38 13776,81	9881,03 4801,87	131367 68884	49405 24009	13078	74315 16455	222137
90	90	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	5	54285,71		271429		271429	21714	293143
91	91	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	16206,66 8043,37	7448,55 3790,27	81033 40217	37242 18951	3574	42601 9891	133525
92	92	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2.0-1.1.30	шт	5	8214,29		41071		41071	3286	44357
93	93	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	30872,52 2248,34	1812,14 431,09	3087 225	181 43	2681	244 266	3597
94	94	Е11-330304-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	5	48280,82 4398,43	0 0	241404 21992	0 0	219412	17594 20720	279718
95	95	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	5	7857,14		39286		39286	3143	42429
96	96	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	10	2587		25870		25870	2070	27940
97	97	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	175		10500		10500	840	11340
98	98	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750	140	1890
99	99	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	74	647		47878		47878	3830	51708
100	100	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	12,3	647		7958		7958	637	8595
101	101	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	98	11207		1098286		1098286	87863	1186149
102	102	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	2	708		1416		1416	113	1529
103	103	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	152	48		7296		7296	584	7880
104	104	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	28	336		9408		9408	753	10161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	22	16941		372702		372702	29816	402518
106	106	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	11	16878		185658		185658	14853	200511
107	107	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060		2120		2120	170	2290
108	108	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	108	1562		168696		168696	13496	182192
109	109	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	2097		29358		29358	2349	31707
110	110	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	54	1082		58428		58428	4674	63102
111	111	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	26	1434		37284		37284	2983	40267
112	112	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	19	3561		67659		67659	5413	73072
113	113	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	19	2954		56126		56126	4490	60616
114	114	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	13	5055		65715		65715	5257	70972
115	115	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	2873		91936		91936	7355	99291
116	116	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	28	4806		134568		134568	10765	145333
117	117	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002099	398384		836		836	67	903
118	118	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000739	477252		353		353	28	381
119	119	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00078	530487		414		414	33	447
			Итого по разделу: 8. Наружное электроосвещение									5359138
			ИТОГО:					15735359	890845	11973234	2574303	19774436
			В том числе :					2625077	335194		1464773	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		205654				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0 %		0				19980087
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		399602				19980087
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2445563				20379689
			Итого с НДС									22325252

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП