Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **22/СМР-14** от **12.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Д.Конаева 35, 35/1 ЖК "Новый Мир"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1200,44	659,46 641,89	16,97 9,02	791642 770550	20371 10828	720	734501 122097	1648240
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	960,352	6565		6304711		6304711	504377	6809088
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	1200,44	7939,88 2834,81	563,96 528,53	9531350 3403019	677001 634469	5451330	3795239 1066123	14392712
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	1200,44	6472		7769248		7769248	621540	8390788
			Итого по разделу: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									31240828
			Раздел: 2. Спортивная площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
5	5	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	388	659,46 641,89	16,97 9,02	255870 249053	6585 3500	233	237402 39463	532735
6	6	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	310,4	6565		2037776		2037776	163022	2200798
7	7	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	388	7939,88 2834,81	563,96 528,53	3080673 1099906	218817 205070	1761951	1226678 344587	4651938
8	8	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	388	6472		2511136		2511136	200891	2712027
			Итого по разделу: 2. Спортивная площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									10097498
			Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
9	9	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	21,425	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	145095 95872	49223 21615	0	84591 18375	248061
10	10	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	53,5625	933		49974			3998	53972
11	11	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1606,875	40		64275				69417

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км							5142	
12	12	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	405	927,7 474,64	244,8 79,26	375719 192229	99144 32100	84345	242275 49438	667432
13	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	405	2154,26 1925,35	211,88 63,69	872475 779767	85811 25794	6897	757229 130378	1760082
14	14	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	405	9010		3649050		3649050	291924	3940974
			Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									6739938
			Раздел: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
15	15	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	7,74	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	52417 34635	17782 7808	0	30559 6638	89614
16	16	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	19,35	933		18054			1444	19498
17	17	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	580,5	40		23220			1858	25078
18	18	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	157,05	1451,04 60,24	309,31 105,71	227886 9461	48577 16602	169848	28148 20482	276516
19	19	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,392625	193203,04 0	3397,73 1648,04	75856 0	1334 647	74522	699 6124	82679
20	20	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	157,05	2561,76 40,04	258,28 43,21	402324 6288	40563 6786	355473	14120 33315	449759
21	21	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	157,05	554,68 7,03	0,05 0	87112 1104	8 0	86001	1192 7064	95368
22	22	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	157,05	2984,15 40,04	271,65 42,15	468661 6288	42663 6620	419710	13941 38608	521210
23	23	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	157,05	669,73 7,03	0,05 0	105181 1104	8 0	104069	1192 8511	114884
			Итого по разделу: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									1674606
			Раздел: 5. Устройство ливневой канализации									
24	24	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	7	26967,04 24059,35	2907,69 1432,87	188769 168415	20354 10030	0	128481 25380	342630
25	25	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	32	135,47 7,11	128,36 30,56	4335 228	4108 978	0	868 416	5619
26	26	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,2	2959,76 2959,76	0 0	9471 9471	0 0	0	6819 1303	17593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3,39	6253,21 253,69	1624,8 427,88	21198 860	5509 1451	14830	2495 1895	25588
28	28	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	3,92	3584		14049		14049	1124	15173
29	29	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,39	280,18 150,47	129,71 62,42	950 510	440 212	0	520 118	1588
30	30	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	3,2	36288,5 17612,07	12352,95 5377,1	116123 56359	39530 17207	20235	86807 16234	219164
31	31	С Прайс	Лоток	шт	20	13839,29		276786		276786	22143	298929
32	32	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12,5	72,04 0	72,04 23,13	901 0	900 289	0	208 89	1198
33	33	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,51	1543,7 1543,7	0 0	23943 23943	0 0	0	17239 3294	44476
34	34	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86 7406,99	4119,01 1555,49	6113 2518	1401 529	2194 31394	3596 777	10486 33906
35	35	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0,34	92335		31394			2512	
			Итого по разделу: 5. Устройство ливневой канализации									**1016350**
			Раздел: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									
36	36	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,82	135217,37 128659,87	6557,5 603,19	246096 234161	11935 1098	0	162329 32674	441099
37	37	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,82	917		1669			134	1803
38	38	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	36,4	55		2002			160	2162
39	39	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,82	917		1669			134	1803
40	40	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385 11093	3050 1200	213385 11093	3050 1200	199242	11187 17966	242538
41	41	У86-010201-0112 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	2	328717 13839	438 175	657434 27678	876 350	628880	25505 54635	737574
42	42	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2.600 м)	комплект	1	840115 31412	9418 3713	840115 31412	9418 3713	799285	31964 69766	941845
			Итого по разделу: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									**2368824**
			Раздел: 7. Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									
43	43	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний	м²	208,25	19229,9 18980,52	162,39 0	4004627 3952693	33818 0	18116	2845938 548045	7398610
44	44	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	208,25	640,43 640,43	0 0	133370 133370	0 0	0	92026 18032	243428
45	45	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	208,25	1578,81 1457,61	0,47 0,23	328787 303547	98 48	25142	218588 43791	591166
			Итого по разделу: 7. Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									**8233204**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Ограждение детской площадки									
46	46	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,550455	917		505			40	545
47	47	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11,0091	55		606			48	654
48	48	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,550455	917		505			40	545
49	49	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15	4411,68 4411,68	0 0	66175 66175	0 0	0	47646 9106	122927
50	50	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,135	10620,82 1551,76	2889,91 1321,08	1434 209	390 178	834	361 144	1939
51	51	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,405	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	12741 911	734 175	11096	988 1098	14827
52	52	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05325	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	2229 672	973 333	584	693 234	3156
53	53	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1801		27015		27015	2161	29176
54	54	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,497205	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	139819 107583	28890 11715	3347	82316 17771	239906
55	55	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,497205	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	50699 46113	1823 427	2762	32113 6625	89437
56	56	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,2043	430703		87993		87993	7039	95032
57	57	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,2913	505474		147245		147245	11780	159025
58	58	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001605	442465		710		710	57	767
59	59	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	26,7	640,43 640,43	0 0	17099 17099	0 0	0	11799 2312	31210
60	60	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	26,7	126,37 75,37	3,25 0,45	3374 2012	87 12	1275	1397 382	5153
61	61	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	53,4	381,98 28,33	2,85 0,68	20398 1513	152 36	18733	1069 1717	23184
			Итого по разделу: 8. Ограждение детской площадки									817483
			Раздел: 9. Наружное электроосвещение									
62	62	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	3	28367,93 19751,96	8615,97 2792,87	85104 59256	25848 8379	0	54108 11137	150349
63	63	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельнона кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	7962,4 4182	3780,4 1441,01	23887 12546	11341 4323	0	12146 2883	38916
64	64	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		88,2	681,35	247,68	60095	21845	7635	28077	95225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		347,11	95,01	30615	8380		7053	
65	65	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряженнедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
											373	
66	66	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0.03878	382597		14837		14837		16024
											1187	
67	67	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1863	62238.95	24809,39	11595	4622	301	6911	19986
						35811,55	10557,25	6672	1967		1480	
68	68	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,191889	1084114		208030		208030		224672
											16642	
69	69	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		1369	
70	70	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034		38917
											2883	
71	71	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	2830,2	11,42	16981	69	883	11541	30804
						2671,59	0	16030	0		2282	
72	72	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	6	1421		8526		8526		9208
											682	
73	73	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	6	6931,79	2192,71	41591	13156	82	25200	72134
						4725,44	1107,9	28353	6647		5343	
74	74	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	6	110170		661020		661020		713902
											52882	
75	75	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	6	1592,46	1266,04	9555	7596	0	4025	14666
						326,42	605,23	1959	3631		1086	
76	76	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6	1543,7	0	9262	0	0	6669	17205
						1543,7	0	9262	0		1274	
77	77	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6	26273,38	9881,03	157640	59286	15693	89178	266563
						13776,81	4801,87	82661	28811		19745	
78	78	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	6	54285,71		325714		325714		351771
											26057	
79	79	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	16206,66	7448,55	97240	44692	4288	51121	160230
						8043,37	3790,27	48260	22742		11869	
80	80	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	6	8214,29		49286		49286		53229
											3943	
81	81	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0.12	30872,52	1812,14	3705	218	3217	293	4318
						2248,34	431,09	270	52		320	
82	82	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	6	48280,82	0	289685	0	263294	21112	335661
						4398,43	0	26391	0		24864	
83	83	С Прайс	Закладная деталь фундамента		6	7857,14		47143		47143		50914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							3771	
84	84	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	12	2587		31044		31044	2484	33528
85	85	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	175		3500		3500	280	3780
86	86	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750	140	1890
87	87	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	23	647		14881		14881	1190	16071
88	88	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	2,3	647		1488		1488	119	1607
89	89	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	46	11207		515522		515522	41242	556764
90	90	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	2	708		1416		1416	113	1529
91	91	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	78	48		3744		3744	300	4044
92	92	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	8	336		2688		2688	215	2903
93	93	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	11	16941		186351		186351	14908	201259
94	94	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	5	16878		84390		84390	6751	91141
95	95	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060	85	1145
96	96	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	54	1562		84348		84348	6748	91096
97	97	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	2097		14679		14679	1174	15853
98	98	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	14	1082		15148		15148	1212	16360
99	99	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	13	1434		18642		18642	1491	20133
100	100	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	8	3561		28488		28488	2279	30767
101	101	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954		23632		23632	1891	25523
102	102	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	5	5055		25275		25275	2022	27297
103	103	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2873		45968		45968	3677	49645
104	104	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	19	4806		91314		91314	7305	98619
105	105	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002099	398384		836		836	67	903
106	106	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000739	477252		353		353	28	381
107	107	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00078	530487		414		414	33	447
			Итого по разделу: 9. Наружное электроосвещение									3980888
			ИТОГО:					49971041	1665948	35966647	11297123	66169619

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12175972	1109243		4901454	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		688164				
			Итого с временными									66857781
			Зимние удорожания			0 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									66857781
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1337156				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68194937
			НДС			12 %		8183392				
			Итого с НДС									76378329

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП