*Приложение 3*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 235*

**Декларация о соответствии**

«2» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), 010000, г.Астана, ул. Т.Шевченко, дом № 8/1, оф.81
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Оспанова Жаната Булатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1, 12/2
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Астана», аким Есенбаев Асылбек Есимканович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», государственная лицензия №22020034 от 28.10.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Оспанова М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «KZ EXPO-2017», государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ташмулиной Ф.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «Деловой Альянс», государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Астана Проект Сервис», шифр проекта 01-05/22
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0014/22 от 29.07.2022г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Детская площадка с резиновым покрытием (новое) | м2 | 184 | 184 | 225 | 225 |
| Гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое) | м2 | 38 | 38 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Детская площадка с резиновым покрытием (восстановление) | м2 | 981 | 981 | 938 | 938 |
| Детская площадка с песчаным покрытием | м2 | 24 | 24 | - | - |
| Спортивная площадка с резиновым покрытием (новое) | м2 | 144 | 144 | 143 | 143 |
| Тротуар и зона отдыха из брусчатки | м2 | 256 | 256 | 226 | 226 |
| Тротуар и зона отдыха из брусчатки | м2 | 1115 | 1115 | 766 | 766 |
| Асфальтобетонное покрытие вдоль нового дорожн. бордюра | м2 | 132 | 132 | 226 | 226 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых архитектурных форм и других металлических конструкций (ограждение, столбы, т.д.), непригодных для использования на детской/гимнастической площадке, демонтаж брусчатого покрытия тротуаров.

Строительно-монтажные работы включают в себя устройство брусчатого покрытия тротуаров из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91 с заполнением швов мелкозернистым песком с устройством оснований из щебня и выравнивающим слоем из песка толщиной 5 см; устройство специальных покрытий на площадках детских/гимнастических; устройство основания под спортивные и детские площадки; устройство/восстановление асфальтового покрытия проездов; установку малых архитектурных форм для оборудования двора. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга жилого дома. Предусмотрено водоотведение с площадки в виде ливневых стоков. Основания и покрытия проезжей части улиц. Устройством оснований из щебня горных пород. Покрытия и асфальтобетонной смеси типа Б. Перед установкой стоек малых

архитектурных форм проведены буровые работы в грунте. Устройство сборных бетонных конструкций в виде бортовых камней БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 вдоль проезжей части, устройство бортовых камней БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91. Монтаж металлических конструкций в виде ограждения спортивной площадки типа 3 высотой 3 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм. При сварных работах применены электроды типа Э-42 ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-90. Все металлические конструкции сначала очищены щетками от пыли, грязи, затем огрунтованы поверхности грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-85*, в последующем окрашены в два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80мм цветная ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального бесшовного резинового покрытия толщиной до 10мм.

Монтаж технологического оборудования спортивного назначения гимнастических и спортивных площадок, а также детского игрового оборудования скамеек и урн для мусора. Все малые архитектурные формы, спортивное и гимнастическое оборудование (МАФ) установлены с обеспечением зон безопасности. Перед установкой МАФ проведены буровые работы в грунте, стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – август 2022 года;

месяц, год

окончание работ – ноябрь 2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 59,68% и фактически применено 59,98 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1, 12/2

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

**Директор ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)** **Ж. Оспанов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата, место печати (при наличии)