Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1,12/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1,12/2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-15** от **15.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сауран 12/1,12/2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство бортового камня и поребрика									
1	1	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	256	995,39 995,39	0 0	254820 254820	0 0	0	275205 42401	572426
2	2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	16.028	933		14954			1196	16150
3	3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	480,84	40		19234			1539	20773
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	9,85	3632,43 3632,43	0 0	35779 35779	0 0	0	25761 4923	66463
5	5	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	16,745	428		7167			573	7740
6	6	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	16,745	40		670			54	724
7	7	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	9,85	36,29 4,52	31,67 10,22	357 45	312 101	1	105 37	499
8	8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м² основания	3,94	10470,17 1551,76	2889,91 1321,08	41252 6114	11386 5205	23752	10527 4142	55921
9	9	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	98,5	3611,95 1889,44	48,34 21,67	355777 186110	4761 2134	164906	203304 44727	603808
10	10	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м³ грунта	24,525	3632,43 3632,43	0 0	89085 89085	0 0	0	64141 12258	165484
11	11	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	41,6925	428		17844			1428	19272
12	12	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	41,6925	40		1668			133	1801
13	13	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		24,525	36,3	31,67	890	777	3	260	1242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		4,52	10,22	111	251		92	
14	14	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	16,35	10620,82	2889,91	173650	47250	101029	43683	234720
						1551,76	1321,08	25371	21600		17387	
15	15	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Бордюр. Установка	м поребрика	163,5	6271,95	48,34	1025464	7904	708637	337464	1471963
						1889,44	21,67	308923	3543		109035	
16	16	Е12-160101-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Подъем колодцев до проектной отметки	люк	4	20260,21	470,01	81041	1880	44064	25936	115535
						8774,29	231,41	35097	926		8558	
17	17	Е12-160101-2102 Кзтр и Кэм=1,09	Демонтаж и монтаж люков	люк	4	16838,84	470,01	67355	1880	37196	21027	95453
						7069,79	231,41	28279	926		7071	
			Итого по разделу: 1. Устройство бортового камня и поребрика									**3449974**
			Раздел: 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
18	18	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	110,5	1451,04	309,31	160340	34179	119505	19805	194556
						60,24	105,71	6657	11681		14411	
19	19	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,27625	193203,04	3397,73	53372	938	52434	492	58173
						0	1648,04	0	455		4309	
20	20	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	110,5	2561,76	258,28	283074	28540	250110	9935	316449
						40,04	43,21	4424	4775		23440	
21	21	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	110,5	554,68	0,05	61292	6	60510	839	67101
						7,03	0	777	0		4970	
22	22	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	110,5	2984,15	271,65	329749	30018	295307	9809	366722
						40,04	42,15	4424	4658		27164	
23	23	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	110,5	669,73	0,05	74005	6	73223	839	80832
						7,03	0	777	0		5988	
			Итого по разделу: 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									**1083833**
			Раздел: 3. Устройство ливневой канализации									
24	24	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	8	26967,04	2907,69	215736	23262	0	146835	391577
						24059,35	1432,87	192475	11463		29006	
25	25	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	28	135,47	128,36	3793	3594	0	759	4916
						7,11	30,56	199	856		364	
26	26	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,8	2959,76	0	8287	0	0	5967	15394
						2959,76	0	8287	0		1140	
27	27	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,39	6253,21	1624,8	14945	3884	10456	1759	18040
						253,69	427,88	606	1023		1336	
28	28	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,92	3584		10465		10465		11302
											837	
29	29	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,39	280,18	129,71	670	310	0	366	1119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м³ уплотненного грунта			150,47	62,42	360	149		83	
30	30	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях		4,25	36288,5	12352,95	154226	52500	26875	115291	291078
			м³ сборных железобетонных конструкций			17612,07	5377,1	74851	22853		21561	
31	31	С Прайс	Лоток	шт	25	13839,29		345982		345982	27679	373661
32	32	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		12,5	72,04	72,04	901	900	0	208	1198
				м³ грунта		0	23,13	0	289		89	
33	33	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,51	1543,7	0	23943	0	0	17239	44476
				м³ грунта		1543,7	0	23943	0		3294	
34	34	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство		0,34	17979,86	4119,01	6113	1401	2194	3596	10486
			м² сборных конструкций			7406,99	1555,49	2518	529		777	
35	35	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1		0,34	92335		31394		31394		33906
				м³							2512	
			Итого по разделу: 3. Устройство ливневой канализации									1197152
			Раздел: 4. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
36	36	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		469	659,46	16,97	309287	7959	281	286962	643951
			м² изолируемой поверхности			641,89	9,02	301046	4230		47702	
37	37	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		375,2	6565		2463188		2463188		2660243
				кг							197055	
38	38	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		469	7939,88	563,96	3723804	264498	2129781	1482762	5623090
				м² покрытия		2834,81	528,53	1329526	247881		416524	
39	39	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		469	6472		3035368		3035368		3278197
				м²							242829	
			Итого по разделу: 4. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									12205481
			Раздел: 5. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новая площадка). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
40	40	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы		78,75	4722,16	0	371870	0	0	267747	690786
				м³ грунта		4722,16	0	371870	0		51169	
41	41	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		133,875	428		57299				61883
				т							4584	
42	42	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		133,875	40		5355				5783
				т·км							428	
43	43	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		78,75	36,29	31,67	2858	2494	8	836	3989
				м³ грунта		4,52	10,22	356	805		295	
44	44	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		67,5	144,61	144,61	9761	9762	0	2275	12999
			м³ уплотненного грунта			0	46,81	0	3160		963	
45	45	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство		45	8967,81	1624,8	403551	73116	319019	33125	471610
			м³ материала основания в плотном теле			253,69	427,88	11416	19255		34934	
46	46	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		225	1446,61	309,31	325487	69595	242339	40327	395080
				м³ основания		60,24	105,71	13554	23785		29266	
47	47	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		22,5	33299,39	2778,28	749236	62512	606568	87159	903307
				м³		3562,53	694,3	80157	15622		66912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6705	481766		323024		323024		348866
											25842	
49	49	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	225	659,46	16,97	148379	3819	135	137669	308933
						641,89	9,02	144425	2030		22885	
50	50	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	180	6565		1181700		1181700		1276236
											94536	
51	51	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	225	7939,88	563,96	1786473	126891	1021750	711347	2697645
						2834,81	528,53	637832	118919		199825	
52	52	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	225	6472		1456200		1456200		1572696
											116496	
			Итого по разделу: 5. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новая площадка). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									8749811
			Раздел: 6. Спортивная площадка с резиновым покрытием (новая площадка). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
53	53	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы	м³ грунта	50,05	4722,16	0	236344	0	0	170168	439033
						4722,16	0	236344	0		32521	
54	54	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	85,085	428		36416				39329
											2913	
55	55	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	85,085	40		3403				3675
											272	
56	56	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	50,05	36,29	31,67	1816	1586	5	531	2535
						4,52	10,22	226	512		188	
57	57	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	42,9	144,61	144,61	6204	6204	0	1446	8262
						0	46,81	0	2008		612	
58	58	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	28,6	8967,81	1624,8	256479	46469	202755	21052	299733
						253,69	427,88	7256	12237		22202	
59	59	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	143	1446,61	309,31	206865	44232	154020	25630	251095
						60,24	105,71	8614	15117		18600	
60	60	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	14,3	33299,39	2778,28	476181	39729	385508	55394	574101
						3562,53	694,3	50944	9928		42526	
61	61	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42614	481766		205300		205300		221724
											16424	
62	62	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1.06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	143	659,46	16,97	94303	2427	86	87496	196344
						641,89	9,02	91790	1290		14545	
63	63	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	114,4	6565		751036		751036		811119
											60083	
64	64	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	143	7939,88	563,96	1135403	80646	649379	452100	1714503
						2834,81	528,53	405378	75580		127000	
65	65	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	143	6472		925496		925496		999536
											74040	
			Итого по разделу: 6. Спортивная площадка с резиновым покрытием (новая площадка). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									5560989

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
66	66	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	18,8325	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	127538 84271	43267 18999	0	74355 16152	218045
67	67	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	71,7915	933		66981			5359	72340
68	68	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2153,745	40		86150			6892	93042
69	69	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м³ грунта	47,46	4722,16 4722,16	0 0	224114 224114	0 0	0	161362 30838	416314
70	70	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	80,682	428		34532			2763	37295
71	71	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	80,682	40		3227			258	3485
72	72	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	47,46	36,3 4,52	31,67 10,22	1723 215	1503 485	5	504 178	2405
73	73	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	11,3	13237,33 253,69	1624,8 427,88	149582 2867	18360 4835	128355	8318 12632	170532
74	74	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	113	1488,3 60,24	309,31 105,71	168178 6807	34952 11945	126419	20253 15074	203505
75	75	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	113	927,7 474,64	244,8 79,26	104830 53634	27662 8956	23533	67598 13794	186222
76	76	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	113	2154,26 1925,35	211,88 63,69	243431 217565	23942 7197	1924	211276 36377	491084
77	77	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	113	9010		1018130		1018130	81450	1099580
78	78	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	38,3	13237,33 253,69	1624,8 427,88	506990 9716	62230 16388	435044	28193 42814	577997
79	79	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	383	1488,3 60,24	309,31 105,71	570019 23072	118466 40487	428481	68645 51092	689756
80	80	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	383	927,7 474,64	244,8 79,26	355309 181787	93759 30357	79763	229114 46753	631176
81	81	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	383	2154,26 1925,35	211,88 63,69	825082 737409	81150 24393	6522	716095 123295	1664472
82	82	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	383	9010		3450830		3450830	276066	3726896
			Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									10284146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
83	83	Е12-010101-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	25	9875,38 9875,38	0 0	246884 246884	0 0	0	177757 33971	458612
84	84	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	4,675	428		2001			160	2161
85	85	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4,675	40		187			15	202
86	86	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2,75	36,29 4,52	31,67 10,22	100 12	87 28	0	29 10	139
87	87	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,8	10512,72 1551,76	2889,91 1321,08	8410 1241	2312 1057	4857	2137 844	11391
88	88	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	4	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	125836 8993	7248 1724	109594	9753 10847	146436
89	89	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,297625	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	83695 64399	17293 7012	2003	49274 10638	143607
90	90	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,176625	441684		78012		78012	6241	84253
91	91	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,121	398384		48204		48204	3856	52060
92	92	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	1,488175	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	62296 18778	27199 9310	16319	19381 6534	88211
93	93	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,446	430960		623168		623168	49853	673021
94	94	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,007925	441684		3500		3500	280	3780
95	95	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	3,9505	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	1110923 854794	229538 93079	26591	654032 141196	1906151
96	96	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	7,901	917		7245			580	7825
97	97	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7,901	55		435			35	470
98	98	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	7,901	917		7245			580	7825
99	99	Е12-190101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м² вертикальной проекции	150	9319,5 2821,9	112,8 55,54	1397925 423285	16920 8331	957720	310764 136695	1845384
100	100	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	3,9505	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	402822 366390	14484 3395	21948	255151 52638	710611
101	101	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,815	417640		340377		340377	27230	367607
102	102	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,9475	430960		408335		408335	32667	441002
103	103	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,67475	403367		272172		272172		293946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							21774	
104	104	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		1,04225	398384		415216		415216		448433
				т							33217	
105	105	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,092	441684		40635		40635		43886
				т							3251	
106	106	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		125	952		119000		119000		128520
				м²							9520	
107	107	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,14525	398384		57865		57865		62494
				т							4629	
108	108	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками		140	640,43	0	89660	0	0	61866	163649
				м²		640,43	0	89660	0		12123	
109	109	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		140	126,37	3,25	17692	455	6685	7325	27019
				м²		75,37	0,45	10552	63		2002	
110	110	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза		280	381,98	2,85	106954	798	98224	5606	121565
				м²		28,33	0,68	7932	190		9005	
111	111	Е12-010101-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	9875,38	0	9875	0	0	7110	18344
				яма		9875,38	0	9875	0		1359	
112	112	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		0,187	428		80				86
				т							6	
113	113	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		0,187	40		7				8
				т·км							1	
114	114	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,11	36,29	31,67	4	3	0	1	5
				м³ грунта		4,52	10,22	0	1		0	
115	115	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,032	10512,72	2889,91	336	92	194	85	455
				м³ основания		1551,76	1321,08	50	42		34	
116	116	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,16	31459,02	1812,14	5033	290	4384	390	5857
				м³		2248,34	431,09	360	69		434	
117	117	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,011905	281210,83	58103,56	3348	691	80	1971	5745
				т конструкций		216376,16	23561,24	2576	280		426	
118	118	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,007065	441684		3120		3120		3370
				т							250	
119	119	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,00484	398384		1928		1928		2082
				т							154	
120	120	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки ограждения. Монтаж		0,059527	41860,47	18276,68	2492	1088	653	775	3528
				т конструкций		12618,01	6256,1	751	372		261	
121	121	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,05784	430960		24927		24927		26921
				т							1994	
122	122	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,000317	441684		140		140		151
				т							11	
123	123	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,174897	281210,83	58103,56	49183	10162	1177	28955	84389
				т конструкций		216376,16	23561,24	37844	4121		6251	
124	124	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		0,349794	917		321				347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							26	
125	125	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,349794	55		19			2	21
126	126	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,349794	917		321			26	347
127	127	Е12-190101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м² вертикальной проекции	6	9319,5 2821,9	112,8 55,54	55917 16931	677 333	38309	12431 5468	73816
128	128	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,174897	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	17834 16221	641 150	972	11296 2330	31460
129	129	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02301	417640		9610		9610	769	10379
130	130	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07286	430960		31400		31400	2512	33912
131	131	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02699	403367		10887		10887	871	11758
132	132	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,04169	398384		16609		16609	1329	17938
133	133	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00368	441684		1625		1625	130	1755
134	134	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	5	952		4760		4760	381	5141
135	135	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00581	398384		2315		2315	185	2500
136	136	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	5,6	640,43 640,43	0 0	3586 3586	0 0	0	2475 485	6546
137	137	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,6	126,37 75,37	3,25 0,45	708 422	19 3	267	293 80	1081
138	138	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	11,2	381,98 28,33	2,85 0,68	4278 317	32 8	3929	224 360	4862
			Итого по разделу: 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									**8593064**
			Раздел: 9. Монтаж оборудования спортивного назначения									
139	139	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	2,94	135217,37 128659,87	6557,5 603,19	397539 378260	19279 1773	0	262223 52781	712543
140	140	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,94	917		2696			216	2912
141	141	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	58,8	55		3234			259	3493
142	142	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,94	917		2696			216	2912
143	143	У86-010806-0101 0	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде. с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)		2	233595	3082	467190	6164	439526	21778	528085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		10750	1216	21500	2432		39117	
144	144	У86-010209-0106 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)		1	284258	4896	284258	4896	251951	20213	328829
				комплект		27411	1883	27411	1883		24358	
145	145	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной		1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
				комплект		11093	1200	11093	1200		17966	
146	146	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"		1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
				комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
147	147	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"		1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
				комплект		21088	1155	21088	1155		21731	
148	148	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"		1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
				комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
149	149	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"		1	187819	2273	187819	2273	169812	15101	219154
				комплект		15734	861	15734	861		16234	
			Итого по разделу: 9. Монтаж оборудования спортивного назначения									2885076
			Раздел: 10. Наружное электроосвещение									
150	150	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		120,3	681,35	247,68	81966	29796	10413	38295	129881
				м кабеля		347,11	95,01	41757	11430		9620	
151	151	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2		0,04942	94269		4659		4659		5032
				км							373	
152	152	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1		0,07088	382597		27118		27118		29287
				км							2169	
153	153	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,08151	62238,95	24809,39	5073	2023	132	3024	8745
				1км		35811,55	10557,25	2919	861		648	
154	154	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом. для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0.6/1,0		0,0839553	1084114		91017		91017		98298
				км							7281	
155	155	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной		2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
				шт.		2937,77	1245,28	5876	2491		1369	
156	156	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41		2	18017		36034		36034		38917
				шт.							2883	
157	157	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		6	2830,2	11,42	16981	69	883	11541	30804
				шт.		2671,59	0	16030	0		2282	
158	158	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3		6	1421		8526		8526		9208
				шт.							682	
159	159	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка		8	6931,79	2192,71	55454	17541	109	33600	96178
				шт.		4725,44	1107,9	37804	8863		7124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	160	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	8	110170		881360		881360	70509	951869
161	161	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1.12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	8	1592,46 / 326,42	1266,04 / 605,23	12740 / 2611	10128 / 4842	0	5366 / 1448	19554
162	162	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8	1543,7 / 1543,7	0 / 0	12350 / 12350	0 / 0	0	8892 / 1699	22941
163	163	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8	26273,38 / 13776,81	9881,03 / 4801,87	210187 / 110214	79048 / 38415	20924	118904 / 26327	355418
164	164	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	8	54285,71		434286		434286	34743	469029
165	165	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1.09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	16206,66 / 8043,37	7448,55 / 3790,27	129653 / 64347	59588 / 30322	5718	68162 / 15825	213640
166	166	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2.0-1.1.30	шт	8	8214,29		65714		65714	5257	70971
167	167	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,16	30872,52 / 2248,34	1812,14 / 431,09	4940 / 360	290 / 69	4290	390 / 426	5756
168	168	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	8	48280,82 / 4398,43	0 / 0	386247 / 35187	0 / 0	351059	28150 / 33152	447549
169	169	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	8	7857,14		62857		62857	5029	67886
170	170	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	16	2587		41392		41392	3311	44703
171	171	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	175		3500		3500	280	3780
172	172	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750	140	1890
173	173	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	647		15528		15528	1242	16770
174	174	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	6,3	647		4076		4076	326	4402
175	175	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	18	11207		201726		201726	16138	217864
176	176	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	1	708		708		708	57	765
177	177	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	36	48		1728		1728	138	1866
178	178	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	12	336		4032		4032	323	4355
179	179	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	8	16941		135528		135528	10842	146370
180	180	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	5	16878		84390		84390	6751	91141
181	181	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060	85	1145
182	182	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	46	1562		71852		71852	5748	77600
183	183	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	2097		14679		14679	1174	15853
184	184	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный		12	1082		12984		12984		14023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1039	
185	185	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	12	1434		17208		17208		18585
											1377	
186	186	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	7	3561		24927		24927		26921
											1994	
187	187	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	7	2954		20678		20678		22332
											1654	
188	188	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	5055		40440		40440		43675
											3235	
189	189	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873		17238		17238		18617
											1379	
190	190	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	12	4806		57672		57672		62286
											4614	
191	191	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0027287	398384		1087		1087		1174
											87	
192	192	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0009607	477252		458		458		495
											37	
193	193	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0.001014	530487		538		538		581
											43	
			Итого по разделу: 10. Наружное электроосвещение									**3926633**
			ИТОГО:					**44531293**	**2180581**	**32429589**	**9113299**	**57936162**
								9539745	**1048081**		**4291568**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**602536**				
			Итого с временными									**58538705**
			Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**58538705**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1170774**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59709479**
			НДС			**12 %**		**7165137**				
			Итого с НДС									**66874616**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП