Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код			
		№ 146/22	02.06.2022			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"	349 348,24	311 918,07							37 430,17	
Акт №1	**79 840,14**	71 285,84							8 554,30	
Акт №2	**269 508,10**	240 632,23							28 875,87	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**349 348,24**	311 918,07							37 430,17	**349 348,24**
К оплате	***(Триста сорок девять тысяч триста сорок восемь тенге) 24 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) № 146/22 от 02.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.09.2022г

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7 Демонтажные работы										
1	114	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1622	6,14	3244	12	–	2331	6021	
						1615,86	3,11	3232	6	–	446		
2	115	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	771,65	6,85	1543	14	–	1106	2862	
						764,8	3,47	1530	7	–	212		

3	116 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1247,8	18,65	1248	19	–	892	2311
					1229,15	9,46	1229	9	–	171	
4	117 1215-0101-0404	Поддон душевой. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3572,23	62,09	3572	62	–	2550	6612
					3510,14	31,51	3510	32	–	490	
5	118 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	278,72	15,23	279	15	–	195	511
					263,49	7,17	263	7	–	38	
6	120 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	3	397,71	3,28	1193	10	–	855	2212
					394,43	1,2	1183	4	–	164	
7	124 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	3	684,09	5,61	2052	17	–	1470	3804
					678,48	2,04	2035	6	–	282	
8	126 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	812,87	3,78	2439	11	–	1752	4526
					809,09	1,92	2427	6	–	335	
9	127 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	1010,69	7,56	3032	23	–	2175	5624
					1003,13	3,83	3009	11	–	417	

10	1 1111-0101-1101												
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	4	1647,2	31,34	6589	125	–	4697	12189		
					1615,86	15,21	6463	61	–	903			
11	2 1111-0101-1102												
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4	59,32	31,84	237	127	–	123	389		
					27,48	15,09	110	60	–	29			
12	3 1111-0101-2707												
		Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4	1287,09	147,02	5148	588	–	3469	9306		
					1140,07	64,29	4560	257	–	689			
13	98 1116-0601-0102												
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2057,07	122,55	2057	123	–	1413	3748	Казахстан	
					1934,52	28,64	1935	29	–	278			

14	102	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1966	31	–	1403	3638	Казахстан
						1934,52	14,32	1935	14	–	269		
15	104	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	327,14	0	327	0	–	236	608	Казахстан
						327,14	0	327	0	–	45		
16	105	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1473,72	233,39	2947	467	–	1894	5228	Казахстан
						1240,33	74,67	2481	149	–	387		
17	110	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	505,13	22,55	1010	45	–	708	1855	Казахстан
						482,58	8,88	965	18	–	137		
18	111	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	659,79	39,73	1320	79	–	916	2414	Казахстан

						620,06	15,89	1240	32	–	179		
19	112 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	2	2290,7	570,5	4581	1141	–	2717	7882	Казахстан
					1720,2	166,7	3440	333	–	584		

Итого	81740
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	30 901
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 055

Всего	**81 740**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 635**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**83 375**
понижающий коэф. К=0,95	79206,49
Генподрядные 10%	7 920,65
Итого	**71285,84**
НДС (12 %)	8554,30
Итого	**79 840,14**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) № 146/22 от 02.06.2022

Акт приемки выполненных работ №2 от 08.09.2022г

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
			1.1 Холодное водоснабжение В1										
1	1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1646,86	31	1646,86	31	–	1174	3046	
						1615,86	14,32	1615,86	14,32	–	226		

2	6	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1253,55	2,55	2507,1	5,1	–	1802	4654
						1251	0,21	2502	0,42	–	345	
3	8	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1250,81	2,11	2501,62	4,22	–	1799	4644
						1248,7	0,31	2497,4	0,62	–	344	
4	10	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1215,62	4,43	2431,24	8,86	–	1745	4510
						1211,19	0,49	2422,38	0,98	–	334	
5	12	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	659,79	39,73	1319,58	79,46	–	916	2414
						620,06	15,89	1240,12	31,78	–	179	

6	17	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях -ввод НР = 72 %	м трубопровода	3	2290,7	570,5	6872,1	1711,5	–	4076	11824	
						1720,2	166,7	5160,6	500,1	–	876		
7	22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3	1693,36	77,5	5080	233	–	3568	9339	Казахстан
						1615,86	35,8	4848	107	–	692		
8	13	1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	20617,86	19002	20618	19002	–	5870	28607	Казахстан
						1615,86	6537	1616	6537	–	2119		
9	15	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	1414,72	125,92	1415	126	–	959	2563	Казахстан
						1288,8	42,96	1289	43	–	190		
10	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3	50,6	2,66	152	8	–	104	276	Казахстан
						47,94	0,28	144	1	–	20		
11	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	3	29,92	1,89	90	6	–	61	163	Казахстан

					28,03	0,28	84	1	–	12	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4

12	24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1965,52	31	–	1403	3638
						1934,52	14,32	1934,52	14,32	–	269	
13	29	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	3	1250,81	2,11	3752,43	6,33	–	2698	6966
						1248,7	0,31	3746,1	0,93	–	516	
14	31	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	3	1215,62	4,43	3646,86	13,29	–	2617	6765
						1211,19	0,49	3633,57	1,47	–	501	
15	33	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	1974,5	24,83	9872,5	124,15	–	7020	18244

					1949,67	0,42	9748,35	2,1	–	1351			
16	35	1116-0501-0205											
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	2140,79	28,59	10703,95	142,95	–	7606	19775	
						2112,2	0,63	10561	3,15	–	1465		
17	37	1116-0501-0206											
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	7	2290,7	570,5	16034,9	3993,5	–	9510	27588	
						1720,2	166,7	12041,4	1166,9	–	2044		
18	40	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	7	391,26	77,5	2739	543	–	1762	4861	Казахстан
						313,76	35,8	2196	251	–	360		
		Раздел 3 Канализация К1											
		3.1 Канализация К1											
19	45	1116-0501-0101											
			Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	869,85	1,44	3479,4	5,76	–	2502	6460	
						868,41	0,48	3473,64	1,92	–	479		

20	47	1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	836,22	3,5	3344,88	14	–	2401	6206	
					832,72	1,13	3330,88	4,52	–	460		
21	55	1122-0501-0103										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (Выпуски) НР = 72 %	км трубопровода	0,04	373114,63	108692,63	14924,5852	4347,7052	–	8559	25362	
					264422	32753,44	10576,88	1310,1376	–	1879		
22	57	1123-0101-0101										
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,1	1298,36	177,38	129,836	17,738	–	84	231	
					1120,98	50,12	112,098	5,012	–	17		
23	69	1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка НР = 72 %	шт.	1	10264,84	6234,45	10265	6234	–	4134	15550	Казахстан
						4030,39	1710,85	4030	1711	–	1152		
24	71	1117-0101-0106										
		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	2891,53	99,13	5783	198	–	4089	10662	Казахстан
					2792,4	47,07	5585	94	–	790		

Раздел 4 Канализация К3

25	58 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	836,22	3,5	2508,66	10,5	–	1801	4655
					832,72	1,13	2498,16	3,39	–	345	
26	60 1116-0501-0101										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	869,85	1,44	2609,55	4,32	–	1877	4845
					868,41	0,48	2605,23	1,44	–	359	
27	66 1122-0501-0103										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (Выпуски) НР = 72 %	км трубопровода	0,001	373114,63	108692,63	373,11463	108,69263	–	214	634
					264422	32753,44	264,422	32,75344	–	47	
28	68 1123-0101-0101										
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	1298,36	177,38	1298,36	177,38	–	843	2313
					1120,98	50,12	1120,98	50,12	–	171	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
29	75 1117-0301-0101										
		Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3326,89	196,69	6653,78	393,38	–	4643	12201
					3130,2	94,19	6260,4	188,38	–	904	
30	79 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	2	370,36	0	740,72	0	–	533	1376

						370,36	0	740,72	0	–	102		
31	84	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	2	2308,25	74,33	4617	149	–	3268	8515	Казахстан
						2233,92	35,62	4468	71	–	631		
32	88	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	3179,04	386,64	3179	387	–	2140	5744	Казахстан
						2792,4	179,25	2792	179	–	425		
33	90	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	1664,18	246,5	1664	247	–	1104	2990	Казахстан
						1417,68	116,33	1418	116	–	221		
34	93	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1002,52	0,12	2005	0	–	1443	3724	Казахстан
						1002,4	0	2005	0	–	276		
35	95	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	696,8	38,08	697	38	–	487	1279	Казахстан
						658,72	17,91	659	18	–	95		
36	96	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	1813,47	122,55	1813	123	–	1238	3296	Казахстан
						1690,92	28,64	1691	29	–	244		

Итого	**275 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 493

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	96 051
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 439

Всего	**275 923**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 518**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**281 441**
понижающий коэф. К=0,95	267369,15
Генподрядные 10%	26 736,91
Итого	**240632,23**
НДС (12 %)	28875,87
Итого	**269 508,10**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)