Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

8. С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

2	21.12.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	346 906 838,22	44 794 821,38							5 375 378,57	50 170 199,95

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: **КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №8

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №2 от 21.12.2022г.

за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		МАФЫ	**43927,745**	**0**		**43927,745**
		СКАМЬЯ-83шт	0,000			
		1. ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 89шт	40325,841			**40325,841**
		2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 63шт	3601,904			**3601,904**
		Итого по главам1-7	***43 927,745***	***0,000***	***0,000***	***43 927,745***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*768,736*			*768,736*
		Итого по главе 8	768,736			*768,736*
		Итого по главе 2-8:	*44 696,481*	*0,000*		*44 696,481*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*703,970*			*703,970*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*2 059,873*	*2 059,873*
		Итого по главе 9	*703,970*		*2 059,873*	*2 763,842*
		Итого по главам 1-9	*45 400,450*	*0,000*	*2 059,873*	*47 460,323*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***908,009***			***908,009***
		Итого по сметному расчету	***46 308,459***	***0,000***	***2 059,873***	***48 368,332***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*19 449,553*	*0,000*	*865,147*	*20 314,699*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*26 858,906*	*0,000*	*1 194,726*	*28 053,633*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***47 652,371***	***0,000***	***2 119,652***	***49 772,024***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*19 449,553*	*0,000*	*865,147*	*20 314,699*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*28 202,819*	*0,000*	*1 254,506*	*29 457,324*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***42 887,13436***	***0,00000***	***1 907,68702***	***44 794,82138***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***5 375,37857***	***5 375,37857***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*5 375,37857*	*5 375,37857*
31		***Всего по сметному расчету***	***42 887,13436***	***0,00000***	***7 283,06559***	***50 170,19995***

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____Калыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ
№ 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №2 от 21.12.2022г

Ф2

8. А К Т
приемки выполненных работ
за ДЕКАЮРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФ									
		СКАМЬЯ-83ШТ									
1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	83	82913,00	198,00	6881779	16434	6400545	407862	7872799
		НР - 4914 Тенге; СП - 7026 Тенге			5600,00	53,00	464800	4399		583158	
		УРНА-83ШТ									
		Стойка для сушки белья-24 шт									
3	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции стоек для сушки,поствляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	комплект	24	33752,00	629,00	810048	15096	767472	23592	900336
		НР - 983 Тенге; СП - 2779 Тенге			1145,00	192,00	27480	4608		66696	
		Установка для чистки домашних вещей- 24 шт									
4	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,4	2595,60	--	68524	--	--	49337	127290
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	68524	--		9429	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,2	860,22	--	6194	--	--	4459	11505
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6194	--		852	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,2	159,33	75,52	1147	544	--	615	1903
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	603	250		141	
7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	19,2	23947,89	1000,66	459799	19213	358281	81189	584268
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	82305	6914		43279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,584	16819,00				329383		
8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление металлконструкции**	т конструкций	2,86752	165646,75	39726,22	474995	113916	15589	264348	798491
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	345490	37622		59147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,061652	206076,00				12705		
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж металлконструкции**	т конструкций	2,86752	104274,23	6024,11	299008	17274	24887	178055	515229
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	256847	1204		38165	

12	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,66872	237883,00	--	396960	--	396960	--	428717
		СП - 8%			--	--	--	--		31757	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	83,04	89,50	2,41	7432	200	3550	2556	10786
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	3682	22		799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007474	427070,00				3192		
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,04	81,26	1,70	6748	141	4454	1500	8908
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	2153	22		660	
17	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-	Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с	шт.	12	195104,00	--	2341248	--	2341248	--	2528544
		СП - 15608 Тенге			--	--	--	--		187296	
		ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ									
18	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные,металлические	комплект	7	124028,00	271,00	868196	1897	807142	53137	995043
		НР - 7591 Тенге; СП - 10530 Тенге			8451,00	66,00	59157	462		73710	
19	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200м)	комплект	7	652242,00	1152,00	4565694	8064	4340987	173159	5117959
		НР - 24737 Тенге; СП - 54158 Тенге			30949,00	340,00	216643	2380		379106	
20	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	7	121226,00	298,00	848582	2086	770868	58912	980091
		НР - 8416 Тенге; СП - 10371 Тенге			10804,00	90,00	75628	630		72597	
21	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	7	101871,00	219,00	713097	1533	661563	42364	815899
		НР - 6052 Тенге; СП - 8634 Тенге			7143,00	60,00	50001	420		60438	
22	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями,шестиместная	комплект	7	276938,00	4171,00	1938566	29197	1843408	55132	2153193
		НР - 7876 Тенге; СП - 22785 Тенге			9423,00	1287,00	65961	9009		159495	
23	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	20	121382,00	319,00	2427640	6380	2320340	88720	2717660
		НР - 4436 Тенге; СП - 10065 Тенге			5046,00	78,00	100920	1560		201300	
24	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	10	84774,00	145,00	847740	1450	833320	10710	927130
		НР - 1071 Тенге; СП - 6868 Тенге			1297,00	37,00	12970	370		68680	
25	8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053м х 2,515 м)	комплект	5	364871,00	884,00	1824355	4420	1676490	113315	2092685
		НР - 22663 Тенге; СП - 31003 Тенге			28689,00	295,00	143445	1475		155015	
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 2184 М									
26	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	847,392	169,22	162,51	143396	137708	--	34499	192126
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	5687	42228		14232	

27	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3	26,208	2022,30	--	53000	--	--	38160	98454
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	53000	--		7293	
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	основания в	218,4	4095,79	1037,38	894521	226564	637105	87240	1060303
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	30852	49926		78541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	240,24	2651,00				636876		
28.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,92	21,00				229		
29	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	181,9272	11303,95	4067,92	2056496	740065	61650	1386845	3718808
		НР - 91%; СП - 8%			6897,16	1479,85	1254781	269224		275467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,802278	16214,00				61650		
30	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	--	56285,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	36676803
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 89 ШТ									
31	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	254,6735	169,22	162,51	43096	41387	--	10368	57741
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	1709	12691		4277	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,8765	1647,80	--	12979	--	--	9345	24110
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	12979	--		1786	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	142,4	34,93	34,93	4974	4974	--	1307	6784
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1816		503	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	35,6	860,22	--	30624	--	--	22049	56887
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	30624	--		4214	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	183,785	159,33	75,52	29282	13880	--	15689	48569
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	15403	6387		3598	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8765	860,22	--	6776	--	--	4878	12586
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6776	--		932	
37	1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дренажи продольные из асбестоцементных труб.Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	347,1	1120,37	123,70	388882	42937	257754	122912	552737
		НР - 108%; СП - 8%			254,08	73,80	88191	25617		40944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	354,042	688,00				243581		
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,2	2958,00	--	210610	--	210610	--	227458
		СП - 8%			--	--	--	--		16849	

39	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,2	2221,00	--	158135	--	158135	--	170786
		СП - 8%			--	--	--	--		12651	
40	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	80,1	25308,12	1286,88	2027180	103079	1641739	279653	2491380
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	282362	24949		184547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	81,702	18840,00				1539266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2912537	206257	28274707	3680875	40325841
							438043	71460	--	2987077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2912537				
	Материалы		Тенге				1899492				
	Всего заработная плата		Тенге					509503			
	Местные материалы		Тенге				368745				
		Накладные расходы	Тенге				466202				
		Сметная прибыль	Тенге				270299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3649039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					509503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3649039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					509503			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 63ШТ									
41	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием по контуру	шт.сборных конструкций	63	3305,85	966,03	208269	60860	--	189887	430008
		НР - 118%; СП - 8%			2339,82	214,49	147409	13513		31852	
		АРЫЧОК ШИРОКИЙ-450ШТ									
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,825	4095,79	1037,38	15666	3968	11158	1528	18570
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	540	874		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,2075	2651,00				11154		
43.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,19125	21,00				4		
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство арычок с заполнением швов цементным раствором	м2	38,25	510,53	37,70	19528	1442	270	19868	42548
		НР - 108%; СП - 8%			465,79	15,17	17816	580		3152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,019125	14076,00				269		
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРА									
46	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.(с баками 4 шт)	шт.	9	299039,00	13765,00	2691351	123885	2343321	189000	3110778
		НР - 21000 Тенге; СП - 25603 Тенге			24905,00	4266,00	224145	38394		230427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2934814	190155	2354749	400283	3601904
							389910	53361	--	266807	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				2934814				
Материалы		Тенге				2354748				
Всего заработная плата		Тенге					443272			
	Накладные расходы	Тенге				400283				
	Сметная прибыль	Тенге				266807				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3601904				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
	Сметная заработная плата	Тенге					443272			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3601904				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
	Сметная заработная плата	Тенге					443272			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43927745
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4222277				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1740970			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558183			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30629456		
	- Накладные расходы	Тенге							4081158	
	- Сметная прибыль	Тенге							3253884	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	43 927 745	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1,75%	768 736	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	703 970	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 059 873	4780460
Непредвиденные работы и затраты-2%	908 009	
Итого по сметному расчету	48 368 332	
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	20 314 699	
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	28 053 633	
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	20 314 699	
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	29 457 324	
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	44 794 821,38	
НДС 12%	5 375 378,57	
Всего к оплате с НДС	50 170 199,95	

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Технический надзор: _____Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"