Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-17** от **16.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Достык 12,12/1 ЖК "Тулпар"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Гимнастическая/детская площадка с резиновым покрытием (восстановление). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		483,9	659,46	16,97	319113	8212	290	296079	664409
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	310611	4365		49217	
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		387,12	6565		2541443		2541443		2744758
				кг							203315	
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		483,9	7939,88	563,96	3842108	272901	2197443	1529869	5801733
				м² покрытия		2834,81	528,53	1371765	255756		429756	
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		483,9	6472		3131801		3131801		3382345
				м²							250544	
			Итого по разделу: 1. Гимнастическая/детская площадка с резиновым покрытием (восстановление). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									12593245
			Раздел: 2. Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
5	5	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой		411	659,46	16,97	271038	6974	247	251474	564315
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	263817	3707		41803	
6	6	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей		328,8	6565		2158572		2158572		2331258
				кг							172686	
7	7	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство		411	7939,88	563,96	3263291	231788	1866396	1299393	4927697
				м² покрытия		2834,81	528,53	1165107	217226		365013	
8	8	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		411	6472		2659992		2659992		2872791
				м²							212799	
			Итого по разделу: 2. Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)									10696061
			Раздел: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
9	9	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных		26,55	6772,25	2297,46	179803	60998	0	104825	307398
				м³ конструкции		4474,79	1008,85	118806	26785		22770	
10	10	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		66,375	933		61928				66882
				т							4954	
11	11	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1991,25	40		79650				86022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км							6372	
12	12	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	159,3	4722,16	0	752240	0	0	541614	1397362
						4722,16	0	752240	0		103508	
13	13	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	270,81	428		115907				125180
											9273	
14	14	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	270,81	40		10832				11699
											867	
15	15	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	159,3	36,3	31,67	5783	5045	18	1690	8070
						4,52	10,22	720	1628		597	
16	16	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	53,1	13237,33	1624,8	702902	86276	603154	39087	801348
						253,69	427,88	13471	22720		59359	
17	17	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	531	1488,3	309,31	790287	164244	594056	95171	956293
						60,24	105,71	31987	56132		70835	
18	18	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	531	927,7	244,8	492609	129989	110586	317650	875078
						474,64	79,26	252034	42087		64819	
19	19	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	531	2154,26	211,88	1143912	112508	9043	992811	2307663
						1925,35	63,69	1022361	33819		170940	
20	20	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	531	9010		4784310		4784310		5167055
											382745	
			Итого по разделу: 3. Брусчатое покрытие тротуаров									12110050
			Раздел: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
21	21	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	5,16	6772,25	2297,46	34945	11855	0	20373	59743
						4474,79	1008,85	23090	5206		4425	
22	22	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	12,9	933		12036				12999
											963	
23	23	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	387	40		15480				16718
											1238	
24	24	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	104,7	1451,04	309,31	151924	32385	113232	18765	184344
						60,24	105,71	6307	11068		13655	
25	25	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26175	193203,04	3397,73	50571	889	49682	466	55120
						0	1648,04	0	431		4083	
26	26	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	104,7	2561,76	258,28	268216	27042	236982	9414	299840
						40,04	43,21	4192	4524		22210	
27	27	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		104,7	554,68	0,05	58075	5	57334	795	63579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		7,03	0	736	0		4709	
28	28	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	104,7	2984,15	271,65	312441	28442	279807	9294	347473
						40,04	42,15	4192	4413		25738	
29	29	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	104,7	669,73	0,05	70121	5	69379	795	76590
						7,03	0	736	0		5674	
			Итого по разделу: 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									1116406
			Раздел: 5. Устройство ливневой канализации									
30	30	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	3	26967,04	2907,69	80901	8723	0	55063	146841
						24059,35	1432,87	72178	4299		10877	
31	31	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	16	135,47	128,36	2168	2054	0	434	2810
						7,11	30,56	114	489		208	
32	32	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,6	2959,76	0	4736	0	0	3410	8798
						2959,76	0	4736	0		652	
33	33	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,39	6253,21	1624,8	8692	2259	6081	1023	10492
						253,69	427,88	353	595		777	
34	34	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,92	3584		6881		6881		7432
											551	
35	35	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,39	280,18	129,71	389	181	0	213	650
						150,47	62,42	209	87		48	
36	36	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	2,25	36288,5	12352,95	81649	27794	14228	61036	154100
						17612,07	5377,1	39627	12098		11415	
37	37	С Прайс	Лоток	шт	18	13839,29		249107		249107		269036
											19929	
38	38	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	8,5	72,04	72,04	612	613	0	142	814
						0	23,13	0	197		60	
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,51	1543,7	0	14681	0	0	10570	27271
						1543,7	0	14681	0		2020	
40	40	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86	4119,01	6113	1401	2194	3596	10486
						7406,99	1555,49	2518	529		777	
41	41	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0,34	92335		31394		31394		33906
											2512	
			Итого по разделу: 5. Устройство ливневой канализации									672636
			Раздел: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									
42	42	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,17	135217,37	6557,5	158204	7673	0	104354	283563
						128659,87	603,19	150532	706		21005	
43	43	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,17	917		1073				1159
											86	
44	44	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	23,4	55		1287				1390
											103	
45	45	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,17	917		1073				1159
											86	
46	46	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной		3	213385	3050	640155	9150	597726	33560	727612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		11093	1200	33279	3600		53897	
47	47	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект	1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
						15564	1049	15564	1049		20416	
48	48	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
						21088	1155	21088	1155		21731	
49	49	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"	комплект	1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
						15564	1049	15564	1049		20416	
50	50	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"	комплект	1	187819	2273	187819	2273	169812	15101	219154
						15734	861	15734	861		16234	
			Итого по разделу: 6. Монтаж оборудования спортивного назначения									**2078647**
			Раздел: 7. Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									
51	51	Е12-180101-2302 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждения металлические. Ремонт средний	м²	237	19229,9	162,39	4557486	38486	20617	3238835	8420027
						18980,52	0	4498383	0		623706	
52	52	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	237	640,43	0	151782	0	0	104730	277034
						640,43	0	151782	0		20522	
53	53	Е12-120103-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	237	1578,81	0,47	374178	112	28613	248765	672779
						1457,61	0,23	345454	55		49836	
			Итого по разделу: 7. Ремонт существующего ограждения спортивной площадки									**9369840**
			Раздел: 8. Ограждение детской площадки									
54	54	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,550455	917		505			40	545
55	55	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11,0091	55		606			48	654
56	56	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,550455	917		505			40	545
57	57	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15	4411,68	0	66175	0	0	47646	122927
						4411,68	0	66175	0		9106	
58	58	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,135	10620,82	2889,91	1434	390	834	361	1939
						1551,76	1321,08	209	178		144	
59	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,405	31459,02	1812,14	12741	734	11096	988	14827
						2248,34	431,09	911	175		1098	
60	60	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05325	41860,47	18276,68	2229	973	584	693	3156
						12618,01	6256,1	672	333		234	
61	61	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1801		27015		27015		29176
											2161	
62	62	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,497205	281210,83	58103,56	139819	28890	3347	82316	239906
						216376,16	23561,24	107583	11715		17771	
63	63	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,497205	101967,28	3666,26	50699	1823	2762	32113	89437
						92745,18	859,28	46113	427		6625	
64	64	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,2043	430703		87993		87993		95032
											7039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,2913	505474		147245		147245		159025
66	66	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001605	442465		710		710	11780	767
67	67	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	26,7	640,43	0	17099	0	0	57	31210
						640,43	0	17099	0		11799	
68	68	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	26,7	126,37	3,25	3374	87	1275	2312	5153
						75,37	0,45	2012	12		1397	
69	69	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	53,4	381,98	2,85	20398	152	18733	382	23184
						28,33	0,68	1513	36		1069	
			Итого по разделу: 8. Ограждение детской площадки								1717	
												817483
			Раздел: 9. Наружное электроосвещение									
70	70	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	2	28367,93	8615,97	56736	17232	0	36072	100233
						19751,96	2792,87	39504	5586		7425	
71	71	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельноня кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	7962,4	3780,4	15925	7561	0	8097	25944
						4182	1441,01	8364	2882		1922	
72	72	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	84,2	681,35	247,68	57370	20855	7288	26803	90906
						347,11	95,01	29227	8000		6733	
73	73	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцииз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
74	74	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,03478	382597		13307		13307	373	14372
75	75	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06551	62238,95	24809,39	4077	1626	106	1065	7028
						35811,55	10557,25	2346	692		2430	
76	76	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,0674753	1084114		73151		73151	521	79003
77	77	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	5852	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		6024	
78	78	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034	1369	38917
											2883	
79	79	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2830,2	11,42	8491	34	442	5771	15403
						2671,59	0	8015	0		1141	
80	80	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	3	1421		4263		4263	341	4604
81	81	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка		3	6931,79	2192,71	20795	6578	41	12600	36067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4725,44	1107,9	14176	3324		2672	
82	82	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	110170		330510		330510		356951
											26441	
83	83	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	3	1592,46	1266,04	4777	3798	0	2012	7332
						326,42	605,23	979	1816		543	
84	84	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	1543,7	0	4631	0	0	3334	8602
						1543,7	0	4631	0		637	
85	85	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3	26273,38	9881,03	78820	29643	7847	44589	133282
						13776,81	4801,87	41330	14406		9873	
86	86	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	3	54285,71		162857		162857		175886
											13029	
87	87	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические. количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	16206,66	7448,55	48620	22346	2144	25561	80115
						8043,37	3790,27	24130	11371		5934	
88	88	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	3	8214,29		24643		24643		26614
											1971	
89	89	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	30872,52	1812,14	1852	109	1609	146	2158
						2248,34	431,09	135	26		160	
90	90	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3	48280,82	0	144842	0	131647	10556	167830
						4398,43	0	13195	0		12432	
91	91	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	3	7857,14		23571		23571		25457
											1886	
92	92	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	6	2587		15522		15522		16764
											1242	
			Итого по разделу: 9. Наружное электроосвещение									1436977
			ИТОГО:					37298364	1436597	24402729	9823251	50891345
								11158163	780106		3769730	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		529270				
			Итого с временными									51420613
			Зимние удорожания			0 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									51420613
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1028412				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52449025
			НДС			12 %		6293883				
			Итого с НДС									58742908

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП