Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-19** от **17.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул.Сауран 4** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство бортового камня и поребрика									
1	1	Е11-270302-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	20	995,39	0	19908	0	0	21500	44721
						995,39	0	19908	0		3313	
2	2	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,46	933		1362				1471
											109	
3	3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	43,8	40		1752				1892
											140	
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	1	3632,43	0	3632	0	0	2615	6747
						3632,43	0	3632	0		500	
5	5	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	1,7	428		728				786
											58	
6	6	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	1,7	40		68				73
											5	
7	7	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1	36,29	31,67	36	31	0	11	51
						4,52	10,22	5	10		4	
8	8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м² основания	0,4	10470,17	2889,91	4188	1156	2411	1069	5678
						1551,76	1321,08	621	528		421	
9	9	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	10	3611,95	48,34	36120	484	16742	20640	61301
						1889,44	21,67	18894	217		4541	
10	10	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м³ грунта	1,5	3632,43	0	5449	0	0	3923	10122
						3632,43	0	5449	0		750	
11	11	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,55	428		1091				1178
											87	
12	12	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	2,55	40		102				110
											8	
13	13	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,5	36,3	31,67	54	47	0	16	76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		4,52	10,22	7	15		6	
14	14	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м³ основания	1	10620,82	2889,91	10621	2890	6179	2672	14356
						1551,76	1321,08	1552	1321		1063	
15	15	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Бордюр. Установка	м поребрика	10	6271,95	48,34	62720	484	43342	20640	90029
						1889,44	21,67	18894	217		6669	
			Итого по разделу: 1. Устройство бортового камня и поребрика									238590
			Раздел: 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
16	16	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-20	м³	10	15403,31	1624,8	154033	16248	135248	7361	174306
						253,69	427,88	2537	4279		12912	
17	17	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	50	1451,04	309,31	72552	15466	54075	8962	88035
						60,24	105,71	3012	5286		6521	
18	18	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,125	193203,04	3397,73	24150	425	23726	222	26322
						0	1648,04	0	206		1950	
19	19	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	50	2561,76	258,28	128088	12915	113172	4496	143191
						40,04	43,21	2002	2161		10607	
20	20	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	50	554,68	0,05	27734	3	27380	380	30363
						7,03	0	352	0		2249	
21	21	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	50	2984,15	271,65	149208	13583	133623	4439	165939
						40,04	42,15	2002	2108		12292	
22	22	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	50	669,73	0,05	33487	3	33133	380	36577
						7,03	0	352	0		2710	
			Итого по разделу: 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									664732
			Раздел: 3. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									
23	23	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	59,45	659,46	16,97	39205	1009	36	36375	81627
						641,89	9,02	38160	536		6047	
24	24	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	47,56	6565		312231		312231		337210
											24979	
25	25	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	59,45	7939,88	563,96	472026	33527	269969	187954	712778
						2834,81	528,53	168529	31421		52798	
26	26	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	59,45	6472		384760		384760		415541
											30781	
			Итого по разделу: 3. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)									1547156
			Раздел: 4. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
27	27	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы		20,09	4722,16	0	94868	0	0	68305	176227

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		4722,16	0	94868	0		13054	
28	28	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	34,153	428		14617			1169	15786
29	29	С3412-101-0218	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	34,153	40		1366			109	1475
30	30	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	20,09	36,29	31,67	729	636	2	213	1017
						4,52	10,22	91	205		75	
31	31	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	17,22	144,61	144,61	2490	2490	0	580	3316
						0	46,81	0	806		246	
32	32	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	11,48	8967,81	1624,8	102950	18653	81385	8450	120312
						253,69	427,88	2912	4912		8912	
33	33	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	57,4	1446,61	309,31	83035	17755	61823	10288	100789
						60,24	105,71	3458	6068		7466	
34	34	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	5,74	33299,39	2778,28	191138	15947	154742	22235	230443
						3562,53	694,3	20449	3985		17070	
35	35	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,171052	481766		82407		82407	6593	89000
36	36	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	57,4	659,46	16,97	37853	974	34	35121	78812
						641,89	9,02	36844	518		5838	
37	37	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	45,92	6565		301465		301465	24117	325582
38	38	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	57,4	7939,88	563,96	455749	32372	260660	181472	688199
						2834,81	528,53	162718	30338		50978	
39	39	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	57,4	6472		371493		371493	29719	401212
			Итого по разделу: 4. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием (новое). Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									2232170
			Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
40	40	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	5,975	6772,25	2297,46	40464	13727	0	23591	69179
						4474,79	1008,85	26737	6028		5124	
41	41	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	14,9375	933		13937			1115	15052
42	42	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	448,125	40		17925			1434	19359
43	43	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	9,75	13237,33	1624,8	129064	15842	110749	7177	147140
						253,69	427,88	2473	4172		10899	
44	44	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	97,5	1488,3	309,31	145109	30158	109078	17475	175591
						60,24	105,71	5873	10307		13007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1.12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	97,5	927,7	244.8	90451	23868	20305	58325	160678
						474,64	79,26	46277	7728		11902	
46	46	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	97,5	2154,26	211.88	210040	20659	1660	182296	423723
						1925,35	63,69	187722	6210		31387	
47	47	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	97,5	9010		878475		878475		948753
			Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров								70278	
												1959475
			Раздел: 6. Устройство ливневой канализации									
48	48	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	2	26967,04	2907,69	53934	5816	0	36709	97894
						24059,35	1432,87	48119	2866		7251	
49	49	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	28	135,47	128,36	3793	3594	0	759	4916
						7,11	30,56	199	856		364	
50	50	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,8	2959,76	0	8287	0	0	5967	15394
						2959,76	0	8287	0		1140	
51	51	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,39	6253,21	1624,8	14945	3884	10456	1759	18040
						253,69	427,88	606	1023		1336	
52	52	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,92	3584		10465		10465		11302
											837	
53	53	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,39	280.18	129,71	670	310	0	366	1119
						150,47	62,42	360	149		83	
54	54	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1.12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	4,25	36288,5	12352,95	154226	52500	26875	115291	291078
						17612,07	5377.1	74851	22853		21561	
55	55	С Прайс	Лоток	шт	25	13839,29		345982		345982		373661
											27679	
56	56	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12,5	72,04	72,04	901	900	0	208	1198
						0	23,13	0	289		89	
57	57	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,51	1543,7	0	23943	0	0	17239	44476
						1543,7	0	23943	0		3294	
58	58	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86	4119,01	6113	1401	2194	3596	10486
						7406,99	1555,49	2518	529		777	
59	59	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0.34	92335		31394		31394		33906
											2512	
			Итого по разделу: 6. Устройство ливневой канализации									903470
			Раздел: 7. Монтаж оборудования спортивного назначения									
60	60	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,9	135217,37	6557,5	121696	5902	0	80272	218125
						128659,87	603,19	115794	543		16157	
61	61	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,9	917		825				891
											66	
62	62	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	18	55		990				1069
											79	
63	63	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,9	917		825				891
											66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект	1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
						15564	1049	15564	1049		20416	
65	65	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
						21088	1155	21088	1155		21731	
66	66	У86-010201-0112 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	328717	438	328717	438	314440	12753	368788
						13839	175	13839	175		27318	
			Итого по разделу: 7. Монтаж оборудования спортивного назначения									1158756
			Раздел: 8. Ограждение детской площадки									
67	67	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,183485	917		168			13	181
68	68	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	3,6697	55		202			16	218
69	69	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,183485	917		168			13	181
70	70	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	4411,68	0	22058	0	0	15882	40975
						4411,68	0	22058	0		3035	
71	71	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,045	10620,82	2889,91	478	130	278	120	646
						1551,76	1321,08	70	59		48	
72	72	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,135	31459,02	1812,14	4247	244	3699	329	4942
						2248,34	431,09	304	58		366	
73	73	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01775	41860,47	18276,68	743	324	195	231	1052
						12618,01	6256,1	224	111		78	
74	74	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1801		9005		9005	720	9725
75	75	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,165735	281210,83	58103,56	46606	9630	1116	27439	79969
						216376,16	23561,24	35861	3905		5924	
76	76	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,165735	101967,28	3666,26	16900	607	921	10704	29812
						92745,18	859,28	15371	142		2208	
77	77	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0681	430703		29331		29331	2346	31677
78	78	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0971	505474		49082		49082	3927	53009
79	79	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000535	442465		237		237	19	256
80	80	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,9	640,43	0	5700	0	0	3933	10404
						640,43	0	5700	0		771	
81	81	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,9	126,37	3,25	1125	29	425	466	1718
						75,37	0,45	671	4		127	
82	82	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	17,8	381,98	2,85	6799	51	6244	356	7727
						28,33	0,68	504	12		572	
			Итого по разделу: 8. Ограждение детской площадки									272492

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Наружное электроосвещение									
83	83	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	5	28367,93 19751,96	8615,97 2792,87	141840 98760	43080 13964	0	90179 18562	250581
84	84	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельнона кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	7962,4 4182	3780,4 1441,01	39812 20910	18902 7205	0	20243 4804	64859
85	85	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	136,1	681,35 347,11	247,68 95,01	92732 47242	33709 12931	11781	43325 10884	146941
86	86	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряженнедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659 373		5032
87	87	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение. число жил 3. напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,1361	382597		52071		52071 4166		56237
88	88	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1552	62238,95 35811,55	24809,39 10557,25	9659 5558	3850 1638	251	5757 1233	16649
89	89	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами. с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,159856	1084114		173302		173302 13864		187166
90	90	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06 2937,77	2450,95 1245,28	11084 5876	4902 2491	307	6024 1369	18477
91	91	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034 2883		38917
92	92	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	5	2830,2 2671,59	11,42 0	14151 13358	57 0	736	9618 1902	25671
93	93	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	5	1421		7105		7105 568		7673
94	94	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	5	6931,79 4725,44	2192,71 1107,9	34659 23627	10964 5540	68	21000 4453	60112
95	95	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	5	110170		550850		550850 44068		594918
96	96	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	5	1592,46 326,42	1266,04 605,23	7962 1632	6330 3026	0	3354 905	12221
97	97	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5	1543,7 1543,7	0 0	7719 7719	0 0	0	5557 1062	14338
98	98	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5	26273,38 13776,81	9881,03 4801,87	131367 68884	49405 24009	13078	74315 16455	222137
99	99	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	5	54285,71		271429		271429 21714		293143

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1.09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	16206,66	7448,55	81033	37242	3574	42601	133525
						8043,37	3790,27	40217	18951		9891	
101	101	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКНШ 60.2.0-1.1.30	шт	5	8214,29		41071		41071		44357
											3286	
102	102	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	30872,52	1812,14	3087	181	2681	244	3597
						2248,34	431,09	225	43		266	
103	103	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	5	48280,82	0	241404	0	219412	17594	279718
						4398,43	0	21992	0		20720	
104	104	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	5	7857,14		39286		39286		42429
											3143	
105	105	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	10	2587		25870		25870		27940
											2070	
106	106	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	175		3500		3500		3780
											280	
107	107	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750		1890
											140	
108	108	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	647		15528		15528		16770
											1242	
109	109	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	6,3	647		4076		4076		4402
											326	
110	110	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	18	11207		201726		201726		217864
											16138	
111	111	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	1	708		708		708		765
											57	
112	112	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	36	48		1728		1728		1866
											138	
113	113	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	12	336		4032		4032		4355
											323	
114	114	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	8	16941		135528		135528		146370
											10842	
115	115	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	5	16878		84390		84390		91141
											6751	
116	116	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060		1145
											85	
117	117	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	46	1562		71852		71852		77600
											5748	
118	118	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	2097		14679		14679		15853
											1174	
119	119	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	12	1082		12984		12984		14023
											1039	
120	120	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	12	1434		17208		17208		18585
											1377	
121	121	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	7	3561		24927		24927		26921
											1994	
122	122	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	7	2954		20678		20678		22332
											1654	
123	123	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	5055		40440		40440		43675
											3235	
124	124	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873		17238		17238		18617
											1379	
125	125	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	12	4806		57672		57672		62286
											4614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	126	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0027287	398384		1087		1087		1174
											87	
127	127	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0009607	477252		458		458		495
											37	
128	128	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001014	530487		538		538		581
											43	
			Итого по разделу: 9. Наружное электроосвещение									3339128
			ИТОГО:					9754942	591576	7468985	1648732	12315971
								1638260	255157		912295	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		128086				
			Итого с временными									12444060
			Зимние удорожания			0 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									12444060
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248881				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12692941
			НДС			12 %		1523153				
			Итого с НДС									14216094

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП