Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-23** от **19.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-10 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 33 ЖК "Визит"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство поребрика									
1	1	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м³ грунта	1,25	3632,43 3632,43	0 0	4541 4541	0 0	0	3269 625	8435
2	2	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,125	428 40		910 85			73 7	983 92
3	3	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2,125							
4	4	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1,25	36,29 4,52	31,67 10,22	45 6	40 13	0	13 5	63
5	5	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м² основания	0,5	10470,17 1551,76	2889,91 1321,08	5235 776	1445 661	3014	1336 526	7097
6	6	Е11-270201-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Поребрик. Установка	м поребрика	12,5	3611,95 1889,44	48,34 21,67	45149 23618	604 271	20927	25800 5676	76625
			Итого по разделу: 1. Устройство поребрика									93295
			Раздел: 2. Гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
7	7	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	96	1446,61 60,24	309,31 105,71	138875 5783	29694 10148	103398	17206 12487	168568
8	8	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м²	9,6	33299,39 3562,53	2778,28 694,3	319674 34200	26671 6665	258802	37188 28549	385411
9	9	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28608	481766		137824		137824	11026	148850
10	10	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,35	492392		172337		172337	13787	186124
11	11	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	96	659,46 641,89	16,97 9,02	63308 61621	1629 866	58	58739 9764	131811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	76,8	6565		504192		504192		544527
											40335	
13	13	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	96	7939,88	563,96	762228	54140	435947	303508	1150995
						2834,81	528,53	272142	50739		85259	
14	14	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	96	6472		621312		621312		671017
											49705	
			Итого по разделу: 2. Гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									**3387303**
			Раздел: 3. Детская площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
15	15	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	160	659,46	16,97	105514	2715	96	97898	219686
						641,89	9,02	102702	1443		16274	
16	16	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	128	6565		840320		840320		907546
											67226	
17	17	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	160	7939,88	563,96	1270381	90234	726578	505846	1918325
						2834,81	528,53	453570	84565		142098	
18	18	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	160	6472		1035520		1035520		1118362
			Итого по разделу: 3. Детская площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга								82842	
			Раздел: 4. Брусчатое покрытие тротуаров									**4163919**
19	19	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	2,655	6772,25	2297,46	17980	6099	0	10483	30740
						4474,79	1008,85	11881	2678		2277	
20	20	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,6375	933		6193				6688
											495	
21	21	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	199,125	40		7965				8602
											637	
22	22	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	3,6	4722,16	0	17000	0	0	12240	31579
						4722,16	0	17000	0		2339	
23	23	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,12	428		2619				2829
											210	
24	24	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6,12	40		245				265
											20	
25	25	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	3,6	36,3	31,67	131	114	0	38	183
						4,52	10,22	16	37		14	
26	26	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-10	м³	1,2	13237,33	1624,8	15885	1949	13631	883	18109
						253,69	427,88	304	513		1341	
27	27	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	12	1488,3	309,31	17860	3712	13425	2151	21612
						60,24	105,71	723	1269		1601	
28	28	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		12	927,7	244,8	11132	2937	2499	7179	19776

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	12	474,64 2154,26	79,26 211,88	5696 25851	951 2542	204	1465 22436	52150
30	30	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м² покрытия	12	1925,35 9010	63,69	23104 108120	764	108120	3863 8650	116770
			Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие тротуаров	м²								309303
			Раздел: 5. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									
31	31	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	35	1451,04 60,24	309,31 105,71	50786 2108	10826 3700	37852	6273 4565	61624
32	32	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0875	193203,04 0	3397,73 1648,04	16905 0	297 144	16608	156 1365	18426
33	33	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	35	2561,76 40,04	258,28 43,21	89662 1401	9039 1512	79220	3147 7425	100234
34	34	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	35	554,68 7,03	0,05 0	19414 246	2 0	19166	266 1574	21254
35	35	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	35	2984,15 40,04	271,65 42,15	104445 1401	9508 1475	93536	3107 8604	116156
36	36	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	35	669,73 7,03	0,05 0	23441 246	2 0	23193	266 1897	25604
			Итого по разделу: 5. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня									343298
			Раздел: 6. Устройство ливневой канализации									
37	37	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж	шт.	5	26967,04 24059,35	2907,69 1432,87	134835 120297	14538 7164	0	91772 18129	244736
38	38	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	28	135,47 7,11	128,36 30,56	3793 199	3594 856	0	759 364	4916
39	39	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,8	2959,76 2959,76	0 0	8287 8287	0 0	0	5967 1140	15394
40	40	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,39	6253,21 253,69	1624,8 427,88	14945 606	3884 1023	10456	1759 1336	18040
41	41	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,92	3584		10465		10465	837	11302
42	42	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,39	280,18 150,47	129,71 62,42	670 360	310 149	0	366 83	1119
43	43	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях	м³ сборных железобетонных конструкций	4,25	36288,5 17612,07	12352,95 5377,1	154226 74851	52500 22853	26875	115291 21561	291078
44	44	С Прайс	Лоток	шт	20	13839,29		276786		276786	22143	298929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	12,5	72,04 0	72,04 23,13	901 0	900 289	0	208 89	1198
46	46	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,51	1543,7 1543,7	0 0	23943 23943	0 0	0	17239 3294	44476
47	47	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство	м³ сборных конструкций	0,34	17979,86 7406,99	4119,01 1555,49	6113 2518	1401 529	2194	3596 777	10486
48	48	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1	м³	0,34	92335		31394		31394	2512	33906
			Итого по разделу: 6. Устройство ливневой канализации									975580
			Раздел: 7. Монтаж оборудования спортивного назначения									
49	49	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,1	135217,37 128659,87	6557,5 603,19	13522 12866	655 60	0	8919 1795	24236
50	50	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,1	917		92			7	99
51	51	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2	55		110			9	119
52	52	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,1	917		92			7	99
53	53	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	213385 11093	3050 1200	213385 11093	3050 1200	199242	11187 17966	242538
54	54	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами-Диск"	комплект	1	215359 14777	2846 1091	215359 14777	2846 1091	197736	14440 18384	248183
55	55	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"	комплект	1	251402 21088	3103 1155	251402 21088	3103 1155	227211	20241 21731	293374
56	56	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	256343 15278	2836 1086	256343 15278	2836 1086	238229	14891 21699	292933
57	57	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-Диск"	комплект	1	187819 15734	2273 861	187819 15734	2273 861	169812	15101 16234	219154
58	58	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"	комплект	2	240084 15564	2742 1049	480168 31128	5484 2098	443556	30236 40832	551236
59	59	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга к груди"	комплект	1	240084 15564	2742 1049	240084 15564	2742 1049	221778	15118 20416	275618
60	60	У86-010216-0113 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Флекс-Диск"	комплект	1	179346 13447	2095 792	179346 13447	2095 792	163804	12957 15384	207687
			Итого по разделу: 7. Монтаж оборудования спортивного назначения									2355276
			Раздел: 8. Ограждение детской площадки									
61	61	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,513758	917		471			38	509
62	62	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10,27516	55		565			45	610
63	63	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,513758	917		471			38	509

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	14	4411,68 4411,68	0 0	61764 61764	0 0	0	44470 8499	114733
65	65	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,126	10620,82 1551,76	2889,91 1321,08	1338 196	364 166	779	337 134	1809
66	66	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,378	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	11892 850	685 163	10357	922 1025	13839
67	67	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0497	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	2080 627	908 311	545	647 218	2945
68	68	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	14	1801		25214		25214	2017	27231
69	69	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки. опоры. фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,464058	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	130498 100411	26964 10934	3124	76828 16586	223912
70	70	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,464058	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	47319 43039	1702 399	2578	29972 6183	83474
71	71	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,19068	430703		82126		82126	6570	88696
72	72	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,27188	505474		137428		137428	10994	148422
73	73	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001498	442465		663		663	53	716
74	74	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	24,92	640,43 640,43	0 0	15960 15960	0 0	0	11012 2158	29130
75	75	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	24,92	126,37 75,37	3,25 0,45	3149 1878	81 11	1190	1304 356	4809
76	76	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	49,84	381,98 28,33	2,85 0,68	19038 1412	142 34	17484	998 1603	21639
			Итого по разделу: 8. Ограждение детской площадки									762983
			Раздел: 9. Наружное электроосвещение									
77	77	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	1	28367,93 19751,96	8615,97 2792,87	28368 19752	8616 2793	0	18036 3712	50116
78	78	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельнона кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	7962,4 4182	3780,4 1441,01	7962 4182	3780 1441	0	4049 961	12972
79	79	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60,1	681,35 347,11	247,68 95,01	40949 20861	14885 5710	5202	19132 4806	64887
80	80	С1243-141-0108	Провода силовые изоляциаиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659	373	5032
81	81	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,0601	382597		22994		22994	1840	24834
82	82	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,0128	62238,95	24809,39	797	317	21	475	1374

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1км		35811,55	10557,25	458	135		102	
83	83	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,013184	1084114		14293		14293		15436
											1143	
84	84	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	1	5542,06	2450,95	5542	2451	153	3012	9238
						2937,77	1245,28	2938	1245		684	
85	85	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	1	18017		18017		18017		19458
											1441	
86	86	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1	2830,2	11,42	2830	11	147	1924	5134
						2671,59	0	2672	0		380	
87	87	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-ХЗ-1-160А-УХЛ3	шт.	1	1421		1421		1421		1535
											114	
88	88	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	1	6931,79	2192,71	6932	2193	14	4200	12023
						4725,44	1107,9	4725	1108		891	
89	89	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	1	110170		110170		110170		118984
											8814	
90	90	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	1	1592,46	1266,04	1592	1266	0	671	2444
						326,42	605,23	326	605		181	
91	91	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1	1543,7	0	1544	0	0	1111	2867
						1543,7	0	1544	0		212	
92	92	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1	26273,38	9881,03	26273	9881	2616	14863	44427
						13776,81	4801,87	13777	4802		3291	
93	93	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	1	54285,71		54286		54286		58629
											4343	
94	94	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	16206,66	7448,55	16207	7448	715	8520	26705
						8043,37	3790,27	8043	3790		1978	
95	95	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	1	8214,29		8214		8214		8871
											657	
96	96	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,02	30872,52	1812,14	617	37	536	49	719
						2248,34	431,09	45	9		53	
97	97	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	1	48280,82	0	48281	0	43882	3519	55944
						4398,43	0	4398	0		4144	
98	98	С Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	1	7857,14		7857		7857		8486
											629	
99	99	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	2	2587		5174		5174		5588
			Итого по разделу: 9. Наружное электроосвещение								414	
												555703
			ИТОГО:					10242119	438140	8069176	1745526	12946660
								1714979	244325		959015	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**134645**		**0**		
			Итого с временными									**13081304**
			Зимние удорожания			**0 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13081304**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**261626**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13342930**
			НДС			**12 %**		**1601152**				
			Итого с НДС									**14944082**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Л.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП