Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«2» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), 010000, г.Астана, ул. Т.Шевченко, дом № 8/1, оф.81
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Оспанова Жаната Булатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК «Семь бочек»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Астана», аким Есенбаев Асылбек Есимканович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», государственная лицензия №22020034 от 28.10.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Оспанова М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «KZ EXPO-2017», государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ташмулиной Ф.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
-ТОО «Деловой Альянс», государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Астана Проект Сервис», шифр проекта 01-05/22
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0014/22 от 29.07.2022г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие (новое)	$м^2$	235	235	349	349
Детская площадка с	$м^2$	178	178	213	213

резиновым покрытием (новое)					
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием (восстановление)	$м^2$	105	105	117	117
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	25	25	25	25
Спортивная площадка с резиновым покрытием (восстановление)	$м^2$	198	198	190	190
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	1844	1844	1756	1756
Детская площадка с резиновым покрытием (новое)	$м^2$	714	714	667	667
Детская площадка покрытие из искусственной травы (новое)	$м^2$	319	319	306	306
Тротуарное покрытие из брусчатки	$м^2$	158	158	158	158
Детская площадка с резиновым покрытием (новое)	$м^2$	348	348	335	335

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых архитектурных форм и других металлических конструкций (ограждение, столбы, т.д.), непригодных для использования на детской/гимнастической площадке, демонтаж брусчатого покрытия тротуаров.

Строительно-монтажные работы включают в себя устройство брусчатого покрытия тротуаров из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91 с устройством оснований из щебня и выравнивающим слоем из песка толщиной 5 см с заполнением швов мелкозернистым песком; устройство специальных покрытий по площадкам детским/гимнастическим; установку малых архитектурных

форм для оборудования двора, ремонт ограждения спортивной площадки и его окраска. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга жилого дома. На детской площадке уложена трава искусственная. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового гранулята. Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013. Для детской площадки с песчаным покрытием, предназначенной для детей возрастом до 3 лет, заполнение осуществляется песком средней крупности. Предусмотрено водоотведение с площадки в виде ливневых стоков. Основания и покрытия проезжей части улиц. Устройством оснований из щебня горных пород. Покрытия и асфальтобетонной смеси типа Б.

Ремонт металлического ограждения спортивной площадки типа 3 высотой 5,8 м от уровня земли. Предусмотрен частичный монтаж металлических конструкций. При сварочных работах применены электроды типа Э-42 ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-90. Все металлические конструкции сначала очищены щетками от пыли, грязи, затем огрунтованы поверхности грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-85*, в последующем окрашены в два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76.

Монтаж металлических конструкций в виде устройства металлического ограждения детской площадки типа 1 высотой 600 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 3 000 мм. Ограждение выполнено из горизонтальных пожилин из трубы профильной сечением 40х25х2,5мм ГОСТ 8645-68, и вертикальных пожилин из квадрата 16х16мм ГОСТ 2591-88. Декоративные элементы выполняются из прута д.6мм ГОСТ 5781-82, стойки ограждения выполнены из трубы д.51х3мм ГОСТ 10704-91. Поверх стоек выполнены колпачки из лист -3 мм ГОСТ 6009-74* шириной 20мм по пластине из листа -3мм ГОСТ 6009-74* размерами 51х51мм. Перед установкой стоек ограждения проведены буровые работы в грунте. Стойки ограждения устанавливается в землю по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40 мм толщиной 200 мм и омоноличиваются бетоном кл. В15.

Устройство сборных бетонных конструкций в виде бортовых камней БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 вдоль проезжей части, устройство бортовых камней БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. При установке нового бортового камня выполнена разработка грунта, устройство щебеночного основания из щебня фр. 20-40мм, бетонный замок из бетона кл. В22,5. При замене бортового камня непригодного в дальнейшем использовании, после установки бортового камня выполняется восстановление а/б покрытия проездной части вдоль бортовых камней.

Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80мм цветная ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной и детской площадок из специального бесшовного резинового покрытия толщиной до 10мм.

Монтаж технологического оборудования спортивного назначения гимнастических и спортивных площадок, а также детского игрового оборудования скамеек и урн для мусора. Все малые архитектурные формы, спортивное и гимнастическое оборудование (МАФ) установлены с обеспечением зон безопасности. Перед установкой МАФ проведены буровые работы в грунте, стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – август 2022 года;

месяц, год

окончание работ – ноябрь 2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 59,68% и фактически применено 59,98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

Отдунов Е.Н.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27 ЖК «Семь бочек»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) **Ж. Оспанов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата, место печати (при наличии)