Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		№ 11-3/22	29.06.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области	549 516,37	490 639,62							58 876,75	
Акт №1	**284 599,75**	254 106,92							30 492,83	
Акт №2	**163 961,54**	146 394,23							17 567,31	
Акт №3	**91 458,37**	81 659,26							9 799,11	
Акт №4	**9 496,71**	8 479,21							1 017,51	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**549 516,37**	490 639,62							58 876,75	**549 516,37**
К оплате	***(Пятьсот сорок девять тысяч пятьсот шестнадцать тенге) 37 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

енеральный одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

убподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

тройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области

(наименование, адрес)

бъект : Благоустройство территории

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 11-3/22 от 29.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.07.2022 год

на Демонтажные работы (.с 7-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 3 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	6,05	2532,17	708,48	15320	4286	0	9121	26396	
						1823,69	270,28	11033	1635	0	1955		

SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-3/22 от 29.06.2022

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.07.2022 год

на Покрытие дорожек, тротуаров, площадок (л.с 7-1-3)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип.I										
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,569	2722,45	1788,3	1549	1018	0	709	2438	

					934,15	795,6	532	453	0	181	
2	2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	2	853,47	32,62	1707	65	0	1201	3140
					820,85	13,04	1642	26	0	233	
3	4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	4	1231,18	1078,4	4925	4314	0	1152	6563
					152,78	247,23	611	989	0	486	
4	5 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	3	246,85	210,58	741	632	0	216	1033
					36,27	63,67	109	191	0	77	
5	6 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	4	459,42	40,7	1838	163	0	1254	3339
					418,72	16,54	1675	66	0	247	
	Раздел 2 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип.II										
6	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2	2722,45	1788,3	5445	3577	0	2491	8571

					934,15	795,6	1868	1591	0	635	
7	9 1127-0201-1002	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	2	853,47	32,62	1707	65	0	1201	3140
					820,85	13,04	1642	26	0	233	
8	11 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	1	1231,18	1078,4	1231	1078	0	288	1641
					152,78	247,23	153	247	0	122	
9	12 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	5	246,85	210,58	1234	1053	0	360	1722
					36,27	63,67	181	318	0	128	
10	18 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	5	124,1	1,8	621	9	0	441	1146
					122,3	0,19	612	1	0	85	
11	10 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	5	232,85	208,75	1164	1044	0	178	1450
					24,1	25,39	121	127	0	107	

2	11 1113-0301-0111	Поверхности. Огрунтовка применит. НР = 72 %	м2	288,25	52,28	2,66	15070	767	0	10356	27460
					49,62	0,28	14303	81	0	2034	
3	14 1127-1301-0101	Покрытия спортивные. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5	728,81	25,56	3644	128	0	2563	6704
					703,25	8,74	3516	44	0	497	

Раздел 3 Футбольное поле (искусственная трава) тип. III

4	20 1127-0201-1002	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	1	853,47	32,62	853	33	0	600	1570
					820,85	13,04	821	13	0	116	
15	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	1	1231,18	1078,4	1231	1078	0	288	1641
					152,78	247,23	153	247	0	122	
16	23 1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см.	м2 основания	3	174,59	142,06	524	426	0	163	742
					32,53	43,02	98	129	0	55	
17	24 1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	3	248,18	211,91	745	636	0	211	1032
					36,27	61,39	109	184	0	76	

	Раздел 4 Яма с песком										
18	26 1127-0401-0101	Заполнение прыжковой ямы песком. Устройство НР = 72 % К=0,600;	м3 материала основания в плотном теле	1	370,2	217,42	370	217	0	154	566
	Раздел 4 Песчанное покрытие территории				152,78	61,43	153	61	0	42	
19	27 1111-0101-0201	Слои песчаные. Устройство применит. НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1	3691,45	405,44	3691	405	0	2448	6631
					3286,01	114,56	3286	115	0	491	
20	29 1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой до 3 м по столбам без цоколя. Установка НР = 72 %	м оград	4	3239,32	1138,42	12957	4554	0	7302	21880
					2100,9	434,49	8404	1738	0	1621	
21	30 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 72 %	шт.	0,4	881,19	30,61	352	12	0	246	647
					850,58	4,87	340	2	0	48	
22	1 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	1	142	32	142	32	0	85	245
					110	8	110	8	0	18	
23	2 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0	шт.	1	2347	178	2347	178	0	1594	4256
					2169	45	2169	45	0	315	
24	8 8601-0201-0117	Спортивный комплекс применит. НР = 0	комплект	1	29235	8049	29235	8049	0	17094	50036
					21186	2556	21186	2556	0	3706	

5	4 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 72 %	м2	2,1	486,15	0	1021	0	–	735	1896
					486,15	–	1021	0	–	140	
6	5 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 72 % К=2,000;	м2	4,2	56,42	0	237	0	–	171	440
					56,42	–	237	0	–	33	
27	6 1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР = 72 %	м2	2,1	2100,24	538,17	4411	1130	–	2362	7314
					1562,07	117,57	3280	0	–	542	
28	7 1147-0113-0302	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,1	159,2	0	334	0	–	241	621
					159,2	–	334	0	–	46	

Итого **167 864**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 68 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 56 104

- сметная прибыль (8 %), тенге	7 115
Всего	**167 864**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 357**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**171 221**
понижающий коэф. К=0,95	162660,25
Генподрядные 10%	16 266,03
Итого	**146394,23**
НДС (12 %)	17567,31
Итого	**163 961,54**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

региона

Заказ

енеральный одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-3/22 от 29.06.2022

Акт приемки выполненных работ №3 от 25.07.2022 год

на Наружное освещение (л.с 4-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	2	8299	4559,68	16598	9119	0	7554	26085	

					3739,32	1506,78	7479	3014	0	1932	
2	22 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,415	1365,26	0	1932	0	0	1391	3589
					1365,26	0	1932	0	0	266	
3	23 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	39,35	515,96	430,04	20303	16922	0	7350	29865
					85,92	173,51	3381	6828	0	2212	
4	26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	44,25	297,89	154,69	13182	6845	0	6139	20867
					143,2	49,5	6337	2190	0	1546	
5	28 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,04425	30890,03	21345,53	1367	945	0	454	1966
					9544,5	4692,74	422	208	0	146	
6	30 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,361	930,2	0	2196	0	0	1581	4080
					930,2	0	2196	0	0	302	

Всего	**93 635**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 873**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**95 508**
понижающий коэф. К=0,95	90732,51
Генподрядные 10%	9 073,25
Итого	**81659,26**
НДС (12 %)	9799,11
Итого	**91 458,37**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор «Amanat Elevate» Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор "КазЕвроСтрой" Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

енеральный одрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, пол ул. Камзина, 62/1 в г. Павлодаре Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-3/22 от 29.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 4 от 25.07.2022 год

на Система видеонаблюдения (Нулевая смета РАЗДЕЛ №2 ДОБАВИТЬ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Видеонаблюдение										
1	1	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	1	5238,45	10,54	5238	11	–	3764	9723	

	5227,91	0	5228	0	–	720

Итого	**9 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	3 764
- сметная прибыль (8 %), тенге	720
Всего	**9 723**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**194**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**9 917**
понижающий коэф. К=0,95	9421,34
Генподрядные 10%	942,13
Итого	**8479,21**
НДС (12 %)	1017,51
Итого	**9 496,71**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)