Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.53/1 по проспекту К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных сетей и благоустройства)

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	27.06.2022			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2022 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №2	379 215 970,53	219 783 458,44	326 033 402	211 635 492			110 762 566		26 374 015,01	246 157 473,45
Всего к оплате										246 157 473,45

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Д.К. Абдрахманов**

Генподрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ, 29
БИН 151240002273, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ578562203204949085, АО "Банк ЦентрКредит"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор № 41 от 27.06.2022 года

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.53/1 по проспекту К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске, ВКО» (без наружных сетей и благоустройства)

Акт №2
приемки выполненных работ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Жилой дом поз. 53/1											
		Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы АР											
		Раздел 3 Кровля											
18	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	278,675	657,22	102,13	183152	28462	89071	67254	270438	0,243	67,71803
					235,47	26,85	65619	7483	–	20032		0,0194	5,4063
19	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-2786,75	19,61	1,51	-54652	-4221	-48001	-3300	-62588	0,0009	-2,50808
					0,87	0,42	-2430	-1157	–	-4636		0,0003	-0,83603
20	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	278,675	109,48	1,11	30509	309	15236	13909	47971	0,0446	12,42891
					53,7	0,55	14964	154	–	3553		0,0004	0,11147
21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	30,65	10316,31	1726,62	316195	52921	182787	87316	435792	2,71	83,0615
					2626	470,54	80487	14422	–	32281		0,34	10,421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	278,675	314,9	12,34	87755	3440	61030	22244	118799	0,0694	19,34005
					83,56	3,2	23285	893	–	8800		0,0021	0,58522
23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	278,675	625,76	102,13	174385	28462	80304	67254	260970	0,243	67,71803
					235,47	26,85	65619	7483	–	19331		0,0194	5,4063
24	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4180,125	17,51	1,52	73213	6333	63235	4951	84417	0,0009	3,76211
					0,87	0,42	3645	1736	–	6253		0,0003	1,25404
25	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	278,675	109,48	1,11	30509	309	15236	13909	47971	0,0446	12,42891
					53,7	0,55	14964	154	–	3553		0,0004	0,11147
26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,27868	16240,85	1417,4	4526	395	9	3908	9109	12,064	3,362
					14791,16	620,78	4122	173	–	675		0,38	0,1059
27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27868	281662		78494		78494	–	84774		
					–		–		–	6280			
28	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	278,675	2270,66	14,74	632777	4108	587165	39541	726103	0,1237	34,4721
					148,93	5,29	41504	1475	–	53785		0,0032	0,89176
29	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	278,675	1132,82	6,99	315689	1947	294953	17934	360313	0,056	15,6058
					67,42	2,53	18789	705	–	26690		0,00153	0,42637
		3.2 Тип 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	40,2	625,75	102,11	25155	4105	11584	9701	37644	0,243	9,7686
					235,47	26,84	9466	1079	–	2788		0,0194	0,77988
31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	40,2	17,51	1,52	704	61	608	48	812	0,0009	0,03618
					0,87	0,42	35	17	–	60		0,0003	0,01206
32	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 %	м2	40,2	4035,65	1007,94	162233	40519	35060	72843	253882	1,42	57,084
					2155,57	470,55	86654	18916	–	18806		0,34	13,668
33	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	3,618	10316,47	1726,64	37325	6247	21577	10308	51444	2,71	9,80478
					2626,04	470,7	9501	1703	–	3811		0,34	1,23012
34	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	40,2	1005,12	51,42	40406	2067	16258	20784	66085	0,403	16,2006
					549,28	12,69	22081	510	–	4895		0,0083	0,33366
35	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1,030;	м3	8,2812	34649		286935		286935	–	309890		
					–		–		–	22955			
36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	1101,09	28,76	44264	1156	24566	17985	67229	0,45	18,09
					461,24	14,7	18542	591	–	4980		0,0127	0,51054
37	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	241,2	161,92	4,86	39054	1173	36793	1575	43879	0,0044	1,06128
					4,51	2,43	1088	587	–	3250		0,0021	0,50652
38	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,0398	16231,16	1407,04	646	56	1	559	1301	12,064	0,48015
					14798,99	628,14	589	25	–	96		0,38	0,01512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0398	281662		11210		11210	–	12107		
					–		–		–	897			
40	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	40,2	1764,65	14,73	70939	592	64360	5704	82774	0,1237	4,97274
					148,93	5,3	5987	213	–	6131		0,0032	0,12864
41	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	40,2	1132,84	7,01	45540	282	42548	2587	51977	0,056	2,2512
					67,41	2,54	2710	102	–	3850		0,00153	0,06151
		3.3 Тип 3											
42	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,995	819,18	21,52	4911	129	542	3946	9566	0,5663	3,39497
					707,26	8,17	4240	49	–	709		0,0045	0,02698
43	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	6,89425	2190		15098		15098	–	16306		
					–		–		–	1208			
44	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	34	427		14518		14518	–	15679		
					–		–		–	1161			
45	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	5,995	639,03	102,25	3831	613	1806	1447	5700	0,243	1,45679
					235,53	26,86	1412	161	–	422		0,0194	0,1163
46	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-59,95	18,4	1,52	-1103	-91	-960	-71	-1268	0,0009	-0,05396
					0,87	0,42	-52	-25	–	-94		0,0003	-0,01799
47	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,6	35086,67	1468,33	21052	881	18061	2163	25072	3,63	2,178
					3516,67	401,67	2110	241	–	1857		0,29	0,174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,00594	16329,97	1515,15	97	9	–	84	195	12,064	0,07166
					14814,81	673,4	88	4	–	14		0,38	0,00226
49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00594	281662		1673		1673	–	1807		
					–		–		–	134			
50	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,995	2270,56	14,68	13612	88	12631	851	15620	0,1237	0,74158
					148,96	5,34	893	32	–	1157		0,0032	0,01918
51	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	5,995	1132,61	6,84	6790	41	6345	385	7749	0,056	0,33572
					67,39	2,34	404	14	–	574		0,00153	0,00917
		3.4 Примыкания, фасонные элементы из оцинкованного листа											
52	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	109,39	3572,53	50,31	390799	5503	325799	55552	482059	0,42	45,9438
					543,9	8,1	59497	886	–	35708		0,0053	0,57977
53	1112-0101-1001	Фасонные элементы здания (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	315,7	1178,31	13,98	371992	4415	12233	328002	755994	0,972	306,8604
					1125,57	3,74	355344	1180	–	56000		0,0027	0,85239
54	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	3385	34,44	79209	806	43555	28196	115997	1,15	26,91
					1489,23	16,97	34848	397	–	8592		0,0144	0,33696
55	1110-0102-0401	Элементы из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	96300	1053,85	12519	137	9109	3004	16765	22,5	2,925
					25176,92	500	3273	65	–	1242		0,36	0,0468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	1115-0108-1807	Утепление балконов. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	0,93334	4187,11	4,29	3908	4	3644	209	4446	0,2357	0,21999
					278,57	1,07	260	1	–	329		0,00054	0,0005
57	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,14	14604		2045		2045	–	2209		
					–		–		–	164			
		Раздел 4 Окна, витражи											
		4.1 Оконные блоки											
58	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,7744	3363,39	173,58	5968	308	2876	2641	9298	1,303	2,31204
					1568,98	84,54	2784	150	–	689		0,0659	0,11693
59	2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,7744	33746		59879		59879	–	64669		
					–		–		–	4790			
60	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	11,68	2821,83	174,66	32959	2040	15280	14974	51768	1,1121	12,98933
					1338,96	85,53	15639	999	–	3835		0,0669	0,78139
61	2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,68	33470		390930		390930	–	422204		
					–		–		–	31274			
62	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	91,4544	2135,82	171,57	195330	15691	89733	87956	305949	0,8165	74,67252
					983,07	85,54	89906	7823	–	22663		0,0669	6,1183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	91,4544	33470		3060979		3060979	–	3305857		
					–		–		–	244878			
64	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	81,92	1095,25	5,02	89723	411	69210	18279	116642	0,2119	17,35885
					245,39	2,54	20102	208	–	8640		0,0019	0,15565
65	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	81,92	1400		114688		114688	–	123863		
					–		–		–	9175			
66	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка НР = 90 %	м откоса	94,176	1059,86	5,33	99813	502	63014	32862	143289	0,303	28,53533
					385,42	2,29	36297	216	–	10614		0,00136	0,12808
67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	20,48	3027,83	14,01	62010	287	38671	21279	89952	0,972	19,90656
					1125,59	3,76	23052	77	–	6663		0,0027	0,0553
		4.2 Балконные секции											
68	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	89,28	3486,77	180,33	311299	16100	156791	131664	478400	1,2876	114,95693
					1550,27	88,32	138408	7885	–	35437		0,0693	6,1871
69	2109-0203-0507	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	89,28	31155		2781518		2781518	–	3004039		
					–		–		–	222521			
70	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	40,832	3363,73	173,83	137348	7098	66192	60753	213949	1,303	53,2041
					1568,82	84,37	64058	3445	–	15848		0,0659	2,69083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,832	33746		1377917		1377917	–	1488150		
					–		–		–	110233			
72	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	29,232	2135,84	171,59	62435	5016	28682	28113	97792	0,8165	23,86793
					983,07	85,52	28737	2500	–	7244		0,0669	1,95562
73	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	29,232	29130		851528		851528	–	919650		
					–		–		–	68122			
74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	52,576	1095,23	5	57583	263	44419	11731	74859	0,2119	11,14085
					245,38	2,53	12901	133	–	5545		0,0019	0,09989
75	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	52,576	1144		60147		60147	–	64959		
					–		–		–	4812			
76	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	249,12	636,9	5,34	158664	1331	61318	86926	265237	0,303	75,48336
					385,42	2,28	96015	569	–	19647		0,00136	0,3388
77	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	13,144	3027,77	13,92	39797	183	24819	13656	57729	0,972	12,77597
					1125,61	3,73	14795	49	–	4276		0,0027	0,03549
		4.3 Витражи											
78	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	м2	236,0216	8372,63	473,51	1976121	111758	6428	1320662	3560526	5,478	1292,9263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7871,89	237,55	1857935	56068	–	263743		0,1955	46,14222
79	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	236,0216	40200		9488068		9488068	–	10247113		
					–		–		–	759045			
80	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	134,256	1095,25	5,02	147044	674	113426	29957	191161	0,2119	28,44885
					245,38	2,54	32944	341	–	14160		0,0019	0,25509
81	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	134,256	1400		187958		187958	–	202995		
					–		–		–	15037			
		Раздел 5 Двери											
82	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	61,60368	3110,63	49,09	191626	3024	29735	110503	326299	2,1419	131,94892
					2578,86	20,81	158867	1282	–	24170		0,0138	0,85013
83	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (двери Д-9, Д-10, Д-15, Д-16, Д-17, Д-18, Д-19)	м2	61,60368	28146		1733897		1733897	–	1872609		
					–		–		–	138712			
84	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	46,2168	2836,63	51,73	131100	2391	17931	77144	224904	1,9908	92,00841
					2396,92	22,18	110778	1025	–	16660		0,0147	0,67939
85	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (двери Д-11, Д-12, Д-13, Д-14)	м2	46,2168	30611		1414742		1414742	–	1527921		
					–		–		–	113179			
86	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	293,31072	1728,35	77,42	506945	22709	139813	319418	892472	0,9753	286,06595
					1174,26	35,75	344423	10486	–	66109		0,0253	7,42076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13(Л) с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,71232	6974		528018		528018	–	570259		
					–		–		–	42241			
88	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	51,86592	4295		222764		222764	–	240585		
					–		–		–	17821			
89	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,90432	5241		240585		240585	–	259832		
					–		–		–	19247			
90	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	119,82816	5241		628019		628019	–	678261		
					–		–		–	50242			
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	489,6	434		212486		212486	–	229485		
					–		–		–	16999			
92	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	3,26344	3110,83	49,33	10152	161	1575	5854	17286	2,1419	6,98996
					2578,87	20,84	8416	68	–	1280		0,0138	0,04504
93	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	1,87944	44380		83410		83410	–	90083		
					–		–		–	6673			
94	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,384	33101		45812		45812	–	49477		
					–		–		–	3665			
95	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	3439		171950		171950	–	185706		
					–		–		–	13756			
96	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	0,8	3783		3026		3026	–	3268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	242			
97	2109-0105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 К=2,000;	м	1745,28	246		429339		429339	–	463686		
					–		–		–	34347			
98	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	158	3544		561370		561370	–	606280		
					–		–		–	44910			
99	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5543		13303		13303	–	14367		
					–		–		–	1064			
100	2109-0404-1101	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	29	752		21658		21658	–	23391		
					–		–		–	1733			
101	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	0,75272	1728,4	77,05	1301	58	359	820	2291	0,9753	0,73413
					1174,41	35,87	884	27	–	170		0,0253	0,01904
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,75272	33106		24920		24920	–	26914		
					–		–		–	1994			
		Раздел 8 Внутренняя отделка											
		8.1 Тип 1											
173	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2786,89	828,29	4,66	2308350	12992	736567	1250572	3843636	0,4247	1183,5922
					559,33	1,59	1558791	4424	–	284714		0,0011	3,06558
174	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5573,78	855,08	4,86	4766019	27112	1327698	2739874	8106364	0,49	2731,1522
					612,01	2,45	3411209	13634	–	600471		0,0018	10,0328
		8.2 Тип 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4123,38	1462,69	79,02	6031245	325819	1616682	3482618	10274972	0,74	3051,3012
					991,6	64,15	4088744	264528	–	761109		0,0554	228,43525
176	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8246,76	446,64	2,99	3683350	24626	1279377	1913373	6044461	0,231	1905,0016
					288,52	1,5	2379347	12369	–	447738		0,0011	9,07144
		8.3 Тип 2А											
177	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	686,38	1462,69	79,02	1003964	54236	269114	579718	1710377	0,74	507,9212
					991,6	64,15	680614	44034	–	126695		0,0554	38,02545
178	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1372,76	446,64	2,99	613133	4100	212966	318501	1006165	0,231	317,10756
					288,52	1,5	396067	2059	–	74531		0,0011	1,51004
		8.4 Тип 2Б											
179	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1621,8	1462,69	79,02	2372198	128151	635870	1369777	4041333	0,74	1200,132
					991,6	64,15	1608177	104044	–	299358		0,0554	89,84772
180	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3243,6	446,64	2,99	1448728	9686	503202	752564	2377395	0,231	749,2716
					288,52	1,5	935840	4865	–	176103		0,0011	3,56796
		8.5 Тип 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81	1249,85	74,26	101238	6015	28252	57570	171513	0,65	52,65
					826,8	61,62	66971	4991	–	12705		0,0532	4,3092
182	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	81	5229,2	24,89	423565	2016	298035	100061	565516	1,1775	95,3775
					1524,86	19,28	123514	1562	–	41890		0,0148	1,1988
		8.6 Тип 3А											
183	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1249,85	74,31	16198	963	4520	9210	27441	0,65	8,424
					826,77	61,57	10715	798	–	2033		0,0532	0,68947
184	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,96	5229,17	24,85	67770	322	47686	16010	90482	1,1775	15,2604
					1524,85	19,29	19762	250	–	6702		0,0148	0,19181
		8.7 Тип 3Б											
185	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1249,85	74,31	16198	963	4520	9210	27441	0,65	8,424
					826,77	61,57	10715	798	–	2033		0,0532	0,68947
186	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,96	5229,17	24,85	67770	322	47686	16010	90482	1,1775	15,2604
					1524,85	19,29	19762	250	–	6702		0,0148	0,19181
		8.8 Тип 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,72	1249,84	74,26	349606	20773	97561	198803	592282	0,65	181,818
					826,8	61,6	231272	17232	–	43873		0,0532	14,8811
188	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	279,72	5229,18	24,87	1462707	6958	1029214	345545	1952912	1,1775	329,3703
					1524,86	19,29	426535	5396	–	144660		0,0148	4,13986
		8.9 Тип 4А											
189	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,6	1249,84	74,26	510686	30344	142512	290402	865175	0,65	265,59
					826,8	61,61	337830	25172	–	64087		0,0532	21,73752
190	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	408,6	5229,18	24,88	2136644	10165	1503420	504752	2852708	1,1775	481,1265
					1524,86	19,29	623059	7881	–	211312		0,0148	6,04728
		8.10 Тип 5											
191	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	797,93	1462,69	79,02	1167127	63050	312850	673934	1988346	0,74	590,4682
					991,6	64,15	791227	51190	–	147285		0,0554	44,20532
192	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	797,93	799,04	3,26	637578	2603	159970	381050	1100118	0,468	373,43124
					595,3	1,64	475005	1307	–	81490		0,0012	0,95752
		8.11 Тип 5А											
193	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,94	1462,67	79,06	18927	1023	5073	10929	32244	0,74	9,5756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					991,58	64,14	12831	830	–	2388		0,0554	0,71688
194	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,94	799	3,25	10339	42	2594	6179	17839	0,468	6,05592
					595,29	1,62	7703	21	–	1321		0,0012	0,01553
		8.12 Тип 5Б											
195	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,29	1462,69	79,02	101350	5475	27167	58522	172662	0,74	51,2746
					991,6	64,15	68708	4445	–	12790		0,0554	3,83867
196	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,29	799,03	3,26	55365	226	13891	33089	95530	0,468	32,42772
					595,3	1,63	41248	113	–	7076		0,0012	0,08315
		8.13 Тип 6											
197	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,34	2240,22	34,54	14203	219	4542	7639	23589	1,15	7,291
					1489,27	16,88	9442	107	–	1747		0,0144	0,0913
198	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	6,34	8352,05	24,13	52952	153	36740	12882	71101	1,8302	11,60347
					2532,97	6,78	16059	43	–	5267		0,004	0,02536
199	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,68	446,61	3	5663	38	1967	2942	9293	0,231	2,92908
					288,49	1,5	3658	19	–	688		0,0011	0,01395
		8.14 Тип 6А											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,42	2240,18	34,46	27823	428	8899	14966	46212	1,15	14,283
					1489,21	16,99	18496	211	–	3423		0,0144	0,17885
201	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	12,42	8352,09	23,99	103733	298	71975	25234	139284	1,8302	22,73108
					2533,01	6,68	31460	83	–	10317		0,004	0,04968
		8.15 Тип 8											
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1187,8	1249,84	74,26	1484565	88209	414283	844198	2515064	0,65	772,07
					826,8	61,61	982073	73175	–	186301		0,0532	63,19096
203	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1187,8	106,88	0,77	126958	915	9881	93303	237882	0,092	109,2776
					97,8	0,39	116162	467	–	17621		0,0003	0,35634
		8.16 Тип 8А											
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,06	1249,85	74,26	153806	9139	42921	87462	260569	0,65	79,989
					826,8	61,61	101746	7582	–	19301		0,0532	6,54679
205	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	123,06	106,88	0,77	13153	95	1023	9666	24645	0,092	11,32152
					97,8	0,39	12035	48	–	1826		0,0003	0,03692
		8.17 Тип 9											
206	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	634,225	704,29	6,48	446681	4112	92667	281684	786634	0,45	285,40125
					551,7	3,47	349902	2203	–	58269		0,003	1,90268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	634,225	106,89	0,77	67790	488	5277	49819	127018	0,092	58,3487
					97,8	0,39	62025	249	–	9409		0,0003	0,19027
		8.18 Тип 10											
208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	29,145	2614,72	14,38	76206	419	39534	32778	117703	0,9779	28,5009
					1243,88	5,73	36253	167	–	8719		0,0034	0,09909
209	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	29,145	968,43	6,11	28225	178	14553	10323	41632	0,364	10,60878
					463	3,05	13494	89	–	3084		0,0022	0,06412
210	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	29,145	828,27	4,63	24140	135	7703	13078	40195	0,4247	12,37788
					559,34	1,58	16302	46	–	2977		0,0011	0,03206
211	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29,145	518,92	2,99	15124	87	5572	7606	24548	0,26	7,5777
					324,76	1,48	9465	43	–	1818		0,0011	0,03206
		8.19 Тип 11											
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,19	1462,72	79,03	51473	2781	13798	29721	87690	0,74	26,0406
					991,59	64,14	34894	2257	–	6496		0,0554	1,94953
213	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,19	710,06	4,58	24987	161	7685	13778	41866	0,39	13,7241
					487,1	2,3	17141	81	–	3101		0,0017	0,05982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 9 Наружная отделка											
		9.1 Отделка жилой части здания											
214	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1586,752	422,2	2,72	669924	4323	–	533836	1300061	0,3484	552,8244
					419,47	1,07	665601	1694	–	96301		0,00054	0,85685
215	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	1586,752	5021		7967082		7967082	–	8604449		
					–		–		–	637367			
216	2113-0211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	1586,752	6833		10842276		10842276	–	11709658		
					–		–		–	867382			
217	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	464,016	1065,83	3,98	494560	1849	153514	272062	827952	0,5087	236,04494
					731	1,9	339197	880	–	61330		0,00137	0,6357
218	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	464,016	444		206023		206023	–	222505		
					–		–		–	16482			
219	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % т.ч. п.3.21: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	464,016	215,62	1,78	100051	827	52016	38087	149189	0,07725	35,84524
					101,74	0,86	47208	401	–	11051		0,00063	0,29233
220	1115-0402-0403	Окраска нижней плоскости плит балконов с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	219,168	172,5	1,43	37806	313	19655	14392	56374	0,0618	13,54458
					81,39	0,69	17838	152	–	4176		0,0005	0,10958
221	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	872,96	1029,5	2,22	898710	1934	224586	626036	1646726	0,652	569,16992
					770,01	1,11	672190	967	–	121980		0,0008	0,69837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 93 % К=2,500;	м2 вертикальной проекции	545,6	137,53	0,55	75034	302	32205	39691	123903	0,066	36,0096
					77,95	0,28	42527	151	–	9178		0,0002	0,10912
223	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	180,4	1180,13	13,99	212896	2523	7319	187430	432352	0,972	175,3488
					1125,58	3,74	203054	674	–	32026		0,0027	0,48708
224	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	242,256	398		96418		96418	–	104131		
					–		–		–	7713			
225	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	206,432	5435,88	942,59	1122139	194580	680732	209482	1438151	0,94	194,04608
					1195,68	275,01	246827	56770	–	106530		0,15001	30,96686
226	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1361,76	432,88	3,32	589483	4523	205898	304413	965408	0,2357	320,96683
					278,36	1,07	379062	1454	–	71512		0,00054	0,73535
227	2900-0008-0001(пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" .	м3	161,0028	14911		2400713		2400713	–	2592770		
					–		–		–	192057			
228	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	268,096	432,88	3,32	116054	890	40536	59931	190064	0,2357	63,19023
					278,36	1,07	74628	286	–	14079		0,00054	0,14477
229	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,768	25847		485096		485096	–	523904		
					–		–		–	38808			
230	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	472,328	4175,28	22,64	1972100	10693	765002	959664	3166305	1,8302	864,45471
					2533	6,72	1196405	3175	–	234541		0,004	1,88931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	60,924	22846		1391870		1391870	–	1503220		
					–		–		–	111350			
		9.2 Цоколь											
232	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	110,66	422,19	2,72	46720	301	–	37230	90666	0,3484	38,55394
					419,47	1,07	46419	118	–	6716		0,00054	0,05976
233	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	110,66	5021		555624		555624	–	600074		
					–		–		–	44450			
234	2113-0211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	110,66	6833		756140		756140	–	816631		
					–		–		–	60491			
235	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	19,928	1035,83	4,01	20642	80	5995	11684	34912	0,5087	10,13737
					730,98	1,91	14567	38	–	2586		0,00137	0,0273
		Итого по ЛС 2-1-2					**128 384 139**						**21 861**
													717
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 108 255						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 450 238						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					879 443						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 090 448						
		- накладные расходы, тенге					23 225 264						
		в т.ч. зарплата, тенге					2 090 274						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 509 934						
		Всего по ЛС 2-1-2					**128 384 139**						
		- зарплата, тенге					31 077 972						
		- трудоемкость, чел-час					22 578						
		Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция											
		Раздел 1 Система отопления квартир											
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	175,775	1139,04	15,66	200214	2752	76779	119238	345008	0,5497	96,62352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					686,58	5,62	120683	988	–	25556		0,00381	0,6697
2	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1012	1944		1967328		1967328	–	2124714		
					–		–		–	157386			
3	2305-1001-0302	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	64	1985		127040		127040	–	137203		
					–		–		–	10163			
4	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	182		23660		23660	–	25553		
					–		–		–	1893			
5	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-K, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	130	9521		1237730		1237730	–	1336748		
					–		–		–	99018			
6	2305-1207-1902	Головка термостатическая RTR 7091, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	130	8521		1107730		1107730	–	1196348		
					–		–		–	88618			
7	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1710	1433,03	2,38	2450483	4076	686810	1724743	4509244	0,7435	1271,385
					1029	0,2	1759597	345	–	334018		0,00012	0,2052
8	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1580	638,48	69,25	1008801	109415	420319	405639	1527595	0,211	333,38
					303,21	34,6	479067	54668	–	113155		0,025	39,5
9	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1738	196		340648		340648	–	367900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	27252			
10	1120-0101-0318	Подпольный канал из оцинкованной стали, толщина 1 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	355	5161,99	32,86	1832507	11665	1503696	314703	2318987	0,742	263,41
					893,37	11,21	317146	3979	–	171777		0,0069	2,4495
11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1710	89,46	0,97	152983	1667	1306	147010	323992	0,0501	85,671
					87,73	–	150010	–	–	23999		–	–
		Раздел 2 Поэтажный узел учета на 2 квартиры (36 шт)											
12	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=36,000;	шт.	36	1242,72	–	44738	–	1394	32508	83426	1	36
					1204	–	43344	–	–	6180		–	–
13	2305-1501-1003	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss К=36,000;	шт.	36	41087		1479132		1479132	–	1597463		
					–		–		–	118331			
14	2304-1009-0801	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=36,000;	шт.	54	29008		1566432		1566432	–	1691747		
					–		–		–	125315			
15	2304-1009-0403	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=36,000;	шт.	18	85230		1534140		1534140	–	1656871		
					–		–		–	122731			
16	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=36,000;	фильтр	36	1194,47	142,83	43001	5142	594	38094	87583	0,7725	27,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1035,14	44,61	37265	1606	–	6488		0,0309	1,1124
17	2304-1013-0905	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=36,000;	шт.	36	16877		607572		607572	–	656178		
					–		–		–	48606			
18	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	36	4296		154656		154656	–	167028		
					–		–		–	12372			
19	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	72	3558		256176		256176	–	276670		
					–		–		–	20494			
20	2304-0905-3203	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	54	5129		276966		276966	–	299123		
					–		–		–	22157			
21	2304-0905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	36	8254		297144		297144	–	320916		
					–		–		–	23772			
22	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=36,000;	комплект	72	2524,53	–	181766	–	158321	22976	221121	0,2266	16,3152
					325,63	–	23445	–	–	16379		–	–
23	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе К=36,000;	шт.	36	1682		60552		60552	–	65396		
					–		–		–	4844			
24	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=36,000;	шт.	36	6676,08	266,61	240339	9598	81269	93661	360720	3	108
					4152	113,08	149472	4071	–	26720		0,0817	2,9412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	1813,31	21,53	65279	775	47210	17260	89142	0,34711	12,49596
					480,39	8,83	17294	318	–	6603		0,00608	0,21888
26	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	2113,14	20,89	76073	752	58530	16758	100257	0,337	12,132
					466,42	8,58	16791	309	–	7426		0,0059	0,2124
27	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	2389,53	21,53	86023	775	67954	17260	111546	0,34711	12,49596
					480,39	8,83	17294	318	–	8263		0,00608	0,21888
28	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=36,000;	т	0,20376	267504		54507		54507	–	58868		
					–		–		–	4361			
29	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 К=36,000;	шт.	216	29		6264		6264	–	6765		
					–		–		–	501			
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=36,000;	м2	30,6	92,19	2,32	2821	71	1332	984	4109	0,0295	0,9027
					46,34	0,26	1418	8	–	304		0,0002	0,00612
31	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-051 за один раз НР = 69 % К=36,000;	м2	30,6	874,28	2,88	26753	88	25576	763	29717	0,0219	0,67014
					35,59	0,56	1089	17	–	2201		0,0004	0,01224
32	1308-0304-0306	Шкаф навесной. Установка НР = 72 % К=36,000;	шт.	18	5582,17	2611,33	100479	47004	1743	50213	162747	2	36
					2874	1000,44	51732	18008	–	12055		0,65	11,7
33	2307-0201-0922	Шкаф навесной для установки узла учета применительно К=36,000;	шт.	18	92641		1667538		1667538	–	1800941		
					–		–		–	133403			
		Раздел 4 Система отпления №1 (Ст1, Ст2, Ст5, Ст6)											
34	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	717		2868		2868	–	3097		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	229			
35	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4296		17184		17184	–	18559		
					–		–		–	1375			
36	2304-0902-3129	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	4	9385		37540		37540	–	40543		
					–		–		–	3003			
37	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3545,67	71,25	212740	4275	145245	63475	298312	0,74675	44,805
					1053,67	25,83	63220	1550	–	22097		0,01823	1,0938
38	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3081,12	48,95	126326	2007	85230	39037	178592	0,67568	27,70288
					953,39	18,17	39089	745	–	13229		0,01277	0,52357
39	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	2021,22	18,33	72764	660	57306	14761	94527	0,297	10,692
					411,06	7,33	14798	264	–	7002		0,005	0,18
40	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	1888,12	18,37	98182	955	75853	21321	129063	0,297	15,444
					411,04	7,35	21374	382	–	9560		0,005	0,26
41	2304-0905-1241	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80 °С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1569		6276		6276	–	6778		
					–		–		–	502			
42	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	98,36	124,75	3	12270	295	9973	1410	14774	0,016	1,57376
					20,35	0,42	2002	41	–	1094		0,0003	0,02951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	49,18	92,19	2,32	4534	114	2141	1582	6605	0,0295	1,45081
					46,34	0,28	2279	14	–	489		0,0002	0,00984
44	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,19	81096,64	1545,38	96505	1839	63015	24743	130948	18,85	22,4315
					26597,48	761,34	31651	906	–	9700		0,55	0,6545
45	1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	40,575	2585,83	85,42	104920	3466	45697	39572	156051	0,89	36,11175
					1374,17	39,29	55757	1594	–	11559		0,03	1,21725
46	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04058	300490		12194		12194	–	13170		
					–		–		–	976			
47	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,5	537		44303		44303	–	47847		
					–		–		–	3544			
48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	189	90,19	0,97	17046	184	282	16248	35958	0,0501	9,4689
					87,72	–	16580	–	–	2664		–	–
		Раздел 5 Система отопления №2 (Ст3, Ст4, Ст7, Ст8)											
49	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	15,45	1139,09	15,66	17599	242	6749	10481	30326	0,5497	8,49287
					686,6	5,63	10608	87	–	2246		0,00381	0,05886
50	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	92	1944		178848		178848	–	193156		
					–		–		–	14308			
51	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	182		3458		3458	–	3735		
					–		–		–	277			
52	2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1650		6600		6600	–	7128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	528			
53	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1317,3	18,34	92211	1284	62154	28701	130585	0,297	20,79
					411,04	7,34	28773	514	–	9673		0,005	0,35
54	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	1562,9	18,37	81271	955	58942	21321	110799	0,297	15,444
					411,04	7,35	21374	382	–	8207		0,005	0,26
55	2304-0905-1241	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80 °С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1569		6276		6276	–	6778		
					–		–		–	502			
56	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	35,92	124,72	2,98	4480	107	3642	515	5395	0,016	0,57472
					20,35	0,42	731	15	–	400		0,0003	0,01078
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,96	92,15	2,34	1655	42	781	577	2411	0,0295	0,52982
					46,33	0,22	832	4	–	179		0,0002	0,00359
58	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,65	81096,92	1544,62	52713	1004	34421	13515	71526	18,85	12,2525
					26596,92	761,54	17288	495	–	5298		0,55	0,3575
59	1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	40,575	2585,83	85,42	104920	3466	45697	39572	156051	0,89	36,11175
					1374,17	39,29	55757	1594	–	11559		0,03	1,21725
60	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02308	300490		6935		6935	–	7490		
					–		–		–	555			
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198		
					–		–		–	1718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	122	90,2	0,98	11004	119	183	10488	23211	0,0501	6,1122
					87,72	–	10702	–	–	1719		–	–
63	1308-0305-0301	Обогреватель настенный. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	1	2183	665	2183	665	929	780	3200	0,41	0,41
					589	494	589	494	–	237		0,4256	0,4256
64	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120		17120		17120	–	18490		
					–		–		–	1370			
		Итого по ЛС 2-1-3					**26 029 929**						**2 584**
													66
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 579 051						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 459						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					93 716						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 957 370						
		- накладные расходы, тенге					3 349 909						
		в т.ч. зарплата, тенге					301 492						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 928 140						
		Всего по ЛС 2-1-3					**26 029 929**						
		- зарплата, тенге					3 974 259						
		- трудоемкость, чел-час					2 650						
		Локальная смета № 2-1-4 Водопровод и канализация											
		Раздел 2 Оборудование и материалы выше отметки 0.000											
		2.1 Система В1											
82	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	106,7	1923,99	22,9	205290	2443	1790	197078	434557	1,3615	145,27205
					1884,32	0,4	201057	43	–	32189		0,00024	0,02561
83	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	106,7	777		82906		82906	–	89538		
					–		–		–	6632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	396	1473,5	13,64	583505	5402	4828	561848	1236981	1,046	414,216
					1447,66	0,1	573275	39	–	91628		0,00006	0,02376
85	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=1,100;	м	396	179		70884		70884	–	76555		
					–		–		–	5671			
86	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	457	90,96	0,98	41569	446	1033	39288	87326	0,0501	22,8957
					87,72	–	40090	–	–	6469		–	–
87	2900-0000-0000	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN15 Vтр 743.0.032	шт	72	880		63360		63360	–	68429		
					–		–		–	5069			
88	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % К=72,000;	узел	36	23500,89	447,67	846032	16116	440684	385771	1330347	8,5	306
					10812	122,56	389232	4412	–	98544		0,08	2,88
89	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч К=72,000;	шт.	36	23101		831636		831636	–	898167		
					–		–		–	66531			
90	2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=72,000;	шт.	36	19360		696960		696960	–	752717		
					–		–		–	55757			
91	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 К=72,000;	комплект	36	2177		78372		78372	–	84642		
					–		–		–	6270			
92	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 К=72,000;	шт.	36	2126		76536		76536	–	82659		
					–		–		–	6123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,915	537		19286		19286	–	20829		
					–		–		–	1543			
		2.2 Система Т3, Т4											
94	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	143,55	2088,11	26,37	299748	3786	2919	287267	633976	1,475	211,73625
					2041,4	0,61	293043	87	–	46961		0,00036	0,05168
95	2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	143,55	878		126037		126037	–	136120		
					–		–		–	10083			
96	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	58,85	1923,99	22,91	113227	1348	987	108698	239679	1,3615	80,12428
					1884,32	0,41	110892	24	–	17754		0,00024	0,01412
97	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	58,85	538		31661		31661	–	34194		
					–		–		–	2533			
98	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	116,71	1735,93	19,34	202600	2257	1342	195051	429463	1,232	143,78672
					1705,09	0,27	199001	31	–	31812		0,00016	0,01867
99	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	116,71	306		35713		35713	–	38570		
					–		–		–	2857			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	286	1591,03	16,37	455036	4681	3430	438034	964516	1,1291	322,9226
					1562,67	0,17	446925	48	–	71446		0,0001	0,0286
101	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	286	192		54912		54912	–	59305		
					–		–		–	4393			
102	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % К=72,000;	узел	36	23500,89	447,67	846032	16116	440684	385771	1330347	8,5	306
					10812	122,56	389232	4412	–	98544		0,08	2,88
103	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч К=72,000;	шт.	36	23101		831636		831636	–	898167		
					–		–		–	66531			
104	2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=72,000;	шт.	36	19360		696960		696960	–	752717		
					–		–		–	55757			
105	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 К=72,000;	комплект	36	2177		78372		78372	–	84642		
					–		–		–	6270			
106	2900-0000-0000	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN15 Vтр 743.0.032 К=72,000;	шт	108	880		95040		95040	–	102643		
					–		–		–	7603			
107	2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 К=72,000;	шт.	36	3437		123732		123732	–	133631		
					–		–		–	9899			
108	2302-0302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	493		35496		35496	–	38336		
					–		–		–	2840			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	550,1	90,96	0,97	50039	536	1245	47293	105119	0,0501	27,56001
					87,73	–	48258	–	–	7787		–	–
110	2900-0002-0006(пл)	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN32 Vтр 743.0.032.	шт	4	1600		6400		6400	–	6912		
					–		–		–	512			
111	2900-0002-0003(пл)	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN25 Vтр 743.0.020	шт	2	1100		2200		2200	–	2376		
					–		–		–	176			
112	2900-0002-0003	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN20 Vтр 743.0.020	шт	76	1000		76000		76000	–	82080		
					–		–		–	6080			
113	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	36	21839	28,14	786204	1013	661627	121581	980408	2,48	89,28
					3432,33	13,83	123564	498	–	72623		0,01	0,36
114	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	200,5	–	401	–	43	351	812	0,12	0,24
					179	–	358	–	–	60		–	–
115	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 15	шт.	2	4337		8674		8674	–	9368		
					–		–		–	694			
116	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	108	1008,78	0,11	108948	12	4306	102537	228404	0,7	75,6
					968,8	–	104630	–	–	16919		–	–
117	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	36	7197		259092		259092	–	279819		
					–		–		–	20727			
118	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	7743		278748		278748	–	301048		
					–		–		–	22300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	2480		89280		89280	–	96422		
					–		–		–	7142			
120	2900-0000-0000(пл)	Опора неподвижная хомутовая	шт	30	848		25440		25440	–	27475		
					–		–		–	2035			
121	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	290,1	638,48	69,25	185223	20089	77174	74478	280477	0,211	61,2111
					303,21	34,6	87960	10037	–	20776		0,025	7,2525
122	2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	143,55	644		92446		92446	–	99842		
					–		–		–	7396			
123	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	58,85	450		26483		26483	–	28602		
					–		–		–	2119			
124	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	116,71	396		46217		46217	–	49914		
					–		–		–	3697			
125	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,53	537		25524		25524	–	27566		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	2042			
		2.3 Система К1											
126	1116-0501-0101												
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	216	1168,31	1,38	252354	299	70786	177745	464507	0,584	126,144
					839,21	0,48	181269	103	–	34408		0,0003	0,0648
127	1116-0501-0102												
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	136,2	1803,52	3,36	245640	458	135579	107557	381453	0,56	76,272
					804,72	1,09	109603	149	–	28256		0,0007	0,09534
128	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	36	11251,5	89,25	405054	3213	304684	96819	542023	1,95	70,2
					2698,81	45,5	97157	1638	–	40150		0,035	1,26
129	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208		
					–		–		–	2756			
130	1117-0301-0101												
		Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	36	21757,39	177,39	783266	6386	667949	109964	964688	2,22	79,92
					3025,86	91,03	108931	3277	–	71458		0,071	2,556
131	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	36	10798,89	67,08	388760	2415	308620	77386	503438	1,56	56,16
					2159,03	34,44	77725	1240	–	37292		0,027	0,972
132	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208		
					–		–		–	2756			
133	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	36	105467,47	352,47	3796829	12689	3686983	101327	4210008	1,95	70,2
					2698,81	173,28	97157	6238	–	311852		0,127	4,572
134	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208		
					–		–		–	2756			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	36	657		23652		23652	–	25544		
					–		–		–	1892			
136	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	35		2520		2520	–	2722		
					–		–		–	202			
137	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	12	484		5808		5808	–	6273		
					–		–		–	465			
138	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1286		92592		92592	–	99999		
					–		–		–	7407			
139	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1396		50256		50256	–	54276		
					–		–		–	4020			
140	2302-0301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	8301		298836		298836	–	322743		
					–		–		–	23907			
141	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 76 %	м трубопровода	12	638,42	69,25	7661	831	3192	3080	11600	0,211	2,532
					303,17	34,58	3638	415	–	859		0,025	0,3
142	2111-0403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	2838		37462		37462	–	40459		
					–		–		–	2997			
143	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,95	537		35415		35415	–	38248		
					–		–		–	2833			

2.4 Система К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	5299,86	69,16	233194	3043	185140	45193	300658	0,725	31,9
					1022,98	25,09	45011	1104	–	22271		0,0177	0,7788
145	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	1	99		99		99	–	107		
					–		–		–	8			
146	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484		1452		1452	–	1568		
					–		–		–	116			
147	1116-0801-0101	Воронки водосточные с электрообогревом. Установка НР = 98 %	воронка	2	17999	327,5	35998	655	28062	7190	46643	2,58	5,16
					3640,5	28	7281	56	–	3455		0,02	0,04
148	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	364		728		728	–	786		
					–		–		–	58			
149	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774		
					–		–		–	354			
150	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	16,7	638,44	69,22	10662	1156	4442	4288	16146	0,211	3,5237
					303,23	34,61	5064	578	–	1196		0,025	0,4175
151	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,37	1705		31321		31321	–	33827		
					–		–		–	2506			
152	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	537		6122		6122	–	6612		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	490			
		Итого по ЛС 2-1-4					**21 836 423**						**2 729**
													25
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 740 353						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 390						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 429						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 697 571						
		- накладные расходы, тенге					3 675 595						
		в т.ч. зарплата, тенге					330 804						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 617 514						
		Всего по ЛС 2-1-4					**21 836 423**						
		- зарплата, тенге					4 105 586						
		- трудоемкость, чел-час					2 754						
		Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение											
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение											
30	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	83	2573,22	883,48	213577	73329	77034	84676	322113	0,53	43,99
					761,61	655,31	63214	54391	–	23860		0,565	46,895
31	2900-0001-0000(пл)	Светильник пылевлагозащищенный LE OBL WH 6 W L210	шт	60	2054		123240		123240	–	133099		
					–		–		–	9859			
32	2900-0001-0000(пл)	Светильник пылевлагозащищенный LED RBL WH 12W 6K d188	шт	22	1866		41052		41052	–	44336		
					–		–		–	3284			
33	2307-0106-0355	Светильник светодиодный уличный модели ПСС КТ-50, световой поток 5500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	1	18074		18074		18074	–	19520		
					–		–		–	1446			
34	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1389,63	140,74	26403	2674	1341	16635	46481	0,82	15,58
					1178,32	37,68	22388	716	–	3443		0,0224	0,4256
35	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели ZY8810B, мощность 6 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	17	21171		359907		359907	–	388700		
					–		–		–	28793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	2	6899		13798		13798	–	14902		
					–		–		–	1104			
37	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	49	1992,51	785,53	97633	38491	6332	56958	166958	0,75	36,75
					1077,76	536,69	52810	26298	–	12367		0,4512	22,1088
38	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 МВФ	шт	29	12635		366415		366415	–	395728		
					–		–		–	29313			
39	2307-0106-0836	Светильник офисный светодиодный модель СПБ-2, мощность 10 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	1284		25680		25680	–	27734		
					–		–		–	2054			
40	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2829,5	20	5659	40	2893	1963	8232	1	2
					1363	–	2726	–	–	610		–	–
41	2900-0001-0000(пл)	Выключатель АП 50Б-3МТ (Пуск, стоп)	шт	2	4875		9750		9750	–	10530		
					–		–		–	780			
42	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	433,29	3,62	9099	76	272	6322	16655	0,29	6,09
					416,71	1,38	8751	29	–	1234		0,0008	0,0168
43	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	21	351		7371		7371	–	7961		
					–		–		–	590			
44	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	22	484,73	3,45	10664	76	155	7528	19647	0,33	7,26
					474,23	1	10433	22	–	1455		0,0006	0,0132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	22	960		21120		21120	–	22810		
					–		–		–	1690			
46	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток У-192	шт.	21	103		2163		2163	–	2336		
					–		–		–	173			
47	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	90	309		27810		27810	–	30035		
					–		–		–	2225			
48	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки , IP55, 6 гермовводов, размерами 65 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	60	309		18540		18540	–	20023		
					–		–		–	1483			
49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	85	430,64	14,92	36604	1268	10278	18268	59262	0,22	18,7
					294,8	3,69	25058	314	–	4390		0,0022	0,187
50	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	85	26		2210		2210	–	2387		
					–		–		–	177			
51	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	200	545,36	35,38	109071	7076	24275	57555	179956	0,29	58
					388,6	11,09	77720	2218	–	13330		0,0066	1,32
52	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	200	70		14000		14000	–	15120		
					–		–		–	1120			
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция											
53	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	285	332,74	149,21	94831	42525	12862	38218	143693	0,1	28,5
					138,4	47,85	39444	13636	–	10644		0,0378	10,773
54	2306-0128-0947	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	15585975		77930		77930	–	84164		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	6234			
55	2306-0128-1016	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	8233211		782155		782155	–	844727		
					–		–		–	62572			
56	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2033436		10167		10167	–	10980		
					–		–		–	813			
57	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2673717		13369		13369	–	14439		
					–		–		–	1070			
58	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1690517		109884		109884	–	118675		
					–		–		–	8791			
59	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	541830		4064		4064	–	4389		
					–		–		–	325			
60	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0705	364473		25695		25695	–	27751		
					–		–		–	2056			
61	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	777,5	376,74	2,74	292913	2131	124086	120586	446579	0,16	124,4
					214,4	1,01	166696	784	–	33080		0,0006	0,4665
62	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	18	166,06	–	2989	–	–	2152	5552	0,12	2,16
					166,06	–	2989	–	–	411		–	–
63	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	38	207,61	–	7889	–	–	5680	14655	0,15	5,7
					207,61	–	7889	–	–	1086		–	–
64	1308-0201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	8	387,5	–	3100	–	–	2232	5759	0,28	2,24
					387,5	–	3100	–	–	427		–	–
65	2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	59736		4779		4779	–	5161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–			–	–	382			
66	2306-1702-1006	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	16316		3263		3263	–	3524		
					–		–		–	261			
67	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	6761		1217		1217	–	1314		
					–		–		–	97			
68	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	6131		1104		1104	–	1192		
					–		–		–	88			
		Раздел 4 1-9 этаж, поквартирная разводка											
69	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	9	3764,11	95,33	33877	858	7153	18842	56937	2	18
					2874	33,67	25866	303	–	4218		0,02	0,18
70	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	27814		250326		250326	–	270352		
					–		–		–	20026			
71	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=168,000;	шт.	336	5053,86	116,09	1698096	39006	743154	667605	2554957	2	672
					2726	33,61	915936	11293	–	189256		0,02	6,72
72	2307-0204-0632	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	1294		434784		434784	–	469567		
					–		–		–	34783			
73	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=168,000;	шт.	336	601,29	91,35	202035	30693	7179	126328	354632	0,34	114,24
					488,58	33,61	164163	11293	–	26269		0,02	6,72
74	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=168,000;	шт.	336	6790		2281440		2281440	–	2463955		
					–		–		–	182515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 К=168,000;	шт.	336	1391		467376		467376	–	504766		
					–		–		–	37390			
76	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=168,000;	шт.	756	1195		903420		903420	–	975694		
					–		–		–	72274			
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=168,000;	шт.	1344	2829,24	19,94	3802502	26799	1943831	1318948	5531166	1	1344
					1363	–	1831872	–	–	409716		–	–
78	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	492		165312		165312	–	178537		
					–		–		–	13225			
79	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3180		1068480		1068480	–	1153958		
					–		–		–	85478			
80	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3180		1068480		1068480	–	1153958		
					–		–		–	85478			
81	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3426		1151136		1151136	–	1243227		
					–		–		–	92091			
82	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8	4267		7681		7681	–	8295		
					–		–		–	614			
83	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	112	724,52	12,02	81146	1346	937	57107	149313	0,49	54,88
					704,13	4,04	78863	452	–	11060		0,0024	0,2688
84	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	112	183		20496		20496	–	22136		
					–		–		–	1640			
85	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	72	172		12384		12384	–	13375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–			–	–	991			
86	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке HP = 72 %	шт.	126	433,32	3,65	54598	460	1630	37928	99928	0,29	36,54
					416,73	1,35	52508	170	–	7402		0,0008	0,1008
87	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	126	351		44226		44226	–	47764		
					–		–		–	3538			
88	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке HP = 72 %	шт.	144	433,33	3,65	62399	526	1864	43346	114205	0,29	41,76
					416,73	1,35	60009	194	–	8460		0,0008	0,1152
89	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	144	369		53136		53136	–	57387		
					–		–		–	4251			
90	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	36	1135,14	17,94	40865	646	5041	25433	71602	0,68	24,48
					977,17	4,03	35178	145	–	5304		0,0024	0,0864
91	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	36	1529		55044		55044	–	59448		
					–		–		–	4404			
92	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	216	1135,09	17,92	245179	3871	30241	152595	429596	0,68	146,88
					977,16	4,03	211067	871	–	31822		0,0024	0,5184
93	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	216	419		90504		90504	–	97744		
					–		–		–	7240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	108	515,42	3,66	55665	395	2503	38097	101263	0,34	36,72
					488,58	1,34	52767	145	–	7501		0,0008	0,0864
95	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	108	559		60372		60372	–	65202		
					–		–		–	4830			
96	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	36	528,72	4,36	19034	157	253	13444	35076	0,36	12,96
					517,33	1,33	18624	48	–	2598		0,0008	0,0288
97	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	391		14076		14076	–	15202		
					–		–		–	1126			
98	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	576	103		59328		59328	–	64074		
					–		–		–	4746			
99	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	36	1298,06	–	46730	–	938	27933	80636	1	36
					1272	–	45792	–	–	5973		–	–
100	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	36	1506		54216		54216	–	58553		
					–		–		–	4337			
101	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	36	525		18900		18900	–	20412		
					–		–		–	1512			
102	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4300	332,74	149,21	1430780	641588	194072	576624	2167996	0,1	430
					138,4	47,85	595120	205746	–	160592		0,0378	162,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	2306-0144-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81	658063		533031		533031	–	575673		
					–		–		–	42642			
104	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,25	274229		891244		891244	–	962544		
					–		–		–	71300			
105	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	119601		28704		28704	–	31000		
					–		–		–	2296			
		Итого по ЛС 2-1-5					**25 947 209**						**3 320**
													260
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 570 983						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					914 031						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					329 068						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 017 177						
		- накладные расходы, тенге					3 523 003						
		в т.ч. зарплата, тенге					317 070						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 922 015						
		Всего по ЛС 2-1-5					**25 947 209**						
		- зарплата, тенге					5 217 121						
		- трудоемкость, чел-час					3 580						
		Итого по акту					**202 197 700**						**30 494**
													1 068
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 998 642						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 685 118						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 336 656						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 762 566						
		Накладные расходы, тенге					33 773 771						
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 039 640						
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 977 603						
		Всего по акту					**202 197 700**						
		- зарплата, тенге					44 374 938						
		- трудоемкость, чел-час					31 562						
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 819 779						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	3 468 297
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 149 716**
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.	**211 635 492**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 23 % (МРП = 2525 тенге)	48 676 163
2020 г. - 77 % (МРП = 2651 тенге)	162 959 329
в текущих и прогнозных ценах	**219 783 458,44**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 23 % (Иинф = 1,000)	48 676 163,16
2020 г. - 77 % (Иинф = 1,050)	171 107 295,28
Налог на добавленную стоимость	**26 374 015,01**
Всего по акту с НДС	**246 157 473,45**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К. Абдрахманов