Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая норма: Наименование	Организационно-правовая норма: Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	527 511 313	25 456 529,46							3 054 783,54	28 511 313
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	527 511 313	25 456 529,46							3 054 783,54	28 511 313

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2022 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

(должность ф.,и.,о.подпись) 2022 г

Технический надзор
Директор ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

(должность ф.,и.,о. подпись) 2022 г

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

Шифр стройки Максимовка

Наименование объекта - **Основные объекты строительства**

Шифр объекта 2-1

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2022год

на Земляные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1760,624	301,96 20,18	280,64 55,80	531638 35529	494102 98243	2007	96324 50231	678192
2	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км *СП - 8%*	т·км	269375,472	19,00 --	-- --	5118134 --	-- --		-- 409451	5527585
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания бутовыми камнями *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1321,79	1908,18 242,88	1663,34 409,67	2522213 321036	2198586 541498	2591	931532 276294	3730038
4	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	1760,624	6452,00 --	-- --	11359546 --	-- --	11359546	-- 908764	12268310
5	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	4849,81	213,52 164,03	49,49 11,84	1035531 795514	240017 57422	--	614131 131963	1781626

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1751,28	152,40 --	152,40 44,83	266895 --	266895 78510	--	56531 25866	349293
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1751,28	72,20 --	72,20 23,80	126442 --	126442 41680	--	30017 12522	168981
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1751,28	132,22 16,27	113,15 27,78	231554 28493	198158 48651	4903	55551 22977	310081
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24814107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1180572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3524200			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					866004			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11369048		
		- Перевозка грузов	тенге				5118134				
		- Накладные расходы	тенге							1784086	
		- Сметная прибыль	тенге							1838068	
	Временные здания и сооружения			1,04%							258 067
	Итого										25 072 174
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,8%							451 299
	Итого по смете:										25 523 473
	Непредвиденные работы и затраты			2%							510 469
	Итого с непредвиденными										26 033 942
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%			1,029285035							26 796 347
	с коэф скидки			5%							1 339 817
	Итого со скидкой без НДС										25 456 530
	НДС			12%							3 054 784
	ИТОГО С НДС										**28 511 313**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "
_____ Бектемиров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Прогресс KZ"
_____ Каскулаков К.К.

Техническое сопровождение
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____